Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
*(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)*
Форма

# Декларация о соответствии

**13.12.2023**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жанарту», Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, микрорайон Мерей, дом 23.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Исаев Асан Маралбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому №109 по ПДП в микрорайоне Береке в г. Костанай».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ " Отдел строительства акимата г. Костаная " – Иманбеков Дастан Рустемович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

**ТОО«Эксклюзив Монтаж Строй» ГСЛ №0028143 от 21.01.2022 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ахмедов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

**ТОО«Самат-Мунай» ГСЛ№20007660 02.06.2020года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Асылбеков Н.Т.**

**ТОО«ГорСтрой NS» Ф-ГСЛ №0028083 от 15.03.2023 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **МажибаевД.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

**ТОО «Орда Сервис-2020» ГСЛ №20018110 от 02.12.2020 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Айтмухамбет А. А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

**ТОО «Строительная группа «Архитектор» №34-21.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная", № 138 от 16.03.2022 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единицаизмерения | Попроекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Теплоснабжения | м | 68,1 | | 68,1 | |
| Водопровод | м | 100,5 | | 100,5 | |
| Канализация | м | 98 | | 98 | |
| Электроснабжение | м | 274 | | 274 | |
| Телефонизация | м | 100,5 | | 100,5 | |
| Газоснабжение | м | 272 | | 272 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Проектом предусмотрено подключение жилого дома к городским сетям водопровода диаметром 200мм, полиэтилен. Подключение осуществляется в существующем колодце, в сторону проектируемого объекта установлена запорная и спускная арматура. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 "питьевая". Наружное пожаротушение, проектируемого здания жилого дома, осуществляется от существующих пожарных гидрантов, на существующих сетях, расположенных рядом с территорией проектируемого дома, с помощью передвижных автонасосов. Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов. Фасонные части на трубопроводах стальные фланцевые, соединения с полиэтиленовыми трубами разъемные на фланцах. Наружная часть фасонных частей покрывается антикоррозийной изоляцией за 2 раза. Отведение сточных вод от проектируемого жилого дома предусматривается в проектируемые внутриплощадочные сети канализации, с последующим отведением в существующие городские сети канализации. Подключение осуществляется в существующем колодце, установленном на существующей городской сети канализации. Диаметр в точке подключения 200мм. Система канализации самотечная. Наружные сети канализации выполнены из труб полиэтиленовых с двухслойнопрофилированной стенкой. Источник теплоснабжения - котельная микрорайона Береке. Способ прокладки тепловых сетей - подземный, в непроходном лотковом канале.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;
месяц, год

окончание работ _____.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ___(_____)месяца;

фактически ___(_____) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %**и фактический применено **100 %**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „КТЭК" Пономарев В.В

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

ГКП „Костанай-Су" гл. инженер

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

Не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не предусмотрено

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

**«Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому №109 по ПДП в микрорайоне Береке в г. Костанай».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО «Жанарту» - Исаев А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место для печати

субподрядные организаций:

**Директор ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» - Ахмедов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место для печати

**Директор ТОО «Самат-Мунай» - Асылбеков Н.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место для печати

**Директор ТОО «ГорСтрой NS» - Мажибаев Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место для печати

**Директор ТОО «Орда Сервис-2020» - Айтмухамбет А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место для печати