Типовая межведомственная форма КС -3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"
Субподрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"
Наименование строительства: "Строительство 10-ти 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Корректировка. Участок 43, пятно 15"
Договор: № 2 от 04.06.2024 г.

№ п\п	Наименвание объектов, Пусковых комплексов,работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге						
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	«Строительство 10-ти 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Корректировка. Участок № 43,пятно 15 »	3 643 842.00	3 643 842.00	3 643 842.00		3 643 842.00	3 643 842.00	
2	итого	3 643 842.00	3 643 842.00			3 643 842.00		
3	В том числе НДС	371 128	371 128			371 128		
4	Всего к оплате	3 643 842.00	3 643 842.00			3 643 842.00		

Генподрядчик:
ТОО «Агроспецстрой»
Генеральный директор
Рахимбердиев М.С.

Субподрядчик
ТОО "НурСервисСтрой"
Директор
Тамабеков Н.Ғ.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"

Субподрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"

Наименование строительства: "Строительство 10-ти 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Корректировка. Участок 43, пятно 15"

Договор: № 2 от 04.06.2024 г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы									
				Окна, Двери (АР-23)							
		Окна(АР-23)									
1	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	70.479	3100.86	224.72	218546	15838	112696	88061	331135
		НР - 90%; СП - 8%			1277.14	111.15	90012	7834		24529	
2	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16.2	4108.29	227.67	66554	3689	34685	26983	101020
		НР - 90%; СП - 8%			1739.50	111.15	28180	1801		7483	
4	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	56.05	5109.99	18.89	286415	1058	203370	75678	391060
		НР - 92%; СП - 8%			1462.74	4.86	81987	272		28967	
		Балконные двери									
5	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	239.56	5001.78	234.18	1198226	56100	659650	458971	1789772
		НР - 90%; СП - 8%			2014.01	114.76	482476	27492		132575	
		итого					1769741	76685	1010401	649693.00	2612987.00
							682655	37399		193284.00	
		Всего по смете	тенге				2 612 987				
		Временные здания и сооружения 1,5%	тенге				391 948				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по главе	тенге				3 004 935				
		Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	тенге				0				
		Итого по главе	тенге				3 004 935				
		Непредвиденные работ и затраты 2%	тенге				60099				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге				3065034				
		в том числе на 2022 год - 80 %	тенге				2452027				
		в том числе на 2023 год - 20 %	тенге				613068				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 80%, К=1	тенге				2452027				
		НДС на 2022год, - 12 %	тенге				294243				
		Итого в текущих ценах на 2022 год	тенге				2746270				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 20 %, К=1,0450539	тенге				640689				
		НДС на 2023 год, - 12 %	тенге				76883				
		Итого в текущих ценах на 2023 год	тенге				717572				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге				371128				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге				3 463 842				

Генподрядчик:

ТОО «Агроспецстрой»

Генеральный директор

Рахимбердиев М.С.

Субподрядчик

ТОО "НурСервисСтрой"

Директор

Тамабеков Н.Ғ.