Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Наименование строительства и его адрес: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала № 3 на участках № 5 и № 6 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		179	2019-11-28				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	81 165 071,23									
За отчетный период	8 116 507,12	7 246 881,36							869 625,76	8 116 507,12

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства» акимата г. Кызылорда

ТЕХНАДЗОР :

ПОДРЯДЧИК
ТОО"Асанас-Дар"

Карабаева Р.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Асанас-Дар"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала № 3 на участках № 5 и № 6 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. Внутриплощадочные сети водопровода**

(наименование)

Договор **№ 179 от 28.11.2019г**

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА					
		ВОДОПРОВОД В1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.					
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ					
13	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	701,9500		3436,02	2411914,24
		Сметная прибыль	%	8		274,88	192953,14
		Сметная стоимость:				3710,90	2604867,38
15	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	58,0750		861,84	50051,36
		Сметная прибыль	%	8		68,95	4004,11
		Сметная стоимость:				930,79	54055,47
17	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	408,0400		486,85	198654,27
		Сметная прибыль	%	8		38,95	15892,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**525,80**	**214546,62**
		КОЛОДЦЫ-17шт					
52	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**17,0000**		**19500,41**	**331506,97**
		Сметная прибыль	%	8		1560,03	26520,56
		Сметная стоимость:				**21060,44**	**358027,53**
53	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**34,0000**		**15497,57**	**526917,38**
		Сметная прибыль	%	8		1239,81	42153,39
		Сметная стоимость:				**16737,38**	**569070,77**
54	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**17,0000**		**15196,04**	**258332,68**
		Сметная прибыль	%	8		1215,68	20666,61
		Сметная стоимость:				**16411,72**	**278999,29**
55	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**17,0000**		**5294,35**	**90003,95**
		Сметная прибыль	%	8		423,55	7200,32
		Сметная стоимость:				**5717,90**	**97204,27**
56	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**17,0000**		**3565,08**	**60606,36**
		Сметная прибыль	%	8		285,21	4848,51
		Сметная стоимость:				**3850,29**	**65454,87**
		ФУТЛЯР					
72	**2301-0201-0237 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**278,5141**		**11104,68**	**3092809,98**
		Сметная прибыль	%	8		888,37	247424,80
		Сметная стоимость:				**11993,05**	**3340234,78**
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7020797,20**
	Сметная прибыль		Тенге				**561663,78**
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**7582460,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения 2%						151649,22
	Итого						7734110,20
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,07%						160096,08
	Итого						7894206,28
	Непредвиденные работы и затраты 2%						157884,13
	Итого						8052090,41
	Понижающий коэффициент 0,89999999935						7246881,36
	НДС 12%						869625,76
	ИТОГО ПО АКТУ						8116507,12

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата гор. Кызылорда

ТЕХНАДЗОР :

ПОДРЯДЧИК
ТОО"Асанас-Дар"

Карабаева Р.