Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «_19__» ____марта_____ 2015г.
№ _229____

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Наименование строительства и его адрес: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала № 3 на участках № 5 и № 6 на левобережной части р. Сырдарья в гор. Кызылорда. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Дополнительное соглашение №1 к договору №179-2019-11-28	2019-12-23				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	81 165 071,23									
За отчетный период	81 165 071,23	65 221 932,24							7 826 631,87	73 048 564,11

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства» акимата г. Кызылорда
_____

ТЕХНАДЗОР :
_____

ПОДРЯДЧИК
ТОО"Асанас-Дар"
_____**Карабаева Р.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Асанас-Дар"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала № 3 на участках № 5 и № 6 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. Внутриплощадочные сети водопровода**

(наименование)

Доп.соглашение № 1 от 23.12.2019г к договору № 179 от 28.11.2019г

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА					
		ВОДОПРОВОД В1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**2359,5390**		**149,23**	**352118,96**
		Итого оплата труда:				**48,73**	**114983,52**
		Накладные расходы	%	72		35,09	82788,14
		Сметная прибыль	%	8		14,75	34792,57
		Сметная стоимость:				**199,06**	**469699,66**
2	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1056,5100**		**164,16**	**173431,73**
		Итого оплата труда:				**53,60**	**56633,67**
		Накладные расходы	%	72		38,60	40776,25
		Сметная прибыль	%	8		16,22	17136,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**218,97**	**231344,61**
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**105,6510**		**1730,37**	**182815,67**
		Итого оплата труда:				**1730,37**	**182815,67**
		Накладные расходы	%	72		1245,87	131627,28
		Сметная прибыль	%	8		238,10	25155,44
		Сметная стоимость:				**3214,34**	**339598,38**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2962,0020**		**34,49**	**102153,33**
		Итого оплата труда:				**12,12**	**35893,69**
		Накладные расходы	%	72		8,72	25843,45
		Сметная прибыль	%	8		3,46	10239,74
		Сметная стоимость:				**46,67**	**138236,53**
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**105,6510**		**784,91**	**82926,47**
		Итого оплата труда:				**784,91**	**82926,47**
		Накладные расходы	%	72		565,13	59707,06
		Сметная прибыль	%	8		108,00	11410,68
		Сметная стоимость:				**1458,05**	**154044,21**
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2962,0020**		**149,96**	**444196,35**
		Итого оплата труда:				**113,81**	**337099,21**
		Накладные расходы	%	72		81,94	242711,43
		Сметная прибыль	%	8		18,55	54952,62
		Сметная стоимость:				**250,46**	**741860,41**
7	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**72,1980**		**3734,30**	**269609,24**
		Итого оплата труда:				**923,92**	**66705,39**
		Накладные расходы	%	99		914,68	66038,34
		Сметная прибыль	%	8		371,92	26851,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5020,91**	**362499,38**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
8	**1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	**шт**	**385,0000**		**6973,60**	**2684834,78**
		Итого оплата труда:				**2678,09**	**1031063,54**
		Накладные расходы	%	72		1928,22	742365,75
		Сметная прибыль	%	8		712,15	274176,04
		Сметная стоимость:				**9613,97**	**3701376,57**
9	**1101-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	**шт**	**385,0000**		**1276,43**	**491425,43**
		Итого оплата труда:				**947,66**	**364849,22**
		Накладные расходы	%	72		682,32	262691,44
		Сметная прибыль	%	8		156,70	60329,35
		Сметная стоимость:				**2115,44**	**814446,22**
10	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж всасывающего коллектора**	**м**	**1156,0000**		**6304,03**	**7287464,32**
		Итого оплата труда:				**451,91**	**522403,52**
		Накладные расходы	%	72		325,37	376130,53
		Сметная прибыль	%	8		530,35	613087,59
		Сметная стоимость:				**7159,76**	**8276682,44**
11	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж всасывающего коллектора**	**м**	**1156,0000**		**497,57**	**575194,98**
		Итого оплата труда:				**277,06**	**320280,33**
		Накладные расходы	%	72		199,48	230601,84
		Сметная прибыль	%	8		55,76	64463,75
		Сметная стоимость:				**752,82**	**870260,56**
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ					
12	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,6950**		**399689,17**	**277783,98**
		Итого оплата труда:				**285999,38**	**198769,57**
		Накладные расходы	%	99		283139,38	196781,87
		Сметная прибыль	%	8		54626,28	37965,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**737454,84**	**512531,12**
14	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0575**		**348196,73**	**20021,31**
		Итого оплата труда:				**269959,94**	**15522,70**
		Накладные расходы	%	99		267260,34	15367,47
		Сметная прибыль	%	8		49236,57	2831,10
		Сметная стоимость:				**664693,64**	**38219,88**
16	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0420**		**306046,60**	**12853,96**
		Итого оплата труда:				**244990,81**	**10289,61**
		Накладные расходы	%	99		242540,91	10186,72
		Сметная прибыль	%	8		43887,00	1843,25
		Сметная стоимость:				**592474,51**	**24883,93**
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ					
18	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0105**		**1046567,12**	**10988,95**
		Итого оплата труда:				**618911,62**	**6498,57**
		Накладные расходы	%	99		612722,50	6433,59
		Сметная прибыль	%	8		132743,17	1393,80
		Сметная стоимость:				**1792032,79**	**18816,34**
19	**2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,5420**		**7451,92**	**78558,14**
		Сметная прибыль	%	8		596,15	6284,65
		Сметная стоимость:				**8048,07**	**84842,79**
20	**1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0105**		**3153135,87**	**33107,93**
		Итого оплата труда:				**354551,81**	**3722,79**
		Накладные расходы	%	99		351006,29	3685,57
		Сметная прибыль	%	8		280331,37	2943,48
		Сметная стоимость:				**3784473,53**	**39736,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0190**		**721791,49**	**13714,04**
		Итого оплата труда:				**515636,66**	**9797,10**
		Накладные расходы	%	99		510480,29	9699,13
		Сметная прибыль	%	8		98581,74	1873,05
		Сметная стоимость:				**1330853,52**	**25286,22**
22	**2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,0760**		**4153,80**	**79237,89**
		Сметная прибыль	%	8		332,30	6339,03
		Сметная стоимость:				**4486,10**	**85576,92**
23	**1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0190**		**2387672,34**	**45365,77**
		Итого оплата труда:				**326146,87**	**6196,79**
		Накладные расходы	%	99		322885,40	6134,82
		Сметная прибыль	%	8		216844,62	4120,05
		Сметная стоимость:				**2927402,36**	**55620,64**
24	**1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0030**		**406437,72**	**1219,31**
		Итого оплата труда:				**339061,00**	**1017,18**
		Накладные расходы	%	99		335670,39	1007,01
		Сметная прибыль	%	8		59368,65	178,11
		Сметная стоимость:				**801476,76**	**2404,43**
25	**2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0120**		**1623,60**	**4890,28**
		Сметная прибыль	%	8		129,89	391,22
		Сметная стоимость:				**1753,49**	**5281,51**
26	**1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0030**		**1173483,65**	**3520,45**
		Итого оплата труда:				**229803,44**	**689,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		227505,41	682,52
		Сметная прибыль	%	8		112079,12	336,24
		Сметная стоимость:				**1513068,18**	**4539,20**
27	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0143**		**386576,31**	**5528,04**
		Итого оплата труда:				**331679,13**	**4743,01**
		Накладные расходы	%	99		328362,34	4695,58
		Сметная прибыль	%	8		57195,09	817,89
		Сметная стоимость:				**772133,75**	**11041,51**
28	**2301-0201-0142 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,3572**		**826,50**	**11866,23**
		Сметная прибыль	%	8		66,12	949,30
		Сметная стоимость:				**892,62**	**12815,52**
29	**1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0143**		**944698,01**	**13509,18**
		Итого оплата труда:				**228641,64**	**3269,58**
		Накладные расходы	%	99		226355,23	3236,88
		Сметная прибыль	%	8		93684,26	1339,68
		Сметная стоимость:				**1264737,49**	**18085,75**
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ					
30	**1122-0901-0203 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**10,0000**		**4761,82**	**47618,16**
		Итого оплата труда:				**2972,95**	**29729,50**
		Накладные расходы	%	99		2943,22	29432,21
		Сметная прибыль	%	8		616,40	6164,03
		Сметная стоимость:				**8321,44**	**83214,40**
31	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Задвижка клиновая с маховиком для PN 10/16 серии 06/35 с индикатором DN 150**	**шт.**	**10,0000**		**151339,29**	**1513392,86**
		Сметная прибыль	%	8		12107,14	121071,43
		Сметная стоимость:				**163446,43**	**1634464,29**
32	**1122-0901-0202 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2455,18**	**4910,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2081,29**	**4162,58**
		Накладные расходы	%	99		2060,48	4120,95
		Сметная прибыль	%	8		361,25	722,51
		Сметная стоимость:				**4876,91**	**9753,82**
33	**2304-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**71887,08**	**143774,16**
		Сметная прибыль	%	8		5750,97	11501,93
		Сметная стоимость:				**77638,05**	**155276,09**
34	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**14,0000**		**1305,12**	**18271,70**
		Итого оплата труда:				**1101,89**	**15426,49**
		Накладные расходы	%	99		1090,87	15272,23
		Сметная прибыль	%	8		191,68	2683,51
		Сметная стоимость:				**2587,67**	**36227,44**
35	**2304-0102-1002 РСНБ РК 2015**	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**14,0000**		**53004,72**	**742066,08**
		Сметная прибыль	%	8		4240,38	59365,29
		Сметная стоимость:				**57245,10**	**801431,37**
36	**1122-1201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**32,0000**		**2318,52**	**74192,57**
		Итого оплата труда:				**2036,83**	**65178,70**
		Накладные расходы	%	99		2016,47	64526,91
		Сметная прибыль	%	8		346,80	11097,56
		Сметная стоимость:				**4681,78**	**149817,04**
37	**2302-0103-0313 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**32,0000**		**8291,92**	**265341,44**
		Сметная прибыль	%	8		663,35	21227,32
		Сметная стоимость:				**8955,27**	**286568,76**
38	**1122-1201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**40,0000**		**1472,42**	**58896,79**
		Итого оплата труда:				**1286,86**	**51474,53**
		Накладные расходы	%	99		1273,99	50959,78
		Сметная прибыль	%	8		219,71	8788,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2966,13**	**118645,10**
39	**2302-0103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**50,0000**		**5697,43**	**284871,50**
		Сметная прибыль	%	8		455,79	22789,72
		Сметная стоимость:				**6153,22**	**307661,22**
40	**2302-0103-0308 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**2325,11**	**4650,22**
		Сметная прибыль	%	8		186,01	372,02
		Сметная стоимость:				**2511,12**	**5022,24**
41	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**20,0000**		**501,62**	**10032,38**
		Итого оплата труда:				**452,81**	**9056,26**
		Накладные расходы	%	99		448,28	8965,69
		Сметная прибыль	%	8		75,99	1519,85
		Сметная стоимость:				**1025,90**	**20517,92**
42	**2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**34,0000**		**1449,10**	**49269,40**
		Сметная прибыль	%	8		115,93	3941,55
		Сметная стоимость:				**1565,03**	**53210,95**
43	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Краны стальные диаметром до 50 мм. Установка**	**шт**	**14,0000**		**1305,12**	**18271,70**
		Итого оплата труда:				**1101,89**	**15426,49**
		Накладные расходы	%	99		1090,87	15272,23
		Сметная прибыль	%	8		191,68	2683,51
		Сметная стоимость:				**2587,67**	**36227,44**
44	**2304-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**8349,66**	**25048,98**
		Сметная прибыль	%	8		667,97	2003,92
		Сметная стоимость:				**9017,63**	**27052,90**
45	**2304-0902-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**11,0000**		**10430,64**	**114737,04**
		Сметная прибыль	%	8		834,45	9178,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11265,09**	**123916,00**
46	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых втулки**	**шт**	**58,0000**		**1434,95**	**83227,19**
		Итого оплата труда:				**771,91**	**44770,60**
		Накладные расходы	%	99		764,19	44322,89
		Сметная прибыль	%	8		175,93	10204,01
		Сметная стоимость:				**2375,07**	**137754,09**
47	**2302-0302-8015 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**4084,80**	**57187,20**
		Сметная прибыль	%	8		326,78	4574,98
		Сметная стоимость:				**4411,58**	**61762,18**
48	**2302-0302-8013 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**26,0000**		**3241,56**	**84280,56**
		Сметная прибыль	%	8		259,32	6742,44
		Сметная стоимость:				**3500,88**	**91023,00**
49	**2302-0302-8007 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**707,98**	**1415,96**
		Сметная прибыль	%	8		56,64	113,28
		Сметная стоимость:				**764,62**	**1529,24**
50	**2302-0302-8006 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**586,96**	**9391,36**
		Сметная прибыль	%	8		46,96	751,31
		Сметная стоимость:				**633,92**	**10142,67**
		КОЛОДЦЫ-17шт					
51	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**22,4400**		**58643,28**	**1315955,10**
		Итого оплата труда:				**20896,67**	**468921,37**
		Накладные расходы	%	99		20687,71	464232,16
		Сметная прибыль	%	8		6346,48	142414,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**85677,46**	**1922602,24**
57	**2102-0101-0603 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса B15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3400**		**21386,38**	**7271,37**
		Сметная прибыль	%	8		1710,91	581,71
		Сметная стоимость:				**23097,29**	**7853,08**
58	**2102-0101-0603 РСНБ РК 2015**	**(НА УПОРЫ) Бетон тяжелый класса B15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,5300**		**21386,38**	**32721,16**
		Сметная прибыль	%	8		1710,91	2617,69
		Сметная стоимость:				**23097,29**	**35338,85**
59	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка металлическая**	**т**	**0,2737**		**495352,13**	**135577,88**
		Сметная прибыль	%	8		39628,17	10846,23
		Сметная стоимость:				**534980,30**	**146424,11**
60	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**16811,61**	**16811,61**
		Сметная прибыль	%	8		1344,93	1344,93
		Сметная стоимость:				**18156,54**	**18156,54**
61	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**16,0000**		**19608,48**	**313735,68**
		Сметная прибыль	%	8		1568,68	25098,85
		Сметная стоимость:				**21177,16**	**338834,53**
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ					
62	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**2639,19**	**7917,57**
		Итого оплата труда:				**2012,04**	**6036,11**
		Накладные расходы	%	99		1991,92	5975,75
		Сметная прибыль	%	8		370,49	1111,47
		Сметная стоимость:				**5001,60**	**15004,79**
63	**2303-0103-0905 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**3,0000**		**36280,79**	**108842,37**
		Сметная прибыль	%	8		2902,46	8707,39
		Сметная стоимость:				**39183,25**	**117549,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Установка указателя пожарного гидранта**	**шт**	**3,0000**		**4612,24**	**13836,73**
		Итого оплата труда:				**3648,55**	**10945,65**
		Накладные расходы	%	108		3940,43	11821,30
		Сметная прибыль	%	8		684,21	2052,64
		Сметная стоимость:				**9236,89**	**27710,67**
65	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель пожарного гидранта с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,0300**		**122931,39**	**3687,94**
		Сметная прибыль	%	8		9834,51	295,04
		Сметная стоимость:				**132765,90**	**3982,98**
		ВРЕЗКА					
66	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**12506,26**	**12506,26**
		Итого оплата труда:				**6678,20**	**6678,20**
		Накладные расходы	%	99		6611,42	6611,42
		Сметная прибыль	%	8		1529,41	1529,41
		Сметная стоимость:				**20647,09**	**20647,09**
67	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**9,0000**		**15696,70**	**141270,26**
		Итого оплата труда:				**7582,87**	**68245,86**
		Накладные расходы	%	99		7507,04	67563,40
		Сметная прибыль	%	8		1856,30	16706,69
		Сметная стоимость:				**25060,04**	**225540,35**
68	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверстие**	**10,0000**		**513,15**	**5131,46**
		Итого оплата труда:				**385,93**	**3859,33**
		Накладные расходы	%	84		324,18	3241,84
		Сметная прибыль	%	8		66,99	669,86
		Сметная стоимость:				**904,32**	**9043,16**
		УПОР БЕТОННЫЙ					
69	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Упор бетонный (для углов поворота). Устройство**	**м3**	**1,4560**		**26306,83**	**38302,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4131,12**	**6014,91**
		Накладные расходы	%	91		3759,32	5473,56
		Сметная прибыль	%	8		2405,29	3502,10
		Сметная стоимость:				**32471,44**	**47278,41**
70	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный (для колодцев). Устройство**	**м3**	**1,0400**		**26306,83**	**27359,10**
		Итого оплата труда:				**4131,12**	**4296,36**
		Накладные расходы	%	91		3759,32	3909,69
		Сметная прибыль	%	8		2405,29	2501,50
		Сметная стоимость:				**32471,44**	**33770,29**
		ФУТЛЯР					
71	**1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,3620**		**1162237,57**	**420730,00**
		Итого оплата труда:				**709482,43**	**256832,64**
		Накладные расходы	%	99		702387,61	254264,31
		Сметная прибыль	%	8		149170,01	53999,55
		Сметная стоимость:				**2013795,19**	**728993,86**
72	**2301-0201-0237 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**84,9339**		**11104,68**	**943163,76**
		Сметная прибыль	%	8		888,37	75453,10
		Сметная стоимость:				**11993,05**	**1018616,86**
73	**1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,3620**		**3890707,02**	**1408435,94**
		Итого оплата труда:				**411875,37**	**149098,88**
		Накладные расходы	%	99		407756,61	147607,89
		Сметная прибыль	%	8		343877,09	124483,51
		Сметная стоимость:				**4642340,73**	**1680527,34**
74	**1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 273 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**362,0000**		**-195,56**	**-70794,23**
		Итого оплата труда:				**-69,60**	**-25196,44**
		Накладные расходы	%	98		-68,21	-24692,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-21,10	-7638,94
		Сметная стоимость:				**-284,88**	**-103125,69**
75	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**362,0000**		**1204,88**	**436166,95**
		Итого оплата труда:				**1064,59**	**385382,14**
		Накладные расходы	%	99		1053,95	381528,32
		Сметная прибыль	%	8		180,71	65415,62
		Сметная стоимость:				**2439,53**	**883110,89**
		ПРОМЫВКА ТРУБ					
76	**1122-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0105**		**97581,32**	**1024,60**
		Итого оплата труда:				**65754,58**	**690,42**
		Накладные расходы	%	99		65097,04	683,52
		Сметная прибыль	%	8		13014,27	136,65
		Сметная стоимость:				**175692,63**	**1844,77**
77	**1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,7140**		**83999,21**	**59975,44**
		Итого оплата труда:				**65754,58**	**46948,77**
		Накладные расходы	%	99		65097,04	46479,28
		Сметная прибыль	%	8		11927,70	8516,38
		Сметная стоимость:				**161023,95**	**114971,10**
78	**1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0605**		**59273,76**	**3586,06**
		Итого оплата труда:				**54795,49**	**3315,13**
		Накладные расходы	%	99		54247,53	3281,98
		Сметная прибыль	%	8		9081,70	549,44
		Сметная стоимость:				**122602,99**	**7417,48**
79	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,4183**		**56788,88**	**23754,79**
		Итого оплата труда:				**54795,49**	**22920,95**
		Накладные расходы	%	99		54247,53	22691,74
		Сметная прибыль	%	8		8882,91	3715,72
		Сметная стоимость:				**119919,32**	**50162,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				22276154,88
	в том числе:						
		-сметная заработная плата	Тенге				5026385,95
	Накладные расходы		Тенге				4152739,19
	Сметная прибыль		Тенге				2114311,52
	ИТОГО по разделу:		Тенге				28543205,59
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЙ					
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**3309,4600**		**174,59**	**577785,10**
		Итого оплата труда:				**51,27**	**169686,24**
		Накладные расходы	%	72		36,92	122174,09
		Сметная прибыль	%	8		16,92	55996,74
		Сметная стоимость:				**228,42**	**755955,93**
2	**1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**859,6000**		**192,04**	**165081,46**
		Итого оплата труда:				**56,40**	**48481,78**
		Накладные расходы	%	72		40,61	34906,88
		Сметная прибыль	%	8		18,61	15999,07
		Сметная стоимость:				**251,27**	**215987,41**
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**1289,4000**		**1730,37**	**2231143,28**
		Итого оплата труда:				**1730,37**	**2231143,28**
		Накладные расходы	%	72		1245,87	1606423,16
		Сметная прибыль	%	8		238,10	307005,32
		Сметная стоимость:				**3214,34**	**4144571,76**
4	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3494,6200**		**34,49**	**120522,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**12,12**	**42347,98**
		Накладные расходы	%	72		8,72	30490,54
		Сметная прибыль	%	8		3,46	12081,02
		Сметная стоимость:				**46,67**	**163093,79**
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**128,9400**		**784,91**	**101206,22**
		Итого оплата труда:				**784,91**	**101206,22**
		Накладные расходы	%	72		565,13	72868,48
		Сметная прибыль	%	8		108,00	13925,98
		Сметная стоимость:				**1458,05**	**188000,68**
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого грунта**	**4084,6200**		**149,96**	**612549,66**
		Итого оплата труда:				**113,81**	**464862,00**
		Накладные расходы	%	72		81,94	334700,64
		Сметная прибыль	%	8		18,55	75780,02
		Сметная стоимость:				**250,46**	**1023030,33**
7	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**353,0000**		**1128,96**	**398521,61**
		Итого оплата труда:				**755,55**	**266710,84**
		Накладные расходы	%	72		544,00	192031,81
		Сметная прибыль	%	8		133,84	47244,27
		Сметная стоимость:				**1806,79**	**637797,69**
8	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**76,8000**		**3734,30**	**286794,50**
		Итого оплата труда:				**923,92**	**70957,29**
		Накладные расходы	%	99		914,68	70247,71
		Сметная прибыль	%	8		371,92	28563,38
		Сметная стоимость:				**5020,91**	**385605,59**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
9	**1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	**шт**	**384,0000**		**6973,60**	**2677861,19**
		Итого оплата труда:				**2678,09**	**1028385,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1928,22	740437,53
		Сметная прибыль	%	8		712,15	273463,90
		Сметная стоимость:				**9613,97**	**3691762,61**
10	**1101-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	**шт**	**384,0000**		**1276,43**	**490149,00**
		Итого оплата труда:				**947,66**	**363901,56**
		Накладные расходы	%	72		682,32	262009,12
		Сметная прибыль	%	8		156,70	60172,65
		Сметная стоимость:				**2115,44**	**812330,77**
11	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж всасывающего коллектора**	**м**	**1151,0000**		**6304,03**	**7255944,15**
		Итого оплата труда:				**451,91**	**520143,99**
		Накладные расходы	%	72		325,37	374503,67
		Сметная прибыль	%	8		530,35	610435,83
		Сметная стоимость:				**7159,76**	**8240883,64**
12	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж всасывающего коллектора**	**м**	**1151,0000**		**497,57**	**572707,11**
		Итого оплата труда:				**277,06**	**318895,03**
		Накладные расходы	%	72		199,48	229604,42
		Сметная прибыль	%	8		55,76	64184,92
		Сметная стоимость:				**752,82**	**866496,46**
		ТРУБ ИЗ ПХВ					
13	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,2800**		**399689,17**	**511602,14**
		Итого оплата труда:				**285999,38**	**366079,20**
		Накладные расходы	%	99		283139,38	362418,41
		Сметная прибыль	%	8		54626,28	69921,64
		Сметная стоимость:				**737454,84**	**943942,20**
14	**2301-0503-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**1292,8000**		**1362,11**	**1760935,81**
		Сметная прибыль	%	8		108,97	140874,86
		Сметная стоимость:				**1471,08**	**1901810,67**
		КОЛОДЦЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	11,1300		46905,85	522062,10
		Итого оплата труда:				17330,26	192885,76
		Накладные расходы	%	99		17156,95	190956,90
		Сметная прибыль	%	8		5125,02	57041,52
		Сметная стоимость:				69187,83	770060,52
16	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	48,9200		56416,32	2759886,21
		Итого оплата труда:				24643,06	1205538,30
		Накладные расходы	%	99		24396,63	1193482,92
		Сметная прибыль	%	8		6465,04	316269,53
		Сметная стоимость:				87277,98	4269638,67
17	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43,0000		9999,15	429963,45
		Сметная прибыль	%	8		799,93	34397,08
		Сметная стоимость:				10799,08	464360,53
18	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	12,0000		19500,41	234004,92
		Сметная прибыль	%	8		1560,03	18720,39
		Сметная стоимость:				21060,44	252725,31
19	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000		8728,05	34912,20
		Сметная прибыль	%	8		698,24	2792,98
		Сметная стоимость:				9426,29	37705,18
20	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	41,0000		10112,45	414610,45
		Сметная прибыль	%	8		809,00	33168,84
		Сметная стоимость:				10921,45	447779,29
21	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	15,0000		12878,69	193180,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1030,30	15454,43
		Сметная стоимость:				**13908,99**	**208634,78**
22	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**11,0000**		**15497,57**	**170473,27**
		Сметная прибыль	%	8		1239,81	13637,86
		Сметная стоимость:				**16737,38**	**184111,13**
23	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**43,0000**		**10334,10**	**444366,30**
		Сметная прибыль	%	8		826,73	35549,30
		Сметная стоимость:				**11160,83**	**479915,60**
24	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**		**15196,04**	**182352,48**
		Сметная прибыль	%	8		1215,68	14588,20
		Сметная стоимость:				**16411,72**	**196940,68**
25	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**39,0000**		**5294,35**	**206479,65**
		Сметная прибыль	%	8		423,55	16518,37
		Сметная стоимость:				**5717,90**	**222998,02**
26	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**17,0000**		**3565,08**	**60606,36**
		Сметная прибыль	%	8		285,21	4848,51
		Сметная стоимость:				**3850,29**	**65454,87**
27	**2102-0101-0603 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0300**		**21386,38**	**22027,97**
		Сметная прибыль	%	8		1710,91	1762,24
		Сметная стоимость:				**23097,29**	**23790,21**
28	**2102-0101-0603 РСНБ РК 2015**	**(НА ЛОТОК) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**22,5000**		**21386,38**	**481193,55**
		Сметная прибыль	%	8		1710,91	38495,48
		Сметная стоимость:				**23097,29**	**519689,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка металлическая**	т	0,9394		495352,13	465333,79
		Сметная прибыль	%	8		39628,17	37226,70
		Сметная стоимость:				534980,30	502560,49
30	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	комплект	3,0000		16811,61	50434,83
		Сметная прибыль	%	8		1344,93	4034,79
		Сметная стоимость:				18156,54	54469,62
31	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	комплект	52,0000		19608,48	1019641,00
		Сметная прибыль	%	8		1568,68	81571,28
		Сметная стоимость:				21177,16	1101212,24
		ВРЕЗКА					
32	1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	12,0000		46617,50	559410,05
		Итого оплата труда:				15551,05	186612,55
		Накладные расходы	%	99		15395,54	184746,42
		Сметная прибыль	%	8		4961,04	59532,52
		Сметная стоимость:				66974,08	803688,99
33	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	12,0000		513,15	6157,75
		Итого оплата труда:				385,93	4631,20
		Накладные расходы	%	84		324,18	3890,20
		Сметная прибыль	%	8		66,99	803,84
		Сметная стоимость:				904,32	10851,79
	Итого прямые затраты:		Тенге				26019900,10
	в том числе:						
		-сметная заработная плата	Тенге				7582468,68
	Накладные расходы		Тенге				6005892,93
	Сметная прибыль		Тенге				2562063,44
	ИТОГО по разделу:		Тенге				34587856,47
	Итого прямые затраты по акту:		**Тенге**				**48296054.98**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		-сметная заработная плата	Тенге				12608854,63
	Накладные расходы		Тенге				10158632,12
	Сметная прибыль		Тенге				4676374,96
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				63131062,06

Временные здания и сооружения 2%	1262621,24
Итого	64393683,30
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,07%	1332949,24
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	5427648,45
Итого	71154281,00
Непредвиденные работы и затраты 2%	1314532,65
Итого	72468813,65
Понижающий коэффициент 0,89999999935	65221932,24
НДС 12%	7826631,87
ИТОГО ПО АКТУ	73048564,11

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата гор. Кызылорда

_____

ТЕХНАДЗОР :

_____

ПОДРЯДЧИК
ТОО"Асанас-Дар"

_____ Карабаева Р.