Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан
«ОҚО, Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталығымен жаңа тұрғын үй массивіне арналған инженерлік-коммуникациялық инфрақұрлымдар құрылысы (2-ші кезек)». 110 кВ кабель желісі, 10 кВ кабель желісі, РП таратушы пункті 4 дана.

Сәйкестік туралы декларация

2016 жылғы «20» желтоқсан

Мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, н/ү, «Нұрай» комплексі**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Муталиев Мәден Кеңесович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
ОҚО, Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталығымен жаңа тұрғын үй массивіне арналған инженерлік-коммуникациялық инфрақұрлымдар құрылысы (2-ші кезек). 110 кВ кабель желісі, 10 кВ кабель желісі, РП таратушы пункті 4 дана.
объектісі бойынша
Тапсырыс беруші **«Шымкент қаласы бойынша құрылыс бөлімі» ММ, А. Турханов**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым:_____
_____;
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Южказпроект» ЖИ ЖШС, заказ №7-12**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті, бұйрық №337-ПИР 05.08.2014 ж.
бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
110 кВ КЖ ұзындығы	шқ	16,8	16,8	16,8	16,8
10 кВ КЖ ұзындығы	шқ	4,45	4,45	4,03	4,03
10 кВ таратушы пунктерінің саны	дана	4	4	4	4

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

<u>110 кВ КЖ 2 желі 3 кабельден</u>:

- **КЖ лоток плита 2 желі – 16,8 шқ,**
- **соңғы жалғанатын муфта – 12 дана;**
- **жалғайтын муфта – 176 дана;**
- **транспозициялық муфта – 12 дана;**
- **транспозициялық шкаф – 4 дана;**
- **транспозициялық құдықшалар – 2 дана.**

<u>10 кВ КЖ 2 желі 3 кабельден</u>:

- **КЖ кірпішпен жабылған 2 желі – 4,03 шқ,**
- **соңғы жалғанатын муфта – 48 дана;**
- **жалғайтын муфта – 150 дана;**
- **РП таратушы пунктер 4 дана.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **желтоқсан 2014ж**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2016ж**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **24** ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **12** ай;
нақты **24** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-нің технкалық директоры А. Тастанов
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) **ОҚО, Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталығымен жаңа тұрғын үй массивіне арналған инженерлік-коммуникациялық инфрақұрлымдар құрылысы (2-ші кезек). 110 кВ кабель желісі, 10 кВ кабель желісі, РП таратушы пункті 4 дана.**
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Муталиев Мәден Кеңесович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.