Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis" БИН 990740013427

**Субподрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" БИН 030640012565

Форма №3

**Наименование строительства и его адрес**: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №24/7-12 от 24 декабря 2024 г.

**СПРАВКА № 1** от 25.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

| код заказчика | код подрядчи | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №24/7-12 | 24.12.2024 г. | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е) на территории зоны отдыха "Жасыбай" | 20 000,00 | 17 857,14 | | | | | | | 2 142,86 | 20 000,00 |

К оплате: Двадцать тысяч тенге 00 тиын.

**Сдал (Субподрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"NamysStroi-Group"**
**БИН 030640012565**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Рахимжанов Т.К.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Генподрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"Ertis Art Servis"**
**БИН 990740013427**

*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Мажит Қ.**

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Заказ** 14

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Малая Объездная, строение 8 БИН 990740013427**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

**Объект:** Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

**Договор субподряда №24/7-12 от 24 декабря 2024 г.**

# Акт №1 от 25.12.2024 г.

## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

на Общестроительные работы

на Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Основание: №6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Наружные сети водопровода** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **1** | **6101-0102-0113** Кклим = 1,12 | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1** | **м3** | **9,96** | **524** | **5 219** | |
| **2** | **2** | **6101-0201-0202** Кклим = 1,12 | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка)** | **м3** | **0,15** | **7979** | **1 197** | |
| **3** | **3** | **6303-0104-0101** Кклим = 1,12 | **Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм** | **км** | **0,003** | **2339683** | **7 019** | |
| **4** | **4** | **6302-0101-0101** Кклим = 1,12 | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | **м3** | **0,15** | **3965** | **595** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 6101-0206-0101<br>Кклим = 1,12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 8,7 | 789 | 6 864 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **20 894** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%, с Кветер = 1) | 1 358 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **22 252** |
| Сметная прибыль (5%) | 1 113 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (2%)** | **445** |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.** | **23 810** |
| **Итого с коэффициентом понижения К=0,75** | **17 857,14** |
| НДС (12%) | 2 142,86 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **20 000,00** |

**Субподрядчик :**
"NamysStroi-Group" БИН 030640012565

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

**Генподрядчик:**
ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427

Директор _____ Мажит Қ.