Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289/1 от 22.01.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
от 08.04.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик		Источник наименование	Источник код	Организационно- наименование	Организационно- код
4673501	42996	Договор №289/1 от 22.01.2015г.	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные			
					В отчетном периоде	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	310 177 437	276 944 140	33 233 297	66 548 424	66 548 424	326 355				19103822	178 302 334
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	310 177 437	276 944 140	33 233 297	66 548 424	66 548 424	0				19103822	178 302 334

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:№289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость Всего ЗП рабочих-строителей	Общая Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		КАМЕРА УТ-5 Локальная смета 2-8-5				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	439,792	23,36	10273	2917
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	30,156	123,98	3739	2515
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,052	262,72	2641	2984
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	94,4	32,22	3042	894
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	165,2	80,28	13262	2652
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	100,8	89,00	8971	2431
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	265,44	6,48	1720	542
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	265,44	3.20	849	267
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	113,76	122,18	13899	15706
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	265,44	21,55	5719	4385
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,5	5302,45	13256	579
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	32,5	9151,00	297408	47978
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-16,С-21,С-20...)	1,39788	67700,00	94636	--
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05904	50600,00	2987	--
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00184	65000,00	120	--
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,145693	65900,00	9601	--
		т				
		ГИЛЬЗЫ				
17	Е0106-11-8	Установка гильз весом до 20 кг	0,02382	10137,87	241	245
		1т				
18	С130806-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х5 мм	0,4	1329,00	532	--
		м				
19	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	0,4	2696,00	1078	--
		м				
		БАЛКИ				
20	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	1	1001,66	1002	747
		шт				
21	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L 4,25 м)	1,15	19200,00	22080	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0082	40200,00	330	--
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
32	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01804	34695,88	626	575
		т				
33	С11011-774	Скобы ходовые	18,04	129,00	2327	--
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	73,242	245,44	17977	3352
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	49,906	245,44	12249	2284
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
36	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	15,75	121,68	1916	1014
		м2				
37	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	15,75	45,49	716	370
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
45	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	7,67712	2205,82	16934	9947
		м3				
		ОТМОСТКИ НЕТ - ЛЮК ПОД ТРОТУАРОМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		560130	
		Накладные расходы -	Тенге		102384	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		39751	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		702265	
		КАМЕРА УТ-6 Локальная смета 2-8-6				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	383,706	23,36	8963	2545
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	28,0455	123,98	3477	2339
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,3485	262,72	2456	2775
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	113,1	32,22	3644	1071
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	197,925	80,28	15889	3178
		т				

1	2	3	4	5	7	9
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	114,6	89,00	10200	2763
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	214,55	6,48	1390	438
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	214,55	3,20	686	216
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	91,95	122,18	11234	12695
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	214,55	21,55	4623	3544
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	3,5	5302,45	18559	811
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	36,3	9151,00	332181	53587
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-27,С-28,С-29...)	1,56706	67700,00	106090	--
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0606	50600,00	3066	--
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	--
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,106355	65900,00	7009	--
		т				
		БАЛКИ				
17	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	2	1001,66	2003	1493
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
18	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L 4,25 м)	2,3	19200,00	44160	–
		м3				
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0164	40200,00	659	–
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
32	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,02952	34695,88	1024	941
		т				
33	С11011-774	Скобы ходовые	29,52	129,00	3808	–
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	75,996	245,44	18652	3479
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	52,29	245,44	12834	2393
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
36	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	24,75	121,68	3012	1593
		м2				
37	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	24,75	45,49	1126	581
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		616828	
		Накладные расходы -	Тенге		96442	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		42796	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		756066	
		КАМЕРА УТ-7 Локальная смета 2-8-7				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	351,03	23,36	8200	2328
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	23,6775	123,98	2936	1974
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,8925	262,72	2073	2343
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	68,4	32,22	2204	648
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	119,7	80,28	9610	1922
		т				

1	2	3	4	5	7	9
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	92	89,00	8188	2219
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	203,42	6,48	1318	415
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	203,42	3,20	651	205
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	87,18	122,18	10652	12036
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	203,42	21,55	4383	3360
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	2,08	5302,45	11029	482
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	24,4	9151,00	223284	36020
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-27,С-28,С-29...)	1,05632	67700,00	71513	--
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0354	50600,00	1791	--
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00112	65000,00	73	--
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,093272	65900,00	6147	--
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
26	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01476	34695,88	512	471
		т				
27	С11011-774	Скобы ходовые	14,76	129,00	1904	--

1	2	3	4	5	7	9
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	59	245,44	14481	2701
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	38,08	245,44	9346	1743
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
30	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	12,6	121,68	1533	811
		м2				
31	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	12,6	45,49	573	296
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
40	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	4,22136	2205,82	9312	5469
		м3				
		ОТМОСТКИ НЕТ -КАМЕРА ПОД ПОКРЫТИЕМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		401713	
		Накладные расходы -	Тенге		75443	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		28629	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		505786	
		КАМЕРА УТ-8 Локальная смета 2-8-8				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	322,62	23,36	7536	2140
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	23,835	123,98	2955	1988
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,945	262,72	2087	2359
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	99,6	32,22	3209	943
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	174,3	80,28	13993	2799
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	106,6	89,00	9488	2571
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	173,46	6,48	1124	354
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	173,46	3,20	555	175
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	74,34	122,18	9083	10264
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	173,46	21,55	3737	2865
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	3,5	5302,45	18559	811
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	32,5	9151,00	297408	47978
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-27,С-28,С-29...)	1,42686	67700,00	96598	--
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0552	50600,00	2793	--
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	--
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,106355	65900,00	7009	--
		т				
		БАЛКИ				
17	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	2	1001,66	2003	1493
		шт				
18	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L 4.25 м)	2,3	19200,00	44160	--
		м3				
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0164	40200,00	659	--

1	2	3	4	5	7	9
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
32	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,02296	34695,88	797	732
		т				
33	С11011-774	Скобы ходовые	22,96	129,00	2962	–
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	66,436	245,44	16306	3041
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	44,01	245,44	10802	2014
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
36	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	24,75	121,68	3012	1593
		м2				
37	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	24,75	45,49	1126	581
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		558043	
		Накладные расходы -	Тенге		84701	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		38565	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		681309	
		КАМЕРА УТ-22 Локальная смета 2-8-20				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	482,373	23,36	11268	3200
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	32,87025	123,98	4075	2741
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,95675	262,72	2879	3253
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	99,9	32,22	3219	946
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	174,825	80,28	14035	2807
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	115,5	89,00	10280	2785
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	287,49	6,48	1863	587
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	287,49	3,20	920	290
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	123,21	122,18	15054	17011
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	287,49	21,55	6194	4749
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	2,8	5302,45	14847	649
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	34,8	9151,00	318455	51373
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-27,С-28,С-29...)	1,51502	67700,00	102567	--
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0594	50600,00	3006	--
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	65000,00	104	--
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,122019	65900,00	8041	--
		т				
		Опоры				
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,4	6910,39	2764	296
		м3				
		БАЛКИ				
18	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	2	1001,66	2003	1493
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
19	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L 4,25 м)	2,3	19200,00	44160	--
		м3				
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0164	40200,00	659	--
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
30	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01804	34695,88	626	575
		т				
31	С11011-774	Скобы ходовые	18,04	129,00	2327	--
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	77,1584	245,44	18938	3532
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	54,4504	245,44	13364	2492
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
34	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	18	121,68	2190	1159
		м2				
35	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	18	45,49	819	423
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
43	Е0108-5-1	Боковая изоляциястен, фундаментов глиной - водоупорный замок	4,22208	2205,82	9313	5470
		м3				
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ПОКРЫТИЕМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		613970	
		Накладные расходы -	Тенге		105831	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		43188	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		762989	

КАМЕРА УТ-25 Локальная смета 2-8-23

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	231,206	23,36	5401	1534
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	17,0205	123,98	2110	1419
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,6735	262,72	1491	1684
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	70,3	32,22	2265	666
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	123,025	80,28	9876	1975
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	181,8	89,00	16181	4384
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	127,26	6,48	825	260
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	127,26	3,20	407	128
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	54,54	122,18	6664	7530
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	127,26	21,55	2742	2102
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)	2,1	5302,45	11135	487
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	21,9	9151,00	200407	32330
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-27,С-28,С-29...)	0,98564	67700,00	66728	--
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0354	50600,00	1791	--
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00144	65000,00	94	--
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,102795	65900,00	6774	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
17	Е0106-3-1	Устройство опор из БМ100 объемом до 5 м3 вод оборудование	0,3	6910,39	2073	222
		м3				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
27	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01312	34695,88	455	418
		т				
28	С11011-774	Скобы ходовые	13,12	129,00	1692	–
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	54,2022	245,44	13303	2481
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	34,5622	245,44	8483	1582
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
31	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляцик обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	12,136	121,68	1477	781
		м2				
32	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	12,136	45,49	552	285
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
41	Е0108-5-1	Боковая изоляциястен, фундаментов глиной - водоупорный замок	1,41264	2205,82	3116	1830
		м3				
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ПОКРЫТИЕМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		366042	
		Накладные расходы -	Тенге		62098	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25688	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		453829	
		ТЕПЛОСЕТЬ Локальная смета 2-7-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения)	302,07	218,93	66132	74729
		м3				
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подушка 0,3м	14878,42	23,36	347548	98692
		м3				
3	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка в том числе грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	457,34	262,72	120151	135770
		м3				
4	Е0101-166-1	Засыпка (в том числе подушка) вручную траншей,с подбивкой пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой	238,78	122,18	29174	32967
		м3				
6	Е0101-134-1	Уплотнение основания, грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12118,444	21,55	261105	200186
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	3189,6	32,53	103760	32607
		м3				
8	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	5581,8	80,28	448107	89621
		т				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
21	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	44200	--
		шт				
30	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	166717,06	333434	--
		шт				
52	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,2	354021,79	424826	295706
		км				
53	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	61,32	2999,00	183899	--
		м				
56	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 426х7 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,257	656028,35	168599	93252
		км				
57	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	257	5646,00	1451022	--
		м				
58	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 530х8 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,85	664662,10	564963	376035
		км				
59	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	850	8165,00	6940250	--
		м				
60	Е0124-2-14	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,25	764254,64	191064	121941
		км				

1	2	3	4	5	7	9
61	С130806-134 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм	250	11500,00	2875000	--
		м				
62	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 720х9 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,3	927332,27	278200	170399
		км				
63	С130806-140 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм	300	14600,00	4380000	--
		м				
65	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 273,6 мм (L=248м:12,6м:16=1,23016шт)	6	92175,70	553054	29151
		шт				
67	Е0124-12-11	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 426х7 мм (L=320м:20м:16=1,0шт)	3	208972,22	626917	19630
		шт				
110	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х10 мм	50	2850,00	142500	--
		шт				
112	С130810-306 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 400, 426х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	24	19519,38	468465	--
		шт				
114	С130810-100	Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 700 на Ру до 10 МПа, 720х9 мм	16	23900,00	382400	--
		шт				
115	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00692	247994,13	1716	733
		т				
116	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1745	204796,82	35737	10260
		т				
249	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя)	5866,9	221,89	1301792	997960
		м2				
250	С11011-169	Изол	6688,266	126,00	842722	--
		м2				
251	С11011-402	Мастика "Изол"	41068,3	79,00	3244396	--
		кг				
252	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	5866,9	76,46	448560	392056
		м2				

1	2	3	4	5	7	9
253	С11011-169	Изол	6688,266	126,00	842722	--
		м2				
254	С11011-402	Мастика "Изол"	17600,7	79,00	1390455	--
		кг				
257	Е0126-11-13	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	1200	212,51	255012	163356
		м				
258	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	2771	356,74	988527	654649
		м				
259	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	371,6	5520,00	2051232	--
		м3				
261	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	1200	188,55	226260	54000
		м				
263	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 426 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	571	371,44	212094	50619
		м				
264	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 530 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	900	461,95	415753	99225
		м				
265	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 630 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	950	550,57	523038	124830
		м				
266	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 720 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	350	627,87	219755	52448
		м				
267	С11011-730	Рубероид кровельный РКК-420А-1,0	7896	125,00	987000	--
		м2				
ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА И ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ ФУТЛЯРОМ участок №1 - 39м ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГИ						
		УЧАСТОК №1 ПЕРЕХОДОВ L=39м				
268	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 920х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №1-37м)	39	5502,81	214609	175118
		м				
269	С130806-151 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/; 920х10 мм (футляр)	39,156	20700,00	810529	--
		м				
270	Е0122-20-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубепроводы диам. 920Х10 мм	0,039	1875220,70	73134	13740

1	2	3	4	5	7	9
		км				
271	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр д=920х10 мм стальных труб диам. 530Х8 мм (переход - 34м и 34м)	39	531,69	20736	10319
		м				
272	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,048048	16609,27	798	547
		т				
273	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5,переходы №1 для 2х труб-39м и 39м)(52шт)	0,020332	154200,00	3135	--
		т				
		УЧАСТОК №2 ПЕРЕХОДОВ L=20м, L=20м				
277	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 920х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №1-37м)	40	5502,81	220112	179609
		м				
278	С130806-151 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х10 мм (футляр)	40,16	20700,00	831312	--
		м				
279	Е0122-20-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 920Х10 мм	0,04	1875220,70	75009	14092
		км				
280	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр д=920х10 мм стальных труб диам. 530Х8 мм (переход - 20м и 20м)	40	531,69	21268	10584
		м				
281	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,048048	16609,27	798	547
		т				
282	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5, участка №2 для 2х труб-20м,20м) (26шт)	0,020332	154200,00	3135	--
		т				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 39м				
286	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,РАБОЧЕГО КОТЛОВАНА	600	27,84	16701	5157
		м3				
287	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	18	657,73	11839	11689
		м3				
288	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	330	27,84	9186	2836
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
289	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	69	657,73	45383	44809
		м3				
303	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	657	3,20	2102	662
		м3				
304	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	657	21,55	14156	10853
		м3				
305	Е0101-24-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30	9,24	277	87
		м3				
306	Е0101-24-10к=2	Добавлять на каждые последующие 10 м	30	15,82	475	149
		м3				
		УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ СТЕНКИ ТИП-IV				
307	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	48	498,78	23941	12900
		шт				
308	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	78	1080,80	84303	44738
		шт				
309	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	19,104	7525,00	143758	–
		м3				
310	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	63,57	8980,00	570859	–
		м3				
311	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	14,1	22541,72	317838	61026
		м3				
312	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	14,1	1862,35	26259	5231
		м3				
313	Е0129-190-1	Установка опорного пакета(1шт)	7,74	5548,56	42946	35559
		тн				
314	Е0129-190-1	Демонтаж опорного пакета (1шт)	7,74	4606,48	35654	34540
		тн				
315	Е0107-42-2	Разборка блоков стен подвалов массой до 1 т	48	280,20	13450	10320
		шт				
316	Е0107-42-4	Разборка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	78	635,15	49541	35791
		шт				

1	2	3	4	5	7	9
90	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /Л16д-8 (31 шт; Л16-8 (54 шт)/	78,2	-250,00	-19550	--
		м3				
91	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	78,2	-134,00	-10479	--
		м3				
92	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,385501	40200,00	15497	--
		т				
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8 (6,35 м, АС-41)						
101	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,804	5598,25	4501	186
		м3				
102	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	1,633	10031,57	16382	3488
		м3				
103	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045267	65000,00	294	--
		т				
104	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,0604479	65900,00	3984	--
		т				
105	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,037099	61300,00	2274	--
		т				
106	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,013274	68200,00	905	--
		т				
107	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,011776	41200,00	485	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
111	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	9,812923	534,75	5247	1726
		м2				
112	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт				
113	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,60032	20400,00	12247	--
		м3				
114	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,60032	134,00	80	--
		м3				
115	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0077184	40200,00	310	--
		т				
116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,692	245,44	1888	352
		м2				
МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К КАМЕРЕ						
119	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-1 железобетонных плоских	1,8	6519,63	11735	655
		м3				
120	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,21865	67700,00	14803	--
		т				
КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К23,К24,К25 (3шт, АС-41,22) - ЗАБИРА						
121	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	37,08	1986,57	73662	39582
		м3				
122	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	7,68	25800,00	198144	--
		м3				
123	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8в-1 (2 шт); БМ В25)/	14,04	23800,00	334152	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
124	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	14,04	134,00	1881	--
		м3				
125	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	7,68	-250,00	-1920	--
		м3				
126	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,68	-134,00	-1029	--
		м3				
127	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2892	40200,00	11626	--
		т				
		ТРАССА ОТ УТ-5 ДО К20 - АЛИШЕР (АС-36)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
458	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	106,47	1986,57	211511	113655
		м3				
459	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ300)/	0,72	25800,00	18576	--
		м3				
460	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (1 шт; БМ В25)/	0,72	24500,00	17640	--
		м3				
461	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (43 шт; БМ В25)/	61,92	23800,00	1473696	--
		м3				
462	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), Л11-8" (1 шт), Л11-8 (43 шт); БМ В25)/	63,36	134,00	8490	--
		м3				
463	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,274	40200,00	11015	--
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ120х60-8 (4,61 м)				
472	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,87	5598,25	4870	202
		м3				
473	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине до 100 мм из БМ200	1,2447	11208,63	13951	3568
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
474	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0051171	65000,00	333	--
		т				
475	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,061313	65900,00	4041	--
		т				
476	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,0403375	61300,00	2473	--
		т				
477	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0066384	41200,00	274	--
		т				
478	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (2,36 м)	0,34928	9498,20	3318	501
		м3				
479	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,02124	67700,00	1438	--
		т				
480	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002714	41200,00	112	--
		т				
481	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,5384615	534,75	1892	622
		м2				
482	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	542,81	3257	2683
		шт				
483	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,54	20400,00	11016	--

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
484	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,54	134,00	72	--
		м3				
485	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т				
486	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,376	245,44	1810	338
		м2				
КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К18, К19 (2 шт) - АЛИШЕР (АС-36,38)						
491	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11,64	1986,57	23124	12426
		м3				
492	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	1,44	25800,00	37152	--
		м3				
493	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	5,44	24500,00	133280	--
		м3				
494	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	6,88	134,00	922	--
		м3				
495	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,076	40200,00	3055	--
		т				
ТРАССА ОТ УТ-5 ДО УТ-3 - АЛИШЕР (АС-13)						
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
506	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (448 шт) в местах стыкрвания лотков	67,632	2641,37	178641	69837
		м3				
509	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (224 шт; БМ В25)/	64,512	23800,00	1535386	--
		м3				
510	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (24 шт), Л11-8" (4 шт), Л11-8 (224 шт); БМ В25)/	64,512	134,00	8645	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
511	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,28152	40200,00	11317	--
		т				
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс120х120х8 (4,7 м)						
520	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,18	5598,25	1008	42
		м3				
521	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	1,28	10031,57	12840	2734
		м3				
522	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,005753	68200,00	392	--
		т				
523	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,03839	65900,00	2530	--
		т				
524	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,015134	61300,00	928	--
		т				
525	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002087	65000,00	136	--
		т				
526	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005941	41200,00	245	--
		т				
МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К КАМЕРЕ						
538	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-3 (4 шт) железобетонных плоских из БМ200	1,384	6519,63	9023	504
		м3				
539	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,166048	67700,00	11241	--
		т				
ТРАССА ОТ К20 ДО УТ-20 - АЛТЫН (АС-39)						
		ЛОТКИ ТРАССЫ				

1	2	3	4	5	7	9
605	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	96,52	1986,57	191744	103034
		м3				
606	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (8 шт; БМ В25)/	1,44	25800,00	37152	--
		м3				
607	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (2 шт; БМ В25)/	1,44	24500,00	35280	--
		м3				
608	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (37 шт; БМ В25)/	53,28	23800,00	1268064	--
		м3				
609	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (8 шт), Л11-8" (2 шт), Л11-8 (37 шт); БМ В25)/	56,16	134,00	7525	--
		м3				
610	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2435	40200,00	9789	--
		т				
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс120х60-8, дл.3,75 м						
619	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,75	5598,25	4199	174
		м3				
620	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине до 100 мм из БМ200	1,0125	11208,63	11349	2902
		м3				
621	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0041625	65000,00	271	--
		т				
622	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,049875	65900,00	3287	--
		т				
623	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,0328125	61300,00	2011	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
624	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0054	41200,00	222	--
		т				
625	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,2738	9498,20	2601	393
		м3				
626	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,01665	67700,00	1127	--
		т				
627	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0021275	41200,00	88	--
		т				
628	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	12,307692	534,75	6582	2164
		м2				
629	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт				
630	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,36	20400,00	7344	--
		м3				
631	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,36	134.00	48	--
		м3				
632	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	--
		т				
633	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	245,44	1473	275
		м2				
КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К20, К21, К22 (3 шт) - АЛТЫН (АС-38)						
638	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,46	1986,57	34686	18638
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
639	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	2,16	25800,00	55728	--
		м3				
640	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	8,16	24500,00	199920	--
		м3				
641	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт)); БМ В25)/	10,32	134,00	1383	--
		м3				
642	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,114	40200,00	4583	--
		т				
		ТРАССА ОТ Н16 ДО УТ-5 - АЛТЫН (АС-17)				
		ТРАССА КЛ150Х90-8				
705	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	51,288	1986,57	101887	54749
		м3				
706	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (2 шт; БМ200)/	0,512	25800,00	13210	--
		м3				
707	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (16 шт; БМ200)/	32,256	22800,00	735437	--
		м3				
708	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (2 шт; Л16-8 (39 шт)/	32,768	-250,00	-8192	--
		м3				
709	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	32,768	-134,00	-4391	--
		м3				
710	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,16648	40200,00	6692	--
		т				
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8 (1,31 пм)						
719	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,28	5598,25	1568	65
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
720	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,50304	10031,57	5046	1074
		м3				
721	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013938	65000,00	91	--
		т				
722	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,0186125	65900,00	1227	--
		т				
723	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,0114232	61300,00	700	--
		т				
724	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0040872	68200,00	279	--
		т				
725	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0036261	41200,00	149	--
		т				
КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК150х90 (К2) - 1 шт (АС-17)						
735	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,36	1986,57	24554	13194
		м3				
736	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	2,56	25800,00	66048	--
		м3				
737	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	2,56	-250,00	-640	--
		м3				
738	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,56	-134,00	-343	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
739	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	4,68	23800,00	111384	--
		м3				
740	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	4,68	134,00	627	--
		м3				
741	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0964	40200,00	3875	--
		т				
		ТРАССА 2КЛс90х90-8				
753	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (235 шт) в местах стыкрвания лотков	164,64	2555,87	420798	170007
		м3				
754	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (204 шт; БМ В25)/	146,88	24500,00	3598560	--
		м3				
755	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6-8" (12 шт); Л6д-8 (108 шт) БМ В25)/	9,6	25800,00	247680	--
		м3				
756	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л6-8 (204 шт), Л6-8" (12 шт); Л6д-8 (60 шт); БМ В25)/	156,48	134,00	20968	--
		м3				
757	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (170 шт); из БМ200/	8,16	23800,00	194208	--
		м3				
758	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,16	-250,00	-2040	--
		м3				
759	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,16	-134,00	-1093	--
		м3				
760	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,78912	40200,00	31723	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс90Х90-8 (3,4 пм; АС-17)						
766	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,92	5598,25	5150	213
		м3				
767	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,7344	10031,57	7367	1569
		м3				
768	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009656	65000,00	628	--
		т				
769	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0134368	68200,00	916	--
		т				
770	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,044608	65900,00	2940	--
		т				
771	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,068	61300,00	4168	--
		т				
772	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0094112	41200,00	388	--
		т				
773	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами ПМ-1	0,17056	9498,20	1620	245
		м3				
774	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0101168	67700,00	685	--
		т				
775	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0016564	41200,00	68	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
776	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	10,338462	534,75	5529	1818
		м2				
777	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опиранин/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	10	542,81	5428	4471
		шт				
778	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (12 шт),В25/	0,5	20400,00	10200	--
		м3				
779	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (12 шт); БМ В25)/	0,5	134,00	67	--
		м3				
780	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200,00	482	--
		т				
781	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности монолитных участков лотков	6,256	245,44	1535	286
		м2				
782	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой (АС-14,15)	6,12	72,27	442	110
		м2				
783	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	6,12	46,06	282	49
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		13989745	
		Накладные расходы -	Тенге		765810	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		885333	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15640889	
	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ОПОР (РАСХОД НА ВСЮ ТРАССУ; АС-3, общие данные п.8)					
833	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек марки ОП	5,09	1986,57	10112	5434
		м3				
834	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетонакласса В22,5 /ОП-3 (788 шт), ОП-4 (320 шт), ОП-5 (86 шт), ОП-6 (146 шт), ОП-7 (64 шт); БМ200/	5,09	23800,00	121142	--
		м3				
835	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,09	-250,00	-1273	--
		м3				
836	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,09	-134,00	-682	
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
837	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,34	40200,00	13668	-
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		142967	
		Накладные расходы -	Тенге		5434	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8904	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		157305	
		ИТОГО			66 548 424	
		Втом ч оборудование			326 355	
		Итого без оборудования			66 222 069	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			794 665	
		Итого:			67 016 733	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			469 117	
		Затраты на выслугу лет 1%:			670 167	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			268 067	
		Итого			68 750 440	
		СК=2,38968			164291551	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			3 285 831	
		Итого:			167 577 382	
		Поправочный коэфицент			159 198 513	
		НДС 12%			19 103 822	
		ИТОГО:			178 302 334	
		В том числе оборудование			0	0

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**