Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
от 20.04.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996	Договор №289/1 от 22.01.2015г.	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном периоде	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные работы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
Общестроительные работы	381 875 103	340 959 913	40 915 190	26 804 560	26 804 560	1 516 523				7681893	71 697 666
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	381 875 103	340 959 913	40 915 190	26 804 560	26 804 560	0				7681893	71 697 666

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:№289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		КАМЕРА УТ-9 Локальная смета 2-8-9				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	373,058	23,36	8714	2475
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках м3	26,2815	123,98	3259	2192
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	8,7605	262,72	2302	2601
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	92,5	32,22	2981	876
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	161,875	80,28	12995	2599
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки м3	110,8	89,00	9862	2672
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м) м3	208,11	6,48	1348	425
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	208,11	3,20	666	210
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%) м3	89,19	122,18	10897	12314
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	208,11	21,55	4484	3438
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5) м3	2,7	5302,45	14317	626
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	29,8	9151,00	272700	43992

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-44,С-45,С-46...) т	1,33366	67700,00	90289	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0528	50600,00	2672	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00192	65000,00	125	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм т	0,131186	65900,00	8645	--
		БЕТОННЫЕ ОПОРЫ				
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор М100 объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,1	6910,39	691	74
		БАЛКИ				
18	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м шт	1	1001,66	1002	747
19	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L 4,25 м) м3	1,15	19200,00	22080	--
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0082	40200,00	330	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец м2	65,6322	245,44	16109	3004
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец м2	44,3022	245,44	10874	2028
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
34	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя) м2	20,25	121,68	2464	1304

1	2	3	4	5	7	9
35	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 м2	20,25	45,49	921	476
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
44	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок м3	4,6872	2205,82	10339	6073
		ОТМОСТКИ НЕТ - ЛЮКИ ПОД ПОКРЫТИЕМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		511066	
		Накладные расходы -	Тенге		88126	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		35952	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		635144	
		КАМЕРА УТ-10 (4,2Х4,8, Н=2,8 м) Локальная смета 2-8-10				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	380,062	23,36	8878	2521
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках м3	26,9535	123,98	3342	2248
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	8,9845	262,72	2360	2667
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	97,4	32,22	3138	923
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	170,45	80,28	13684	2737
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки м3	106,9	89,00	9514	2578
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м) м3	216,37	6,48	1402	442
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	216,37	3,20	692	218
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%) м3	92,73	122,18	11330	12803
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	216,37	21,55	4662	3574
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	3	5302,45	15907	695
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200 м3	32,4	9151,00	296492	47830

1	2	3	4	5	7	9
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-1,С-2,С-3...) т	1,4026	67700,00	94956	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0667	50600,00	3375	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00096	65000,00	62	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм т	0,06853	65900,00	4516	--
		БЕТОННЫЕ ОПОРЫ				
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор М100 объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,6	6910,39	4146	443
		БАЛКИ				
18	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м шт	1	1001,66	1002	747
19	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L 4,25 м) м3	1,15	19200,00	22080	--
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0082	40200,00	330	--
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
43	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен,фундаментов глиной - водоупорный замок м3	1,92276	2205,82	4241	2491
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ПОКРЫТИЕМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		506109	
		Накладные расходы -	Тенге		82917	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		35342	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		624368	
		КАМЕРА УТ-23: (3,0Х4.2. Н=2,5 м) Локальная смета 2-8-21				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	273,03	23,36	6378	1811

1	2	3	4	5	7	9
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках м3	18,9525	123,98	2350	1580
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	6,3175	262,72	1660	1875
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	62,7	32,22	2020	594
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	109,725	80,28	8809	1762
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки м3	82,8	89,00	7369	1997
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м) м3	150,85	6,48	977	308
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	150,85	3,20	483	152
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%) м3	64,65	122,18	7899	8926
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	150,85	21,55	3250	2492
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5) м3	2,08	5302,45	11029	482
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200 м3	21,9	9151,00	200407	32330
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-27,С-28,С-29...) т	0,98564	67700,00	66728	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0354	50600,00	1791	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00144	65000,00	94	--

1	2	3	4	5	7	9
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм т	0,102795	65900,00	6774	--
		ГИЛЬЗЫ				
17	Е0106-11-8	Установка гильз весом до 20 кг 1т	0,02112	10137,87	214	217
18	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм м	0,8	1751,00	1401	--
19	Е0106-3-1	Устройство бетонных М100 опор объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,33	6910,39	2280	244
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец м2	52,7644	245,44	12950	2415
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец м2	33,1244	245,44	8130	1516
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя) м2	12,6	121,68	1533	811
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 м2	12,6	45,49	573	296
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
43	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок м3	2,19744	2205,82	4847	2847
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ПОКРЫТИЕМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		359946	
		Накладные расходы -	Тенге		62655	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25356	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		447957	
		ТЕПЛОСЕТЬ Локальная смета 2-7-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения) м3	200	218,93	43786	49478
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подушка 0,3м м3	9800	23,36	228920	65006
3	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка в том числе грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	300	262,72	78815	89061
6	Е0101-134-1	Уплотнение основания, грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6500	21,55	140049	107374

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
8	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	5700	80,28	457596	91519
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
33	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.6	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с507нж3, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 400 мм шт	2	311339,09	622678	--
42	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.6	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с907нж3, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 500 мм шт	2	446922,25	893844	--
56	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 426х7 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,252	656028,35	165319	91438
57	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм м	252	5646,00	1422792	--
60	Е0124-2-14	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 630х8 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,472	764254,64	360728	230225
61	С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм м	472	11500,00	5428000	--
62	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 720х9 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,08	927332,27	74187	45440
63	С130806-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм м	80	14600,00	1168000	--
65	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 273,6 мм шт	4	92175,70	368703	19433
67	Е0124-12-11	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 426х7 мм шт	3	208972,22	626917	19629
70	Е0124-11-10	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 600 мм шт	8	100206,65	801653	60262
71	С12021-263	Опоры неподвижные четырехупорные и двухупорные т	2,914	107900,00	314421	--
72	С12021-262	Опоры скользящие т	8,698	107900,00	938514	--
103	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	11,784	78096,82	920293	692880

1	2	3	4	5	7	9
		т				
113	С130810-99	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 600 из стали марки 20, 630х12 мм шт	8	21200,00	169600	--
114	С130810-100	Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 700 на Ру до 10 МПа, 720х9 мм шт	2	23900,00	47800	--
249	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя) м2	2658	221,89	589777	452126
250	С11011-169	Изол м2	2340	126,00	294840	--
251	С11011-402	Мастика "Изол" кг	15085	79,00	1191715	--
252	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой) м2	2658	76,46	203220	177621
253	С11011-169	Изол м2	2340	126,00	294840	--
254	С11011-402	Мастика "Изол" кг	7374	79,00	582546	--
259	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм м3	170	5520,00	938400	--
263	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 426 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	252	371,44	93604	22340
265	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 630 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	472	550,57	259867	62021
266	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 720 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	180	627,87	113017	26973
267	С11011-730	Рубероид кровельный РКК-420А-1,0 м2	3369,864	125,00	421233	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		20255674	
		Накладные расходы -	Тенге		2302826	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1262519	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		23821018	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		1516522	
		ТРАССА ДВУХЯЧЕЙКОВАЯ ОТ УТ1 ДО УТ; УЧАСТОК УТ-1-К1а-Н2 - БАЛАКИРЕВА (АС-7)Локальная смета 2-7-2				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
306	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (316 шт) в местах стыкрвания лотков м3	49,15	2745,18	134926	50752
309	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (120 шт), ЛУ11-8 (2 шт), ЛУ11-8н (2 шт); БМ В25)/ м3	42,78	23800,00	1018164	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1153090	

1	2	3	4	5	7	9
		Накладные расходы -	Тенге		50752	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		72231	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1276073	
		ИТОГО			**26 804 560**	
		Втом ч оборудование			**1 516 522**	
		Итого без оборудования			**25 288 038**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**303 456**	
		Итого:			**25 591 494**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**179 140**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**255 915**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**102 366**	
		Итого			**27 645 438**	
		СК=2,38968			**66063750**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1 321 275**	
		Итого:			**67 385 025**	
		Поправочный коэфицент			**64 015 774**	
		НДС 12%			**7 681 893**	
		ИТОГО:			**71 697 666**	
		В том числе оборудование			**0**	**0**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**