Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
от 23.05.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996	Договор №289/1 от 22.01.2015г.	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном периоде	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные работы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
Общестроительные работы	631 875 103	564 174 199	67 700 904	90 190 140	90 190 140	0				26785714	250 000 000
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	631 875 103	564 174 199	67 700 904	90 190 140	90 190 140	0				26785714	250 000 000

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ Т.Бухарбаев
Гл. специалист ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:№289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за май месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего ЗП рабочих-строителей	Общая Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		ТЕПЛОСЕТЬ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения)	122,57	218,93	26834	30323
		м3				
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подушка 0,3м	11000	23,36	256960	72983
		м3				
3	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка в том числе грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	185,57	262,72	48752	55090
		м3				
4	Е0101-166-1	Засыпка (в том числе подушка) вручную траншей,с подбивкой пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой	96,88	122,18	11837	13376
		м3				
5	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22953,36	6,48	148725	46837
		м3				
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	1624,04	32,53	52831	16602
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
9	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682,00	4092	
		шт				
10	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К	6	953,00	5718	
		компл				
11	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	869,00	3476	
		шт				
12	С130809-70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из	4	1090,00	4360	
		компл				
13	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1270,00	5080	
		шт				
14	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1170,00	4680	
		компл				
15	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	1530,00	12240	
		шт				
16	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	8	1360,00	10880	
		компл				
18	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	13760	
		шт				
19	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360,00	2720	

		компл				
21	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	22100,00	265200	
		шт				
22	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из	14	3360,00	47040	
		компл				
23	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	6	3005,63	18034	13296
		компл				
24	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	22	53228,94	1171037	
		шт				
25	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	22	6710,00	147620	
		компл				
26	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	6	4204,93	25230	18810
		компл				
27	Прайс-лист	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	12	96414,69	1156976	
		шт				
28	С130809-79	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	12	10000,00	120000	
		компл				
30	Прайс-лист ТОО"ПРОМР	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	166717,06	333434	
		шт				
31	С130809-80	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 300 мм	4	11900,00	47600	
		компл				
34	С130809-100	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из	2	23700,00	47400	
		компл				
35	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	4	1222,18	4889	3412
		компл				
36	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	18	10700,00	192600	
		шт				
37	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	18	1980,00	35640	
		компл				
38	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	2635	1858
		компл				
39	С130901-105	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	13000,00	156000	
		шт				
40	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	12	2350,00	28200	
		компл				
43	С130809-102	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 500 мм	2	39000,00	78000	
		компл				
45	С130806-78 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм	3	474,00	1422	
		м				
47	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	6	806,00	4836	
		м				
49	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской				

		м				
51	С130806-101 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	966	2030,00	1960980	
		м				
52	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,624	354021,79	220910	153767
53	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	624	2999,00	1871376	
		м				
56	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 426х7 мм при условном	1,178	656028,35	772801	427434
		км				
57	С130806-125 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	1178	5646,00	6650988	
		м				
58	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 530х8 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,091	-664662,10	-60484	40258
		км				
67	Е0124-12-11	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 426х7 мм (L=320м:20м:16=1,0шт)	10	208972,22	2089722	65432
		шт				
72	С12021-262	Опоры скользящие	10,792	107900,00	1164457	
		т				
74	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	3,03	131,00	397	
		м				
75	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х3 мм (для выпуска воздуха)	2,02	173,00	349	
		м				
76	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х3 мм (для выпуска воздуха)	2,02	204,00	412	
		м				
78	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (для дренажа)	8,08	250,00	2020	
		м				
80	С130806-68 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм (для	2,525	333,00	841	
		м				
82	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	19,19	400,00	7676	
		м				
84	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм (для дренажа)	18	474,00	8532	
		м				
86	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм (для дренажа)	13	806,00	10478	
		м				
88	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04 2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм (для дренажа)	3	2030,00	6090	
		м				
90	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм (для дренажа)				

		м				
92	С130806-65 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (разгрузочный байпас)	4,04	250,00	1010	
		м				
94	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	60	474,00	28440	
		м				
97	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	24	806,00	19344	
		м				
100	С130806-106 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	6	2999,00	17994	
		м				
103	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам.300-800мм	7,8574	78096,82	613638	462002
104	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 50, 57х3 мм /ГОСТ 17375-2001/	5	88,41	442	
		шт				
105	С130810-297 Изм. и	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ	4	198,87	795	
		шт				
106	С130810-299 Изм. и доп.вып.12	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	6	340,70	2044	
		шт				
107	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 125х4 мм	9	569,00	5121	
		шт				
108	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R-1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	9	1386,89	12482	
		шт				
109	С130810-303 Изм. и	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 200, 219 х 8 мм,	73	3514,54	256561	
		шт				
110	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	43	2850,00	122550	
		шт				
111	С130810-305 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 300, 325х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	58	10852,96	629472	
		шт				
112	С130810-306 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 400, 426х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	58	19519,38	1132124	
		шт				
118	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам.300-800мм	0,6546	204796,82	134060	38489
120	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам.300-800мм	0,4098	78096,82	32004	24096
121	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	302,00	302	
		шт				

122	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311,00	311	
		шт				
123	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330,00	330	
		шт				
124	С130810-114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х5-108х4 мм	3	461,00	1383	
		шт				
125	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные	8	444,00	3552	
		шт				
126	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х7-159х5 мм	2	692,00	1384	
		шт				
127	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 273х8-219х7 мм	3	939,00	2817	
		шт				
128	С130810-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 325х10-219х8 мм	2	1610,00	3220	
		шт				
129	С130810-131	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <	6	2410,00	14460	
		шт				
130	С130810-133	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные	4	8220,00	32880	
		шт				
131	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (переходы-ф790х9-530х8мм,820х11-720х9мм)	0,2564	204796,82	52510	15076
		т				
133	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (заглушки-ф325х6мм)	0,1976	78096,82	15432	11619
		т				
134	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х3,5 мм	2	243,00	486	
		шт				
135	С130810-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные	4	260,00	1040	
		шт				
136	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < 10 МПа, 159х4,5 мм	8	296,00	2368	
		шт				
137	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 219х6,0 мм	18	482,00	8676	
		шт				
138	С130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 273х6,0 мм	8	666,00	5328	
		шт				
139	С130810-30	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <	8	1080,00	8640	
		шт				
154	С143018-36 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Кольца дли смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м, диам 1000 мм КЦ-10-6	8,26	5621,00	46429	
155	С143018-36 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м, диам 1000 мм КЦ-10-9	22,25	5110,00	113698	
156	С143018-33 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м, диам 1000 мм КЦ-7-3	2,32	4862,50	11281	

157	С143018-40 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002,	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5,КЦО-1	8	896,40	7171	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СМОТРОВОГО КОЛОДЦА СК-1				
166	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,35	27,84	706	218
		м3				
167	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы и трамбованием	15,52	122,18	1896	2143
		м3				
		КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ СК-1 Д=2000мм - (1ШТ) - В-3				
168	Е0122-41-2 Изм. и доп.	Устройство круглых колодцев в мокрых грунтах В-3 из сборного железобетона д=2000мм	3,53	15512,77	54760	13703
		м3				
169	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	1,1	32100,00	35310	
		м3				
170	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение	1,1	-250,00	-275	
		м3				
171	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-134,00	-147	
		м3				
172	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ20-9 (4шт-0,59м3-0,89м)	3,56	10300,00	36668	
		м				
173	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (1шт)(0,05м3,h 0,29)	0,29	4862,50	1410	
		м				
174	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1 (1шт)	1	896,40	896	
		шт				
175	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый	1	13400,00	13400	
		шт				
176	С12021-267	Стоимость стремянок С-7 - 1шт	0,03	133700,00	4011	
		т				
177	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	2,6475	2205,82	5840	3430
		м3				
178	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (соединительные элементы для смотрового и дренажных колодцев)	0,46	175710,10	80827	5661
		т				
179	Е0106-19-1	Обойма из монолитного бетона В12,5 для смотрового колодца (на стыке нижнего кольца и днища)	0,03	8647,70	259	47
		м3				
180	Е0124-11-9	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм (3комп)	12	83465,36	1001584	74739
		шт				

181	Е0124-11-10	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 600 мм (1 комп)	4	100206,65	400827	30131
		шт				
182	С12021-263	Опоры неподвижные четырехупорные	0,523	107900,00	56432	
		т				
183	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, задвижек массой до 0,1 т (опоры под задвижку)	0,93228	17355,77	16180	10619
		т				
184	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опоры под задвижку)	0,93228	154200,00	143758	
		т				
УСТАНОВКА СЕКЦИОНИРУЮЩЕГО УЗЛА Д=400 В ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ						
185	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,002	276190,09	552	419
		км				
186	С130806-101 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	2	2030,00	4060	
		м				
187	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных	0,0029	129797,21	376	351
		км				
188	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	1,515	250,00	379	
		м				
189	С130806-57 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм	1,414	99,00	140	
		м				
190	Е0124-13-8	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара	2	7183,96	14368	10658
		компл				
191	Прайс-лист	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	2	311339,09	622678	
		шт				
192	С130809-43 Изм. и	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 400 мм	4	4123,00	16492	
		шт				
193	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	4	3005,63	12023	8864
		компл				
194	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	53228,94	212916	
		шт				
195	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1436,00	11488	
		шт				
196	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром	4	758,61	3034	2134
		компл				
197	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	27520	
		шт				
198	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	682,00	682	
		шт				
199	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3	2	157,00	314	
		шт				
200	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных	2	242,08	484	380
		шт				
201	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.7	Клапан обратный 16кч9п1 Dy 50 мм	2	3615,55	7231	
		шт				
202	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	305,00	1220	
		шт				

203	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1436,00	5744	
		шт				
204	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-	0,0316	121294,13	3833	3345
		т				
205	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 219х8,0 мм	4	482,00	1928	
		шт				
206	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	2	1386,89	2774	
		шт				
207	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04 2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	88,41	177	
		шт				
208	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (накладки)	0,01044	89308,57	932	480
		т				
209	Прайс-лист ТехноОПТ г.Астана,стр.8	Прокладки паранитовые Dy 18 мм	4	4,48	18	
		шт				
210	Прайс-лист ТехноОПТ г.Астана,стр.8	Прокладки паранитовые Dy 28 мм	2	7,85	16	
		шт				
211	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	2063,03	4126	3051
		компл				
212	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	44200	
		шт				
213	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	960,00	3840	
		шт				
214	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,002	248328,29	497	390
		км				
215	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5,0 мм	2	1142,00	2284	
		м				
216	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (заглушки,пробки,штуцера,бобышки)	0,00296	126700,00	375	
		т				
223	Прайс-лист ТОО"ПРОМР ЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.7	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	166717,06	333434	
226	Прайс-лист ТОО"ПРОМР ЕСУРС-KZ",г.Павлодар,KZ стр.7	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	53228,94	212916	
249	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1				

		м2				
250	С11011-169	Изол	3990	126,00	502740	
		м2				
251	С11011-402	Мастика "Изол"	24500	79,00	1935500	
		кг				
252	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	3500	76,46	267610	233888
		м2				
253	С11011-169	Изол	3990	126,00	502740	
		м2				
254	С11011-402	Мастика "Изол"	10500	79,00	829500	
		кг				
258	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	3000	356,74	1070220	708750
		м				
259	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	244,3	5520,00	1348536	
		м3				
263	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 426 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	1200	371,44	445732	106380
		м				
264	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 530 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	27	461,95	12473	2977
		м				
267	С11011-730	Рубероид кровельный РКК-420А-1,0	7100	125,00	887500	
		м2				
ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА И ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ МЕТОДОМ						
		УЧАСТОК №1 ПЕРЕХОДОВ L=39, L=39м				
274	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта,ПТ-20 толщина 1-3 мм	0,02106	1197400,00	25217	
		т				
275	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,0039	45800,00	179	
		т				
276	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002756	149300,00	411	
		т				
УЧАСТОК №2 ПЕРЕХОДОВ L=20м, L=20м						
283	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта,ПТ-20 толщина 1-3 мм	0,02106	1197400,00	25217	
		т				
284	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,0039	45800,00	179	
		т				
285	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002756	149300,00	411	
		т				
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 2 УЧАСТКА 4 ПЕРЕХОДА - 39м, 39м, 20м.						
290	Е0105-11-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Крепление рабочего котлована двутаврами	13,5	10257,63	138478	54951
		тн				

291	С11011-844 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоймость двутавра № 55	3	73400,00	220200	
		тн				
292	Е0129-192-1	Устройство забирки из досок для крепления котлована	75,6	871,52	65887	24302
		м2				
293	Е0105-13-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение двутавров №55	13,5	2860,65	38619	23057
		тн				
294	Е0129-192-1	Разборка забирки из досок для крепления котлована	75,6	239,57	18111	19441
		м2				
295	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	177	423,57	74971	8674
		м2				
296	Е0110-50-4	Разборка настила из досок	177	37,86	6701	6940
		м2				
297	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов итраншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	129	148,23	19122	12851
		м2				
298	Е0101-168-2	Рытье приямков вручную грунта 2 группы	30	657,73	19732	19482
		м3				
299	Е0101-168-2	Уширение траншей для устройства колодцев глубиной более 3 м вручную	9	657,73	5920	5845
		м3				
300	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	27	148,23	4002	2690
		м2				
301	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	366	122,18	44718	50531
		м3				
302	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	657	6,48	4257	1341
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		35266331	3558973
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		2113089	
	Стоимость без оборудования -		Тенге		33153242	
		Накладные расходы -	Тенге		3558973	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2202733	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		41028037	
ЛОТКИ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-2						
Земляные работы. ТРАССА ОТ УТ15 ДО Н19 - ЗАБИРА (АС21-25)						
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
1	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	171,96	1986,57	341611	183565
		м3				
2	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	2,56	25800,00	66048	
		м3				

4	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л16-8" (5 шт; БМ200)/	6,3	23800,00	149940	
		м3				
5	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (39 шт; БМ200)/	98,28	22800,00	2240784	
		м3				
7	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт); Л16-8 (39 шт), Л16-8" (5 шт; БМ200)/	107,14	-250,00	-26785	
		м3				
8	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	107,14	-134,00	-14357	
		м3				
9	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5724	40200,00	23010	
		т				
10	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (83 шт)/	54,78	24900,00	1364022	
		м3				
11	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (12 шт)/	1,92	27200,00	52224	
		м3				
12	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (83 шт),П15д-8 (12 шт); БМ В25)/	56,7	134,00	7598	
		м3				
13	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1467	40200,00	5897	
		т				
14	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (17 шт), ПП-6 (77 шт) из БМ200/	8,12	23800,00	193256	
		м3				
15	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,12	-250,00	-2030	
		м3				
16	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,12	-134,00	-1088	
		м3				
17	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0564	40200,00	2267	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8 (5,5 пм)				
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,77	5598,25	4311	178
		м3				

19	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из БМ200	2,64	10031,57	26483	5639
		м3				
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007315	65000,00	475	
		т				
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,09768	65900,00	6437	
		т				
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,05995	61300,00	3675	
		т				
23	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,02145	68200,00	1463	
		т				
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01903	41200,00	784	
		т				
25	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,5525	9498,20	5248	793
		м3				
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,0405	65900,00	2669	
		т				
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0036	41200,00	148	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ120х60-8 (2,28 пм)				
28	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из М200	0,6156	11208,63	6900	1764
		м3				
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0025308	65000,00	165	
		т				

30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,030324	65900,00	1998	
		т				
31	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,01995	61300,00	1223	
		т				
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0032832	41200,00	135	
		т				
33	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,11544	9498,20	1096	166
		м3				
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СИ РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,00702	67700,00	475	
		т				
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,000897	41200,00	37	
		т				
36	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	14,1538462	534,75	7569	2489
		м2				
37	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	10	542,81	5428	4471
		шт				
38	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (6 шт), Б2 (4 шт)/	1,2	20400,00	24480	
		м3				
39	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,018	40200,00	724	
		т				
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,298	245,44	4000	746
		м2				
41	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	714,6225	256,36	183197	23344
		м2				
42	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	714,6225	229,48	163992	15579
		м2				
МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К						

43	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,12	6519,63	39900	2227
		м3				
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,73482	67700,00	49747	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К5,К6 (2 шт, АС-22) -				
45	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	24,72	1986,57	49108	26388
		м3				
46	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	5,12	25800,00	132096	
		м3				
47	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	9,36	23800,00	222768	
		м3				
48	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	9,36	134,00	1254	
		м3				
49	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	5,12	-250,00	-1280	
		м3				
50	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,12	-134,00	-686	
		м3				
51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1928	40200,00	7751	
		т				
52	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт)/	4,48	27200,00	121856	
		м3				
53	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт)/	5,76	26400,00	152064	
		м3				
54	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	10,24	134,00	1372	
		м3				
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,026	40200,00	1045	
		т				
56	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	4,06	9374,86	38062	8672
		м3				

57	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт				
58	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт)/	1,12	20400,00	22848	
		м3				
59	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	1,12	134,00	150	
		м3				
60	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	
		т				
61	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	76,5648	256,36	19628	2501
		м2				
62	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	76,5648	229,48	17570	1669
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		5735683	283768
		Накладные расходы -	Тенге		283768	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		361167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		6380618	
		РАЗДЕЛ 2. ТРАССА ОТ УТ22 ДО К26 - ЗАБИРА (АС40-41)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
86	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	42,6	1986,57	84628	45475
		м3				
93	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (52 шт); БМ В25/	34,32	24900,00	854568	
		м3				
94	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (18 шт); БМ В25/	2,88	27200,00	78336	
		м3				
95	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (52 шт), П15д-8 (18 шт); БМ В25)/	37,2	134,00	4985	
		м3				
96	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0922	40200,00	3706	
		т				
97	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-6 (120 шт) из БМ200/	5,4	23800,00	128520	
		м3				
98	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,4	-250,00	-1350	
		м3				
99	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,4	-134,00	-724	
		м3				
100	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200,00	1447	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К23,К24,К25,К26 (4 шт, АС-41,22) - ЗАБИРА				

128	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт)/	6,72	27200,00	182784	
		м3				
129	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт)/	8,64	26400,00	228096	
		м3				
130	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	15,36	134,00	2058	
		м3				
131	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,039	40200,00	1568	
		т				
132	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	6,09	9374,86	57093	13008
		м3				
133	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	12	542,81	6514	5365
		шт				
134	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт)/	1,68	20400,00	34272	
		м3				
135	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	1,68	134,00	225	
		м3				
136	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200,00	868	
		т				
137	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	121,8672	256,36	31241	3981
		м2				
138	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	121,8672	229,48	27966	2657
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1726801	70486
		Накладные расходы -	Тенге		70486	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		107837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1905124	
		РАЗДЕЛ 3. ТРАССА ОТ УТ-13 ДО УТ14 - ЗАБИРА (АС27-28)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
139	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	163,24	1986,57	324288	174256
140	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (7 шт; БМ200)/	2,24	25800,00	57792	
		м3				
141	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л16-8" (1 шт; БМ200)/	1,26	23800,00	29988	
		м3				

142	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (39 шт; БМ200)/	98,28	22800,00	2240784	
		м3				
143	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (2 шт; Л16-8 (39 шт)/	101,78	-250,00	-25445	
		м3				
144	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	101,78	-134,00	-13639	
		м3				
145	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5012	40200,00	20148	
		т				
146	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (79 шт); БМ В25/	52,14	24900,00	1298286	
		м3				
147	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (11 шт); БМ В25/	1,76	27200,00	47872	
		м3				
148	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (79 шт), П15д-8 (11 шт); БМ В25)/	53,9	134,00	7223	
		м3				
149	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1319	40200,00	5302	
		т				
150	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-6 (87 шт) из БМ200)	7,56	23800,00	179928	
		м3				
151	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,56	-250,00	-1890	
		м3				
152	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,56	-134,00	-1013	
		м3				
153	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0504	40200,00	2026	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К7,К8,К9 (3 шт) -				
175	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	7,68	25800,00	198144	
		м3				

176	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	14,04	23800,00	334152	
		м3				
177	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	14,04	134,00	1881	
		м3				
178	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	7,68	-250,00	-1920	
		м3				
179	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,68	-134,00	-1029	
		м3				
180	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2892	40200,00	11626	
		т				
181	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт); БМ В25/	6,72	27200,00	182784	
		м3				
182	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт); БМ В25/	8,64	26400,00	228096	
		м3				
183	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	15,36	134,00	2058	
		м3				
184	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,039	40200,00	1568	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		5129010	174256
		Накладные расходы -	Тенге		174256	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		318196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		5621462	
		ТРАССА ОТ Н19 ДО Н16 - БАЛАКИРЕВА (АС-20)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
192	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	198,37	1986,57	394076	211757
		м3				
193	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (12 шт; БМ200)/	3.84	25800.00	99072	
		м3				
194	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л16-8" (2 шт; БМ200)	2.52	23800.00	59976	
		м3				

195	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (47 шт; БМ200)/	118,44	22800,00	2700432	
		м3				
196	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	124,8	-250,00	-31200	
		м3				
197	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	124,8	-134,00	-16723	
		м3				
198	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6122	40200,00	24610	
		т				
199	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (94 шт); БМ В25/	63,36	24900,00	1577664	
		м3				
200	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (24 шт); БМ В25/	2,56	27200,00	69632	
		м3				
201	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (94 шт), П15д-8 (24 шт); БМ В25/	65,92	134,00	8833	
		м3				
202	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1616	40200,00	6496	
		т				
203	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-6 (83 шт) из БМ200/	7,65	23800,00	182070	
		м3				
204	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,65	-250,00	-1913	
		м3				
205	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,65	-134,00	-1025	
		м3				
206	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,051	40200,00	2050	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8				
207	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	1,1	5598,25	6158	255
		м3				
208	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	2,496	10031,57	25039	5331
		м3				
209	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006916	65000,00	450	

		т				
210	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,092352	65900,00	6086	
		т				
211	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,05668	61300,00	3474	
		т				
212	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,02028	68200,00	1383	
		т				
213	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,017992	41200,00	741	
		т				
214	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (2,2 м)	0,4862	9498,20	4618	698
		м3				
215	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,03564	65900,00	2349	
		т				
216	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003168	41200,00	131	
		т				
217	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	12,7692308	534,75	6828	2245
		м2				
218	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт				
219	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /БЗ (8 шт), В25/	1,12	20400,00	22848	
		м3				
220	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /БЗ (8 шт); БМ В25)/	1,12	134,00	150	
		м3				
221	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и				

		т				
222	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,96	245,44	2935	547
		м2				
223	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	720,7551	256,36	184769	23544
		м2				
224	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	720,7551	229,48	165399	15713
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
225	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских МП-1 (4 шт)	4,48	6519,63	29208	1630
		м3				
226	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,54392	67700,00	36823	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К2, К3 (2 шт) -				
227	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	24,72	1986,57	49108	26388
		м3				
228	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	5,12	25800,00	132096	
		м3				
229	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	9,36	23800,00	222768	
		м3				
230	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	9,36	134,00	1254	
		м3				
231	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	5,12	-250,00	-1280	
		м3				
232	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,12	-134,00	-686	
		м3				
233	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1928	40200,00	7751	
		т				
234	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт); БМ В25/	4,48	27200,00	121856	
		м3				
235	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт); БМ В25/	5,76	26400,00	152064	

236	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	10,24	134,00	1372	
		м3				
237	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,026	40200,00	1045	
		т				
238	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	4,06	9374,86	38062	8672
		м3				
239	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт				
240	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт), В25/	1,12	20400,00	22848	
		м3				
241	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	1,12	134,00	150	
		м3				
242	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	
		т				
243	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	84,24	256,36	21595	2752
		м2				
244	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	84,24	229,48	19331	1836
		м2				
		УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УП4 (УПК150-90) (1 шт) -				
245	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,02	1986,57	7986	4291
		м3				
246	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /ЛУ16-8Н (1 шт)/	2,34	22800,00	53352	
		м3				
247	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0217	40200,00	872	
		т				
248	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (6 шт)/	0,96	27200,00	26112	
		м3				
249	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СИ РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (3 шт)/	0,72	26400,00	19008	
		м3				
250	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (6 шт), П18д-8 (3 шт); БМ В25)/	1,68	134,00	225	
		м3				
251	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0045	40200,00	181	
		т				
252	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,51	9374,86	4781	1089
		м3				
253	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т,				

		шт				
254	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (1 шт), В25/	0,14	20400,00	2856	
		м3				
255	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (1 шт); БМ В25)/	0,14	134,00	19	
		м3				
256	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0018	40200,00	72	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		6488622	314349
		Накладные расходы -	Тенге		314349	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		408178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		7211149	
		ТРАССА ОТ УТ18 ДО К15 - БАЛАКИРЕВА (АС-30,34)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
257	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	90,08	1986,57	178950	96159
258	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (17 шт; БМ В25)/	3,06	25800,00	78948	
		м3				
259	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8н-1 (2 шт), Л11-8" (4 шт); БМ В25/	4,24	24500,00	103880	
		м3				
260	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (31 шт; БМ В25)/	44,64	23800,00	1062432	
		м3				
261	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (17 шт), Л11-8н-1 (2 шт), Л11-8" (4 шт), Л11-8 (31 шт; БМ В25)/	51,94	134,00	6960	
		м3				
262	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,243	40200,00	9769	
		т				
263	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (67 шт); БМ В25/	29,48	24900,00	734052	
		м3				
264	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (4 шт), П11д-8 (22 шт); БМ В25/	3,06	27200,00	83232	
		м3				
265	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (4 шт), П11-8 (67 шт); БМ В25)/	32,54	134,00	4360	
		м3				
266	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

		т				
267	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (89 шт) из БМ200/	5,6	23800,00	133280	
		м3				
268	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,6	-250,00	-1400	
		м3				
269	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,6	-134,00	-750	
		м3				
270	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,048	40200,00	1930	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К12, К13, К14 (3 шт) -				
292	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	2,16	25800,00	55728	
		м3				
293	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	8,16	24500,00	199920	
		м3				
294	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	10,32	134,00	1383	
		м3				
295	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,114	40200,00	4583	
		т				
296	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	7,14	27200,00	194208	
		м3				
297	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П18д-8 (10 шт); БМ В25)/	7,14	134,00	957	
		м3				
298	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,021	40200,00	844	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		2856305	
		Накладные расходы -	Тенге		96159	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		177148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		3129612	
		ТРАССА ДВУХЯЧЕЙКОВАЯ ОТ УТ1 ДО УТ; УЧАСТОК УТ-1-К1а-Н2 - БАЛАКИРЕВА (АС-7)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
310	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (36 шт), Л11-8 (120 шт), Л11-8"укороченный (16 шт), ЛУ11-8 (2 шт), ЛУ11-8н (2 шт); БМ В25)/	42,78	134,00	5733	
		м3				
311	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и				

		т				
312	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (122 шт) из БМ200/	8,54	23800,00	203252	
		м3				
313	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,54	-250,00	-2135	
		м3				
314	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,54	-134,00	-1144	
		м3				
315	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0732	40200,00	2943	
		т				
316	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,44	1986,57	874	470
		м3				
317	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (4 шт; БМ В25)/	0,44	27200,00	11968	
		м3				
318	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (4 шт,); БМ В25/	0,44	134,00	59	
		м3				
319	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0012	40200,00	48	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ И ПЕРЕКРЫТИЙ В				
320	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,384	5598,25	2150	89
		м3				
321	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	1,66656	10031,57	16718	3560
		м3				
327	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,35328	9498,20	3356	507
		м3				
330	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	2,4	534,75	1283	422
		м2				
331	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,2016	9374,86	1890	431
		м3				
332	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	542,81	1086	894
		шт				
336	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов'м2*	4,3152	245,44	1059	198
337	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой перекрытий над монолитными участками (АС-50)	22,692	256,36	5817	741
		м2				
338	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	22,692	229,48	5207	495
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
339	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-3 (1 шт) железобетонных плоских из БМ200	1,73	6519,63	11279	629

		м3				
340	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,20756	67700,00	14052	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К1а, К1 (2 шт, АС-8) -				
350	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (16 шт), П11д-8 (36 шт),В25/	13,04	27200,00	354688	
		м3				
351	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (2 шт),В25/	1,76	24900,00	43824	
		м3				
352	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (16 шт), П11д-8 (36 шт), П11-8 (2 шт); БМ В25)/	14,8	134,00	1983	
		м3				
353	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0416	40200,00	1672	
		т				
354	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	9,28	9374,86	86999	19822
		м3				
355	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	16	542,81	8685	7154
		шт				
356	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт), В25/	1,44	20400,00	29376	
		м3				
357	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (8 шт); БМ В25)/	1,44	134,00	193	
		м3				
358	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0288	40200,00	1158	
		т				
359	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	161,7896	256,36	41476	5285
		м2				
360	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	161,7896	229,48	37127	3527
		м2				
361	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки из БМ50	1,2	6206,91	7448	1045
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**		**908711**	**45269**
		Накладные расходы -	Тенге		45269	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		57239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		1011219	
		ТРАССА ОТ УТ17 ДО УТ15 - АЛИШЕР (АС-28,29)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
362	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	130,4	1986,57	259049	139200
363	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (26 шт; БМ В25)/	1,8	25800,00	46440	

364	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (4 шт; БМ В25)/	2,88	24500,00	70560	
		м3				
365	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (50 шт; БМ В25)/	72	23800,00	1713600	
		м3				
366	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (26 шт), Л11-8" (4 шт), Л11-8 (50 шт); БМ В25)/	76,68	134,00	10275	
		м3				
367	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3364	40200,00	13523	
		т				
368	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (104 шт); БМ В25/	45,76	24900,00	1139424	
		м3				
369	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (17 шт); БМ В25/	1,87	27200,00	50864	
		м3				
370	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11-8 (104 шт), П11д-8 (17 шт); БМ В25)/	47,63	134,00	6382	
		м3				
371	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1091	40200,00	4386	
		т				
372	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП1-5 (87 шт) из БМ200)	6,09	23800,00	144942	
		м3				
373	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,09	-250,00	-1523	
		м3				
374	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,09	-134,00	-816	
		м3				
375	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0522	40200,00	2098	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К10, К11, К12 (3 шт) -				
396	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	2,16	25800,00	55728	
		м3				

397	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	8,16	24500,00	199920	
		м3				
398	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	10,32	134,00	1383	
		м3				
399	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,114	40200,00	4583	
		т				
400	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	7,14	27200,00	194208	
		м3				
401	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25)/	7,14	134,00	957	
		м3				
402	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,021	40200,00	844	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		3916827	
		Накладные расходы -	Тенге		139200	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		243362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		4299388	
		ТРАССА ОТ К15 ДО УТ19 - АЛИШЕР (АС-35)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
410	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	87,12	1986,57	173070	92999
411	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (6 шт; БМ В25)/	1,08	25800,00	27864	
		м3				
412	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (2 шт; БМ В25)/	1,44	24500,00	35280	
		м3				
413	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (34 шт; БМ В25)/	48,96	23800,00	1165248	
		м3				
414	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (2 шт), Л11-8" (2 шт), Л11-8 (34 шт); БМ В25)/	51,48	134,00	6898	
		м3				
415	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2238	40200,00	8997	
		т				

416	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (70 шт); БМ В25/	30,8	24900,00	766920	
		м3				
417	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (9 шт); БМ В25/	0,99	27200,00	26928	
		м3				
418	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11-8 (70 шт), П11д-8 (9 шт); БМ В25)/	31,79	134,00	4260	
		м3				
419	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0727	40200,00	2923	
		т				
420	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (55 шт) из БМ200)	3,85	23800,00	91630	
		м3				
421	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,85	-250,00	-963	
		м3				
422	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,85	-134,00	-516	
		м3				
423	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,033	40200,00	1327	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К16, К17 (2 шт, АС-38) -				
444	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	1,44	25800,00	37152	
		м3				
445	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	5,44	24500,00	133280	
		м3				
446	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	6,88	134,00	922	
		м3				
447	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,076	40200,00	3055	
		т				
448	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	4,76	27200,00	129472	
		м3				

449	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25)/	4,76	134,00	638	
		м3				
450	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,014	40200,00	563	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		2614948	
		Накладные расходы -	Тенге		92999	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		162477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		2870424	
		ТРАССА ОТ УТ-5 ДО К20 - АЛИШЕР (АС-36)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
464	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (87 шт); БМ В25/	38,28	24900,00	953172	
		м3				
465	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (7 шт); БМ В25/	0,77	27200,00	20944	
		м3				
466	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11-8 (87 шт), П11д-8 (7 шт); БМ В25/	39,05	134,00	5233	
		м3				
467	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0891	40200,00	3582	
		т				
468	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (55 шт) из БМ200)	4,06	23800,00	96628	
		м3				
469	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,06	-250,00	-1015	
		м3				
470	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,06	-134,00	-544	
		м3				
471	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0348	40200,00	1399	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ120х60-8				
487	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	531,8379	256,36	136339	17373
		м2				
488	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	531,8379	229,48	122046	11594
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
489	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-2 железобетонных плоских	0,92	6519,63	5998	335
		м3				
490	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,10896	67700,00	7377	

		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К18, К19 (2 шт) -				
496	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	4,76	27200,00	129472	
		м3				
497	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	4,76	134,00	638	
		м3				
498	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,014	40200,00	563	
		т				
499	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,24	9374,86	21000	4785
		м3				
500	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт				
501	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт),В25/	0,72	20400,00	14688	
		м3				
502	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	0,72	134,00	96	
		м3				
503	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	
		т				
504	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	56,628	256,36	14517	1850
		м2				
505	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	56,628	229,48	12995	1235
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1550049	40749
		Накладные расходы -	Тенге		40749	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		95448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1686246	
		ТРАССА ОТ УТ-5 ДО УТ-3 - АЛИШЕР (АС-13)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
512	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (138 шт) из БМ200)	8,4	23800,00	199920	
		м3				
513	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,4	-250,00	-2100	
		м3				
514	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,4	-134,00	-1126	
		м3				
515	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,072	40200,00	2894	
		т				
516	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,44	1986,57	874	470
		м3				
517	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (4 шт); БМ В25/				

		м3				
518	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (4 шт); БМ В25)/	0,44	134,00	59	
		м3				
519	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0012	40200,00	48	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс120х120х8				
521	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,152	-10031,57	-1525	-325
		м3				
527	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (1,7 м, АС-50)	0,544	9498,20	5167	781
		м3				
528	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,04624	65900,00	3047	
		т				
529	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00442	41200,00	182	
		т				
530	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	4,1538462	534,75	2221	730
		м2				
531	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт				
532	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (8 шт),В25/	0,72	20400,00	14688	
		м3				
533	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (8 шт); БМ В25)/	0,72	134,00	96	
		м3				
534	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	
		т				
535	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,63	245,44	3345	624
		м2				
536	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (АС-13,50)	8,601	256,36	2205	281
		м2				
537	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8,601	229,48	1974	188
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		248858	6326
		Накладные расходы -	Тенге		6326	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		270495	
		ТРАССА ОТ УТ-22 ДО УТ-25 - АЛИШЕР (АС-45)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
540	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	55,76	1986,57	110771	59523
		м3				

547	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (68 шт); БМ В25/	44,88	24900,00	1117512	
		м3				
548	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (11 шт); БМ В25/	1,76	27200,00	47872	
		м3				
549	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (8 шт); БМ В25)/	46,64	134,00	6250	
		м3				
550	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1143	40200,00	4595	
		т				
551	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (60 шт) из БМ200/	4,2	23800,00	99960	
		м3				
552	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,2	-250,00	-1050	
		м3				
553	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,2	-134,00	-563	
		м3				
554	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200,00	1447	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8				
555	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,38	5598,25	2127	88
		м3				
556	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,74496	10031,57	7473	1591
		м3				
562	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,36023	9498,20	3422	517
		м3				
563	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,026406	65900,00	1740	
		т				
564	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0023472	41200,00	97	
		т				
565	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,5384615	534,75	1892	622

566	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт				
567	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт), В25/	0,56	20400,00	11424	
		м3				
568	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	0,56	134,00	75	
		м3				
569	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	
		т				
570	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности монолитных лотков	3,5696	245,44	876	163
		м2				
571	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	528,0912	256,36	135379	17250
		м2				
572	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	528,0912	229,48	121186	11513
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
573	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,896	6519,63	5842	326
		м3				
574	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,108784	67700,00	7365	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К29 (1 шт, АС-45, 22)				
582	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт); БМ В25/	2,24	27200,00	60928	
		м3				
583	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт); БМ В25/	2,88	26400,00	76032	
		м3				
584	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	5,12	134,00	686	
		м3				
585	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013	40200,00	523	
		т				
586	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,03	9374,86	19031	4336
		м3				
587	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт				
588	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт),В25/	0,56	20400,00	11424	
		м3				
589	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	0,56	134,00	75	

590	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	
		т				
591	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	40,6224	256,36	10414	1327
		м2				
592	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	40,6224	229,48	9322	886
		м2				
		УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УП11, УП12 (УПК150-90) (2 шт)				
596	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (6 шт); БМ В25/	1,92	27200,00	52224	
		м3				
597	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (3 шт); БМ В25/	1,44	26400,00	38016	
		м3				
598	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (6 шт), П18д-8 (3 шт); БМ В25)/	3,36	134,00	450	
		м3				
599	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	362	
		т				
600	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,76	9374,86	7125	1623
		м3				
601	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	542,81	1086	894
		шт				
602	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (1 шт),В25/	0,28	20400,00	5712	
		м3				
603	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (1 шт); БМ В25)/	0,28	134,00	38	
		м3				
604	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0036	40200,00	145	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**		**1984205**	**104235**
		Накладные расходы -	Тенге		**104235**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**125306**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		**2213746**	
		ТРАССА ОТ К20 ДО УТ-20 - АЛТЫН (АС-39)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
611	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (12 шт); БМ В25/	1,32	27200,00	35904	
		м3				
612	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (87 шт); БМ В25/	33,44	24900,00	832656	
		м3				

613	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (12 шт), П11-8 (87 шт); БМ В25/	34,76	134,00	4658	
		м3				
614	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0796	40200,00	3200	
		т				
615	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (80 шт) из БМ200)	5,6	23800,00	133280	
		м3				
616	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,6	-250,00	-1400	
		м3				
617	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,6	-134,00	-750	
		м3				
618	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,048	40200,00	1930	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс120х60-8,				
634	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	472,725	256,36	121185	15442
		м2				
635	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	472,725	229,48	108481	10306
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
636	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-2 железобетонных плоских М200	0,92	6519,63	5998	335
		м3				
637	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,10896	67700,00	7377	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К20, К21, К22 (3 шт) -				
643	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	7,14	27200,00	194208	
		м3				
644	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	7,14	134,00	957	
		м3				
645	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,021	40200,00	844	
		т				
646	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,14	9374,86	10687	2435
		м3				
647	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	12	542,81	6514	5365
		шт				
648	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт),В25/	1,08	20400,00	22032	
		м3				

649	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	1,08	134,00	145	
		м3				
650	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200,00	868	
		т				
651	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	84,942	256,36	21775	2775
		м2				
652	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	84,942	229,48	19492	1852
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		1530041	
		Накладные расходы -	Тенге		38509	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		94113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		1662663	
		ТРАССА ОТ Н16 ДО УТ-5 - АЛТЫН (АС-17)				
		ТРАССА КЛ150Х90-8				
705	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,822	1986,57	25472	13687
		м3				
706	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (2 шт; БМ200)/	0,128	25800,00	3302	
		м3				
707	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (16 шт; БМ200)/	8,064	22800,00	183859	
		м3				
708	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (2 шт; Л16-8 (39 шт)/	8,192	-250,00	-2048	
		м3				
709	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,192	-134,00	-1098	
		м3				
710	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04162	40200,00	1673	
		т				
711	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (32 шт); БМ В25/	21,12	24900,00	525888	
		м3				
712	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (2 шт); БМ В25/	0,32	27200,00	8704	
		м3				
713	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (32 шт), П15д-8 (2 шт); БМ В25/	21,44	134,00	2873	
		м3				
714	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0522	40200,00	2098	
		т				

715	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-6 (19 шт) из БМ200/	1,71	23800,00	40698	
		м3				
716	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,71	-250,00	-428	
		м3				
717	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,71	-134,00	-229	
		м3				
718	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0114	40200,00	458	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8				
719	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,07	5598,25	392	16
		м3				
720	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,12576	10031,57	1262	269
		м3				
721	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,000349	65000,00	23	
		т				
722	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,004653	65900,00	307	
		т				
723	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,002856	61300,00	175	
		т				
724	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,001022	68200,00	70	
		т				
725	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,000907	41200,00	37	
		т				
726	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (1,27 м)	0,28067	9498,20	2666	403
		м3				
727	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,020574	65900,00	1356	

728	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0018288	41200,00	75	
		т				
729	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,0769231	534,75	1645	541
		м2				
730	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,013	245,44	740	138
		м2				
731	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	231,0633	256,36	59234	7548
		м2				
732	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	231,0633	229,48	53024	5037
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
733	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-1 (1 шт) железобетонных плоскихиз БМ200	1,12	6519,63	7302	408
		м3				
734	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,13598	67700,00	9206	
		т				
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК150х90 (К2) - 1 шт (АС-17)				
742	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт); БМ В25/	2,24	27200,00	60928	
		м3				
743	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт); БМ В25/	2,88	26400,00	76032	
		м3				
744	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25/	5,12	134,00	686	
		м3				
745	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013	40200,00	523	
		т				
746	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,03	9374,86	19031	4336
		м3				
747	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт				
748	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт),В25/	0,56	20400,00	11424	
		м3				

749	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	0,56	134,00	75	
		м3				
750	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	
		т				
751	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (АС-46, примеч.п.3)	40,6224	256,36	10414	1327
		м2				
752	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	40,6224	229,48	9322	886
		м2				
		ТРАССА 2КЛс90х90-8				
753	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (235 шт) в местах стыкрвания лотков	41,16	2555,87	105199	42502
		м3				
754	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (204 шт; БМ В25)/	36,72	24500,00	899640	
		м3				
755	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6-8" (12 шт); Л6д-8 (108 шт) БМ В25)/	2,4	25800,00	61920	
		м3				
756	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л6-8 (204 шт), Л6-8" (12 шт); Л6д-8 (60 шт); БМ В25)/	39,12	134,00	5242	
		м3				
757	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (170 шт); из БМ200/	2,04	23800,00	48552	
		м3				
758	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,04	-250,00	-510	
		м3				
759	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,04	-134,00	-273	
		м3				
760	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,19728	40200,00	7931	
		т				
761	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,54	1986,57	1073	576
		м3				
762	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (6 шт); БМ200/	0,54	27200,00	14688	
		м3				
763	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,54	-250,00	-135	
		м3				

764	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,54	-134,00	-72	
		м3				
765	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0018	40200,00	72	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс90Х90-8				
766	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,23	5598,25	1288	53
		м3				
767	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,1836	10031,57	1842	392
		м3				
768	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002414	65000,00	157	
		т				
769	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,003359	68200,00	229	
		т				
770	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,011152	65900,00	735	
		т				
771	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,017	61300,00	1042	
		т				
772	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002353	41200,00	97	
		т				
773	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами ПМ-1	0,04264	9498,20	405	61
		м3				
774	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,002347	67700,00	159	
		т				
776	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06 2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	2,584615	534,75	1382	454
		м2				
777	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, [illegible]	2	542,81	1086	804

		шт				
778	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (12 шт),В25/	0,1	20400,00	2040	
		м3				
779	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (12 шт); БМ В25)/	0,1	134,00	13	
		м3				
780	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0024	40200,00	96	--
		т		--	--	--
781	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности монолитных участков лотков	1,564	245,44	384	72
		м2				
782	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой (АС-14,15)	1,53	72,27	111	27
		м2				
783	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	1,53	46,06	70	12
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
784	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-4 (8 шт) железобетонных плоских из БМ200	11,28	6519,63	73541	4104
		м3				
785	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	1,35048	67700,00	91427	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		2439064	
		Накладные расходы -	Тенге		85533	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		151476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		2676073	
		Отделочные работы ТРАССА ОТ УТ-3 ДО УТ-22 - РАФАЭЛЬ (АС9-12)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
786	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (502 шт) в местах стыкрвания лотков	127,34	2666,94	339609	131491
		м3				
792	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (10 шт); ПП-5 (132 шт) из БМ200/	9,84	23800,00	234192	
		м3				
793	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,84	-250,00	-2460	
		м3				
794	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,84	-134,00	-1319	
		м3				
795	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0852	40200,00	3425	
		т				
796	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,24	1986,57	2463	1324
		м3				
797	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (4 шт) БМ В15; П11д-8 (8 шт) БМ В25/	1,24	27200,00	33728	
		м3				

798	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /П8д-8 (4 шт); БМ В15/	0,36	-250,00	-90	
		м3				
799	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /П8д-8 (4 шт); БМ В15/	0,36	-134,00	-48	
		м3				
800	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (8 шт) БМ В25/	0,88	134,00	118	
		м3				
801	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0036	40200,00	145	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс90Х90-8				
802	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,2622	5598,25	1468	61
		м3				
803	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,2565	10031,57	2573	548
		м3				
804	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0033725	65000,00	219	
		т				
805	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,004693	68200,00	320	
		т				
806	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,01558	65900,00	1027	
		т				
807	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,02375	61300,00	1456	
		т				
808	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003287	41200,00	135	
		т				
809	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (0,2 м)	0,052	9498,20	494	75
		м3				
810	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,00304	67700,00	206	
		т				

811	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,000404	41200,00	17	
		т				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ 2КЛс120Х120-8				
812	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,70973	5598,25	3973	164
		м3				
813	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	2,0622	10031,57	20687	4405
		м3				
819	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (1,91 м)	0,6112	9498,20	5805	877
		м3				
820	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,051952	65900,00	3424	
		т				
821	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,004966	41200,00	205	
		т				
822	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004. СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	13,3846154	534,75	7157	2354
		м2				
823	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,58	9374,86	5437	1239
		м3				
824	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	20	542,81	10856	8942
		шт				
825	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт); Б2 (16 шт), В25/	1,64	20400,00	33456	
		м3				
826	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (4 шт); Б2 (16 шт); БМ В25)/	1,64	134,00	220	
		м3				
827	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0336	40200,00	1351	
		т				
828	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности монолитных лотков (АС-50)	5,7484	245,44	1411	263
		м2				
829	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	20,208	256,36	5180	660
		м2				
830	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	20,208	229,48	4637	441
		м2				
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
831	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-3 (5 шт), МП-4 (2 шт) железобетонных плоских из БМ200	11,47	6519,63	74780	4173
		м3				

832	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	1,37542	67700,00	93116	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		889373	
		Накладные расходы -	Тенге		157016	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		62783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		1109172	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ОПОР (РАСХОД НА ВСЮ ТРАССУ; АС-3, общие данные п.8)				
833	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек марки ОП	25,74	1986,57	51134	27477
		м3				
834	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетонакласса В22,5 /ОП-3 (788 шт), ОП-4 (320 шт), ОП-5 (86 шт), ОП-6 (146 шт), ОП-7 (64 шт); БМ200/	25,74	23800,00	612612	
		м3				
656	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	25,74	-250,00	-6435	
		м3				
657	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	25,74	-134,00	-3449	
		м3				
658	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,72064	40200,00	69170	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		723032	
		Накладные расходы -	Тенге		27477	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		45031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		795540	
		НА КАМЕРЫ				
		КАМЕРА УТ-1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-1				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
25	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	13	1795,67	23344	6384
		шт				
26	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2542,22	2542	656
		шт				
27	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П21д-5 (9 шт), сер.3,006-2.87/	2,61	26400,00	68904	
		м3				
28	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П21-5 (1 шт), ПО-4 (4 шт) сер.3,006-2.87/	3,62	24900,00	90138	
		м3				
29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,23	134,00	835	
		м3				
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0236	40200,00	949	
		т				
31	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,7	8518,80	5963	1093
		м3				
32	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2830,14	679	474

33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	12	896,40	10757	
		шт				
34	Е0123-24-1	Установка люков средних	4	13693,65	54775	1158
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
41	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
42	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	38,13	36,75	1401	36
		м2				
43	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	38,13	256,36	9775	1246
		м2				
44	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	38,13	229,48	8750	831
		м2				
45	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
46	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	38,13	110,24	4203	109
		м2				
47	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	2,5	20754,07	51885	28429
		м3				
		КАМЕРА УТ-2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-2				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
24	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	13	1795,67	23344	6384
		шт				
25	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2542,22	2542	656
		шт				
26	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П21д-5 (9 шт), сер.3,006-2.87/	2,61	26400,00	68904	
		м3				
27	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П21-5 (1 шт), ПО-4 (4 шт) сер.3,006-2.87/	3,62	24900,00	90138	
		м3				
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,23	134,00	835	
		м3				
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0236	40200,00	949	
		т				
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,7	8518,80	5963	1093
		м3				
31	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2830,14	679	474
		м3				

32	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	12	896,40	10757	
		шт				
33	Е0123-24-1	Установка люков легких	4	8353,65	33415	1158
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
41	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	38,13	36,75	1401	36
		м2				
42	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	38,13	256,36	9775	1246
		м2				
43	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	38,13	229,48	8750	831
		м2				
44	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
45	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	38,13	110,24	4203	109
		м2				
46	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,3	10750,39	3225	1291
		м3				
47	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	2	20754,07	41508	22743
		м3				
		КАМЕРА УТ-3 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-3				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10	1795,67	17957	4911
		шт				
21	Е0107-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	1	2590,34	2590	661
		шт				
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-5 (4 шт), сер.3,006-2.87/	0,64	27200,00	17408	
		м3				
23	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	1	26400,00	26400	
		м3				
24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /ПО-3 (4 шт), сер.3.006-2.87/	1,44	25300,00	36432	
		м3				

25	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	2,02	24900,00	50298	
		м3				
26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,1	134,00	683	
		м3				
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,015	40200,00	603	
		т				
28	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,4	8518,80	3408	625
		м3				
29	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,32	2830,14	906	632
		м3				
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (16 шт, вес 50 кг)	16	896,40	14342	
		шт				
31	Е0123-24-1	Установка люков легких	4	8353,65	33415	1158
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	31,47	196,70	6190	1521
		м2				
39	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	31,47	36,75	1156	30
		м2				
40	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	31,47	256,36	8067	1028
		м2				
41	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	31,47	229,48	7222	686
		м2				
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	31,47	196,70	6190	1521
		м2				
43	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	31,47	110,24	3469	90
		м2				
44	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	1,6	20754,07	33207	18194
		м3				
		КАМЕРА УТ-4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-4				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
24	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	13	1795,67	23344	6384
		шт				
25	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2542,22	2542	656
		шт				
26	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П21д-5 (9 шт), сер.3,006-2.87/	2,61	26400,00	68904	
		м3				

27	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П21-5 (1 шт), ПО-4 (4 шт) сер.3,006-2.87/	3,62	24900,00	90138	
		м3				
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,23	134,00	835	
		м3				
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0236	40200,00	949	
		т				
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,7	8518,80	5963	1093
		м3				
31	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2830,14	679	474
		м3				
32	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	12	896,40	10757	
		шт				
33	Е0123-24-1	Установка люков средних	4	13693,65	54775	1158
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
41	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	38,13	36,75	1401	36
		м2				
42	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	38,13	256,36	9775	1246
		м2				
43	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	38,13	229,48	8750	831
		м2				
44	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	38,13	196,70	7500	1843
		м2				
45	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	38,13	110,24	4203	109
		м2				
46	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,3	10750,39	3225	1291
		м3				
47	Е0146-33-5	Заделка труб в бетониыхстенах бетоном БМ100	2	20754,07	41508	22743
		м3				
		КАМЕРА УТ-5 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-5				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
23	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	11	1795,67	19752	5402
		шт				
24	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (9 шт), сер.3,006-2.87/	2,16	26400,00	57024	
		м3				
25	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П21-5а (2 шт), ТПР901-09-11/				

		м3				
26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,92	134,00	391	
		м3				
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0045	40200,00	181	
		т				
28	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,5	8518.80	4259	781
		м3				
29	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,16	2830,14	453	316
		м3				
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (8 шт, вес 50 кг)	8	896,40	7171	
		шт				
31	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	21,65	196,70	4259	1046
		м2				
39	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	21,65	36,75	796	21
		м2				
40	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	21,65	256,36	5550	707
		м2				
41	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	21,65	229,48	4968	472
		м2				
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	21,65	196,70	4259	1046
		м2				
43	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	21,65	110,24	2387	62
		м2				
44	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	1,8	20754,07	37357	20469
		м3				
		КАМЕРА УТ-6 и УТ-21 (2 шт) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-6				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	20	1795,67	35913	9822
		шт				
21	Е0107-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	2	2590,34	5181	1322
		шт				
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-5 (4 шт), сер.3,006-2.87/	1,28	27200,00	34816	
		м3				
23	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	2	26400,00	52800	
		м3				

24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /ПО-3 (4 шт), сер.3,006-2.87/	2,88	25300,00	72864	
		м3				
25	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	4,04	24900,00	100596	
		м3				
26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	10,2	134,00	1367	
		м3				
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03	40200,00	1206	
		т				
28	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3				
29	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,48	2830,14	1358	948
		м3				
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	24	896,40	21514	
		шт				
31	Е0123-24-1	Установка люков средних	8	13693,65	109549	2317
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	62,94	196,70	12380	3042
		м2				
39	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	62,94	36,75	2313	60
		м2				
40	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	62,94	256,36	16135	2056
		м2				
41	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	62,94	229,48	14443	1372
		м2				
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	62,94	196,70	12380	3042
		м2				
43	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	62,94	110,24	6938	180
		м2				
44	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	2.2	20754,07	45659	25017
		м3				
		ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОД НЕПОДВИЖНУЮ ОПОРУ				
45	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	1056	817
		отверст.				
46	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1828	4646,85	849	361
		т				

47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1828	154400,00	28224	
		т				
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01056	175710,10	1855	130
		т				
49	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,60744	40,72	228	42
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
50	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной-водоупорный замок	6,93264	2205,82	15292	8982
		м3				
		КАМЕРА УТ-7 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-7				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
17	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	1795,67	8978	2455
		шт				
18	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (3 шт), сер.3,006-2.87/	1,5	26400,00	39600	
		м3				
19	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5В (2 шт), ТПР901-09-11.84/	1,36	24900,00	33864	
		м3				
20	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,86	134,00	383	
		м3				
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042	40200,00	169	
		т				
22	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3		1368,00	1094	105
23	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
25	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
32	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
33	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	17,9	36,75	658	17
		м2				
34	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	17,9	256,36	4589	585
		м2				
35	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	17,9	229.48	4108	390
		м2				

36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
37	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	17,9	110,24	1973	51
		м2				
38	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,3	10750,39	3225	1291
		м3				
39	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	1,12	20754,07	23245	12736
		м3				
		КАМЕРА УТ-8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-8				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10	1795,67	17957	4911
		шт				
21	Е0107-3-7	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	1	2590,34	2590	661
		шт				
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-5 (4 шт), сер.3,006-2.87/	0,64	27200,00	17408	
		м3				
23	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	1	26400,00	26400	
		м3				
24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /ПО-3 (4 шт), сер.3,006-2.87/	1,44	25300,00	36432	
		м3				
25	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	2,02	24900,00	50298	
		м3				
26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,1	134,00	683	
		м3				
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,015	40200,00	603	
		т				
28	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,4	8518,80	3408	625
		м3				
29	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,24	2830,14	679	474
		м3				
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	12	896,40	10757	
		шт				
31	Е0123-24-1	Установка люков средних	4	13693,65	54775	1159

		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	31,47	196.70	6190	1521
		м2				
39	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	31,47	36,75	1156	30
		м2				
40	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	31,47	256,36	8067	1028
		м2				
41	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	31,47	229,48	7222	686
		м2				
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	31,47	196,70	6190	1521
		м2				
43	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	31,47	110,24	3469	90
		м2				
44	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	1,1	20754,07	22829	12509
		м3				
		ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОД НЕПОДВИЖНУЮ ОПОРУ				
45	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	1056	817
		отверст.				
46	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,16312	4646,85	758	322
		т				
47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1828	154400,00	28224	
		т				
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01056	175710,10	1855	130
		т				
49	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,60744	40,72	228	42
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
50	Е0108-5-1	Боковая изоляциястен, фундаментов глиной - водоупорный замок	3,80952	2205,82	8403	4936
		м3				
		КАМЕРА УТ-9 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-9				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
21	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	9	1795,67	16161	4420
		шт				
22	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24Д-5 (6 шт), сер.3,006-2.87/	2,22	26400,00	58608	
		м3				
23	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5А (1 шт), П24-5В (1 шт), П24-5Б (1 шт) ТПР901-09-11.84/	1,58	24900,00	39342	
		м3				
24	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,8	134,00	509	
		м3				
25	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и				

		т				
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	1	8518,80	8519	1562
		м3				
27	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (12 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
29	Е0123-24-1	Установка люков средних	3	13693,65	41081	869
		шт				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
30	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01968	34695,88	683	628
		т				
31	С11011-774	Скобы ходовые	19,68	129,00	2539	
		кг				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	26,56	196,70	5224	1284
		м2				
37	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	26,56	36,75	976	25
		м2				
38	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	26,56	256,36	6809	868
		м2				
39	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	26,56	229,48	6095	579
		м2				
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	26,56	196,70	5224	1284
		м2				
41	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	26,56	110,24	2928	76
		м2				
42	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,6	10750,39	6450	2583
		м3				
43	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	1	20754,07	20754	11371
		м3				
		КАМЕРА УТ-10 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-10				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
21	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	12	1795,67	21548	5893
		шт				
22	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24Д-5 (10 шт), сер.3,006-2.87/	3,7	26400,00	97680	
		м3				
23	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5А (2 шт), ТПР901-09-11.84/	1	24900,00	24900	
		м3				
24	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,7	134,00	630	
		м3				

25	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,008	40200,00	322	
		т				
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	8518,80	1704	312
		м3				
27	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
29	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
30	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01476	34695,88	512	471
		т				
31	С11011-774	Скобы ходовые	14,76	129,00	1904	
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	69,8604	245,44	17147	3198
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	47,5244	245,44	11664	2175
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
34	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	19,56	121,68	2380	1259
		м2				
35	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	19,56	45,49	890	460
		м2				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	26,9	196,70	5291	1300
		м2				
37	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	26,9	36,75	988	26
		м2				
38	Е0112-15-1	Устройствооклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	26,9	256,36	6896	879
		м2				
39	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	26,9	229,48	6173	586
		м2				
40	Е0112-17-1	Устройствовыравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	26,9	196,70	5291	1300
		м2				
41	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	26,9	110,24	2965	77
		м2				
42	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,9	20754,07	18679	10234
		м3				
		КАМЕРА УТ-11 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	266,134	23,36	6217	1765
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	18,0495	123,98	2238	1505
		м3				

3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,0165	262,72	1581	1786
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	53,6	32,22	1727	508
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	93,8	80,28	7530	1506
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	78,8	89,00	7013	1900
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	147,98	6,48	959	302
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	147,98	3,20	473	149
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	63,42	122,18	7749	8756
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	147,98	21,55	3188	2444
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,8	5302,45	9544	417
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	20,7	9151,00	189426	30558
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-4,С-5,С-6...)	0,90296	67700,00	61130	
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СИ РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0372	50600,00	1882	
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СИ РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,094963	65900,00	6258	
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
26	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01148	34695,88	398	366
		т				
27	С11011-774	Скобы ходовые	11,48	129,00	1481	

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	48,3044	245,44	11856	2211
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	29,5244	245,44	7246	1351
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
30	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	11,25	121,68	1369	724
		м2				
31	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	11,25	45,49	512	264
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
40	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	5,07504	2205,82	11195	6575
		м3				
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	6202,46	9936	1117
		м3				
		КАМЕРА УТ-12 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-12				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	480,551	23,36	11225	3188
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	33,11175	123,98	4105	2761
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. и-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,03725	262,72	2900	3277
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	106	32,22	3416	1004
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	185,5	80,28	14892	2978
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	115,5	89,00	10280	2785
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	286,44	6,48	1856	584
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	286,44	3,20	916	289
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	122,76	122,18	14999	16949
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	286,44	21,55	6172	4732
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,8	5302,45	14847	649
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	35,5	9151,00	324860	52406
		м3				

13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-15,С-16,С-17...)	1,52002	67700,00	102905	
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0594	50600,00	3006	
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00176	65000,00	114	
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,127982	65900,00	8434	
		т				
		ГИЛЬЗЫ				
17	Е0106-11-8	Установка гильз весом до 20 кг	0,02112	10137,87	214	217
		1т				
18	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	0,8	1751,00	1401	
		м				
		БАЛКИ				
19	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	2	1001,66	2003	1493
		шт				
20	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L 4,25 м)	2,3	19200,00	44160	
		м3				
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0164	40200,00	659	
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
31	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01804	34695,88	626	575
		т				
32	С11011-774	Скобы ходовые	18,04	129,00	2327	
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	80,9824	245,44	19876	3707
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	56,9744	245,44	13984	2608
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
35	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	18	121,68	2190	1159
		м2				
36	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	18	[illegible]	910	[illegible]

		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
45	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	2,77296	2205,82	6117	3593
		м3				
		ОТМОСТКА				
46	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	6202,46	9936	1117
		м3				
		КАМЕРА УТ-15 и УТ-16 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	341,266	23,36	7972	2264
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	21,8505	123,98	2709	1822
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,2835	262,72	1913	2162
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	45,8	32,22	1476	434
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	80,15	80,28	6434	1287
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	106,2	89,00	9452	2561
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	184,94	6,48	1198	377
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	184,94	3,20	592	186
		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	79,26	122,18	9684	10943
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	184,94	21,55	3985	3055
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	5302,45	10605	463
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	17,2	9151,00	157397	25391
		м3				
13	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-7,С-8,С-9...)	0,65744	68200,00	44837	
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0352	50600,00	1781	
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				

15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00168	65000,00	109	
		т				
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,17177	65900,00	11320	
		т				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
26	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,00984	34695,88	341	314
		т				
27	С11011-774	Скобы ходовые	9,84	129,00	1269	
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	58,3288	245,44	14316	2670
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	35,9368	245,44	8820	1645
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
30	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	10,8	121,68	1314	695
		м2				
31	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	10,8	45,49	491	254
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
40	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	4,78272	2205,82	10550	6197
		м3				
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	6202,46	9936	1117
		м3				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УТ-18 Локальная смета 2-8-17				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	327,168	23,36	7642	2170
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	20,349	123,98	2523	1697
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,783	262,72	1782	2014
		м3				
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,3	32,22	1073	315
		м3				
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	58,275	80,28	4678	936
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	77,5	89,00	6898	1869
		м3				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	193,76	6,48	1255	395
		м3				
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м				

		м3				
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	83,04	122,18	10146	11465
		м3				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	193,76	21,55	4175	3201
		м3				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3	5302,45	6893	301
		м3				
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	14,4	9151,00	131774	21258
		м3				
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-10,С-11,С-12..)	0,62882	67700,00	42571	--
		т				
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0248	50600,00	1255	--
		т				
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00104	65000,00	68	--
		т				
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,082592	65900,00	5443	--
		т				
		ГИЛЬЗЫ				
17	Е0106-11-8	Установка гильз весом до 20 кг	0,02112	10137,87	214	217
		1т				
18	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	0,8	1751,00	1401	--
		м				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
19	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,00984	34695,88	341	314
		т				
20	С11011-774	Скобы ходовые	9,84	129,00	1269	--
		кг				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колен	37,0152	245,44	9085	1694
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	21,2692	245,44	5220	974
		м2				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
23	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6,75	121,68	821	435
		м2				
24	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,75	45,49	307	159
		м2				
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
25	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен,фундаментов глиной - водоупорный замок	1,50024	2205,82	3309	1944
		м3				
		ОТМОСТКА				
26	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	6202,46	9936	1117
		м3				
		КАМЕРА УТ-20 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-19				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				

20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1795,67	5387	1473
		шт				
21	С143018-71	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса	0,5	26400,00	13200	
		м3				
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5Б (1 шт), П26-5В (1 шт), ТПР 901-09-11.84/	1,45	24900,00	36105	
		м3				
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до	1,95	134,00	261	
		м3				
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0014	40200,00	56	
		т				
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				
27	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
28	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	13,34	196,70	2624	645
		м2				
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	13,34	36,75	490	13
		м2				
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	13,34	256,36	3420	436
		м2				
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной	13,34	229,48	3061	291
		м2				
39	Е0112-17-1	Устройствовыравнивающих цементно-песчаных стяжек	13,34	196,70	2624	645
		м2				
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	13,34	110,24	1471	38
		м2				
41	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,6	10750,39	6450	2583
		м3				
42	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,3	20754,07	6226	3411
		м3				
		КАМЕРА УТ-22 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-20				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
21	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	16	1795,67	28731	7857
		шт				
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П15д-5 (14 шт), сер.3,006-2.87/	2,24	27200,00	60928	
		м3				
23	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П0-3 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,72	25300,00	18216	
		м3				
24	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,96	134,00	397	
		м3				

25	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0094	40200,00	378	
		т				
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	8518,80	1704	312
		м3				
27	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
29	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	24,38	196,70	4795	1178
		м2				
37	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	24,38	36,75	896	23
		м2				
38	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	24,38	256,36	6250	796
		м2				
39	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	24,38	229,48	5595	532
		м2				
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	24,38	196,70	4795	1178
		м2				
41	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	24,38	110,24	2688	70
		м2				
42	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	1,5	20754,07	31131	17057
		м3				
		КАМЕРА УТ-23 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-21				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	1795,67	8978	2455
		шт				
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (3 шт), сер.3,006-2.87/	1,5	26400,00	39600	
		м3				
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5В (2 шт), ТПР901-09-11.84/	1,36	24900,00	33864	
		м3				
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,86	134,00	383	
		м3				
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042	40200,00	169	
		т				
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				

27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
28	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
29	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01312	34695,88	455	418
		т				
30	С11011-774	Скобы ходовые	13,12	129,00	1692	
		кг				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	17,9	36,75	658	17
		м2				
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	17,9	256,36	4589	585
		м2				
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	17,9	229,48	4108	390
		м2				
39	Е0112-17-1	Устройствовыравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	17,9	110,24	1973	51
		м2				
41	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,55	10750,39	5913	2367
		м3				
42	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,97	20754,07	20131	11030
		м3				
		КАМЕРА УТ-25 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-23				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
18	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	1795,67	8978	2455
		шт				
19	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	1,5	26400,00	39600	
		м3				
20	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5Б (1 шт), П26-5В (1 шт), ТПР 901-09-11.84/	1,36	24900,00	33864	
		м3				
21	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,86	134,00	383	
		м3				
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042	40200,00	169	
		т				
23	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3				
24	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3				

25	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	
		шт				
26	Е0123-24-1	Установка люков легких	2	13693,65	27387	579
		шт				
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
34	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	17,9	36,75	658	17
		м2				
35	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в одни слой (гидроизол, 2 слоя)	17,9	256,36	4589	585
		м2				
36	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	17,9	229,48	4108	390
		м2				
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	17,9	196,70	3521	865
		м2				
38	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно песчанных стяжек	17,9	110,24	1973	51
		м2				
39	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,22418	10750,39	2410	965
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЕМЕТЕ	Тенге		5249602	711881
		Накладные расходы -	Тенге		711881	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		357689	
		ИТОГО ПО КАМЕРАМ	Тенге		6319172	
		ИТОГО			90 190 140	
		Втом ч оборудование			2 113 089	
		Итого без оборудования			88 077 051	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			1 056 925	
		Итого:			89 133 975	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			623 938	
		Затраты на выслугу лет 1%:			891 340	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			356 536	
		Итого			93 118 878	
	69,1% 2014г.	В том числе 69,1% 2014 г.			46 433 375	
		СК=2,38968			110960908	
	30,9% 2015г.	В том числе 30,9% 2015 г.			46685503	
		СК=2,557419			119394392	
		ИТОГО			230355300	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			4 607 106	
		Итого:			234 962 406	
		Поправочный коэфицент			223 214 285	
		НДС 12%			26 785 714	
		ИТОГО:			250 000 000	
		В том числе оборудование			0	0

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер ТОО "Банур-1"

_____ Ж.Ташимов

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ М.Муталиев