Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 22.06.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор №289/1 от 22.01.2015г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996		Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном периоде	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные работы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
Общестроительные работы	881 875 103	787 388 485	94 486 618	91 983 511	91 983 511	0				26785714	250 000 000
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	881 875 103	787 388 485	94 486 618	91 983 511	91 983 511	0				26785714	250 000 000

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ М.Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Е.Ізбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:№289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РП-1 локальная смета 2-11-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	256,27	27,84	7133	2202
		м3				
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	14,466375	123,98	1794	1206
		м3				
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,822125	262,72	1267	1432
		м3				
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	209,95	39,72	8339	2621
		м3				
5	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	367,4125	80,28	29496	5899
		т				
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	426,3	89,00	37942	10280
		м3				
7	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Подсыпка под полы эксковатором 0,5м3 с грейферным ковшом	59,2	40,36	2389	738
		м3				
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,2	21,55	1276	978
		м3				
9	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	59,2	6,11	362	345
		м2				
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-8)				
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,5	5302,45	34466	1506
		м3				
11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетоа В12,5	27,7	7149,75	198048	20898
		м3				
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2357	67700,00	15957	–
		т				
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03602	65000,00	2341	–
		т				
14	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм,выпуски А-2 (16 шт),(АС-8,9)	0.1	58700.00	5870	–
		т				
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,хомуты Х-1 (40 шт) к выпускам А-2	0.0228	62000.00	1414	–
		т				
16	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании.А-1(8ШТ.АС-8,16)	0.00944	69378.75	655	146
		1т				
17	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0.11784	341347.02	40224	6424
		км				

1	2	3	4	5	7	9
18	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,03722	465331,02	17320	2981
		км				
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов(р-ром 1:2)	31,1	305,59	9504	2188
		м2				
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,8	245,44	12223	2279
		м2				
		КАНАЛЫ (АС-12)				
21	Е0106-13-1	Стенки каналов из БМ В10	29,5	6709,57	197932	16207
		м3				
22	Е0108-12-1	Арматура над проемом	0,045	8679,65	391	447
		1т				
23	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,045	47400,00	2133	–
		т				
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН-6,7,10	0,07084	93997,62	6659	2469
		1т				
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, МН-8,9	0,73524	70437,87	51789	7558
		1т				
26	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг, МН-5	0,23528	64092,87	15080	851
		1т				
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,04136	40200,00	41863	–
		т				
28	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15,97	693,07	11068	1291
		м				
29	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм(ПЗ)	0,01597	112748,86	1801	424
		км				
30	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,из уголка (АС-12)	0,00332	5030,50	17	8
		т				
31	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,00332	2452,13	8	4
		т				
32	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00332	154400,00	513	–
		т				
33	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	117	113,30	13256	12385
		шт				
34	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	222,05	666	511
		шт				
35	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,марки ПТ12,5-11.9-1(115 шт; В12,5)	2,07	25300,00	52371	–
		м3				
36	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,07	-125,00	-259	–
		м3				
37	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,07	-250,00	-518	–
		м3				
38	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,07	-134,00	-277	–
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
39	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,марок П14д-3 (3 шт; В25) и П7д-3 (2 шт; В15)	0,48	27200,00	13056	--
		м3				
40	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,36	134,00	48	--
		м3				
41	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-250,00	-30	--
		м3				
42	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-134,00	-16	--
		м3				
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3901	40200,00	15682	--
		т				
44	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (АС-12)	4,23	8971,49	37949	6606
		м3				
45	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	6,36	2256,18	14349	5703
		м2				
46	С11011-4441 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,31962	49357,00	15775	--
		т				
47	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(полоса)	0,02013	147100,00	2961	--
		т				
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ,з/деталей и балок за 2 раза	25	21,80	545	131
		м2				
49	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,з/деталей и балок за 2 раза	25	20,36	509	94
		м2				
		СТЕНЫ				
50	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м,из кирпича М100 на растворе М25	72,82	6990,38	509039	67668
		м3				
51	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича - исключить	254,1	-38,93	-9892	-11673
		м2				
52	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	40,12	7021,90	281719	37708
		м3				
53	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(АС-15)	0,13703	8679,65	1189	1361
		т				
54	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12789	41200,00	5269	--
		т				
55	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00914	64100,00	586	--
		т				
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМОМ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ ПО ОСИ "А" (АС-3, примеч.п.3)				
56	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0089	8679,65	77	88
		т				
57	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0089	47400,00	422	--
		т				
		АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА (АС-13)				
58	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АС-1	0,00724	8679,65	63	72
		т				
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00724	50600.00	366	--
		т				
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС-5,15)				
60	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,59	211	134
		шт				
61	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/.марки 1ПБ13-1	0.02	25100.00	502	--
		м3				

1	2	3	4	5	7	9
62	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15 от ПМ1 до ПМ-4(всего 14 шт)	2,44	13045,74	31832	5999
		м3				
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06862	65000,00	4460	--
		т				
64	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06276	67700,00	4249	--
		т				
65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03144	65900,00	2072	--
		т				
66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0558	61200,00	3415	--
		т				
		РАМЫ РМ-1 (АС-17,18,19)				
67	Е0106-14-4	Устройство стойки из БМ200	1,82	10543,21	19189	3858
		м3				
68	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,66	11949,94	19837	5335
		м3				
69	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09072	62000,00	5625	--
		т				
70	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01056	67700,00	715	--
		т				
71	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05064	61200,00	3099	--
		т				
72	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1348	58700,00	7913	--
		т				
73	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	0,10184	56200,00	5723	--
		т				
74	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00136	93997,62	128	47
		1т				
75	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00136	40200,00	55	--
		т				
		СЕРДЕЧНИКИ - (АС-15)				
76	Е0106-14-4	Устройство сердечников МС-1 (34,42М)(АС-15)	1,63	10219,43	16658	3455
		м3				
77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СИ РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01377	65000,00	895	--
		т				
78	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,06127	58800,00	3603	--
		т				
		ПЕРЕГОРОДКИ				
79	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	21,72	963,48	20927	4762
		м2				
80	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (АС-3, примеч.)	0,00073	64100,00	47	--
		т				
81	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (АС-3, примеч.)	0,0139	41200,00	573	--
		т				
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА (АС-14)				
82	Е0109-25-1	Монтаж опорных конструкций под а/ц листы из уголка и полосы	0,3978	5015,90	1995	993
		т				
83	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,3978	2452,13	975	441
		т				
84	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3978	154400,00	61420	--
		т				

1	2	3	4	5	7	9
85	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	15,36	381,91	5866	2458
		м2				
86	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	15,36	589,00	9047	--
		м2				
87	Е0112-17-1	Подливка из цем.раствора	4	173,09	692	193
		м2				
		ПОКРЫТИЯ (АС-13)				
88	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	18	903,21	16258	9334
		шт				
89	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1466,12	13195	7570
		шт				
90	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели 1ПК, плиты приведенной толщиной 11(12) см	153,38	3080,00	472410	--
		м2				
91	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	153,38	45,00	6902	--
		м2				
92	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 970 кг/м2, пролет 3,24 м	84,95	20,00	1699	--
		м2				
93	С143017-67-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660 кг/м2, пролет 5,22 м	68,43	103,00	7048	--
		м2				
94	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	76,86	55,89	4296	5716
		м				
		(АС-13)				
95	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	3,7	8647,70	31996	5779
		м3				
96	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,82	6111,93	5012	92
		Устройство поясов без опалубки из бетона В12,5				
97	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04702	65000,00	3056	--
		т				
98	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,20182	60500,00	12210	--
		т				
99	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5,сеч.1-1	0,16	8647,70	1384	250
		м3				
100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02761	41200,00	1138	--
		т				
101	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой,АС-1(134 ШТ)(АС-13)	0,0201	172357,31	3464	1006
		1т				
		КРОВЛЯ (АС-3)				
102	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,на растворе М50	167,03	166,88	27874	8072
		м2				
103	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	167,03	642,11	107252	5484
		м2				
104	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали,свес по оси "Г и ипарапет(АС-7,узел"10"сер.2.260-1.вып.3)"	21,98	544,76	11974	4020
		м2				
105	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком,(по узлу "54" сер.2.130-6с.1)	36,98	751,54	27792	3150
		м				
106	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	247,2	24,13	5965	2271
		м2				
107	Е0108-12-1	Молниеприемная сетка (АС-7,примеч)	0,032	8679,65	278	318
		т				

1	2	3	4	5	7	9
108	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.032	62000,00	1984	--
		т				
		ДВЕРИ (АС-5)				
109	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,7	398,48	1873	1056
		м2				
110	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,7	104,40	491	319
		м2				
111	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,04	323,78	2279	1419
		м2				
112	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	7,04	70,46	496	337
		м2				
113	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	4,7	5380,00	25286	--
		м2				
114	С12063-6 прим	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	7,04	5960,00	41958	--
		м2				
115	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	3920	--
		комплект				
116	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	5960	--
		комплект				
		ВОРОТА (АС-5)				
117	Е0110-30-2	Установка ворот с коробками деревяннными с утепленными полотнами и калитками	9,93	210,00	2085	1828
		м2				
118	С12066-5	Ворота деревянные распашные с глухими утепленными полотнами, обшитыми строганными досками В1Ж	9,93	10400,00	103272	--
		м2				
119	С11011-623	Приборы	0,006	80500,00	483	--
		т				
120	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	356,38	1426	1011
		шт				
121	С12021-87	Стоимость жалюзийных решеток ВШ-4 (АСИ.ВЖ-4)	0,06376	180100,00	11483	--
		т				
122	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,84904	100,70	186	117
		м2				
123	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг.для крепления ворот	0,054	70437,87	3804	555
		1т				
124	Е0113-42-1	Оклейка низа ворот поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм (АСИ)	0,88	1483,72	1306	339
		м2				
		ЩИТ ДЕРЕВЯННЫЙ ШД1-2ШТ				
125	Е0110-50-1	Установка деревянных щитов ШД1 (2ШТ)	2,85	1370,83	3907	222
		м2				
126	С12068-38	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов	2,85	1730,00	4931	--
		м2				
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ (АС-5)				
127	Е0120-11-1	Установка решётокжалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	726	581
		шт				
128	Е0120-11-3	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	462,67	925	605
		шт				
129	Е0120-11-4	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	2	621,69	1243	770
		шт				
130	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб,ВЖ1 (3ШТ),ВЖ-2 (2ШТ),ВЖ-3 (2ШТ)	0,33236	180100,00	59858	--

1	2	3	4	5	7	9
		т				
131	Е0115-172-3	Масляная окраска решеток	9,63844	100,70	971	610
		м2				
		ПОЛЫ (АС-7)				
132	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	148	34,81	5152	2093
		м2				
133	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных	14,8	6202,46	91796	10322
		м3				
134	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	148	218,20	32293	7890
		м2				
135	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	155,4	28,99	4504	3553
		м				
136	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленнымм2	14,8	173,10	2562	1228
		м2				
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7)				
137	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	147,51	57,56	8490	8073
		м2				
138	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен,(затирка)	437,24	102,95	45014	27890
		м2				
139	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу,стен и потолков	621,14	31,80	19752	13664
		м2				
140	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,64	617,96	7193	3852
		м2				
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ПЗ-2)				
141	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	225,17	241,46	54369	25853
		м2				
142	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	254,21	10,56	2684	1882
		м2				
143	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосовпри ширине до 200мм	54,48	104,28	5681	3296
		м				
		ОТМОСТКА ДЕТАЛЬ "89"				
144	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,456	6202,46	114473	12871
		м3				
145	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	123,04	411,62	50646	4050
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		3430565	
		Накладные расходы -	Тенге		432127	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		231762	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		4094454	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РП-2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-12-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	733,85	27,84	20427	6307
		м3		1,66	1218	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	41,4267	123,98	5136	3455
		м3		72,23	2992	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,8089	262,72	3628	4099
		м3		262,72	3628	113
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	426,3	89,00	37942	10280
		м3		0,25	107	97
5	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34	Подсыпка под полы экскаватором 0,5м3 с грейферным ковшом	59,2	40,36	2389	738
		м3		2,41	142	97
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,2	21,55	1276	978
		м3		17,03	1008	97

1	2	3	4	5	7	9
7	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	59,2	6,11	362	345
		м2		6,01	356	97
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,во временный отвал	303,58	39,72	12058	3789
		м3		1,87	568	97
9	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работаюшими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	531,265	80,28	42650	8530
		т		16,06	8530	100
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	303,5	3,76	1140	471
		м3		0,48	146	97
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-8)				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,5	5302,45	34466	1506
		м3		195,75	1272	105
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетоа В12,5	27,7	7149,75	198048	20898
		м3		585,00	16205	105
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2357	67700,00	15957	--
		т		--	--	--
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03602	65000,00	2341	--
		т		--	--	--
15	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм,выпуски А-2 (16 шт),(АС-8,9)	0,1	58700,00	5870	--
		т		--	--	--
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,хомуты Х-1 (40 шт) к выпускам А-2	0,0228	62000,00	1414	--
		т		--	--	--
17	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании,А-1(8ШТ,АС-8,16)	0,00944	69378,76	655	198
		1т		19800,00	187	105
18	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,11784	341347,02	40224	9439
		км		60966,00	7184	130
19	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,03722	465331,02	17320	2981
		км		60966,00	2269	130
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов(Р-РОМ 1:2)	31,1	305,59	9504	2188
		м2		58,05	1805	118
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,8	245,44	12223	2279
		м2		37,35	1860	118
		КАНАЛЫ (АС-12)				
22	Е0106-13-1	Стенки каналов из БМ В10	29,5	6709,57	197932	16207
		м3		490,50	14470	105
23	Е0108-12-1	Арматура над проемом	0,045	8679,65	391	447
		1т		8257,50	372	118
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,045	47400,00	2133	--
		т		--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН-6,7,10	0,07084	93997,62	6659	2469
		1т		33075,00	2343	105
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, МН-8,9	0,73524	70437,87	51789	7558
		1т		9675,00	7113	105
27	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг, МН-5	0,23528	64092,87	15080	851
		1т		3330,00	783	105
28	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,04136	40200,00	41863	--
		т		--	--	--
29	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15,97	693,07	11068	1291
		м		76,95	1229	100
30	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002. СН	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм(ПЗ)	0,01597	112748,86	1801	424
		км		20295,00	324	100

1	2	3	4	5	7	9
31	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м.из уголка (АС-12)	0,00332	5030,50	17	8
		т		2272,50	8	90
32	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,00332	2452,13	8	4
		т		1230,75	4	90
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00332	154400,00	513	--
		т		--	--	--
34	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	117	113,30	13256	12385
		шт		64,80	7582	140
35	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	222,05	666	511
		шт		92,48	277	140
36	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,марки ПТ12,5-11.9-1(115 шт; В12,5)	2,07	25300,00	52371	--
		м3		--	--	--
37	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,07	-125,00	-259	--
		м3		--	--	--
38	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,07	-250,00	-518	--
		м3		--	--	--
39	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,07	-134,00	-277	--
		м3		--	--	--
40	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,марок П14д-3 (3 шт; В25) и П7д-3 (2 шт; БМ15)	0,48	27200,00	13056	--
		м3		--	--	--
41	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,36	134,00	48	--
		м3		--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-250,00	-30	--
		м3		--	--	--
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-134,00	-16	--
		м3		--	--	--
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3709	40200,00	14910	--
		т		--	--	--
45	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (АС-12)	4,23	8971,49	37949	6606
		м3		1368,00	5787	105
46	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	6,36	2256,18	14349	5703
		м2		812,25	5166	100
47	С11011-4441 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,31962	49357,00	15775	--
		т		--	--	--
48	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(полоса)	0,02013	147100,00	2961	--
		т		--	--	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 з/деталей и балок за 2 раза	25	21,80	545	131
		м2		5,81	145	90
50	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,з/деталей и балок за 2 раза	25	20,36	509	94
		м2		4,16	104	90

1	2	3	4	5	7	9
		СТЕНЫ				
51	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м.из кирпича М100 на растворе М25	72,82	6990,38	509039	67668
		м3		681,75	49645	118
52	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича - исключить	254,1	-38,93	-9892	-11673
		м2		-38,93	-9892	118
53	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	40,12	7021,90	281719	37708
		м3		670,50	26900	118
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(АС-15)	0,13703	8679,65	1189	1361
		т		8257,50	1132	118
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12789	41200,00	5269	--
		т		--	--	--
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00914	64100,00	586	--
		т		--	--	--
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМОМ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ ПО				
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0089	8679,65	77	88
		т		8257,50	73	118
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0089	47400,00	422	--
		т		--	--	--
		АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА (АС-13)				
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АС-1	0,00724	8679,65	63	72
		т		8257,50	60	118
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00724	50600,00	366	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС-5,15)				
61	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,59	211	134
		шт		23,85	48	140
62	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/,марки 1ПБ13-1	0,02	25100,00	502	--
		м3		--	--	--
63	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15 от ПМ1 до ПМ-4(всего 14 шт)	2,44	13045,74	31832	5999
		м3		2202,75	5375	105
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06862	65000,00	4460	--
		т		--	--	--
65	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06276	67700,00	4249	--
		т		--	--	--
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03144	65900,00	2072	--
		т		--	--	--
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0558	61200,00	3415	--
		т		--	--	--
		РАМЫ РМ-1 (АС-17,18,19)				
68	Е0106-14-4	Устройство стойки из БМ200	1,82	10543,21	19189	3858
		м3		1644,75	2993	105
69	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,66	11949,94	19837	5335
		м3		2040,75	3388	105
70	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09072	62000,00	5625	--
		т		--	--	--
71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01056	67700,00	715	--
		т		--	--	--
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05064	61200,00	3099	--
		т		--	--	--
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1348	58700,00	7913	--
		т		--	--	--
74	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,10184	56200,00	5723	--
		т		--	--	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00136	93997,62	128	47

1	2	3	4	5	7	9
		1т		33075,00	45	105
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00136	40200,00	55	–
		т		--	--	–
		СЕРДЕЧНИКИ - (АС-15)				
77	Е0106-14-4	Устройство сердечников МС-1 (34,42М)(АС-15)	1,63	10219,43	16658	3455
		м3		1644,75	2681	105
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01377	65000,00	895	–
		т		--	--	--
79	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,06127	58800,00	3603	–
		т		--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ				
80	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	21,72	963,48	20927	4762
		м2		172,80	3753	118
81	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (АС-3, примеч.)	0,00073	64100,00	47	--
		т		--	--	--
82	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (АС-3, примеч.)	0,0139	41200,00	573	--
		т		--	--	--
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА (АС-14)				
83	Е0109-25-1	Монтаж опорных конструкций под а/ц листы из уголка и полосы	0,3978	5015,90	1995	993
		т		2272,50	904	90
84	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,3978	2452,13	975	441
		т		1230,75	490	90
85	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3978	154400,00	61420	–
		т		--	--	--
86	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	15,36	381,91	5866	2458
		м2		82,80	1272	140
87	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	15,36	589,00	9047	--
		м2		--	--	--
88	Е0112-17-1	Подливка из цем.раствора	4	173,09	692	193
		м2		34,65	139	119
		ПОКРЫТИЯ (АС-13)				
89	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	903,21	16258	9334
		шт		299,25	5387	140
90	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1466,12	13195	7570
		шт		465,75	4192	140
91	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели 1ПК, плиты приведенной толщиной 11(12) см	153,38	3080,00	472410	–
		м2		--	--	--
92	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	153,38	45,00	6902	–
		м2		--	--	--
93	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 970 кг/м2, пролет 3,24 м	84,95	20,00	1699	–
		м2		--	--	--
94	С143017-67-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660 кг/м2, пролет 5,22 м	68,43	103,00	7048	–
		м2		--	--	–
95	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	76,86	55,89	4296	5716
		м		53,10	4081	140
		(АС-13)				
96	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	3,7	8647,70	31996	5779
		м3		1368,00	5062	105
97	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,82	6111,93	5012	92
		Устройство поясов без опалубки из бетона В12,5		--	–	105

1	2	3	4	5	7	9
98	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04702	65000,00	3056	--
		т		--	--	--
99	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,20182	60500,00	12210	--
		т		--	--	--
100	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5,сеч.1-1	0,16	8647,70	1384	250
		м3		1368,00	219	105
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02761	41200,00	1138	--
		т		--	--	--
102	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой,АС-1(134 ШТ)(АС-13)	0,0201	172357,31	3464	1006
		1т		47475,00	954	105
		КРОВЛЯ (АС-3)				
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,на растворе М50	167,03	166,88	27874	8072
		м2		34,65	5788	119
104	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	167,03	642,11	107252	5484
		м2		25,88	4323	119
105	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали,свес по оси "Г и ипарапет(АС-7,узел"10"сер.2.260-1.вып.3)"	21,98	544,76	11974	4020
		м2		153,23	3368	119
106	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком,(по узлу "54" сер.2.130-6с.1)	36,98	751,54	27792	3150
		м		69,98	2588	119
107	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	247,2	24,13	5965	2271
		м2		7,70	1903	119
108	Е0108-12-1	Молниеприемная сетка (АС-7,примеч)	0,032	8679,65	278	318
		т		8257,50	264	118
109	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,032	62000,00	1984	--
		т		--	--	--
		ДВЕРИ (АС-5)				
110	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,7	398,48	1873	1056
		м2		151,65	713	120
111	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,7	104,40	491	319
		м2		56,48	265	120
112	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,04	323,78	2279	1419
		м2		138,83	977	120
113	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	7,04	70,46	496	337
		м2		39,83	280	120
114	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	4,7	5380,00	25286	--
		м2		--	--	--
115	С12063-6 прим	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	7,04	5960,00	41958	--
		м2		--	--	--
116	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	3920	--
		комплект		--	--	--
117	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	5960	--
		комплект		--	--	--
		ВОРОТА (АС-5)				
118	Е0110-30-2	Установка ворот с коробками деревяннными с утепленными полотнами и калитками	9,93	210,00	2085	1828
		м2		141,53	1405	120
119	С12066-5	Ворота деревянные распашные с глухими утепленными полотнами, обшитыми строганными досками В1Ж	9,93	10400,00	103272	--
		м2		--	--	--
120	С11011-623	Приборы	0,006	80500,00	483	--

1	2	3	4	5	7	9
		т		--	--	--
121	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	356,38	1426	1011
		шт		240,97	964	100
122	С12021-87	Стоимость жалюзийных решеток ВШ-4 (АСИ.ВЖ-4)	0,06376	180100,00	11483	--
		т		--	--	--
123	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,84904	100,70	186	117
		м2		60,30	111	105
124	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,для крепления ворот	0,054	70437,87	3804	555
		1т		9675,00	522	105
125	Е0113-42-1	Оклейка низа ворот поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм (АСИ)	0,88	1483,72	1306	339
		м2		427,50	376	90
		ЩИТ ДЕРЕВЯННЫЙ ЩД1-2ШТ				
126	Е0110-50-1	Установка деревянных щитов ЩД1 (2ШТ)	2,85	1370,83	3907	222
		м2		51,75	147	120
127	С12068-38	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов	2,85	1730,00	4931	--
		м2		--	--	--
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ (АС-5)				
128	Е0120-11-1	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	726	581
		шт		186,64	560	100
129	Е0120-11-3	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	462,67	925	605
		шт		288,23	576	100
130	Е0120-11-4	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	2	621,69	1243	770
		шт		366,19	732	100
131	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб,ВЖ1 (3ШТ),ВЖ-2 (2ШТ),ВЖ-3 (2ШТ)	0,33236	180100,00	59858	--
		т		--	--	--
132	Е0115-172-3	Масляная окраска решеток	9,63844	100,70	971	610
		м2		60,30	581	105
		ПОЛЫ (АС-7)				
133	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	148	34,81	5152	2093
		м2		10,51	1555	123
134	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных	14,8	6202,46	91796	10322
		м3		567,00	8392	123
135	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	148	218,20	32293	7890
		м2		39,60	5861	123
136	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	155,4	28,99	4504	3553
		м		18,50	2875	123
137	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленнымм2	14,8	173,10	2562	1228
		м2		78,30	1159	105
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7)				
138	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	147,51	57,56	8490	8073
		м2		51,98	7668	105
139	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен,(затирка)	437,24	102,95	45014	27890
		м2		60,30	26366	105
140	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу,стен и потолков	621,14	31,80	19752	13664
		м2		20,93	13000	105
141	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,64	617,96	7193	3852
		м2		312,75	3640	105
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ПЗ-2)				
142	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	224.52	241,46	54212	25779
		м2		108,90	24450	105
143	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	253,66	10,56	2679	1878
		м2		6,71	1702	105

1	2	3	4	5	7	9
144	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосовпри ширине до 200мм	54,48	104,28	5681	3296
		м		57,38	3126	105
		ОТМОСТКА ДЕТАЛЬ "89"				
145	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,456	6202,46	114473	12871
		м3		567,00	10465	123
146	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	123,04	411,62	50646	4050
		м2		24,75	3045	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		3466641	
		Накладные расходы -	Тенге		445339	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		234719	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		4146698	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РП-3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	635,04	27,84	17676	5458
		м3		1,66	1054	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	35,8491	123,98	4445	2989
		м3		72,23	2589	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,9497	262,72	3139	3547
		м3		262,72	3139	113
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	426,3	89,00	37942	10280
		м3		0,25	107	97
5	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34	Подсыпка под полы эксковатором 0,5м3 с грейферным ковшом	59,2	40,36	2389	738
		м3		2,41	142	97
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,2	21,55	1276	978
		м3		17,03	1008	97
7	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	59,2	6,11	362	345
		м2		6,01	356	97
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,во временный отвал	197,34	39,72	7838	2463
		м3		1,87	369	97
9	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	345,345	80,28	27724	5545
		т		16,06	5545	100
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	197,34	3,76	741	306
		м3		0,48	95	97
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-8)				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,5	5302,45	34466	1506
		м3		195,75	1272	105
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетоа В12,5	27,7	7149,75	198048	20898
		м3		585,00	16205	105
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2357	67700,00	15957	–
		т		–	–	–
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03602	65000,00	2341	–
		т		–	–	–
15	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм,выпуски А-2 (16 шт),(АС-8,9)	0,1	58700,00	5870	–
		т		–	–	–
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,хомуты Х-1 (40 шт) к выпускам А-2	0,0228	62000,00	1414	–
		т		–	–	–
17	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании.А-1(8ШТ.АС-8,16)	0.00944	69378,76	655	198
		1т		19800,00	187	105
18	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0.11784	341347,02	40224	9439

1	2	3	4	5	7	9
		км		60966,00	7184	130
19	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,03722	465331,02	17320	2981
		км		60966,00	2269	130
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов(Р-РОМ 1:2)	31,1	305,59	9504	2188
		м2		58,05	1805	118
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,8	245,44	12223	2279
		м2		37,35	1860	118
		КАНАЛЫ (АС-12)				
22	Е0106-13-1	Стенки каналов из БМ В10	29,5	6709,57	197932	16207
		м3		490,50	14470	105
23	Е0108-12-1	Арматура над проемом	0,045	8679,65	391	447
		1т		8257,50	372	118
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,045	47400,00	2133	--
		т		--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН-6,7,10	0,07084	93997,62	6659	2469
		1т		33075,00	2343	105
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, МН-8,9	0,73524	70437,87	51789	7558
		1т		9675,00	7113	105
27	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг, МН-5	0,23528	64092,87	15080	851
		1т		3330,00	783	105
28	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,04136	40200,00	41863	--
		т		--	--	--
29	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15,97	693,07	11068	1291
		м		76,95	1229	100
30	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм(ПЗ)	0,01597	112748,86	1801	424
		км		20295,00	324	100
31	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,из уголка (АС-12)	0,00332	5030,50	17	8
		т		2272,50	8	90
32	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,00332	2452,13	8	4
		т		1230,75	4	90
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00332	154400,00	513	--
		т		--	--	--
34	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	117	113,30	13256	12385
		шт		64,80	7582	140
35	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	222,05	666	511
		шт		92,48	277	140
36	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,марки ПТ12,5-11.9-1(115 шт; БМ150)	2,07	25300,00	52371	--
		м3		--	--	--
37	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,07	-125,00	-259	--
		м3		--	--	--
38	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,07	-250,00	-518	--
		м3		--	--	--
39	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,07	-134,00	-277	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
40	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,марок П14д-3 (3 шт; В25) и П7д-3 (2 шт; В15)	0,48	27200,00	13056	--
		м3		--	--	--
41	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,36	134,00	48	--
		м3		--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-250,00	-30	--
		м3		--	--	--
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-134,00	-16	--
		м3		--	--	--
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3709	40200,00	14910	--
		т		--	--	--
45	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (АС-12)	4,23	8971,49	37949	6606
		м3		1368,00	5787	105
46	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	6,36	2256,18	14349	5703
		м2		812,25	5166	100
47	С11011-4441 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,31962	49357,00	15775	--
		т		--	--	--
48	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(полоса)	0,02013	147100,00	2961	--
		т		--	--	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ,з/деталей и балок за 2 раза	25	21,80	545	131
		м2		5,81	145	90
50	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,з/деталей и балок за 2 раза	25	20,36	509	94
		м2		4,16	104	90
		СТЕНЫ				
51	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м,из кирпича М100 на растворе М25	72,82	6990,38	509039	67668
		м3		681,75	49645	118
52	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича - исключить	254,1	-38,93	-9892	-11673
		м2		-38,93	-9892	118
53	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	40,12	7021,90	281719	37708
		м3		670,50	26900	118
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(АС-15)	0,13703	8679,65	1189	1361
		т		8257,50	1132	118
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12789	41200,00	5269	--
		т		--	--	--
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00914	64100,00	586	--
		т		--	--	--
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМОМ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ ПО				
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0089	8679,65	77	88
		т		8257,50	73	118
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0089	47400,00	422	--
		т		--	--	--
		АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА (АС-13)				
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АС-1	0,00724	8679,65	63	72
		т		8257,50	60	118
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00724	50600,00	366	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС-5,15)				
61	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,59	211	134
		шт		23,85	48	140
62	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/.марки 1ПБ13-1	0,02	25100,00	502	--
		м3		--	--	--
63	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15 от ПМ1 до ПМ-4(всего 14 шт)	2,44	13045,74	31832	5999

1	2	3	4	5	7	9
		м3		2202,75	5375	105
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06862	65000,00	4460	--
		т		--	--	--
65	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06276	67700,00	4249	--
		т		--	--	--
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03144	65900,00	2072	--
		т		--	--	--
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0558	61200,00	3415	--
		т		--	--	--
		РАМЫ РМ-1 (АС-17,18,19)				
68	Е0106-14-4	Устройство стойки из БМ200	1,82	10543,21	19189	3858
		м3		1644,75	2993	105
69	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,66	11949,94	19837	5335
		м3		2040,75	3388	105
70	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09072	62000,00	5625	--
		т		--	--	--
71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01056	67700,00	715	--
		т		--	--	--
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05064	61200,00	3099	--
		т		--	--	--
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1348	58700,00	7913	--
		т		--	--	--
74	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1084	56200,00	6092	--
		т		--	--	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00136	93997,62	128	47
		1т		33075,00	45	105
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00136	40200,00	55	--
		т		--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ - (АС-15)				
77	Е0106-14-4	Устройство сердечников МС-1 (34,42М)(АС-15)	1,63	10219,43	16658	3455
		м3		1644,75	2681	105
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01377	65000,00	895	--
		т		--	--	--
79	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,06127	58800,00	3603	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ				
80	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	21,72	963,48	20927	4762
		м2		172,80	3753	118
81	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (АС-3, примеч.)	0,00073	64100,00	47	--
		т		--	--	--
82	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (АС-3, примеч.)	0,0139	41200,00	573	--
		т		--	--	--
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА (АС-14)				
83	Е0109-25-1	Монтаж опорных конструкций под а/ц листы из уголка и полосы	0,3978	5015,90	1995	993
		т		2272,50	904	90
84	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,3978	2452,13	975	441
		т		1230,75	490	90
85	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3978	154400,00	61420	--
		т		--	--	--
86	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	15,36	381,91	5866	2458
		м2		82,80	1272	140

1	2	3	4	5	7	9
87	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	15,36	589,00	9047	–
		м2		–	–	–
88	Е0112-17-1	Подливка из цем.раствора	4	173,09	692	193
		м2		34,65	139	119
		ПОКРЫТИЯ (АС-13)				
89	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1653,35	29760	14970
		шт		447,75	8060	140
90	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1466,12	13195	7570
		шт		465,75	4192	140
91	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели 1ПК, плиты приведенной толщиной 11(12) см	153,38	3080,00	472410	--
		м2		--	--	--
92	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	153,38	45,00	6902	–
		м2		--	--	--
93	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 970 кг/м2, пролет 3,24 м	84,95	20,00	1699	–
		м2		--	--	--
94	С143017-67-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660 кг/м2, пролет 5,22 м	68,43	103,00	7048	–
		м2		--	--	--
95	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	76,86	55,89	4296	5716
		м		53,10	4081	140
		(АС-13)				
96	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	3,7	8647,70	31996	5779
		м3		1368,00	5062	105
97	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,82	6111,93	5012	92
		Устройство поясов без опалубки из бетона В12,5		--	--	105
98	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04702	65000,00	3056	--
		т		--	--	--
99	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,20182	60500,00	12210	--
		т		--	--	--
100	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5,сеч.1-1	0,16	8647,70	1384	250
		м3		1368,00	219	105
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02761	41200,00	1138	--
		т		--	--	--
102	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой,АС-1(134 ШТ)(АС-13)	0,0201	172357,31	3464	1006
		1т		47475,00	954	105
		КРОВЛЯ (АС-3)				
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,на растворе М50	167,03	166,88	27874	8072
		м2		34,65	5788	119
104	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	167,03	642,11	107252	5484
		м2		25,88	4323	119
105	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали,свес по оси "Г и ипарапет(АС-7,узел"10"сер.2.260-1.вып.3)"	21,98	544,76	11974	4020
		м2		153,23	3368	119
106	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком,(по узлу "54" сер.2.130-6с.1)	36,98	751,54	27792	3150
		м		69,98	2588	119
107	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	247,2	24,13	5965	2271
		м2		7,70	1903	119
108	Е0108-12-1	Молниеприемная сетка (АС-7,примеч)	0,032	8679,65	278	318
		т		8257,50	264	118
109	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,032	62000,00	1984	–
		т		–	–	–

1	2	3	4	5	7	9
		ДВЕРИ (АС-5)				
110	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,7	398,48	1873	1056
		м2		151,65	713	120
111	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,7	104,40	491	319
		м2		56,48	265	120
112	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,04	323,78	2279	1419
		м2		138,83	977	120
113	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	7,04	70,46	496	337
		м2		39,83	280	120
114	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	4,7	5380,00	25286	--
		м2		--	--	--
115	С12063-6 прим	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	7,04	5960,00	41958	--
		м2		--	--	--
116	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	3920	--
		комплект		--	--	--
117	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	5960	--
		комплект		--	--	--
		ВОРОТА (АС-5)				
118	Е0110-30-2	Установка ворот с коробками деревяннными с утепленными полотнами и калитками	9,93	210,00	2085	1828
		м2		141,53	1405	120
119	С12066-5	Ворота деревянные распашные с глухими утепленными полотнами, обшитыми строганными досками В1Ж	9,93	10400,00	103272	--
		м2		--	--	--
120	С11011-623	Приборы	0,006	80500,00	483	--
		т		--	--	--
121	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	356,38	1426	1011
		шт		240,97	964	100
122	С12021-87	Стоимость жалюзийных решеток ВШ-4 (АСИ.ВЖ-4)	0,06376	180100,00	11483	--
		т		--	--	--
123	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,84904	100,70	186	117
		м2		60,30	111	105
124	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,для крепления ворот	0,054	70437,87	3804	555
		1т		9675,00	522	105
125	Е0113-42-1	Оклейка низа ворот поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм (АСИ)	0,88	1483,72	1306	339
		м2		427,50	376	90
		ЩИТ ДЕРЕВЯННЫЙ ЩД1-2ШТ				
126	Е0110-50-1	Установка деревянных щитов ЩД1 (2ШТ)	2,85	1370,83	3907	222
		м2		51,75	147	120
127	С12068-38	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов	2,85	1730,00	4931	--
		м2		--	--	--
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ (АС-5)				
128	Е0120-11-1	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	726	581
		шт		186,64	560	100
129	Е0120-11-3	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	462,67	925	605
		шт		288.23	576	100
130	Е0120-11-4	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	2	621,69	1243	770
		шт		366,19	732	100
131	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб,ВЖ1 (3ШТ),ВЖ-2 (2ШТ),ВЖ-3 (2ШТ)	0.33236	180100.00	59858	--
		т		--	--	--
132	Е0115-172-3	Масляная окраска решеток	9.63844	100,70	971	610
		м2		60,30	581	105

1	2	3	4	5	7	9
		ПОЛЫ (АС-7)				
133	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	148	34,81	5152	2093
		м2		10,51	1555	123
134	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкамиподстилающих слоев бетонных	14,8	6202,46	91796	10322
		м3		567,00	8392	123
135	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	148	218,20	32293	7890
		м2		39,60	5861	123
136	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	155,4	28,99	4504	3553
		м		18,50	2875	123
137	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленнымм2	14,8	173,10	2562	1228
		м2		78,30	1159	105
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7)				
138	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	147,51	57,56	8490	8073
		м2		51,98	7668	105
139	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен,(затирка)	437,24	102,95	45014	27890
		м2		60,30	26366	105
140	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу,стен и потолков	621,14	31,80	19752	13664
		м2		20,93	13000	105
141	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,64	617,96	7193	3852
		м2		312,75	3640	105
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ПЗ-2)				
142	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	225,58	241,46	54468	25901
		м2		108,90	24566	105
143	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	254,6	10,56	2689	1885
		м2		6,71	1708	105
144	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосовпри ширине до 200мм	54,48	104,28	5681	3296
		м		57,38	3126	105
		ОТМОСТКА ДЕТАЛЬ "89"				
145	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,456	6202,46	114473	12871
		м3		567,00	10465	123
146	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	123,04	411,62	50646	4050
		м2		24,75	3045	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		3457304	
		Накладные расходы -	Тенге		444761	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		234124	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		4136189	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РП-4.ЛОКАЛЬНАЯ 2-14-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1117,12	27,84	31095	9601
		м3		1,66	1854	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	63,063	123,98	7819	5259
		м3		72,23	4555	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,021	262,72	5523	6240
		м3		262,72	5523	113
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	426,3	89,00	37942	10280
		м3		0,25	107	97
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(въезд)	190,26	9,24	1759	554
		м3		–	–	97
6	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	549,01	6,48	3557	1120
		м3		–	–	97
7	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34	Подсыпка под полы экскаватором 0,5м3 с грейферным ковшом	59,2	40,36	2389	738

1	2	3	4	5	7	9
		м3		2,41	142	97
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	417,95	21,55	9005	6904
		м3		17,03	7118	97
9	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	417,95	6,11	2554	2437
		м2		6,01	2512	97
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,во временный отвал	356,95	39,72	14177	4455
		м3		1,87	667	97
11	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	624,6625	80,28	50148	10030
		т		16,06	10030	100
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	356,95	3,76	1341	554
		м3		0,48	171	97
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-8)				
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,5	5302,45	34466	1506
		м3		195,75	1272	105
14	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетоа В12,5	27,7	7149,75	198048	20898
		м3		585,00	16205	105
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2357	67700,00	15957	--
		т		--	--	--
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03602	65000,00	2341	--
		т		--	--	--
17	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм,выпуски А-2 (16 шт),(АС-8,9)	0,1	58700,00	5870	--
		т		--	--	--
18	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,хомуты Х-1 (40 шт) к выпускам А-2	0,0228	62000,00	1414	--
		т		--	--	--
19	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании,А-1(8ШТ,АС-8,16)	0,00944	69378,76	655	198
		1т		19800,00	187	105
20	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,11784	341347,02	40224	9439
		км		60966,00	7184	130
21	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,03722	465331,02	17320	2981
		км		60966,00	2269	130
22	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов(Р-РОМ 1:2)	31,1	305,59	9504	2188
		м2		58,05	1805	118
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,8	245,44	12223	2279
		м2		37,35	1860	118
		КАНАЛЫ (АС-12)				
24	Е0106-13-1	Стенки каналов из БМ В10	29,5	6709,57	197932	16207
		м3		490,50	14470	105
25	Е0108-12-1	Арматура над проемом	0,045	8679,65	391	447
		1т		8257,50	372	118
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,045	47400,00	2133	--
		т		--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН-6,7,10	0,07084	93997,62	6659	2469
		1т		33075,00	2343	105
28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, МН-8,9	0,73524	70437,87	51789	7558
		1т		9675,00	7113	105
29	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг, МН-5	0,23528	64092,87	15080	851
		1т		3330,00	783	105
30	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,04136	40200,00	41863	--
		т		--	--	--
31	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15,97	693,07	11068	1291
		м		76,95	1229	100

1	2	3	4	5	7	9
32	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002. СН	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм(ПЗ)	0,01597	112748,86	1801	424
		км		20295,00	324	100
33	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,из уголка (АС-12)	0,00332	5030,50	17	8
		т		2272,50	8	90
34	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,00332	2452,13	8	4
		т		1230,75	4	90
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00332	154400,00	513	--
		т		--	--	--
36	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	117	113,30	13256	12385
		шт		64,80	7582	140
37	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	222,05	666	511
		шт		92,48	277	140
38	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2.марки ПТ12,5-11.9-1(115 шт; БМ150)	2,07	25300,00	52371	--
		м3		--	--	--
39	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,07	-125,00	-259	--
		м3		--	--	--
40	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,07	-250,00	-518	--
		м3		--	--	--
41	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,07	-134,00	-277	--
		м3		--	--	--
42	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3.марок П14д-3 (3 шт; В25) и П7д-3 (2 шт; В15)	0,48	27200,00	13056	--
		м3		--	--	--
43	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,36	134,00	48	--
		м3		--	--	--
44	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-250,00	-30	--
		м3		--	--	--
45	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-134,00	-16	--
		м3		--	--	--
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3901	40200,00	15682	--
		т		--	--	--
47	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (АС-12)	4,23	8971,49	37949	6606
		м3		1368,00	5787	105
48	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	6,36	2256,18	14349	5703
		м2		812,25	5166	100
49	С11011-4441 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,31962	49357,00	15775	--
		т		--	--	--
50	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(полоса)	0,02013	147100,00	2961	--
		т		--	--	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ,з/деталей и балок за 2 раза	25	21,80	545	131
		м2		5,81	145	[illegible]

1	2	3	4	5	7	9
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,з/деталей и балок за 2 раза	25	20,36	509	94
		м2		4,16	104	90
		СТЕНЫ				
53	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м,из кирпича М100 на растворе М25	72,82	6990,38	509039	67668
		м3		681,75	49645	118
54	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича - исключить	254,1	-38,93	-9892	-11673
		м2		-38,93	-9892	118
55	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	40,12	7021,90	281719	37708
		м3		670,50	26900	118
56	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(АС-15)	0,13703	8679,65	1189	1361
		т		8257,50	1132	118
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12789	41200,00	5269	--
		т		--	--	--
58	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00914	64100,00	586	--
		т		--	--	--
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМОМ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ ПО				
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0089	8679,65	77	88
		т		8257,50	73	118
60	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0089	47400,00	422	--
		т		--	--	--
		АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА (АС-13)				
61	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АС-1	0,00724	8679,65	63	72
		т		8257,50	60	118
62	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки. не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00724	50600,00	366	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС-5.15)				
63	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,59	211	134
		шт		23,85	48	140
64	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/,марки 1ПБ13-1	0,02	25100,00	502	--
		м3		--	--	--
65	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15 от ПМ1 до ПМ-4(всего 14 шт)	2,44	13045,74	31832	5999
		м3		2202,75	5375	105
66	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06862	65000,00	4460	--
		т		--	--	--
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06276	67700,00	4249	--
		т		--	--	--
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03144	65900,00	2072	--
		т		--	--	--
69	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0558	61200,00	3415	--
		т		--	--	--
		РАМЫ РМ-1 (АС-17,18,19)				
70	Е0106-14-4	Устройство стойки из БМ200	1,82	10543,21	19189	3858
		м3		1644,75	2993	105
71	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,66	11949,94	19837	5335
		м3		2040,75	3388	105
72	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09072	62000,00	5625	--
		т		--	--	--
73	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01056	67700,00	715	--
		т		--	--	--
74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05064	61200,00	3099	--
		т		--	--	--
75	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1348	58700,00	7913	--
		т		--	--	--
76	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,10184	56200,00	5723	--

1	2	3	4	5	7	9
		т		--	--	--
77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00136	93997,62	128	47
		1т		33075,00	45	105
78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00136	40200,00	55	--
		т		--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ - (АС-15)				
79	Е0106-14-4	Устройство сердечников МС-1 (34,42М)(АС-15)	1,63	10219,43	16658	3455
		м3		1644,75	2681	105
80	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01377	65000,00	895	--
		т		--	--	--
81	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,06127	58800,00	3603	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ				
82	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	21,72	963,48	20927	4762
		м2		172,80	3753	118
83	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (АС-3, примеч.)	0,00073	64100,00	47	--
		т		--	--	--
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (АС-3, примеч.)	0,0139	41200,00	573	--
		т		--	--	--
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА (АС-14)				
85	Е0109-25-1	Монтаж опорных конструкций под а/ц листы из уголка и полосы	0,3978	5015,90	1995	993
		т		2272,50	904	90
86	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,3978	2452,13	975	441
		т		1230,75	490	90
87	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3978	154400,00	61420	--
		т		--	--	--
88	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	15,36	381,91	5866	2458
		м2		82,80	1272	140
89	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	15,36	589,00	9047	--
		м2		--	--	--
90	Е0112-17-1	Подливка из цем.раствора	4	173,09	692	193
		м2		34,65	139	119
		ПОКРЫТИЯ (АС-13)				
91	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1653,35	29760	14970
		шт		447,75	8060	140
92	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1466,12	13195	7570
		шт		465,75	4192	140
93	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели 1ПК, плиты приведенной толщиной 11(12) см	153,38	3080,00	472410	--
		м2		--	--	--
94	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	153,38	45,00	6902	--
		м2		--	--	--
95	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 970 кг/м2, пролет 3,24 м	84,95	20,00	1699	--
		м2		--	--	--
96	С143017-67-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660 кг/м2, пролет 5,22 м	68,43	103,00	7048	--
		м2		--	--	--
97	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	76,86	55,89	4296	5716
		м		53,10	4081	140
		(АС-13)				
98	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	3,7	8647,70	31996	5779
		м3		1368,00	5062	105

1	2	3	4	5	7	9
99	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,82	6111,93	5012	92
		Устройство поясов без опалубки из бетона В12,5		--	--	105
100	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04702	65000,00	3056	--
		т		--	--	--
101	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,20182	60500,00	12210	--
		т		--	--	--
102	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5,сеч.1-1	0,16	8647,70	1384	250
		м3		1368,00	219	105
103	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02761	41200,00	1138	--
		т		--	--	--
104	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой,АС-1(134 ШТ)(АС-13)	0,0201	172357,31	3464	1006
		1т		47475,00	954	105
		КРОВЛЯ (АС-3)				
105	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,на растворе М50	167,03	166,88	27874	8072
		м2		34,65	5788	119
106	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	167,03	642,11	107252	5484
		м2		25,88	4323	119
107	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали,свес по оси "Г и ипарапет(АС-7,узел"10"сер.2.260-1.вып.3)"	21,98	544,76	11974	4020
		м2		153,23	3368	119
108	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком,(по узлу "54" сер.2.130-6с.1)	36,98	751,54	27792	3150
		м		69,98	2588	119
109	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	247,2	24,13	5965	2271
		м2		7,70	1903	119
110	Е0108-12-1	Молниеприемная сетка (АС-7,примеч)	0,032	8679,65	278	318
		т		8257,50	264	118
111	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,032	62000,00	1984	--
		т		--	--	--
		ДВЕРИ (АС-5)				
112	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,7	398,48	1873	1056
		м2		151,65	713	120
113	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,7	104,40	491	319
		м2		56,48	265	120
114	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,04	323,78	2279	1419
		м2		138,83	977	120
115	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	7,04	70,46	496	337
		м2		39,83	280	120
116	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	4,7	5380,00	25286	--
		м2		--	--	--
117	С12063-6 прим	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	7,04	5960,00	41958	--
		м2		--	--	--
118	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	3920	--
		комплект		--	--	--
119	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	5960	--
		комплект		--	--	--
		ВОРОТА (АС-5)				
120	Е0110-30-2	Установка ворот с коробками деревяннными с утепленными полотнами и калитками	9,93	210,00	2085	1828
		м2		141,53	1405	120

1	2	3	4	5	7	9
121	С12066-5	Ворота деревянные распашные с глухими утепленными полотнами, обшитыми строганными досками В1Ж	9,93	10400,00	103272	--
		м2		--	--	--
122	С11011-623	Приборы	0,006	80500,00	483	--
		т		--	--	--
123	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	356,38	1426	1011
		шт		240,97	964	100
124	С12021-87	Стоимость жалюзийных решеток ВШ-4 (АСИ.ВЖ-4)	0,06376	180100,00	11483	--
		т		--	--	--
125	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,84904	100,70	186	117
		м2		60,30	111	105
126	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,для крепления ворот	0,054	70437,87	3804	555
		1т		9675,00	522	105
127	Е0113-42-1	Оклейка низа ворот поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм (АСИ)	0,88	1483,72	1306	339
		м2		427,50	376	90
		ЩИТ ДЕРЕВЯННЫЙ ШД1-2ШТ				
128	Е0110-50-1	Установка деревянных щитов ШД1 (2ШТ)	2,85	1370,83	3907	222
		м2		51,75	147	120
129	С12068-38	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов	2,85	1730,00	4931	--
		м2		--	--	--
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ (АС-5)				
130	Е0120-11-1	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	726	581
		шт		186,64	560	100
131	Е0120-11-3	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	462,67	925	605
		шт		288,23	576	100
132	Е0120-11-4	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	2	621,69	1243	770
		шт		366,19	732	100
133	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб,ВЖ1 (3ШТ),ВЖ-2 (2ШТ),ВЖ-3 (2ШТ)	0,33236	180100,00	59858	--
		т		--	--	--
134	Е0115-172-3	Масляная окраска решеток	9,63844	100,70	971	610
		м2		60,30	581	105
		ПОЛЫ (АС-7)				
135	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	148	34,81	5152	2093
		м2		10,51	1555	123
136	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных	14,8	6202,46	91796	10322
		м3		567,00	8392	123
137	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	148	218,20	32293	7890
		м2		39,60	5861	123
138	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	155,4	28,99	4504	3553
		м		18,50	2875	123
139	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленнымм2	14,8	173,10	2562	1228
		м2		78,30	1159	105
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7)				
140	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	147,51	57,56	8490	8073
		м2		51,98	7668	105
141	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен,(затирка)	437,24	102,95	45014	27890
		м2		60,30	26366	105
142	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу,стен и потолков	621,14	31,80	19752	13664
		м2		20,93	13000	105
143	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,64	617,96	7193	3852
		м2		312,75	3640	105
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ПЗ-2)				
144	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	224,52	241,46	54212	25779

1	2	3	4	5	7	9
		м2		108,90	24450	105
145	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	253,66	10,56	2679	1878
		м2		6,71	1702	105
146	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосовпри ширине до 200мм	54,48	104,28	5681	3296
		м		57,38	3126	105
		ОТМОСТКА ДЕТАЛЬ "89"				
147	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,456	6202,46	114473	12871
		м3		567,00	10465	123
148	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	123,04	411,62	50646	4050
		м2		24,75	3045	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**3521217**	
		Накладные расходы -	Тенге		470154	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		239483	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		4230854	
		КАМЕРУ УТ-11. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-11				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
17	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1795,67	7183	1964
		шт		256,50	1026	140
18	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	1	26400,00	26400	--
		м3		--	--	--
19	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5Б (1 шт), П26-5В (1 шт), ТПР 901-09-11.84/	1,45	24900,00	36105	--
		м3		--	--	--
20	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,45	134,00	328	--
		м3		--	--	--
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40200,00	113	--
		т		--	--	--
22	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	8518,80	6815	1249
		м3		1368,00	1094	105
23	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3		812,93	98	140
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
25	Е0123-24-1	Установка люков легких	2	8353,65	16707	579
		шт		209,25	418	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
32	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	16,19	196,70	3185	782
		м2		34,65	561	119
33	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,19	36,75	595	15
		м2		0,55	9	119
34	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	16,19	256,36	4150	529
		м2		27,00	437	119
35	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	16,19	229,48	3715	353
		м2		17,89	290	119
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	16,19	196,70	3185	782
		м2		34,65	561	119
37	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,19	110,24	1785	46
		м2		1,65	27	119
38	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,2	10750,39	2150	861
		м3		4248,00	850	100
39	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,9	20754,07	18679	10234
		м3		11245,50	10121	100

1	2	3	4	5	7	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**136812**	
		Накладные расходы -	Тенге		17633	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9267	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		163712	
		КАМЕРУ УТ-12. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-12				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
22	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	16	1795,67	28731	7857
		шт		256,50	4104	140
23	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-5 (14 шт), сер.3,006-2.87/	2,24	27200,00	60928	--
		м3		--	--	--
24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2 /ПО-3 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,72	25300,00	18216	--
		м3		--	--	--
25	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,96	134,00	397	--
		м3		--	--	--
26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0094	40200,00	378	--
		т		--	--	--
27	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	8518,80	1704	312
		м3		1368,00	274	105
28	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,16	2830,14	453	316
		м3		812,93	130	140
29	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (8 шт, вес 50 кг)	8	896,40	7171	--
		шт		--	--	--
30	Е0123-24-1	Установка люков легких	2	8353,65	16707	579
		шт		209,25	418	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	24,38	196,70	4795	1178
		м2		34,65	845	119
38	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	24,38	36,75	896	23
		м2		0,55	13	119
39	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	24,38	256,36	6250	796
		м2		27,00	658	119
40	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	24,38	229,48	5595	532
		м2		17,89	436	119
41	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	24,38	196,70	4795	1178
		м2		34,65	845	119
42	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	24,38	110,24	2688	70
		м2		1,65	40	119
43	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,6	10750,39	6450	2583
		м3		4248,00	2549	100
44	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,9	20754,07	18679	10234
		м3		11245,50	10121	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**184832**	
		Накладные расходы -	Тенге		25659	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12629	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		223121	
		КАМЕРУ УТ-13. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-13				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	318,475	23,36	7439	2113
		м3		1,28	408	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	21,39375	123,98	2652	1784
		м3		72,23	1545	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,13125	262,72	1873	2117

1	2	3	4	5	7	9
		м3		262,72	1873	113
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	60,5	32,22	1949	573
		м3		1,42	86	97
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	105,875	80,28	8500	1700
		т		--	--	100
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	85,6	89,00	7619	2064
		м3		0,25	21	97
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	182,98	6,48	1186	373
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	182,98	3,20	585	184
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	78,42	122,18	9581	10827
		м3		122,18	9581	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	182,98	21,55	3942	3023
		м3		17,03	3116	97
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,8	5302,45	9544	417
		м3		195,75	352	105
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	23	9151,00	210473	33953
		м3		1075,50	24737	105
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-13,С-14,С-6...)	0,9881	67700,00	66894	--
		т		--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0408	50600,00	2064	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000,00	78	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,098078	65900,00	6463	--
		т		--	--	--
		ГИЛЬЗЫ				
17	Е0106-11-8	Установка гильз весом до 20 кг	0,00804	10137,87	82	83
		1т		9675,00	78	105
18	С130806-95 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,4	1329,00	532	--
		м		--	--	--
		БЕТОННАЯ ОПОРА				
19	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,4	6910,39	2764	296
		м3		614,25	246	105
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1795,67	7183	1964
		шт		256,50	1026	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	1	26400.00	26400	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5Б (2 шт), ТПР 901-09-11.84/	1,54	24900.00	38346	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,54	134,00	340	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40200,00	113	–
		т		–	–	–
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,7	8518,80	5963	1093
		м3		1368,00	958	105
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3		812,93	98	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт		209,25	418	130
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
29	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01476	34695,88	512	471
		т		24750,00	365	115
30	С11011-774	Скобы ходовые	14,76	129,00	1904	--
		кг		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	54,2036	245,44	13304	2481
		м2		37,35	2025	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	34,1436	245,44	8380	1563
		м2		37,35	1275	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	10,9236	121,68	1329	703
		м2		48,83	533	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	10,9236	45,49	497	257
		м2		17,28	189	123
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	16,19	196,70	3185	782
		м2		34,65	561	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,19	36,75	595	15
		м2		0,55	9	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	16,19	256,36	4150	529
		м2		27,00	437	119
38	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	16,19	229,48	3715	353
		м2		17,89	290	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	16,19	196,70	3185	782
		м2		34,65	561	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,19	110,24	1785	46
		м2		1,65	27	119
41	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	1,2	20754,07	24905	13646
		м3		11245,50	13495	100
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
42	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	5,7528	2205,82	12690	7454
		м3		994,50	5721	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		535808	
		Накладные расходы -	Тенге		92463	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		37696	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		665967	
		КАМЕРУ УТ-14. ЛОКАЛЬНАЯ 2-8-14				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 м3	233,233	23,36	5448	1547
		м3		1,28	299	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	17,22525	123,98	2136	1436
		м3		72,23	1244	97

1	2	3	4	5	7	9
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,74175	262,72	1508	1705
		м3		262,72	1508	113
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	71,9	32,22	2317	681
		м3		1,42	102	97
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	125,825	80,28	10101	2020
		т		--	--	100
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	82	89,00	7298	1977
		м3		0,25	20	97
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	121,94	6,48	790	249
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	121,94	3,20	390	123
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,26	122,18	6385	7215
		м3		122,18	6385	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	121,94	21,55	2627	2014
		м3		17,03	2077	97
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,5	5302,45	13256	579
		м3		195,75	489	105
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	26,2	9151,00	239756	38677
		м3		1075,50	28178	105
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-18,С-19,С-20...)	1,12064	67700,00	75867	--
		т		--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045	50600,00	2277	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,093717	65900,00	6176	--
		т		--	--	--
		ГИЛЬЗЫ				
17	Е0106-11-8	Установка гильз весом до 20 кг	0,02112	10137,87	214	217
		1т		9675,00	204	105
18	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	0,8	1751,00	1401	--
		м		--	--	--
		БАЛКИ				
19	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	1	1001,66	1002	747
		шт		387,00	387	140
20	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, L 4,25 м)	1,15	19200,00	22080	--
		м3		--	--	--
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0082	40200,00	330	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
22	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10	1795,67	17957	4911
		шт		256,50	2565	140

1	2	3	4	5	7	9
23	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П21д-5 (8 шт), сер.3,006-2.87/	2,32	27200,00	63104	--
		м3		--	--	--
24	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П21-5а (2 шт), ТПР 901-09-11/	0,76	25300,00	19228	--
		м3		--	--	--
25	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,08	134,00	413	--
		м3		--	--	--
26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0064	40200,00	257	--
		т		--	--	--
27	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,5	8518,80	4259	781
		м3		1368,00	684	105
28	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,16	2830,14	453	316
		м3		812,93	130	140
29	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (8 шт, вес 50 кг)	8	896,40	7171	--
		шт		--	--	--
30	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт		209,25	418	130
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
31	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01312	34695,88	455	418
		т		24750,00	325	115
32	С11011-774	Скобы ходовые	13,12	129,00	1692	--
		кг		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	58,4482	245,44	14346	2675
		м2		37,35	2183	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	38,3122	245,44	9403	1754
		м2		37,35	1431	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
35	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	15,75	121,68	1916	1014
		м2		48,83	769	123
36	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	15,75	45,49	716	370
		м2		17,28	272	123
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	21,65	196,70	4259	1046
		м2		34,65	750	119
38	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	21,65	36,75	796	21
		м2		0,55	12	119
39	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2слоя)	21,65	256,36	5550	707
		м2		27,00	585	119
40	Е0112-15-2	Добавлятьна каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	21,65	229,48	4968	472
		м2		17,89	387	119
41	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	21,65	196,70	4259	1046
		м2		34,65	750	119
42	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	21,65	110,24	2387	62
		м2		1,65	36	119
43	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,6	10750,39	6450	2583
		м3		4248,00	2549	100
44	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,5	20754,07	10377	5686
		м3		11245,50	5623	100
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
45	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен,фундаментов глиной - водоупорный замок	2,0274	2205,82	4472	2627
		м3		994,50	2016	118

1	2	3	4	5	7	9
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ПОКРЫТИЕМ				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		613719	
		Накладные расходы -	Тенге		86255	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		41998	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		741973	
		УТ-15 И УТ-16 (2 шт). ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-15				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
17	Е0107-3-4	**Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	6	1795,67	10774	2946
		шт		256,50	1539	140
18	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	**Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24Д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/**	1,48	26400,00	39072	--
		м3		--	--	--
19	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	**Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (1 шт), ТПР901-09-11.84/**	1	24900,00	24900	--
		м3		--	--	--
20	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	2,48	134,00	332	--
		м3		--	--	--
21	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0032	40200,00	129	--
		т		--	--	--
22	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10**	0,4	8518,80	3408	625
		м3		1368,00	547	105
23	Е0107-31-1	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	0,12	2830,14	340	237
		м3		812,93	98	140
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	**Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (3 шт, вес 50 кг)**	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
25	Е0123-24-1	**Установка люков легких**	2	8353,65	16707	579
		шт		209,25	418	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
32	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)**	16	196,70	3147	773
		м2		34,65	554	119
33	Е0112-17-2 К=5	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	16	36,75	588	15
		м2		0,55	9	119
34	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)**	16	256,36	4102	523
		м2		27,00	432	119
35	Е0112-15-2	**Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции**	16	229,48	3672	349
		м2		17,89	286	119
36	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)**	16	196,70	3147	773
		м2		34,65	554	119
37	Е0112-17-2 К=15	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	16	110,24	1764	46
		м2		1,65	26	119
38	Е0146-33-7	**Заделка кирпичом отверстий**	0,2	10750,39	2150	861
		м3		4248,00	850	100
39	Е0146-33-5	**Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100**	0,8	20754,07	16603	9097
		м3		11245,50	8996	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО СМЕТЕ:	**Тенге**		136213	
		Накладные расходы -	Тенге		16824	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9182	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		162219	
		КАМЕРУ УТ-17. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-16				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	316,575	23,36	7395	2100
		м3		1,28	405	97
2	Е0101-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках**	20,34375	123,98	2522	1696
		м3		72,23	1469	97

1	2	3	4	5	7	9
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,78125	262,72	1782	2013
		м3		262,72	1782	113
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	43,8	32,22	1411	415
		м3		1,42	62	97
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	76,65	80,28	6153	1231
		т		--	--	100
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	77,5	89,00	6898	1869
		м3		0,25	19	97
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	186,34	6,48	1207	380
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	186,34	3,20	596	188
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	79,86	122,18	9757	11026
		м3		122,18	9757	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	186,34	21,55	4015	3078
		м3		17,03	3173	97
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3	5302,45	6893	301
		м3		195,75	254	105
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	19,1	9151,00	174784	28196
		м3		1075,50	20542	105
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-25,С-26,С-12..)	0,82362	65900,00	54277	--
		т		--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0304	50600,00	1538	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000,00	78	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,089178	65900,00	5877	--
		т		--	--	--
		ГИЛЬЗЫ				
17	Е0106-11-8	Установка гильз весом до 20 кг	0,00804	10137,87	82	83
		1т		9675,00	78	105
18	С130806-95 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х5 мм	0,4	1329,00	532	--
		м		--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
19	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1795,67	5387	1473
		шт		256,50	770	140
20	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24Д-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	0,37	26400,00	9768	--
		м3		--	--	--
21	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (2 шт), ТПР901-09-11.84/	1	24900,00	24900	--
		м3		--	--	--
22	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,37	134,00	184	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0008	40200,00	32	--
		т		--	--	--
24	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,6	8518,80	5111	937
		м3		1368,00	821	105
25	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3		812,93	98	140
26	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
27	Е0123-24-1	Установка люков легких	2	8353,65	16707	579
		шт		209,25	418	130
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
28	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0164	34695,88	569	523
		т		24750,00	406	115
29	С11011-774	Скобы ходовые	16,4	129,00	2116	--
		кг		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	49,1536	245,44	12064	2250
		м2		37,35	1836	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	30,2076	245,44	7414	1383
		м2		37,35	1128	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
32	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6,75	121,68	821	435
		м2		48,83	330	123
33	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,75	45,49	307	159
		м2		17,28	117	123
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	10,49	196,70	2063	507
		м2		34,65	363	119
35	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,49	36,75	385	10
		м2		0,55	6	119
36	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	10,49	256,36	2689	343
		м2		27,00	283	119
37	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	10,49	229,48	2407	229
		м2		17,89	188	119
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	10,49	196,70	2063	507
		м2		34,65	363	119
39	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,49	110,24	1156	30
		м2		1,65	17	119
40	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,8	20754,07	16603	9097
		м3		11245,50	8996	100
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
41	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной - водоупорный замок	4,9068	2205,82	10824	6357
		м3		994,50	4880	118
		ОТМОСТКА				
42	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	6202,46	9936	1117
		м3		567,00	908	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		425024	
		Накладные расходы -	Тенге		78748	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		30227	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		533998	
		КАМЕРУ УТ-18. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-17				
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
19	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1795,67	5387	1473
		шт		256,50	770	140

1	2	3	4	5	7	9
20	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	0,37	26400,00	9768	--
		м3		--	--	--
21	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5Б (1 шт), П24-5В (1 шт); ТПР901-09-11.84/	1,08	24900,00	26892	--
		м3		--	--	--
22	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,45	134,00	194	--
		м3		--	--	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0008	40200,00	32	--
		т		--	--	--
24	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,5	8518,80	4259	781
		м3		1368,00	684	105
25	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3		812,93	98	140
26	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
27	Е0123-24-1	Установка люков легких	2	8353,65	16707	579
		шт		209,25	418	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	10,49	196,70	2063	507
		м2		34,65	363	119
35	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,49	36,75	385	10
		м2		0,55	6	119
36	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	10,49	256,36	2689	343
		м2		27,00	283	119
37	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	10,49	229,48	2407	229
		м2		17,89	188	119
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	10,49	196,70	2063	507
		м2		34,65	363	119
39	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,49	110,24	1156	30
		м2		1,65	17	119
40	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,4	10750,39	4300	1722
		м3		4248,00	1699	100
41	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,7	20754,07	14528	7960
		м3		11245,50	7872	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		98551	
		Накладные расходы -	Тенге		14377	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6776	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		119704	
		КАМЕРУ УТ-19. ЛОКАЛЬНАЯ 2-8-18				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	193,806	23,36	4527	1286
		м3		1,28	248	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,8205	123,98	1590	1069
		м3		72,23	926	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,2735	262,72	1123	1269
		м3		262,72	1123	113
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,3	32,22	1073	315
		м3		1,42	47	97
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	58,275	80,28	4678	936
		т		--	--	100

1	2	3	4	5	7	9
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	61,1	89,00	5438	1473
		м3		0,25	15	97
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	104,86	6,48	679	214
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	104,86	3,20	336	106
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	44,94	122,18	5491	6205
		м3		122,18	5491	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	104,86	21,55	2259	1732
		м3		17,03	1786	97
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3	5302,45	6893	301
		м3		195,75	254	105
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	14,3	9151,00	130859	21110
		м3		1075,50	15380	105
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-10,С-11,С-12...)	0,62882	67700,00	42571	--
		т		--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0248	50600,00	1255	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00112	65000,00	73	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,085885	65900,00	5660	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
17	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1795,67	5387	1473
		шт		256,50	770	140
18	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	0,37	26400,00	9768	--
		м3		--	--	--
19	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5Б (1 шт), П24-5В (1 шт); ТПР901-09-11.84/	1,08	24900,00	26892	--
		м3		--	--	--
20	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,45	134,00	194	--
		м3		--	--	--
21	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0008	40200,00	32	--
		т		--	--	--
22	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,5	8518,80	4259	781
		м3		1368,00	684	105
23	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3		812,93	98	140
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КП0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
25	Е0123-24-1	Установка люков легких	2	8353,65	16707	579
		шт		209,25	418	130
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
26	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,00984	34695,88	341	314
		т		24750,00	244	115
27	С11011-774	Скобы ходовые	9,84	129,00	1269	--
		кг		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	37,0152	245,44	9085	1694
		м2		37,35	1383	118

1	2	3	4	5	7	9
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	21,2692	245,44	5220	974
		м2		37,35	794	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
30	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6,75	121,68	821	435
		м2		48,83	330	123
31	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,75	45,49	307	159
		м2		17,28	117	123
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
32	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	10,49	196,70	2063	507
		м2		34,65	363	119
33	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,49	36,75	385	10
		м2		0,55	6	119
34	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	10,49	256,36	2689	343
		м2		27,00	283	119
35	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	10,49	229,48	2407	229
		м2		17,89	188	119
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	10,49	196,70	2063	507
		м2		34,65	363	119
37	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,49	110,24	1156	30
		м2		1,65	17	119
38	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,5	10750,39	5375	2152
		м3		4248,00	2124	100
39	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,7	20754,07	14528	7960
		м3		11245,50	7872	100
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
40	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен,фундаментов глиной - водоупорный замок	1,70328	2205,82	3757	2207
		м3		994,50	1694	118
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	6202,46	9936	1117
		м3		567,00	908	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		344869	
		Накладные расходы -	Тенге		57722	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		24155	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		426747	
		КАМЕРУ УТ-26. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-10				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	380,062	23,36	8878	2521
		м3		1,28	486	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	26,9535	123,98	3342	2248
		м3		72,23	1947	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,9845	262,72	2360	2667
		м3		262,72	2360	113
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	97,4	32,22	3138	923
		м3		1,42	138	97
5	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	170,45	80,28	13684	2737
		т		–	–	100
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	106,9	89,00	9514	2578
		м3		0,25	27	97
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	216,37	6,48	1402	442

1	2	3	4	5	7	9
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	216,37	3,20	692	218
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	92,73	122,18	11330	12803
		м3		122,18	11330	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	216,37	21,55	4662	3574
		м3		17,03	3685	97
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3	5302,45	15907	695
		м3		195,75	587	105
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	32,4	9151,00	296492	47830
		м3		1075,50	34846	105
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-1,С-2,С-3_)	1,4026	67700,00	94956	--
		т		--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0667	50600,00	3375	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00096	65000,00	62	--
		т		--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,06853	65900,00	4516	--
		т		--	--	--
		БЕТОННЫЕ ОПОРЫ				
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор М100 объемом до 5 м3 под оборудование	0,6	6910,39	4146	443
		м3		614,25	369	105
		БАЛКИ				
18	Е0107-9-4	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м	1	1001,66	1002	747
		шт		387,00	387	140
19	С143015-35	Балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3 (Б-8, I. 4.25 м)	1,15	19200,00	22080	--
		м3		--	--	--
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0082	40200,00	330	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
21	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	12	1795,67	21548	5893
		шт		256,50	3078	140
22	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24Д-5 (10 шт), сер.3,006-2.87/	3,7	26400,00	97680	--
		м3		--	--	--
23	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5А (2 шт), ТПР901-09-11.84/	1	24900,00	24900	--
		м3		--	--	--
24	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,7	134,00	630	--
		м3		--	--	--
25	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,008	40200,00	322	--
		т		--	--	--
26	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	8518,80	1704	312
		м3		1368,00	274	105
27	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3		812,93	98	140
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦ0-1 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
29	Е0123-24-1	Установка люков средних	2	13693,65	27387	579
		шт		209,25	418	130
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ				
30	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,01476	34695,88	512	471
		т		24750,00	365	115
31	С11011-774	Скобы ходовые	14,76	129,00	1904	--
		кг		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	69,8604	245,44	17147	3198
		м2		37,35	2609	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	47,5244	245,44	11664	2175
		м2		37,35	1775	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
34	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	19,56	121,68	2380	1259
		м2		48,83	955	123
35	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	19,56	45,49	890	460
		м2		17,28	338	123
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	26,9	196,70	5291	1300
		м2		34,65	932	119
37	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	26,9	36,75	988	26
		м2		0,55	15	119
38	Е0112-15-1	Устройствооклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	26,9	256,36	6896	879
		м2		27,00	726	119
39	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	26,9	229,48	6173	586
		м2		17,89	481	119
40	Е0112-17-1	Устройствовыравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	26,9	196,70	5291	1300
		м2		34,65	932	119
41	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	26,9	110,24	2965	77
		м2		1,65	44	119
42	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонныхстенах бетоном БМ100	0,9	20754,07	18679	10234
		м3		11245,50	10121	100
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
43	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен,фундаментов глиной - водоупорный замок	1,92276	2205,82	4241	2491
		м3		994,50	1912	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**766780**	
		Накладные расходы -	Тенге		**111902**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**52721**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**931402**	
		ТЕПЛОСЕТЬ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения)	212,69	218,93	46564	52618
		м3		218,93	46564	113
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подушка 0,3м	1345,71	23,36	31435	8926
		м3		1,28	1723	97
3	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187	Доработка в том числе грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	202,16	262,72	53111	60015
		м3		262,72	53111	113
4	Е0101-166-1	Засыпка (в том числе подушка) вручную траншей,с подбивкой пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой	264,92	122,18	32368	36576
		м3		122,18	32368	113
5	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12367,96	6,48	80137	25237

1	2	3	4	5	7	9
		м3		--	--	97
6	Е0101-134-1	Уплотнение основания, грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12038,18	21,55	259375	198860
		м3		17,03	205010	97
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	3255,3	32,53	105897	33278
		м3		1,53	4981	97
8	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	2838,845	80,28	227902	45580
		т		16,06	45580	100
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
9	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	-682,00	-1364	--
		шт		--	--	--
10	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	-953,00	-1906	--
		компл		--	--	--
15	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	-1530,00	-3060	--
		шт		--	--	--
16	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	-1360,00	-2720	--
		компл		--	--	--
20	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	12	2063,03	24756	18305
		компл		951,75	11421	130
21	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	-22100,00	-44200	--
		шт		--	--	--
22	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	2	-3360,00	-6720	--
		компл		--	--	--
23	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	16	3005,63	48090	35456
		компл		1365,75	21852	130
26	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	6	4204,93	25230	18810
		компл		1980,00	11880	130
29	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	4	5316,60	21266	15903
		компл		2475,00	9900	130
32	Е0124-13-8	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара	2	7183,96	14368	10658
		компл		3240,00	6480	130
35	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	14	10700,00	149800	--
		шт		--	--	--
38	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	10	1317,43	13174	9290
		компл		558,00	5580	130
41	Е0124-13-9	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	2	9528,10	19056	15409
		компл		4860,00	9720	130
44	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 108х3,5 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,003	161079,73	483	422
		км		91125,00	273	130
46	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133х4 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	191443,49	1149	992
		км		107100,00	643	130
48	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159х4,5 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,012	248328,29	2980	2338
		км		126000,00	1512	130
49	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	4	-1055,00	-4220	--
		м		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
50	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,966	276190,09	266800	202171
		км		134775,00	130193	130
54	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 325х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,485	412484,48	200055	128653
		км		168975,00	81953	130
55	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	485	3560,00	1726600	--
		м		--	--	--
59	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	27	8165,00	220455	--
		м		--	--	--
64	Е0124-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 219х6 мм (L=155м:10,5м:10=1,47619шт)	10	66786,91	667869	27162
		шт		1755,00	17550	130
65	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 273,6 мм (L=248м:12,6м:16=1,23016шт)	6	92175,70	553054	29151
		шт		3127,50	18765	130
66	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 325 мм	10	220577,85	2205779	48584
		шт		3127,50	31275	130
71	С12021-263	Опоры неподвижные четырехупорные и двухупорные	0,0504	-107900,00	-5438	--
		т		--	--	--
72	С12021-262	Опоры скользящие	1,448	-107900,00	-156239	--
		т		--	--	--
73	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32х3 мм, 38х3 мм, 45х3 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (для выпуска воздуха)	0,007	129797,21	909	847
		км		76050,00	532	130
77	Е0124-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 57х3 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (для дренажа)	0,008	141372,76	1131	1042
		км		81675,00	653	130
79	Е0124-3-2	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 76х3 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (для дренажа)	0,0025	144226,39	361	329
		км		82575,00	206	130
81	Е0124-3-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 89х3 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (для дренажа)	0,019	153178,59	2910	2631
		км		87975,00	1672	130
83	Е0124-3-4	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 108х3,5 мм при условном давлении 1.6 МПа и температуре 150 гр.С (для дренажа)	0,018	171788,45	3092	2683
		км		96075,00	1729	130
85	Е0124-3-5	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 133х4 мм при условном давлении 1.6 МПа и температуре 150 гр.С (для дренажа)	0,013	217607,80	2829	2330
		км		112275,00	1460	130
87	Е0124-3-7	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 219х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (для дренажа)	0,003	290479,28	871	668
		км		142875,00	429	130
89	Е0124-3-8	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 273х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (для дренажа)	0,0015	371997,41	558	391
		км		168525,00	253	130
91	Е0124-3-1	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 57х3 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (разгрузочный байпас)	0,004	141372,76	565	521
		км		81675,00	327	130

1	2	3	4	5	7	9
93	Е0124-8-4	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,06	225858,58	13552	11907
		км		132525,00	7952	130
95	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 108х3,5 мм	0,06	228588,23	13715	3667
		км		35550,00	2133	130
96	Е0124-8-5	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 133х4 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,024	253309,17	6079	5351
		км		148725,00	3569	130
98	Е0122-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 133х4 мм	0,024	272632,04	6543	1634
		км		39487,50	948	130
99	Е0124-8-8	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 273х6 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,006	469428,28	2817	2104
		км		227250,00	1364	130
101	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 273х6 мм	0,006	554510,04	3327	714
		км		56070,00	336	130
102	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	5,2498	121294,13	636770	555752
		т		62775,00	329556	130
103	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	7,8574	78096,82	613638	462002
		т		30375,00	238669	130
108	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R-1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	2	-1386,89	-2774	--
		шт		--	--	--
115	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отвод 30гр-159х6мм,219х8мм,273х10мм)	0,02528	247994,13	6269	2676
		т		62775,00	1587	130
116	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (отвод 30гр-530х12мм)	0,0879	-204796,82	-18002	-5168
		т		-30375,00	-2670	130
117	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отвод 45гр-219х8мм)	0,02	247994,13	4960	2117
		т		62775,00	1256	130
119	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы-ф76х3,5-57х3мм,89х3,5-76х3,5мм,108х4-89х3,5мм,133х5-108х4мм,159х5-133х4мм,219х7-159х5мм,273х8-219х7мм)	0,0725	121294,13	8794	7675
		т		62775,00	4551	130
132	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушки-ф108х3,5мм,133х4мм,159х4,5мм,219х6мм,273х6мм)	0,3436	121294,13	41677	36374
		т		62775,00	21569	130
133	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (заглушки-ф325х6мм)	0,0494	-78096,82	-3858	-2905
		т		-30375,00	-1501	130
139	С130810-30	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ элептические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру 10 МПа, 325х6,0 мм	2	-1080,00	-2160	--
		шт		--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА-8ШТ				
140	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	211,84	27,84	5897	1821
		м3		1,66	352	97
141	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,56	262,72	1723	1947
		м3		262,72	1723	113
142	Е0101-166-1	Засыпка вручную гравием ДР-8 в основании колодца	1,256	122,18	153	173
		м3		122,18	153	113
143	С143008-75	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм	1,256	473,00	594	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
144	Е0101-27-2	Обратная засыпка дренажных колодцев щебнем бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м,дренирующий слой из глины	92,16	6,48	597	188
		м3		--	--	97
145	С143008-53	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 16 фракции 5-10 мм	92,16	732,00	67461	--
		м3		--	--	--
146	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей глиной, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением	19,2	122,18	2346	2651
		м3		122,18	2346	113
147	С143008-111	Глина	19,2	810,00	15552	--
		м3		--	--	--
148	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	186,4	6,48	1208	380
		м3		--	--	97
149	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	186,4	21,55	4016	3079
		м3		17,03	3174	97
		ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ Д=1,0м - 8ШТ				
150	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев дренажных из сборного железобетона в сухих грунтах д=1000мм	9,6	7009,78	67294	24635
		м3		1435,50	13781	130
151	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,КЦП1-10-1 (8 шт) из бетона М200	0,8	32100,00	25680	--
		м3		--	--	--
152	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,8	-250,00	-200	--
		м3		--	--	--
153	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,8	-134,00	-107	--
		м3		--	--	--
158	С143001-2 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)- для заделок труб	2,88	4814,00	13864	--
		м3		--	--	--
159	С131104-12 Изм. и	Люк чугунный легкий с крышкой	8	9260,00	74080	--
		шт		--	--	--
		ОТМОСТКА У КОЛОДЦЕВ - 8шт				
160	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	12,432	6202,46	77109	8670
		м3		567,00	7049	123
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-3 (32ШТ)				
161	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,48	1187,57	570	512
		м3		567,00	272	140
162	С143018-145 Изм. и	Опорная подушка ОП-3 из БМ200	0,48	23800,00	11424	--
		м3		--	--	--
163	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,48	-134,00	-64	--
		м3		--	--	--
164	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,48	-250,00	-120	--
		м3		--	--	--
165	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0448	40200,00	1801	--
		т		--	--	--
		УСТАНОВКА СЕКЦИОНИРУЮЩЕГО УЗЛА Д=300 В ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ КАМЕРЕ (УТ26 - 1 КОМПЛЕКТ)				
217	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,002	276190,09	552	419
		км		134775,00	270	130
218	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	2	2030,00	4060	--
		м		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
219	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 25 мм, 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0029	129797,21	376	351
		км		76050,00	221	130
220	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1,515	250,00	379	--
		м		--	--	--
221	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,0 мм	1,414	99,00	140	--
		м		--	--	--
222	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	2	5316,60	10633	7951
		компл		2475,00	4950	130
224	С130809-80	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 300 мм	2	11900,00	23800	--
		компл		--	--	--
225	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	4	3005,63	12023	8864
		компл		1365,75	5463	130
227	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1436,00	11488	--
		шт		--	--	--
228	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	758,61	3034	2134
		компл		317,25	1269	130
229	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	27520	--
		шт		--	--	--
230	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	682,00	682	--
		шт		--	--	--
231	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	157,00	314	--
		шт		--	--	--
232	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	484	380
		шт		144,00	288	130
233	Прайс-лист ТОО"ПРОМРЕСУ	Клапан обратный 16кч9п1 Dy 50 мм	2	3538,79	7078	--
		шт		--	--	--
234	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	305,00	1220	--
		шт		--	--	--
235	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1436,00	5744	--
		шт		--	--	--
236	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушка д=200мм,отводы д-150мм,д=50мм)	0,0316	121294,13	3833	3345
		т		62775,00	1984	130
237	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 219х8,0 мм	4	482,00	1928	--
		шт		--	--	--
238	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	2	1386,89	2774	--
		шт		--	--	--
239	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	88,41	177	--
		шт		--	--	--
240	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (накладки)	0,01044	89308,57	932	480
		т		31950,00	334	140
241	Прайс-лист	Прокладки паранитовые Dy 18 мм	4	4,39	18	--
		шт		--	--	--
242	Прайс-лист	Прокладки паранитовые Dy 28 мм	2	7,68	15	--
		шт		--	--	--
243	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	2063,03	4126	3051

1	2	3	4	5	7	9
		компл		951,75	1904	130
244	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	44200	--
		шт		--	--	--
245	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	960,00	3840	--
		шт		--	--	--
246	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,002	248328,29	497	390
		км		126000,00	252	130
247	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5,0 мм	2	1142,00	2284	--
		м		--	--	--
248	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (заглушки,пробки,штуцера,бобышки)	0,00296	126700,00	375	--
		т		--	--	--
249	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя)	113,55	221,89	25195	19315
		м2		186,75	21205	90
250	С11011-169	Изол	819,567	126,00	103265	--
		м2		--	--	--
251	С11011-402	Мастика "Изол"	4315,85	79,00	340952	--
		кг		--	--	--
252	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	113,55	76,46	8682	7588
		м2		74,25	8431	90
253	С11011-169	Изол	819,567	126,00	103265	--
		м2		--	--	--
254	С11011-402	Мастика "Изол"	940,65	79,00	74311	--
		кг		--	--	--
255	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	9	120,53	1085	662
		м		61,65	555	100
256	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	1137	181,90	206825	129447
		м		96,75	110005	100
257	Е0126-11-13	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	872	212,51	185307	118705
		м		116,78	101832	100
258	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	194	356,74	69208	45832
		м		199,80	38761	100
259	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	1,22	-5520,00	-6734	--
		м3		--	--	--
260	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	9	143,38	1290	294
		м		29,03	261	100
261	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	2009	188,55	378797	90405
		м		40,50	81365	100
262	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	765	282,83	216361	51638
		м		60,75	46474	100
263	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 426 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	298	371,44	110690	26418
		м		79,79	23776	100
267	С11011-730	Рубероид кровельный РКК-420А-1,0	114,586	125,00	14323	--

1	2	3	4	5	7	9
		м2		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		10494688	
		Накладные расходы -	Тенге		2681461	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		790569	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		13966717	
		ЛОТКИ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-2				
		РАЗДЕЛ 1. ТРАССА ОТ УТ15 ДО Н19 - ЗАБИРА				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
1	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	8,77	1986,57	17422	9362
		м3		567,00	4973	140
2	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200), Л11д-8 (11 шт; БМ В25)/**	1,98	25800,00	51084	--
		м3		--	--	--
3	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (1 шт; БМ В25)/**	0,72	24500,00	17640	--
		м3		--	--	--
4	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (2 шт; БМ В25), Л16-8" (5 шт; БМ200)/**	2,88	23800,00	68544	--
		м3		--	--	--
6	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (11 шт); Л11-8" (1 шт), Л11-8 (2 шт; БМ В25)/**	5,58	134,00	748	--
		м3		--	--	--
10	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	**Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (83 шт), П11-8 (4 шт)/**	1,76	24900,00	43824	--
		м3		--	--	--
11	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	**Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (12 шт), П11д-8 (13 шт)/**	1,43	27200,00	38896	--
		м3		--	--	--
12	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (83 шт), П11-8 (4 шт), П15д-8 (12 шт), П11д-8 (13 шт); БМ В25)/**	3,19	134,00	427	--
		м3		--	--	--
		УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УП5, УП6 (УПК150-90) (2 шт, АС-23) -				
63	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	8,04	1986,57	15972	8583
		м3		567,00	4559	140
64	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /ЛУ16-8 (1 шт)/**	4,68	22800,00	106704	--
		м3		--	--	--
65	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0434	40200,00	1745	--
		т		--	--	--
66	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК	**Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (6 шт)/**	1,92	27200,00	52224	--
		м3		--	--	--
67	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК	**Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (3 шт)/**	1,44	26400,00	38016	--
		м3		--	--	--
68	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,009	40200,00	362	--
		т		--	--	--
69	Е0106-35-3	**Заделка торцов лотков бетоном М100**	1,54	9374,86	14437	3289
		м3		1658,25	2554	105
70	Е0107-9-1	**Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м**	2	542,81	1086	894
		шт		238,50	477	140
71	С143015-31	**Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (1 шт), В25/**	0,28	20400,00	5712	--
		м3		--	--	--

1	2	3	4	5	7	9
72	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8 (1 шт), П15д-8 (6 шт), П18д-8 (3 шт),Б3 (1 шт); БМ В25)/	8,32	134,00	1115	--
		м3		--	--	--
73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0036	40200,00	145	--
		т		--	--	--
		УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УП7, УП8 (УПК120-60) (2 шт) -				
74	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,68	1986,57	9297	4996
		м3		567,00	2654	140
75	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ11-8 (1 шт); БМ В25)/	2,72	23800,00	64736	--
		м3		--	--	--
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0176	40200,00	708	--
		т		--	--	--
77	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (2 шт), П11д-8 (2 шт); В25/	1,08	27200,00	29376	--
		м3		--	--	--
78	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (1 шт); В25/	0,88	24900,00	21912	--
		м3		--	--	--
79	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ11-8 (1 шт), П15д-8 (2 шт), П11д-8 (2 шт), П11-8 (1 шт); БМ В25)/	4,68	134,00	627	--
		м3		--	--	--
80	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0052	40200,00	209	--
		т		--	--	--
81	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,48	9374,86	4500	1025
		м3		1658,25	796	105
82	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	542,81	1086	894
		шт		238,50	477	140
83	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (1 шт); В25/	0,18	20400,00	3672	--
		м3		--	--	--
84	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2; БМ В25)/	0,18	134,00	24	--
		м3		--	--	--
85	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0036	40200,00	145	--
		т		--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ТРАССА ОТ УТ22 ДО К26 - ЗАБИРА (АС40-41)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
86	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	102,96	-1986,57	-204538	-109908
		м3		-567,00	-58378	140
87	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (19 шт; БМ200)/	1,23	25800,00	31734	--
		м3		--	--	--
88	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л16-8" (3 шт; БМ200)/	0,5	23800,00	11900	--
		м3		--	--	--
89	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (54 шт; БМ200)/	22,53	-22800,00	-513684	--
		м3		--	--	--
90	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /Л16д-8 (31 шт; Л16-8 (54 шт)/	20,8	250,00	5200	--

1	2	3	4	5	7	9
		м3		--	--	--
91	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	20,8	134,00	2787	--
		м3		--	--	--
92	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,144981	-40200,00	-5828	--
		т		--	--	--
93	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (111 шт); БМ В25/	5,28	-24900,00	-131472	--
		м3		--	--	--
94	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (23 шт); БМ В25/	0,16	-27200,00	-4352	--
		м3		--	--	--
95	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (111 шт), П15д-8 (23 шт); БМ В25)/	5,44	-134,00	-729	--
		м3		--	--	--
96	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0133	-40200,00	-535	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8				
101	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,054	-5598,25	-302	-13
		м3		-195,75	-11	105
102	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков лотков при толщине более 100 мм из БМ200	0,109	-10031,57	-1093	-233
		м3		-1658,25	-181	105
103	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0003038	-65000,00	-20	--
		т		--	--	--
104	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,00406	-65900,00	-268	--
		т		--	--	--
105	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,0024915	-61300,00	-153	--
		т		--	--	--
106	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0008915	-68200,00	-61	--
		т		--	--	--
107	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0007905	-41200,00	-33	--
		т		--	--	--
108	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1	0,381225	9498,20	3621	547
		м3		1280,25	488	105
109	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,027945	65900,00	1842	--
		т		--	--	--
110	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002484	41200,00	102	--
		т		--	--	--
112	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	542,81	1086	894
		шт		238,50	477	140
113	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (8 шт), В25/	0,23968	20400,00	4889	--
		м3		--	--	--
114	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (8 шт); БМ В25)/	0,23968	134,00	32	--
		м3		--	--	--
115	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003082	40200,00	124	--
		т		--	--	--
116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,5165	-245,44	-127	-24
		м2		-37,35	-19	118
117	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	440,0721	256,36	112815	14375

1	2	3	4	5	7	9
		м2		27,00	11882	119
118	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	440,0721	229,48	100988	9594
		м2		17,89	7873	119
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
119	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-1 железобетонных плоских	1,56	6519,63	10171	568
		м3		272,25	425	105
120	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,18939	67700,00	12822	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К23,К24,К25,К26 (4 шт,				
121	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,36	-1986,57	-24554	-13194
		м3		-567,00	-7008	140
122	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт; БМ200)/	0,56	-25800,00	-14448	--
		м3		--	--	--
123	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	4,68	-23800,00	-111384	--
		м3		--	--	--
124	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8-1 (2 шт), ЛУ16-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	4,68	-134,00	-627	--
		м3		--	--	--
125	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л16д-8 (8 шт/	2,56	250,00	640	--
		м3		--	--	--
126	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,56	134,00	343	--
		м3		--	--	--
127	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0964	-40200,00	-3875	--
		т		--	--	--
128	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (14 шт)/	2,24	-27200,00	-60928	--
		м3		--	--	--
129	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (12 шт)/	2,88	-26400,00	-76032	--
		м3		--	--	--
130	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (14 шт), П18д-8 (12 шт); БМ В25)/	5,12	-134,00	-686	--
		м3		--	--	--
131	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013	-40200,00	-523	--
		т		--	--	--
132	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,03	-9374,86	-19031	-4336
		м3		-1658,25	-3366	105
133	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	-542,81	-2171	-1788
		шт		-238,50	-954	140
134	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт)/	0,56	-20400,00	-11424	--
		м3		--	--	--
135	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	0,56	-134,00	-75	--
		м3		--	--	--
136	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	-40200,00	-289	--
		т		--	--	--
137	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	40,6224	-256,36	-10414	-1327
		м2		-27,00	-1097	119

1	2	3	4	5	7	9
138	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	40,6224	-229,48	-9322	-886
		м2		-17,89	-727	119
		РАЗДЕЛ 3. ТРАССА ОТ УТ-13 ДО УТ14 - ЗАБИРА (АС27-28)				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ150х90-8				
154	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,9	5598,25	5038	209
		м3		195,75	176	105
155	Е0106-35-3	Устройство монолитных участков при толщине более 100 мм (сопряжения лотков из БМ200)	1,728	10031,57	17335	3691
		м3		1658,25	2865	105
156	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004788	65000,00	311	--
		т		--	--	--
157	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,063936	65900,00	4213	--
		т		--	--	--
158	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,03924	61300,00	2405	--
		т		--	--	--
159	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,01404	68200,00	958	--
		т		--	--	--
160	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,012456	41200,00	513	--
		т		--	--	--
161	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (0,6 м)	0,1326	9498,20	1259	190
		м3		1280,25	170	105
162	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,00972	65900,00	641	--
		т		--	--	--
163	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,000864	41200,00	36	--
		т		--	--	--
164	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	12,7692308	534,75	6828	2245
		м2		147,15	1879	118
165	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт		238,50	1908	140
166	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /БЗ (8 шт), В25/	1,12	20400,00	22848	--
		м3		--	--	--
167	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /БЗ (8 шт); БМ В25)/	1,12	134,00	150	--
		м3		--	--	--
168	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
169	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,7035	245,44	1154	215
		м2		37,35	176	118
170	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	584,3682	256,36	149806	19089
		м2		27,00	15778	119
171	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	584,3682	229,48	134101	12740
		м2		17,89	10454	119
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
172	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит Мп-1 железобетонных плоских	2,24	6519,63	14604	815
		м3		272,25	610	105
173	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,27196	67700,00	18412	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90; К7,К8,К9 (3 шт) -				
174	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	37,08	1986,57	73662	39582
		м3		567,00	21024	140
185	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	6,09	9374,86	57093	13008

1	2	3	4	5	7	9
		м3		1658,25	10099	105
186	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	12	542,81	6514	5365
		шт		238,50	2862	140
187	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт), В25/	1,68	20400,00	34272	--
		м3		--	--	--
188	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	1,68	134,00	225	--
		м3		--	--	--
189	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200,00	868	--
		т		--	--	--
190	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	121,8672	256,36	31241	3981
		м2		27,00	3290	119
191	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	121,8672	229,48	27966	2657
		м2		17,89	2180	119
РАЗДЕЛ 4.ТРАССА ОТ УТ18 ДО К15 - БАЛАКИРЕВА (АС-30.34)						
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ120х60-8				
271	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	1,79	5598,25	10021	415
		м3		195,75	350	105
272	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков при толщине до 100 мм (сопряжения лотков из БМ200)	2,835	11208,63	31776	8126
		м3		2187,00	6200	105
273	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011655	65000,00	758	--
		т		--	--	--
274	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,13965	65900,00	9203	--
		т		--	--	--
275	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,091875	61300,00	5632	--
		т		--	--	--
276	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1, d 5 мм	0,01512	41200,00	623	--
		т		--	--	--
277	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (6,75 м)	0,999	9498,20	9489	1434
		м3		1280,25	1279	105
278	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,06075	67700,00	4113	--
		т		--	--	--
279	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0077625	41200,00	320	--
		т		--	--	--
280	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	12,3076923	534,75	6582	2164
		м2		147,15	1811	118
281	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,6	9374,86	5625	1282
		м3		1658,25	995	105
282	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	10	542,81	5428	4471
		шт		238,50	2385	140
283	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (10 шт), В25/	0,9	20400,00	18360	--
		м3		--	--	--
284	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (10 шт); БМ В25)/	0,9	134,00	121	--
		м3		--	--	--
285	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,018	40200,00	724	--
		т		--	--	--
286	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,8	245,44	4123	769

1	2	3	4	5	7	9
		м2		37,35	627	118
287	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	446,9157	256,36	114569	14599
		м2		27,00	12067	119
288	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	446,9157	229,48	102558	9743
		м2		17,89	7995	119
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
289	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,68	6519,63	23992	1339
		м3		272,25	1002	105
290	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,43584	67700,00	29506	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К12, К13, К14 (3 шт) -				
291	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,46	1986,57	34686	18638
		м3		567,00	9900	140
299	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	3,36	9374,86	31500	7177
		м3		1658,25	5572	105
300	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	12	542,81	6514	5365
		шт		238,50	2862	140
301	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2.5 м. объем до 0.5 м3 /Б2 (4 шт), В25/	1,08	20400,00	22032	--
		м3		--	--	--
302	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	1,08	134,00	145	--
		м3		--	--	--
303	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200,00	868	--
		т		--	--	--
304	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	89,1	256,36	22841	2910
		м2		27,00	2406	119
305	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	89,1	229,48	20447	1942
		м2		17,89	1594	119
		РАЗДЕЛ 5. ТРАССА ОТ УТ17 ДО УТ15 - АЛИШЕР (АС-28,29)				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ ЛМ-1 В КАНАЛАХ				
376	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,75	5598,25	4199	174
		м3		195,75	147	105
377	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине до 100 мм из БМ200)	1,2096	11208,63	13558	3467
		м3		2187,00	2645	105
378	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0049728	65000,00	323	--
		т		--	--	--
379	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,059584	65900,00	3927	--
		т		--	--	--
380	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,0392	61300,00	2403	--
		т		--	--	--
381	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0064512	41200,00	266	--
		т		--	--	--
382	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (2,24 м)	0,33152	9498,20	3149	476
		м3		1280,25	424	105
383	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,02016	67700,00	1365	--
		т		--	--	--
384	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002576	41200,00	106	--
		т		--	--	--
385	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	5,2307692	534,75	2797	920
		м2		147,15	770	118

1	2	3	4	5	7	9
386	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	542,81	3257	2683
		шт		238,50	1431	140
387	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (6 шт), В25/	0,54	20400,00	11016	--
		м3		--	--	--
388	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (6 шт); БМ В25)/	0,54	134,00	72	--
		м3		--	--	--
389	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
390	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,168	245,44	1759	328
		м2		37,35	268	118
391	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	647,6085	256,36	166018	21154
		м2		27,00	17485	119
392	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	647,6085	229,48	148613	14118
		м2		17,89	11586	119
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
393	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,68	6519,63	23992	1339
		м3		272,25	1002	105
394	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,43584	67700,00	29506	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60: К10, К11, К12 (3 шт) -				
395	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,46	1986,57	34686	18638
		м3		567,00	9900	140
403	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	3,36	9374,86	31500	7177
		м3		1658,25	5572	105
404	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	12	542,81	6514	5365
		шт		238,50	2862	140
405	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт), В25/	1,08	20400,00	22032	--
		м3		--	--	--
406	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	1,08	134,00	145	--
		м3		--	--	--
407	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200,00	868	--
		т		--	--	--
408	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	84,942	256,36	21775	2775
		м2		27,00	2293	119
409	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	84,942	229,48	19492	1852
		м2		17,89	1520	119
		РАЗДЕЛ 6. ТРАССА ОТ К15 ДО УТ19 - АЛИШЕР (АС-35)				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛОТКОВ В КАНАЛАХ КЛ120х60-8				
424	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,92	5598,25	5150	213
		м3		195,75	180	105
425	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине до 100 мм из БМ200	1,3122	11208,63	14708	3761
		м3		2187,00	2870	105
426	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0053946	65000,00	351	--
		т		--	--	--
427	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,064638	65900,00	4260	--
		т		--	--	--
428	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм	0,042525	61300,00	2607	--

1	2	3	4	5	7	9
		т		--	--	--
429	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0069984	41200,00	288	--
		т		--	--	--
430	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов плитами МП-1 (2,61 м)	0,38628	9498,20	3669	554
		м3		1280,25	495	105
431	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,02349	67700,00	1590	--
		т		--	--	--
432	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0030015	41200,00	124	--
		т		--	--	--
433	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,2307692	534,75	1728	568
		м2		147,15	475	118
434	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	542,81	3257	2683
		шт		238,50	1431	140
435	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0.5 м3 /Б2 (6 шт), В25/	0,54	20400,00	11016	--
		м3		--	--	--
436	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (6 шт); БМ В25)/	0,54	134,00	72	--
		м3		--	--	--
437	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
438	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,776	245,44	1909	356
		м2		37,35	290	118
439	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	434,3229	256,36	111341	14187
		м2		27,00	11727	119
440	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	434,3229	229,48	99668	9469
		м2		17,89	7770	119
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
441	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит МП-2 железобетонных плоских	0,92	6519,63	5998	335
		м3		272,25	250	105
442	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,10896	67700,00	7377	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60: К16, К17 (2 шт, АС-38) -				
443	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11,64	1986,57	23124	12426
		м3		567,00	6600	140
451	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,24	9374,86	21000	4785
		м3		1658,25	3714	105
452	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	542,81	4342	3577
		шт		238,50	1908	140
453	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2.5 м, объем до 0.5 м3 /Б2 (4 шт), В25/	0,72	20400,00	14688	--
		м3		--	--	--
454	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	0,72	134,00	96	--
		м3		--	--	--
455	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
456	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	56,628	256,36	14517	1850
		м2		27,00	1529	119
457	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	56,628	229,48	12995	1235
		м2		17,89	1013	119

1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 7. ТРАССА ОТ УТ-5 ДО УТ-3 - АЛИШЕР (АС-13)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
506	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (448 шт) в местах стыкрвания лотков	56,86	-2641,37	-150188	-58714
		м3		-522,00	-29681	140
507	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (24 шт; БМ В25)/	1,44	-25800,00	-37152	--
		м3		--	--	--
508	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (4 шт; БМ В25)/	2,88	-24500,00	-70560	--
		м3		--	--	--
509	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (224 шт; БМ В25)/	51,84	-23800,00	-1233792	--
		м3		--	--	--
510	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (24 шт), Л11-8" (4 шт), Л11-8 (224 шт); БМ В25)/	56,16	-134,00	-7525	--
		м3		--	--	--
511	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,288	-40200,00	-11578	--
		т		--	--	--
512	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (138 шт) из БМ200)	0,7	-23800,00	-16660	--
		м3		--	--	--
413	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,7	250,00	175	--
		м3		--	--	--
514	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,7	134,00	94	--
		м3		--	--	--
515	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	-40200,00	-241	--
		т		--	--	--
		РАЗДЕЛ 8.ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ОПОР (РАСХОД НА ВСЮ ТРАССУ; АС-3. общие данные				
833	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек марки ОП	8,98	1986,57	17839	9586
		м3		567,00	5092	140
834	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетонакласса В22,5 /ОП-3 (788 шт), ОП-4 (320 шт), ОП-5 (86 шт), ОП-6 (146 шт), ОП-7 (64 шт); БМ200/	8,98	23800,00	213724	--
		м3		--	--	--
835	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,98	-250,00	-2245	--
		м3		--	--	--
836	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,98	-134,00	-1203	--
		м3		--	--	--
837	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,60016	40200,00	24126	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		489914	
		Накладные расходы -	Тенге		198388	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		41298	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		729599	
		Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3				
		Земляные работы				
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3137,28	23,36	73284	20810
		м3				
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1764,72	32,22	56862	16715

1	2	3	4	5	7	9
		м3				
9	Е0100-164-2 т.ч. в-1,55, в-3,100, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1225,5	262,72	321958	363813
		м3				
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	3176,496	80,28	255009	51002
		т				
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	180	1276,77	229819	34409
		м3				
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	1169	134,10	156763	177142
		м3				
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1169	1320,00	1543080	
22		м3				
16	Е0101-12-8	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунта 2 группы	734,2	23,36	17150	4870
		м3				
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	39	134,10	5230	5910
		м3				
		Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	38,62	1986,57	76721	41226
		м3				
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8	18,9	25300,00	478170	
		м3				
23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	18,9	-134,00	-2533	
		м3				
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	18,9	-250,00	-4725	
		м3				
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8	19,72	25800,00	508776	
		м3				
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	19,72	-134,00	-2642	
		м3				
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	19,72	-250,00	-4930	
		м3				
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	5016,6113	301,00	1510000	883099
		м				
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	5016,6113	9299,28	46650873	
		м				
38	Ц0110-926-1 Изм. и	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,85	6469,41	5499	2301
		км				
39	СЦена завода ТОО	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	0,85	28807,92	24487	
		1000м				
					51898851	1601297
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		51898851	
		Накладные расходы -	Тенге		1601297	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3210009	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		56710157	
		ИТОГО			91 983 511	
		Втом ч оборудование			0	
		Итого без оборудования			91 983 511	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			1 103 802	
		Итого:			93 087 313	

1	2	3	4	5	7	9
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			651 611	
		Затраты на выслугу лет 1%:			930 873	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			372 349	
		Итого			95 042 147	
	69,1% 2014г.	В том числе 69,1% 2014 г.			75 756 334	
		СК=2,38968			181033395	
	30,9% 2015г.	В том числе 30,9% 2015 г.			19285813	
		СК=2,557419			49321905	
		ИТОГО			230355300	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			4 607 106	
		Итого:			234 962 406	
		Поправочный коэфицент			223 214 286	
		НДС 12%			26 785 714	
		ИТОГО:			250 000 000	
		В том числе оборудование			0	0

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ Ж.Ташимов

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ М.Муталиев