Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 02.07.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996	Договор №289/1 от 22.01.2015г.	Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном периоде	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные работы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
Общестроительные работы	1 133 000 103	1 011 607 235	121 392 868	93 713 498	93 713 498	0				26906250	251 125 000
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	1 133 000 103	1 011 607 235	121 392 868	93 713 498	93 713 498	0				26906250	251 125 000

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:№289/1 от 22.01.2015г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	578,72	23,36	13518	3839
		м3		1,28	741	97
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	325,28	32,22	10481	3081
		м3		1,42	462	97
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	226,5	262,72	59505	67241
		м3		262,72	59505	113
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	585,504	80,28	47004	9401
		т		–	--	100
11	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	4148	474,33	1967508	159554
		м2		31,50	130662	113
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	46,266	1276,77	59071	8844
		м3		123,75	5725	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	132	134,10	17701	20002
		м3		134,10	17701	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	430	1320,00	567600	–
		м3		–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2742390	
		Накладные расходы -	Тенге		271962	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		180861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3195212	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	248,85	1986,57	494359	265644
		м3				
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (6831 шт)	117,72	25360,00	2978316	–
		м3				

23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	117,72	-134,00	-15774	--
		м3				
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	117,72	-250,00	-29430	--
		м3				
25	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (109 шт)	11,99	27200,00	326128	--
		м3				
26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,99	134,00	1607	--
		м3				
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (1138 шт), Л1д-8 (62 шт)	176,282	25800,00	4548076	--
		м3				
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	176,282	-134,00	-23622	--
		м3				
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	176,282	-250,00	-44071	--
		м3				
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (12 шт)	8,64	24500,00	211680	--
		м3				
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,64	134,00	1158	--
		м3				
32	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен - углы поворота лотков	1	6504,55	6505	549
		м3				
33	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,8	7492,69	5994	969
		м3				
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,252	78005,00	19657	16859
		км				
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	252	1440,00	362880	--
		м				
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	6593,3887	301,00	1984610	1160667
		м				
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1x500/70	6593,3887	9101,87	60012167	--
		м				
39	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектро провод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	3,705	28807,92	106733	--
		1000м				

40	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1.5	166.00	249	--
		кг				
44	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки EHVS-145-1L	18	603403,01	10861254	--
		шт				
45	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Кабельные капы марки 102L055-R 05/S	45	402,27	18102	--
		шт				
46	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Ремонтные манжеты марки RFSM 125/40 - 1000/123	3	11517,68	34553	--
		шт				
47	С11011-457	Пакля пропитанная	500	195,00	97500	--
		кг				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		81958632	
		Накладные расходы -	Тенге		1444688	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5004199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		88407519	
		Устройство прокола				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка рабочего котлована	44	27,84	1225	378
		м3				
2	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44	6,48	285	90
		м3				
3	Е0101-27-8	То же, добавлять на каждые последующие 5 м	44	3,20	141	44
		м3				
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка приемного котлована	18	27,84	501	155
		м3				
5	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	6,48	117	37
		м3				
6	Е0122-46-21 прим.	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	72	1912,23	137681	119406
		м				
7	С130806-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм - 550х9 мм	129,214	12700,00	1641018	--
		м				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5598,25	4479	185
		м3				
13	Е0113-31-1	Покрытие битумной мастикой - краской БТ-177	310	165.31	51245	34303
		м2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1836692	
		Накладные расходы -	Тенге		154598	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		119477	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		2110767	
		ИТОГО			93 713 498	
		Втом ч оборудование			0	
		Итого без оборудования			93 713 498	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			1 124 562	
		Итого:			94 838 059	

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**663 866**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**948 381**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**379 352**	
		Итого			**96 829 659**	
		СК=2,38968			**231391899**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**4 627 838**	
		Итого:			**236 019 737**	
		Поправочный коэфицент			**224 218 750**	
		НДС 12%			**26 906 250**	
		ИТОГО:			**251 125 000**	
		В том числе оборудование			**0**	**0**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**