Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2015г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 19.08.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор №289 от 15.12.2015г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996		Бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном периоде	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные: На приобретение материалов	Дополнительные: Другие дополнительные работы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
Общестроительные работы	1 253 000 103	1 118 750 092	134 250 011	44 780 964	44 780 964	0				12857143	120 000 000
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	1 253 000 103	1 118 750 092	134 250 011	44 780 964	44 780 964	0				12857143	120 000 000

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2015г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		КЛ 110 кВ ПС Бозарык - ПС Нурсат локальная смета 2-2-3				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
11	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1315	474,33	623740	50582
		м2		31,50	41423	113
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	27,73	1276,77	35410	5302
		м3		123,75	3432	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	298	134,10	39962	45157
		м3		134,10	39962	113
16	Е0101-12-8	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4158	23,36	97123	27580
		м3		1,28	5322	97
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	219	134,10	29368	33186
		м3		134,10	29368	113
		Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	65,78	1986,57	130681	70221
		м3		567,00	37298	140
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,504	78005,00	39315	33718
		км		41850,00	21092	130
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	504	1440.00	725760	--
		м		–	–	–
38	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	2,694	6469.41	17429	7293
		км		1310.66	3531	133
39	СЦена завода	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	1,011	-28807,92	-29125	–
		1000м		–	–	–

41	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	18	51269,00	922842	382870
		шт		19060,00	343080	95
49	Ц0108-147-12	Связывание кабелей в пучки	3791	11,91	45147	38136
		м		10,32	39120	95
		Разные работы				
76	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой - заделка торцов труб: замок из джутовых плетеных шнуров, обмазанных глиной	110	373,80	41118	8235
		проход		78,80	8668	95
77	С11011-73	Джутовый плетеный шнур	0,04	450800,00	18032	--
		т		--	--	--
78	С143008-111	Глина	1,1	810,00	891	--
		м3		--	--	--
79	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	25	221,00	5525	1778
		шт		104,00	2600	95
80	С143019-210	Изделия специфические для сельскохозяйственного строительстваю. Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В 15 - столбики железобетонные СТ-2 (18 шт 0,025м3)	0,625	16000,00	10000	--
		м3		--	--	--
		Локальная смета 2-2-4 Устройство прокола				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка рабочего котлована	44	27,84	1225	378
		м3		1,66	73	97
2	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44	6,48	285	90
		м3		--	--	97
3	Е0101-27-8	То же, добавлять на каждые последующие 5 м	44	3,20	141	44
		м3		--	--	97
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка приемного котлована	18	27,84	501	155
		м3		1,66	30	97
5	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	6,48	117	37
		м3		--	--	97
6	Е0122-46-21 прим.	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	90	1912,23	172101	149258
		м		657,00	59130	130

7	С130806-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм - 550х9 мм	32,79	12700,00	416382	--
		м		--	--	--
8	Е0122-47-2 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм - трубы полиэтиленовые 160 мм	648	282,86	183294	131852
		м		156,38	101334	130
9	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 150 мм, Dв 146 мм	648	521,72	338075	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3842586	
		Накладные расходы -	Тенге		439003	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		86516	
		Накладные расходы -	Тенге		547559	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		115785	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		87448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5118897	
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСЕТЬ (ДОБАВИТЬ)				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УТ-УТ1 L=11,25м, УТ22-УТ25 L=41м, УТ9-УТ13 L=66м, УТ17-УТ19 L=118,4м)				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подушка 0,3м	1467	23,36	34274	9733
		м3		1,28	1878	97
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка в том числе грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	45,37	262,72	11920	13470
		м3		262,72	11920	113
3	Е0101-166-1	Засыпка (в том числе подушка) вручную траншей,с подбивкой пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой	22,65	122,18	2768	3127
		м3		122,18	2768	113
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1135	6,48	7357	2317
		м3		--	--	97
5	Е0101-134-1	Уплотнение основания, грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1135	21,55	24463	18755
		м3		17,03	19335	97

6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	295,2	32,53	9601	3017
		м3		1,53	452	97
7	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	516,5	80,28	41466	8293
		т		16,06	8293	100
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
8	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,237	276190,09	65402	49559
		км		134775,00	31915	130
9	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	236,8	2030,00	480704	--
		м		--	--	--
10	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С(УТ5-УТ20 L=58м)	0,116	354021,79	41067	28585
		км		159750,00	18531	130
11	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	116	2999,00	347884	--
		м		--	--	--
12	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 426х7 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,214	656028,35	140390	77649
		км		229500,00	49113	130
13	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	214	5646,00	1208244	--
		м		--	--	--
14	Е0124-2-15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 720х9 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,023	927332,27	20865	12780
		км		360000,00	8100	130
15	С130806-140 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм	22,5	14600,00	328500	--
		м		--	--	--
16	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 273,6 мм	2	92175,70	184351	9717
		шт		3127,50	6255	130

17	С12021-263	Опоры неподвижные четырехупорные и двухупорные	0,294	107900,00	31744	--
		т		--	--	--
18	С11011-4442 Изм. и доп. вып.17	Усиление неподвижных опор лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 8 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	9,645	47384,00	457012	--
		т		--	--	--
19	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под неподвижные опоры	54	7882,76	425669	39379
		м3		551,25	29768	105
20	С12021-262	Опоры скользящие	0,548	107900,00	59129	--
		т		--	--	--
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,433	121294,13	52496	45817
		т		62775,00	27169	130
22	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	4,012	78096,82	313293	235875
		т		30375,00	121852	130
23	С130810-303 Изм. и доп.вып.12 СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 200, 219 х 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/	14	3514,54	49204	--
		шт		--	--	--
24	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х10 мм	8	2850,00	22800	--
		шт		--	--	--
25	С130810-305 Изм. и доп.вып.12 СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 300, 325х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	4	10852,96	43412	--
		шт		--	--	--
26	С130810-306 Изм. и доп.вып.12 СН	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 400, 426х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	12	19519,38	234233	--
		шт		--	--	--
27	С130810-99	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 600 из стали марки 20, 630х12 мм	12	21200,00	254400	--
		шт		--	--	--
28	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя)	599,4	221,89	132999	101958
		м2		186,75	111938	90
29	С11011-169	Изол	683,3	126,00	86098	--
		м2		--	--	--
30	С11011-402	Мастика "Изол"	4196	79,00	331467	--
		кг		--	--	--
31	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	620	76,46	47400	41429

		м2		74,25	46033	90
32	С11011-169	Изол	683,3	126,00	86098	--
		м2		--	--	--
33	С11011-402	Мастика "Изол"	1798	79,00	142057	--
		кг		--	--	--
34	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	236,8	181,90	43075	26960
		м		96,75	22910	100
35	Е0126-11-13	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	116	212,51	24651	15791
		м		116,78	13546	100
36	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	236,5	356,74	84369	55873
		м		199,80	47253	100
37	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	29,96	5520,00	165379	--
		м3		--	--	--
38	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	352,8	188,55	66520	15876
		м		40,50	14288	100
39	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 426 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	214	371,44	79489	18971
		м		79,79	17074	100
	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 720 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	22,5	627,87	14127	3372
		м		134,87	3034	100
41	С11011-730	Рубероид кровельный РКК-420А-1,0	599,4	125,00	74925	--
		м2		--	--	--
	КОЛОДЦЫ ДИАМЕТРОМ 1500 (2 шт)Перепад к УТ					
42	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	10	1204,49	12045	1206
		м2		79,66	797	123
43	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колодцы	2	8242,96	16486	2234
		м3		1021,50	2043	105
44	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,025	53000,00	1325	--

		т		--	--	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
45	Е0101-24-1	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	51,6	7,91	408	129
		м3		--	--	97
46	Е0101-17-13	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	51,6	32,53	1679	527
		м3		1,53	79	97
47	Е010333-А1-1	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	61,92	17,73	1098	220
		т		--	--	100
48	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	223,8	27,84	6229	1923
		м3		1,66	372	97
49	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180. доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12	262,72	3153	3562
		м3		262,72	3153	113
50	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	251,4	5,55	1397	440
		м3		--	--	97
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	251,4	21,55	5417	4153
		м3		17,03	4281	97
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы с уплотнением	6	134,10	805	909
		м3		134,10	805	113
53	Е0101-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,6	39,72	858	270
		м3		1,87	40	97
54	Е010333-А12-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	37,8	80,28	3035	607
		т		--	--	100
55	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	30,4	86,01	2615	1042
		м2		15,64	475	97
		КОЛОДЦЫ				

56	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (в сухих грунтах 2-го типа просадочности)	2,76	24137,87	66621	10714
		м3		2362,50	6521	130
57	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 (1 шт)	2	896,40	1793	--
		шт		--	--	--
58	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, КЦД-15 (1 шт), КЦП-15-1 (1 шт) из бетона М200	1,3	32100,00	41730	--
		м3		--	--	--
59	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-250,00	-325	--
		м3		--	--	--
60	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-134,00	-174	--
		м3		--	--	--
61	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦ15-9 (1 шт), КЦ15-9а (1 шт)	10,68	8170,00	87256	--
		м		--	--	--
62	С131104-8	Люк чугунный легкий	2	8060,00	16120	--
		шт		--	--	--
63	С11011-774	Скобы ходовые МН-1 (9 шт)	32,94	129,00	4249	--
		кг		--	--	--
64	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,094	175710,10	16446	1152
		т		8100,00	758	140
65	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,67	148,40	545	416
		м2		108,00	396	105
66	Е0122-33-6	Установка сальников диам.720 мм (2 шт)	0.081	204796,82	16630	4774
		т		30375,00	2466	130
67	Е0106-33-1	Обетонирование конструкций бетоном М200	2.1	11122,98	23358	7178
		м3		2792,25	5864	105
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
68	Е0111-13-3 К=2	Устройство гравийных покрытий толщ.100 мм с пропиткой битумом	7,6	1145,93	8709	917
		м2		79.66	605	123
69	Е0115-64-1	Затирка стенок колодца цементно-песчаным раствором М50	29,4	91,56	2692	1875

		м2		60,30	1773	105
		ОТМОСТКА				
70	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под отмостку толщ.100 мм	2,2	774,22	1703	421
		м3		123,75	272	118
71	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5 см)	22	383,78	8443	724
		м2		24,75	545	133
72	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	22	239,53	5270	466
		м2		15,92	350	133
		ТРАССА ДВУХЯЧЕЙКОВАЯ ОТ УТ1 ДО УТ удлинение на 11,25 м				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с установкой монтажных изделий МС-1 (10 шт) в местах стыкрвания лотков	23	2745,18	63139	23750
		м3		522,00	12006	140
74	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (12 шт; БМ В25)/	4,32	25800,00	111456	--
		м3		--	--	--
75	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8"укороч.(12 шт); БМ В25)/	17,28	24500,00	423360	--
		м3		--	--	--
76	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (12 шт),Л11-8"укороченный (12 шт); БМ В25)/	21,6	134,00	2894	--
		м3		--	--	--
77	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,163	40200,00	6561	--
		т		--	--	--
78	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (10 шт) из БМ200/	1,4	23800,00	33320	--
		м3		--	--	--
79	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,4	-250,00	-350	--
		м3		--	--	--

80	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,4	-134,00	-188	--
		м3		--	--	--
81	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200,00	482	--
		т		--	--	--
		ТРАССА ОТ УТ-5 ДО К20 удлинение на 58 м				
		ЛОТКИ ТРАССЫ				
82	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	48,04	1986,57	95435	51282
		м3		567,00	27239	140
83	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (2 шт; БМ300)/	0,72	25800,00	18576	--
		м3		--	--	--
84	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (19 шт; БМ В25)/	27,36	24500,00	670320	--
		м3		--	--	--
85	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (2 шт), Л11-8" (19 шт); БМ В25)/	28,08	134,00	3763	--
		м3		--	--	--
86	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,235	40200,00	9431	--
		т		--	--	--
	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (19 шт); БМ В25/	16,72	24900,00	416328	--
		м3		--	--	--
88	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (2 шт); БМ В25/	0,44	27200,00	11968	--
		м3		--	--	--
89	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11-8 (19 шт), П11д-8 (2 шт); БМ В25/	17,16	134,00	2299	--
		м3		--	--	--
90	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,039	40200,00	1576	--
		т		--	--	--

91	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (20 шт) из БМ200)	2,8	23800,00	66640	--
		м3		--	--	--
92	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,8	-250,00	-700	--
		м3		--	--	--
93	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,8	-134,00	-375	--
		м3		--	--	--
94	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,024	40200,00	965	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К18, К19 (2 шт) -				
95	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,82	1986,57	11562	6213
		м3		567,00	3300	140
96	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ В25)/	0,72	25800,00	18576	--
		м3		--	--	--
97	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	2,72	24500,00	66640	--
		м3		--	--	--
98	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (4 шт), ЛУ11-8-1 (2 шт) и ЛУ11-8н-1 (2 шт); БМ В25)/	3,44	134,00	461	--
		м3		--	--	--
99	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,038	40200,00	1528	--
		т		--	--	--
100	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	2,38	27200,00	64736	--
		м3		--	--	--
101	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (8 шт), П11д-8 (10 шт); БМ В25/	2,38	134,00	319	--

		м3		--	--	--
102	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200,00	281	--
		т		--	--	--
103	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,12	9374,86	10500	2392
		м3		1658,25	1857	105
104	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	542,81	2171	1788
		шт		238,50	954	140
105	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт),В25/	0,36	20400,00	7344	--
		м3		--	--	--
106	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	0,36	134,00	48	--
		м3		--	--	--
107	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200,00	289	--
		т		--	--	--
108	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	28,31	256,36	7258	925
		м2		27,00	764	119
109	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	28,31	229,48	6497	617
		м2		17,89	507	119
ТРАССА ОТ УТ-22 ДО УТ-25 удлинение на 41 м						
ЛОТКИ ТРАССЫ						
110	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	27,45	1986,57	54531	29302
		м3		567,00	15564	140
111	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (3 шт; БМ200)/	0,96	25800,00	24768	--
		м3		--	--	--
112	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л16-8" (13 шт; БМ200)	16,38	23800,00	389844	--
		м3		--	--	--
113	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	17,34	-250,00	-4335	--
		м3		--	--	--

114	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	17,34	-134,00	-2324	--
		м3		--	--	--
115	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,162	40200,00	6520	--
		т		--	--	--
116	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (13 шт); БМ В25/	8,58	24900,00	213642	--
		м3		--	--	--
117	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (3 шт); БМ В25/	0,48	27200,00	13056	--
		м3		--	--	--
118	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б2 (16 шт); БМ В25)/	9,06	134,00	1214	--
		м3		--	--	--
119	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.022	40200.00	896	--
		т		--	--	--
120	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (15 шт) из БМ200/	1.05	23800.00	24990	--
		м3		--	--	--
121	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,05	-250,00	-263	--
		м3		--	--	--
122	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,05	-134,00	-141	--
		м3		--	--	--
123	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	362	--
		т		--	--	--
УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УПК150-90) (2 шт)						
124	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	8,04	1986,57	15972	8583
		м3		567,00	4559	140
125	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /ЛУ16-8 (1 шт)/	4,68	22800,00	106704	--

		м3		--	--	--
126	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,043	40200,00	1745	--
		т		--	--	--
127	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (6 шт); БМ В25/	1,92	27200,00	52224	--
		м3		--	--	--
128	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (3 шт); БМ В25/	1,44	26400,00	38016	--
		м3		--	--	--
129	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15д-8 (6 шт), П18д-8 (3 шт); БМ В25)/	3,36	134,00	450	--
		м3		--	--	--
	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	362	--
		т		--	--	--
131	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,76	9374,86	7125	1623
		м3		1658,25	1260	105
132	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	542,81	1086	894
		шт		238,50	477	140
133	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (1 шт),В25/	0,28	20400,00	5712	--
		м3		--	--	--
134	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б3 (1 шт); БМ В25)/	0,28	134,00	38	--
		м3		--	--	--
135	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,004	40200,00	145	--
		т		--	--	--
ТРАССА ОТ УТ9 ДО УТ13 удлинение на 66 м						
ЛОТКИ ТРАССЫ						
136	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	44,7	1986,57	88800	47717
		м3		567,00	25345	140
137	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (1 шт; БМ200)/	0,32	25800,00	8256	--

		м3		--	--	--
138	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л16-8" (22 шт; БМ200)	27,72	23800,00	659736	--
		м3		--	--	--
139	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	28,04	-250,00	-7010	--
		м3		--	--	--
140	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	28,04	-134,00	-3757	--
		м3		--	--	--
141	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,27	40200,00	10838	--
		т		--	--	--
142	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П15-8 (22 шт); БМ В25/	14,52	24900,00	361548	--
		м3		--	--	--
143	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (1 шт); БМ В25/	0,16	27200,00	4352	--
		м3		--	--	--
144	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П15-8 (22 шт), П15д-8 (1 шт); БМ В25/	14,68	134,00	1967	--
		м3		--	--	--
	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200,00	1435	--
		т		--	--	--
146	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-6 (22 шт) из БМ200/	1,98	23800,00	47124	--
		м3		--	--	--
147	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,98	-250,00	-495	--
		м3		--	--	--
148	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,98	-134,00	-265	--
		м3		--	--	--

149	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013	40200,00	531	--
		т		--	--	--
УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА (УПК150-90) (2 шт, АС-23)						
150	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	8,04	1986,57	15972	8583
		м3		567,00	4559	140
151	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3 /ЛУ16-8 (1 шт)/	4,68	22800,00	106704	--
		м3		--	--	--
152	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,043	40200,00	1745	--
		т		--	--	--
153	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П15д-8 (6 шт)/	1,92	27200,00	52224	--
		м3		--	--	--
154	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-8 (3 шт)/	1,44	26400,00	38016	--
		м3		--	--	--
155	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	362	--
		т		--	--	--
156	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,54	9374,86	14437	3289
		м3		1658,25	2554	105
157	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	542,81	1086	894
		шт		238,50	477	140
158	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (1 шт), В25/	0,28	20400,00	5712	--
		м3		--	--	--
159	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /ЛУ16-8 (1 шт), П15д-8 (6 шт), П18д-8 (3 шт),Б3 (1 шт); БМ В25)/	8,32	134,00	1115	--
		м3		--	--	--
160	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,004	40200,00	145	--
		т		--	--	--
ТРАССА ОТ УТ17 ДО УТ19 удлинение на 118,4 м						
ЛОТКИ ТРАССЫ						

161	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	48,98	1986,57	97302	52285
		м3		567,00	27772	140
162	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (3 шт; БМ В25)/	0,54	25800,00	13932	--
		м3		--	--	--
163	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (39 шт; БМ В25)/	28,08	24500,00	687960	--
		м3		--	--	--
164	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Л11д-8 (3 шт), Л11-8" (39 шт); БМ В25)/	28,62	134,00	3835	--
		м3		--	--	--
165	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,24	40200,00	9648	--
		т		--	--	--
166	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8" (39 шт); БМ В25/	17,16	24900,00	427284	--
		м3		--	--	--
167	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (3 шт); БМ В25/	0,33	27200,00	8976	--
		м3		--	--	--
168	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11-8" (39 шт), П11д-8 (3 шт); БМ В25)/	17,49	134,00	2344	--
		м3		--	--	--
169	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04	40200,00	1604	--
		т		--	--	--
170	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-5 (41 шт) из БМ200)	2,87	23800,00	68306	--
		м3		--	--	--
171	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,87	-250,00	-718	--
		м3		--	--	--

172	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,87	-134,00	-385	--
		м3		--	--	--
173	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,025	40200,00	989	--
		т		--	--	--
ТРАССА ОТ УТ13 ДО УТ14 устройство бетонной подготовки под лотки №5 L=265,6м						
174	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	451,5	1204,49	543852	54460
		м2		79,66	35968	123
175	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонной подготовки под лотки	45,15	6841,45	308905	23893
		м3		425,25	19201	105
ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА И ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ МЕТОДОМ ПРОДАВЛИВАНИЯ ФУТЛЯРОМ Д=426х10мм, участок №3 - 27м и 27м (улица №5), №4 - 20м и 20м (улица №1), №5 - 34м и 34м (улица №1) ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГИ						
УЧАСТОК №2 ПЕРЕХОДОВ L=27м, L=27м						
176	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 426х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №3,5-27м)	54	5502,81	297152	242472
		м		1822,50	98415	130
177	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	54,22	8172,00	443053	--
		м		--	--	--
178	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,054	850692,05	45937	8535
		км		63180,00	3412	130
179	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр д=426х10 ммстальных труб диам. 250 мм	54	303,97	16414	11199
		м		159,30	8602	130
180	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,096	16609,27	1596	1095
		т		12555,00	1206	90
181	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5,переходы №3,5 для 4х труб-27м и 27м)(52шт)	0,041	154200.00	6270	--
		т		--	--	--
182	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта.ПТ-20 толщина 1-3 мм	0.042	1197400.00	50434	--
		т		--	--	--
183	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,008	45800,00	357	--

		т		--	--	--
184	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006	149300,00	823	--
		т		--	--	--
		УЧАСТОК №4 ПЕРЕХОДОВ L=20м, L=20м				
185	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 426х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №4-20м)	40	5502,81	220112	179609
		м		1822,50	72900	130
186	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	40,16	8172,00	328188	--
		м		--	--	--
187	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,04	850692,05	34028	6322
		км		63180,00	2527	130
	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр д=426х10 ммстальных труб диам. 250 мм	40	303,97	12159	8296
		м		159,30	6372	130
189	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,048	16609,27	798	547
		т		12555,00	603	90
190	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5, участка №4 для 2х труб-20м,20м) (26шт)	0,02	154200,00	3135	--
		т		--	--	--
191	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта,ПТ-20 толщина 1-3 мм	0,021	1197400,00	25217	--
		т		--	--	--
	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,004	45800,00	179	--
		т		--	--	--
193	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	149300,00	411	--
		т		--	--	--
		УЧАСТОК №5 ПЕРЕХОДОВ L=34м, L=34м				
194	Е0122-45-7 прим	Продавливание грунта трубами (футляром) диам. 426х10 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную (переходы №3,5-27м)	68	5502.81	374191	305334
		м		1822.50	123930	130
195	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	68.27	8172.00	557919	--
		м		--	--	--

196	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,068	850692,05	57847	10747
		км		63180,00	4296	130
197	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр д=426х10 ммстальных труб диам. 250 мм	68	303,97	20670	14102
		м		159,30	10832	130
198	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,096	16609,27	1596	1095
		т		12555,00	1206	90
199	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (опора №5,переходы №3,5 для 4х труб-27м и 27м)(52шт)	0,041	154200,00	6270	--
		т		--	--	--
	С11011-961	Текстолит, марка ПТ I сорта,ПТ-20 толщина 1-3 мм	0,042	1197400,00	50434	--
		т		--	--	--
201	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (монтажная ручка)	0,008	45800,00	357	--
		т		--	--	--
202	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,006	149300,00	823	--
		т		--	--	--
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 3 УЧАСТКА 6 ПЕРЕХОДА - 27м, 27м, 20м, 20м, 34м, 34м						
203	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,РАБОЧЕГО КОТЛОВАНА	1200	27,84	33402	10313
		м3		1,66	1992	97
204	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	36	657,73	23678	23378
		м3		389,25	14013	113
205	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	660	27,84	18371	5672
		м3		1,66	1096	97
206	Е0101-168-2	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	138	657,73	90767	89617
		м3		389,25	53717	113
207	Е0105-11-8	Крепление рабочего котлована двутаврами	27	10257,63	276956	109902
		тн		2340,00	63180	115
208	С11011-844	Стоймость двутавра № 55	6	73400,00	440400	--
		тн		--	--	--
209	Е0129-192-1	Устройство забирки из досок для крепления котлована	151,2	871,52	131774	48603

		м2		297,00	44906	108
210	Е0105-13-7	Извлечение двутавров №55	27	2860,65	77237	46114
		тн		774,00	20898	115
211	Е0129-192-1	Разборка забирки из досок для крепления котлована	151,2	239,57	36223	38883
		м2		237,60	35925	108
212	Е0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного	354	423,57	149942	17349
		м2		36,90	13063	120
213	Е0110-50-4	Разборка настила из досок	354	37,86	13401	13879
		м2		29,52	10450	120
214	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов итраншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	258	148,23	38244	25702
		м2		84,38	21770	113
215	Е0101-168-2	Рытье приямков вручную грунта 2 группы	60	657,73	39464	38964
		м3		389,25	23355	113
216	Е0101-168-2	Уширение траншей для устройства колодцев глубиной более 3 м вручную	18	657,73	11839	11689
		м3		389,25	7007	113
217	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	54	148,23	8005	5380
		м2		84,38	4557	113
218	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	732	122,18	89436	101062
		м3		122,18	89436	113
219	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	1314	6,48	8514	2681
		м3		--	--	97
220	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1314	3,20	4204	1324
		м3		--	--	97
221	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1314	21,55	28312	21706
		м3		17,03	22377	97
222	Е0101-24-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	60	9,24	555	175
		м3		--	--	97
223	Е0101-24-	Добавлять на каждые последующие 10 м	60	15,82	949	299
		м3		--	--	97
	УСТРОЙСТВО ОПОРНОЙ СТЕНКИ ТИП-IV					
224	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	96	489,83	47024	25799
		шт		106,88	10260	140

225	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	156	1087,79	169695	89476
		шт		195,53	30503	140
226	С143003-17 Изм. и	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	38,21	7525,00	287515	--
		м3		--	--	--
227	С143003-21 Изм. и	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	127,1	8980,00	1141717	--
		м3		--	--	--
228	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	28,2	22541,72	635677	122052
		м3		3487,50	98348	120
229	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	28,2	1862,35	52518	10462
		м3		303,75	8566	120
230	Е0129-190-1	Установка опорного пакета(1шт)	15,48	5548,56	85892	71118
		тн		3847,50	59559	108
	Е0129-190-1	Демонтаж опорного пакета (1шт)	15,48	4606,48	71308	69080
		тн		3847,50	59559	108
232	Е0107-42-2	Разборка блоков стен подвалов массой до 1 т	96	280,20	26900	20640
		шт		85,50	8208	140
233	Е0107-42-4	Разборка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	156	635,15	99083	71581
		шт		156,42	24402	140
234	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	38,21	--	--	--
		м3		--	--	--
235	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	127,1	--	--	--
		м3		--	--	--
236	Е0110-5-1	Разборка элементов каркаса из брусьев	28,2	3043,26	85820	97642
		м3		2790,00	78678	120
237	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	14,1	--	--	--
		м3		--	--	--
238	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	199,2	27,10	5398	3779
		т		18,97	3779	100
239	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	199,2	80,28	15992	3198
		т		16,06	3198	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		20103359	
		Накладные расходы -	Тенге		3186789	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1131897	
		Накладные расходы -	Тенге		2736	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6797	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		258880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		24690458	
		РАЗДЕЛ 3. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ 10 КВ				
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1873	28,89	54099	17219
		м3		1,04	2447	97
12	Прайс лист AsiA ElEKTriC стр.15	Кабели на напряжение 10000 В, марка АПвВБбШв число жил и сечение 3х240 мм2	7,36	1909354,36	14052848	--
		км		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		14106947	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		843171	
		Накладные расходы -	Тенге		17219	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		14971609	
		ИТОГО			**44 780 964**	
		Втом ч оборудование			**0**	
		Итого без оборудования			**44 780 964**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**537 372**	
		Итого:			**45 318 336**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**317 228**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**453 183**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**181 273**	
		Итого			**46 270 021**	
		В том числе 69,1% 2014 г.			**46 270 021**	
		СК=2,38968			**110570544**	
		ИТОГО			**110570544**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**2 211 411**	
		Итого:			**112 781 954**	
		Поправочный коэфицент			**107 142 857**	
		НДС 12%			**12 857 143**	
		ИТОГО:			**120 000 000**	
		В том числе оборудование			**0**	**0**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**