Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2014г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 19.10.2015 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор №289 от 15.12.2014г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673501	42996		Бюджетное	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	НДС 12% с начала года	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном периоде	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные: На приобретение материалов	Дополнительные: Другие дополнительные работы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
Общестроительные работы	1 442 824 945	1 288 236 558	154 588 387	32 702 552	32 702 552	0				9 159 519	85 488 842
Оборудование											
Аванс											
Погашение аванса											
Итого к оплате	**1 442 824 945**	**1 288 236 558**	**154 588 387**	**32 702 552**	**32 702 552**	**0**				**9 159 519**	**85 488 842**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №289 от 15.12.2014г., доп. соглашение №289/4 от 06.08.2015г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12-3				
		ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РП-2				
1	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982,00	25964	10093
		шт		4500,00	9000	95
2	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012х1160х1825 мм	2	705700,00	1411400	--
		шт		--	--	--
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ КСО-285М				
3	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода,	23	4686,00	107778	89388
		шт		3938,00	90574	95
4	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	13	3913,00	50869	42719
		шт		3353,00	43589	95
5	Прайс лист ООО "ENERGO PORTAL.RU" ru стр.11	Камера серии КСО 285-8ПВ-600, отходящая линия	22	744160,47	16371530	--
		шт		--	--	--
6	Прайс лист CATALOG2B ru стр.12	Камера серии КСО 285-8ЭВ-1000, вводная линия	3	587868,12	1763604	--
		шт		--	--	--

7	Прайс лист ООО ТД Регионэнергокоплект.ru Стр.10	Камера серии КСО 285-9-400 с трансформатором	2	149205,11	298410	--
		шт		--	--	--
8	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-22-600.Кабельная сборка	3	181470,71	544412	--
		шт		--	--	--
9	Прайс лист ООО "СоюзЭнерго ru стр.13	Камера серии КСО 285-5ПВ-600 с секционным выключателем	1	713131,41	713131	--
		шт		--	--	--
10	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-25(26)-600 с секционным разъединителем и ТН-1	2	479321,41	958643	--
		шт		--	--	--
11	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-16-400 с трансформатором напряжения	2	438290,00	876580	--
		шт		--	--	--
12	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" стр.15	Камера серии КСО 285-28А собственных нужд	1	206649,07	206649	--
		шт		--	--	--
13	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	9	177,80	1600	1268
		шт		146,00	1314	95
14	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор проходной ИП-10/630-750УХЛ1	9	2212,48	19912	--
		шт		--	--	--
15	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	38	78,60	2987	2437
		шт		67,50	2565	95
16	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный ИО-10-375У3	6	391,30	2348	--
		шт		--	--	--

17	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный армированный ИО-1-2.5 УТЗ	28	347,41	9728	--
		шт		--	--	--
18	Прайс лист СПБ стр.17	Изолятор опорный неамированный СН-6У	4	154,84	619	--
		ШТ		--	--	--
		ЩИТОВЫЕ УСТРОЙСТВА				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 15				
19	Ц0108-572-5 ПРИМ	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ,СЕКЦИОННЫХ	9	3385,00	30465	5237
		шт		563,00	5067	95
20	Ц0108-573-4 ПРИМ	ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ	6	514,00	3084	1564
		шт		254,00	1524	95
21	75-6-95 прим	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-28	2	193900,00	387800	--
		шт		--	--	--
22	75-6-88	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	3	102700,00	308100	--
		шт		--	--	--
23	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж	2	111400,00	222800	--
		шт		--	--	--
24	75-6-А3 прим	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-3-36	1	54500,00	54500	--
		шт		--	--	--
25	75-6-А9	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-3-56	1	107700,00	107700	--
		шт		--	--	--
26	Прайс лист ИМ "УАМАІ-ЕІЕСТгО" стр.18	Торцовая панель ЩО70-3-95	6	4799,63	28798	--
		шт		--	--	--
27	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	32	31,00	992	857
		м		27,90	893	95
28	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02496	46400,00	1158	--

		т		--	--	--
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	26,30	1841	1556
		м		23,00	1610	95
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0882	46400,00	4092	--
		т		--	--	--
31	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	36	35,20	1267	1115
		м		32,40	1166	95
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007992	50600,00	404	--
		т		--	--	--
33	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм /по 5м/	8	131,70	1054	856
		шт		111,00	888	95
34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03552	45300,00	1609	--
		т		--	--	--
35	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	13	118,40	1539	1167
		м		90,50	1177	95
36	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	38	175,80	6680	4733
		м		124,00	4712	95
37	Ц0108-72-4	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	32	214,90	6877	4700
		м		146,00	4672	95
38	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм АД31Т-5х50	0,0255	336000,00	8568	--
		т		--	--	--
39	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,091	322300,00	29329	--
		т		--	--	--
40	С151803-68 прим	Держатель шин заземления К188 У2	30	45,00	1350	--
		шт		--	--	--
41	С151803-68 прим	Держатель шин на плоскость ШП-1-375 У1	28	45,00	1260	--

		шт		--	--	--
42	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	170	66,80	11356	3892
		м		20,30	3451	95
43	С151601-135	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,021	60200,00	1264	--
		1000м		--	--	--
44	С151601-134	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,03	47500,00	1425	--
		1000м		--	--	--
45	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,119	23700,00	2820	--
		1000м		--	--	--
46	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	157	66,80	10488	3595
		м		20,30	3187	95
47	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,019	34000,00	646	--
		1000м		--	--	--
48	С151603-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,044	40100,00	1764	--
		1000м		--	--	--
49	С151603-155	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,088	48000,00	4224	--
		1000м		--	--	--
50	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,006	66200,00	397	--
		1000м		--	--	--
51	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	2	3272,70	6545	3904
		шт		2041,00	4082	95
52	Прайс лист Завод Энергооборудования стр.19	Мост шинный ВЛИЕ 685515	2	42747,26	85495	--
		шт		--	--	--
53	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Штанги изолирующие оперативные ШО-10У1	1	1389.66	1390	--
		шт		--	--	--
54	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,00392	102170.00	401	32
		т		8280.00	32	95
55	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях - 2 шт	0,96	103,60	99	42

		м2		42,30	41	95
56	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	0,96	589,00	565	--
		м2		--	--	--
57	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	15	13,90	209	124
		м		6,90	104	95
58	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,01	10269,00	103	--
		1000м		--	--	--
59	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	0,005	17381,00	87	--
		1000м		--	--	--
60	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	783	370
		шт		387,00	387	95
61	Прайс лист Тоо АктауЭнергокабель стр.24	Пускатель электромагнитный 10А П6-122 ТУ6-536.377-77	1	629,00	629	--
		шт		--	--	--
62	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	467	250
		шт		263,00	263	95
63	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Пост управления кнопо4ный ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1	292,56	293	--
		шт		--	--	--
64	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Индикатор напряжения ПИН-90	1	321,81	322	--
		шт		--	--	--
65	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Клещи	1	1279.95	1280	--
		шт		--	--	--

66	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Галоши /боты/ резиновые	2	1462,80	2926	--
		К-т		--	--	--
67	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Перчатки	2	614,37	1229	--
		к-т		--	--	--
68	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Коврик резиновый	2	767,97	1536	--
		шт		--	--	--
69	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Очки защитные	2	438,84	878	--
		шт		--	--	--
70	1907-2 прим	Огнетушитель порошковый ОП-5	2	2540,00	5080	--
		шт.		--	--	--
71	1907-3 прим	Огнетушитель углекислый ОУ-8	7	1840,00	12880	--
		шт.		--	--	--
72	Ц0108-158-19	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	430,40	2582	2029
		шт		356,00	2136	95
73	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	39	137,90	5378	2834
		шт		76,50	2984	95
74	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	6	167,80	1007	593
		шт		104,00	624	95
75	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0689	18664,00	1286	757
		т		9720,00	670	95
76	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x200x70 мм	11	509,00	5599	--
		шт		--	--	--
77	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000x50x24 мм	2	339,00	678	--
		шт		--	--	--

78	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	26	71,50	1859	1104
		шт		43,70	1136	95
79	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,021	126000,00	2646	--
		1000шт		--	--	--
80	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,005	70800,00	354	--
		1000шт		--	--	--
81	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	94	3,80	357	304
		шт		3,20	301	95
82	С151803-81	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 1У3	0,01	46800,00	468	--
		1000шт		--	--	--
83	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К116 1У3	0,084	57200,00	4805	--
		1000шт		--	--	--
84	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	11	3,50	39	32
		шт		3,10	34	95
85	С151802-33	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 241х40х24 мм, тип К1165 У3	0,011	22100,00	243	--
		1000шт		--	--	--
86	С151803-71 прим	Соединитель К168У3	8	105,00	840	--
		шт		--	--	--
87	Прайс лист АО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" стр.21	Уголок К236У2	1	638,51	639	--
		ШТ		--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
88	Е0110-5-1	Барьер в камерах трансформаторов	0,028	22541,72	631	121
		м3		3487.50	98	120
89	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0.028	1862.35	52	10
		м3		303,75	9	120
90	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0.2	148.32	30	22
		м2		92.03	18	100

91	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 125	0,04	7634,00	305	--
		м3		--	--	--
92	Е0110-50-6	Изолирующая подставка	0,8	522,81	418	41
		м2		38,25	31	120
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
93	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	5	216,30	1081	472
		шт		65,00	325	95
94	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	6	84,20	505	441
		шт		77,00	462	95
95	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	192	167
		шт		58,50	176	95
96	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	55	47
		шт		49,70	50	95
		МАТЕРИАЛЫ				
97	СПрайс лист ТОО Электрокомплект стр.22	Светильник подвесной, тип НСП17Х100-У3	5	985,56	4928	--
		шт		--	--	--
98	Прайс лист ТОО Электротехника стр.20	Патрон резьбовой Е27ФП-01	6	58,51	351	--
		ШТ		--	--	--
99	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	3	66,00	198	--
		шт		--	--	--
100	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	1720	--
		шт		--	--	--
101	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	561	--
		шт		--	--	--
102	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	4	52,00	208	--
		шт		--	--	--

103	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б К230-240-100	5	64,00	320	--
		шт		--	--	--
104	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	16	--
		шт		--	--	--
105	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000,00	162	--
		1000шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		24775527	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**24392753**	
		Накладные расходы -	Тенге		188873	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		34299	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**24998698**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9				
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ 10 КВ				
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1430,36	28,89	41323	13147
		м3		1,04	1872	97
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее	2253	36,70	82685	33603
		м		8,80	19826	95
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	4506	11,20	50467	22688
		м		3,30	14870	95
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2411	32,40	78116	33212
		м		8,60	20735	95
6	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлятьк расц. 8-143-1	4822	18,80	90654	36647
		м		4,50	21699	95
7	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	45,0322	8290,00	373317	--
		1000шт		--	--	--
8	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	7234	49,10	355189	228848
		м		29,90	216297	95
9	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	108	70,70	7636	5284
		м		47,30	5108	95

12	Прайс лист AsiA ElEKTriC стр.15	Кабели на напряжение 10000 В, марка АПвВБбШв число жил и сечение 3х240 мм2	1,844	1909354,36	3520849	--
		км		--	--	--
13	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	28	2900,20	81206	62976
		м				
14	Прайс лист AsiA ElEKTriC стр.15	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жиламиб с пластмассовой изоляциейб на напряжение до 10 кВ	30	71184,37	2135531	--
		комплект		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		6816973	
		Накладные расходы -	Тенге		436405	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		435203	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**7688580**	
		ИТОГО			**32 687 278**	
		Втом ч оборудование			**24 392 753**	
		Итого без оборудования			**8 294 525**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**99 534**	
		Итого:			**8 394 059**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%			**58 758**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**83 941**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**33 576**	
		Итого			**32 963 088**	
		В ценах 2014г. СК=2,38968			**78771231**	
		ИТОГО			**78771231**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1 575 425**	
		Итого:			**80 346 656**	
		Поправочный коэфицент			**76 329 323**	
		НДС 12%			**9 159 519**	
		ИТОГО:			**85 488 842**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**