СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 20.03.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/5 от 12.02.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	357 142 857	400 000 000	357 142 857	400 000 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	357 142 857	400 000 000	357 142 857	400 000 000
2	Инженер	558 773	625 826	558 773	625 826
3	Авторский надзор	357 143	400 000	357 143	400 000
	ВСЕГО	**358 058 773**	**401 025 826**	**358 058 773**	**401 025 826**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент» _____Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____Б.Етизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/5 от 12.02.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за март месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2644	18,51	48949	13891
		м3		1,01	2670	97
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1324	26,19	34682	10192
		м3		1,15	1523	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	786,685	200,88	158029	178573
		м3		200,88	158029	113
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	786	23,36	18360	5214
		м3		1,28	1006	97
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	452	32,22	14564	4281
		м3		1,42	642	97
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	309	262,72	81179	91733
		м3		262,72	81179	113
7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	568	29,64	16834	4775
		м3		1,61	914	97
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	331	42,16	13955	4103
		м3		1,86	616	97

9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	224	467,10	104630	118232
		м3		467,10	104630	113
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	3795	80,28	304663	60933
		т		--	--	100
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	310	1276,77	395799	59260
		м3		123,75	38363	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	492	134,10	65977	74554
		м3		134,10	65977	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	492	1320,00	649440	--
		м3		--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	340	1986,57	675435	362945
		м3		567,00	192780	140
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	80,7	25300,00	2041710	--
		м3		--	--	--
23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	80,7	-134,00	-10814	--
		м3		--	--	--
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	80,7	-250,00	-20175	--
		м3		--	--	--
25	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (970 шт)	13	27200,00	353600	--
		м3		--	--	--
26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	13	134,00	1742	--
		м3		--	--	--

27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт), Л1д-8 (850 шт)	210	25800,00	5418000	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	210	-134,00	-28140	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	210	-250,00	-52500	--
		м3		--	--	--
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (245 шт)	22	24500,00	539000	--
		м3		--	--	--
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	22	134,00	2948	--
		м3		--	--	--
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,12	78005,00	9361	8028
		км		41850,00	5022	130
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	120	1440,00	172800	--
		м		--	--	--
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	9900	301,00	2979900	1742747
		м		165,00	1633500	95
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1x500/70	11350	9101,87	103306178	--
		м		--	--	--
44	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки EHVS-145-1L	30	603403,01	18102090	--
		шт		--	--	--
49	Ц0108-147-12	Связывание кабелей в пучки	3300	11,91	39303	33200
		м		10,32	34056	95

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		135437501	
		Накладные расходы -	Тенге		1775946	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7572205	
		Накладные расходы -	Тенге		996714	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		710037	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10368	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		146502771	
		ИТОГО			**146 502 771**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**146 502 771**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 758 033**	
		Итого:			**148 260 804**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**622 695**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 482 608**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**593 043**	
		Итого			**150 959 151**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**249274148**	
		30,9% В ценах 2014г. СК=2,557419			**119294332**	
		ИТОГО			**368568480**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**7 371 370**	
		Итого:			**375 939 850**	
		Поправочный коэфицент			**357 142 857**	
		НДС 12%			**42 857 143**	
		ИТОГО:			**400 000 000**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**