СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 22.04.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/5 от 12.02.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	669 642 857	750 000 000	312 500 000	350 000 000
	В том числе оборудование	64 634 049	64 634 049	64 634 049	64 634 049
	Всего затраты подрядчика	669 642 857	750 000 000	312 500 000	350 000 000
2	Инженер	1 047 700	1 173 424	488 927	547 598
3	Авторский надзор	669 643	750 000	312 500	350 000
	ВСЕГО	**671 360 199**	**751 923 424**	**313 301 427**	**350 897 598**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
Б.Ертизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/5 от 12.02.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2644	18,51	48949	13891
		м3		1,01	2670	97
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1324	26,19	34682	10192
		м3		1,15	1523	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	788,384	200,88	158371	178959
		м3		200,88	158371	113
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	786	23,36	18360	5214
		м3		1,28	1006	97
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	309	262,72	81179	91733
		м3		262,72	81179	113
7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	568	29,64	16834	4775
		м3		1,61	914	97
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	224	467,10	104630	118232
		м3		467,10	104630	113

11	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	2099	474,33	995612	80738
		м2		31,50	66119	113
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	180	1276,77	229819	34409
		м3		123,75	22275	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	280	134,10	37548	42429
		м3		134,10	37548	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	280	1320,00	369600	--
		м3		--	--	--
15	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1238	18,51	22919	6504
		м3		1,01	1250	97
17	Е0101-12-9	То же, грунта 3 группы	721	29,64	21369	6061
		м3		1,61	1161	97
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	149	122,18	18205	20571
		м3		122,18	18205	113
20	Е0101-166-3	То же, грунта 3 группы	42	167,18	7022	7934
		м3		167,18	7022	113
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	178,3	1986,57	354206	190333
		м3		567,00	101096	140
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	37,6	25300,00	951280	--
		м3		--	--	--
23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	37,6	-134,00	-5038	--
		м3		--	--	--
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	37,6	-250,00	-9400	--
		м3		--	--	--
25	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (970 шт)	7	27200,00	190400	--

		м3		--	--	--
26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7	134,00	938	--
		м3		--	--	--
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт), Л1д-8 (850 шт)	125	25800,00	3225000	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	125	-134,00	-16750	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	125	-250,00	-31250	--
		м3		--	--	--
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,1	78005,00	7801	6690
		км		41850,00	4185	130
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	100	1440,00	144000	--
		м		--	--	--
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	9240	301,00	2781240	1626563
		м		165,00	1524600	95
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	9240	9101,87	84101241	--
		м		--	--	--
38	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3	6469,41	19408	8121
		км		1310,66	3932	133
39	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектропровод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	3	28807,92	86424	--
		1000м		--	--	--

41	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	12	51269,00	615228	255247
		шт		19060,00	228720	95
49	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	3080	11,91	36683	30986
		м		10,32	31786	95
		Локальная смета 2-2-4. Устройство прокола				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка рабочего котлована	44	27,84	1225	378
		м3		1,66	73	97
2	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44	6,48	285	90
		м3		--	--	97
3	Е0101-27-8	То же, добавлять на каждые последующие 5 м	44	3,20	141	44
		м3		--	--	97
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - разработка приемного котлована	18	27,84	501	155
		м3		1,66	30	97
5	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	6,48	117	37
		м3		--	--	97
6	Е0122-46-21 прим.	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	42	1912,23	80314	69654
		м		657,00	27594	130
7	С130806-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х9 мм - 550х9 мм	42	12700,00	533400	--
		м		--	--	--
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	5598,25	2239	93
		м3		195,75	78	105
13	Е0113-31-1	Покрытие битумной мастикой - краской БТ-177	80	165,31	13225	8852
		м2		116,33	9306	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		95247956	
		Накладные расходы -	Тенге		1920917	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5373668	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		94934810	
		Накладные расходы -	Тенге		897968	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		469698	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8297998	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		40644	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		718044	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**103950852**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11-3

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РП-1

1	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982,00	25964	10093
		шт		4500,00	9000	95
2	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА. напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012x1160x1825 мм	2	705700,00	1411400	--
		шт		--	--	--
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ КСО-285М				
3	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	23	4686,00	107778	89388
		шт		3938,00	90574	95
4	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	13	3913,00	50869	42719
		шт		3353,00	43589	95
5	Прайс лист ООО "ENERGO PORTAL.RU" ru стр.11	Камера серии КСО 285-8ПВ-600, отходящая линия	22	744160,47	16371530	--
		шт		--	--	--
6	Прайс лист CATALOG2B ru стр.12	Камера серии КСО 285-8ЭВ-1000, вводная линия	3	587868,12	1763604	--
		шт		--	--	--
7	Прайс лист ООО ТД Регионэнергокоплект.ru Стр.10	Камера серии КСО 285-9-400 с трансформатором	2	149205,11	298410	--
		шт		--	--	--
8	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-22-600.Кабельная сборка	3	181470,71	544412	--
		шт		--	--	--
9	Прайс лист ООО "СоюзЭнерго ru стр.13	Камера серии КСО 285-5ПВ-600 с секционным выключателем	1	713131,41	713131	--
		шт		--	--	--
10	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-25(26)-600 с секционным разъединителем и ТН-1	2	479321,41	958643	--

		шт		--	--	--
11	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС " ru стр.15	Камера серии КСО 285-16-400 с трансформатором напряжения	2	438290,00	876580	--
		шт		--	--	--
12	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС " стр.15	Камера серии КСО 285-28А собственных нужд	1	206649,07	206649	--
		шт		--	--	--
13	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	9	177,80	1600	1268
		шт		146,00	1314	95
14	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор проходной ИП-10/630-750УХЛ1	9	2212,48	19912	--
		шт		--	--	--
15	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	38	78,60	2987	2437
		шт		67,50	2565	95
16	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный ИО-10-375У3	6	391,30	2348	--
		шт		--	--	--
17	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный армированный ИО-1-2.5 УТ3	28	347,41	9728	--
		шт		--	--	--
18	Прайс лист СПБ стр.17	Изолятор опорный неамированный СН-6У	4	154,84	619	--
		ШТ		--	--	--
		ЩИТОВЫЕ УСТРОЙСТВА				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 15				
19	Ц0108-572-5 ПРИМ	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ,СЕКЦИОННЫХ	9	3385,00	30465	5237
		шт		563,00	5067	95
20	Ц0108-573-4 ПРИМ	ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ	6	514,00	3084	1564
		шт		254,00	1524	95
21	75-6-95 прим	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-28	2	193900,00	387800	--
		шт		--	--	--

22	75-6-88	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	3	102700,00	308100	--
		шт		--	--	--
23	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж	2	111400,00	222800	--
		шт		--	--	--
24	75-6-А3 прим	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-3-36	1	54500,00	54500	--
		шт		--	--	--
25	75-6-А9	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-3-56	1	107700,00	107700	--
		шт		--	--	--
26	Прайс лист ИМ "УАМАl-ЕlЕСТrО" стр.18	Торцовая панель ЩО70-3-95	6	4799,63	28798	--
		шт		--	--	--
27	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	32	31,00	992	857
		м		27,90	893	95
28	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02496	46400,00	1158	--
		т		--	--	--
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	26,30	1841	1556
		м		23,00	1610	95
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0882	46400,00	4092	--
		т		--	--	--
31	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	36	35,20	1267	1115
		м		32,40	1166	95
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007992	50600,00	404	--
		т		--	--	--
33	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм /по 5м/	8	131,70	1054	856
		шт		111,00	888	95

34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03552	45300,00	1609	--
		т		--	--	--
35	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	13	118,40	1539	1167
		м		90,50	1177	95
36	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	38	175,80	6680	4733
		м		124,00	4712	95
37	Ц0108-72-4	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	32	214,90	6877	4700
		м		146,00	4672	95
38	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм АД31Т-5х50	0,0255	336000,00	8568	--
		т		--	--	--
39	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,091	322300,00	29329	--
		т		--	--	--
40	С151803-68 прим	Держатель шин заземления К188 У2	30	45,00	1350	--
		шт		--	--	--
41	С151803-68 прим	Держатель шин на плоскость ШП-1-375 У1	28	45,00	1260	--
		шт		--	--	--
42	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	170	66,80	11356	3892
		м		20,30	3451	95
43	С151601-135	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,021	60200,00	1264	--
		1000м		--	--	--
44	С151601-134	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,03	47500,00	1425	--
		1000м		--	--	--
45	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,119	23700,00	2820	--
		1000м		--	--	--
46	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	157	66,80	10488	3595
		м		20,30	3187	95
47	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,019	34000,00	646	--
		1000м		--	--	--

48	С151603-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,044	40100,00	1764	--
		1000м		--	--	--
49	С151603-155	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,088	48000,00	4224	--
		1000м		--	--	--
50	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,006	66200,00	397	--
		1000м		--	--	--
51	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	2	3272,70	6545	3904
		шт		2041,00	4082	95
52	Прайс лист Завод Энергооборудования стр.19	Мост шинный ВЛИЕ 685515	2	42747,26	85495	--
		шт		--	--	--
53	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Штанги изолирующие оперативные ШО-10У1	1	1389,66	1390	--
		шт		--	--	--
54	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,00392	102170,00	401	32
		т		8280,00	32	95
57	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	15	13,90	209	124
		м		6,90	104	95
58	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,01	10269,00	103	--
		1000м		--	--	--
59	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	0,005	17381,00	87	--
		1000м		--	--	--
60	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	783	370
		шт		387,00	387	95
61	Прайс лист Тоо АктауЭнергокабель стр.24	Пускатель электромагнитный 10А П6-122 ТУ6-536.377-77	1	629,00	629	--
		шт		--	--	--

62	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	467	250
		шт		263,00	263	95
63	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Пост управления кнопо4ный ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1	292,56	293	--
		шт		--	--	--
64	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Индикатор напряжения ПИН-90	1	321,81	322	--
		шт		--	--	--
72	Ц0108-158-19	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	430,40	2582	2029
		шт		356,00	2136	95
73	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	39	137,90	5378	2834
		шт		76,50	2984	95
74	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	6	167,80	1007	593
		шт		104,00	624	95
75	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0689	18664,00	1286	757
		т		9720,00	670	95
76	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	11	509,00	5599	--
		шт		--	--	--
77	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	2	339,00	678	--
		шт		--	--	--
78	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	26	71,50	1859	1104
		шт		43,70	1136	95
79	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,021	126000,00	2646	--
		1000шт		--	--	--
80	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,005	70800,00	354	--
		1000шт		--	--	--

81	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	94	3,80	357	304
		шт		3,20	301	95
82	С151803-81	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 1У3	0,01	46800,00	468	--
		1000шт		--	--	--
83	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К116 1У3	0,084	57200,00	4805	--
		1000шт		--	--	--
84	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	11	3,50	39	32
		шт		3,10	34	95
85	С151802-33	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 241х40х24 мм, тип К1165 У3	0,011	22100,00	243	--
		1000шт		--	--	--
86	С151803-71 прим	Соединитель К168У3	8	105,00	840	--
		шт		--	--	--
87	Прайс лист АО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" стр.21	Уголок К236У2	1	638,51	639	--
		ШТ		--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
88	Е0110-5-1	Барьер в камерах трансформаторов	0,028	22541,72	631	121
		м3		3487,50	98	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		24737951	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**24374793**	
		Накладные расходы -	Тенге		187508	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		32881	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		580903	
		Накладные расходы -	Тенге		121	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		166	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2932	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**24958627**	
		ИТОГО			**128 909 479**	
		Втом ч оборудование			**24 374 793**	
		Итого без оборудования			**104 534 686**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 254 416**	
		Итого:			**105 789 102**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**444 314**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 057 891**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**423 156**	

		Итого			**132 089 257**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**218114879**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**104382541**	
		ИТОГО			**322497420**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**6 449 948**	
		Итого:			**328 947 368**	
		Поправочный коэфицент			**312 500 000**	
		НДС 12%			**37 500 000**	
		ИТОГО:			**350 000 000**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**