СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 19.05.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	982 142 857	1 100 000 000	312 500 000	350 000 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	982 142 857	1 100 000 000	312 500 000	350 000 000
2	Инженер	1 536 627	1 721 022	488 927	547 598
3	Авторский надзор	982 143	1 100 000	312 500	350 000
	ВСЕГО	**984 661 627**	**1 102 821 022**	**313 301 427**	**350 897 598**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент» _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за май месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2256	18,51	41766	11853
		м3		1,01	2279	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	772,233	200,88	155126	175293
		м3		200,88	155126	113
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	670	23,36	15651	4444
		м3		1,28	858	97
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	264	262,72	69357	78373
		м3		262,72	69357	113
7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	485	29,64	14374	4077
		м3		1,61	781	97
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	191	467,10	89216	100814
		м3		467,10	89216	113
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	326	1276,77	416227	62318
		м3		123,75	40343	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	514	134,10	68927	77888

		м3		134,10	68927	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	514	1320,00	678480	--
		м3		--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	345	1986,57	685368	368283
		м3		567,00	195615	140
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	78,8	25300,00	1993640	--
		м3		--	--	--
23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	78,8	-134,00	-10559	--
		м3		--	--	--
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	78,8	-250,00	-19700	--
		м3		--	--	--
25	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (970 шт)	13	27200,00	353600	--
		м3		--	--	--
26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	13	134,00	1742	--
		м3		--	--	--
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт), Л1д-8 (850 шт)	223	25800,00	5753400	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	223	-134,00	-29882	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	223	-250,00	-55750	--
		м3		--	--	--

30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (245 шт)	15	24500,00	367500	--
		м3		--	--	--
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	15	134,00	2010	--
		м3		--	--	--
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,092	78005,00	7176	6155
		км		41850,00	3850	130
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	92	1440,00	132480	--
		м		--	--	--
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	12780	301,00	3846780	2249727
		м		165,00	2108700	95
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1x500/70	11330	9101,87	103124141	--
		м		--	--	--
49	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	4260	11,91	50737	42858
		м		10,32	43963	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		117751807	
		Накладные расходы -	Тенге		2292585	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6558855	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		115873097	
		Накладные расходы -	Тенге		889498	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		689230	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12176398	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7949	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		140429	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**128 189 924**	
		ИТОГО			**128 189 924**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**128 189 924**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 538 279**	
		Итого:			**129 728 203**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**544 858**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 297 282**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**518 913**	

		Итого			**132 089 257**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**218114879**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**104382541**	
		ИТОГО			**322497420**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**6 449 948**	
		Итого:			**328 947 368**	
		Поправочный коэфицент			**312 500 000**	
		НДС 12%			**37 500 000**	
		ИТОГО:			**350 000 000**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**