СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 16.06.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства.г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 294 642 857	1 450 000 000	312 500 000	350 000 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	1 294 642 857	1 450 000 000	312 500 000	350 000 000
2	Инженер	2 025 554	2 268 620	488 927	547 598
3	Авторский надзор	1 294 643	1 450 000	312 500	350 000
	ВСЕГО	**1 297 963 054**	**1 453 718 620**	**313 301 427**	**350 897 598**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент» _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы / тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2500	18,51	46283	13135
		м3		1,01	2525	97
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1202,43	26,19	31497	9256
		м3		1,15	1383	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	590	200,88	118519	133927
		м3		200,88	118519	113
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	560	23,36	13081	3715
		м3		1,28	717	97
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	352	32,22	11342	3334
		м3		1,42	500	97
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	220	262,72	57798	65311
		м3		262,72	57798	113
7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	405	29,64	12003	3404
		м3		1,61	652	97
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	236	42,16	9950	2925
		м3		1,86	439	97

9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	160	467,10	74736	84452
		м3		467,10	74736	113
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	2707	80,28	217318	43464
		т		--	--	100
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	289	1276,77	368987	55245
		м3		123,75	35764	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	490	134,10	65709	74251
		м3		134,10	65709	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	490	1320,00	646800	--
		м3		--	--	--
15	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1169	18,51	21642	6142
		м3		1,01	1181	97
16	Е0101-12-8	То же, грунта 2 группы	744	23,36	17379	4935
		м3		1,28	952	97
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	310	1986,57	615838	330921
		м3		567,00	175770	140
22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	86	25300,00	2175800	--
		м3		--	--	--
23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	86	-134,00	-11524	--
		м3		--	--	--
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	86	-250,00	-21500	--
		м3		--	--	--
25	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (970 шт)	11	27200,00	299200	--
		м3		--	--	--
26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11	134,00	1474	--
		м3		--	--	--

27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт), Л1д-8 (850 шт)	191	25800,00	4927800	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	191	-134,00	-25594	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	191	-250,00	-47750	--
		м3		--	--	--
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (245 шт)	20	24500,00	490000	--
		м3		--	--	--
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	20	134,00	2680	--
		м3		--	--	--
34	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,482	78005,00	115603	99148
		км		41850,00	62022	130
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1482	1440,00	2134080	--
		м		--	--	--
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	9900	301,00	2979900	1742747
		м		165,00	1633500	95
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1x500/70	9900	9101,87	90108473	--
		м		--	--	--
38	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,3	6469,41	21349	8933
		км		1310,66	4325	133
39	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектропровод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	3,3	28807,92	95066	--

		1000м		--	--	--
41	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	24	51269,00	1230456	510493
		шт		19060,00	457440	95
44	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки EHVS-145-1L	18	603403,01	10861254	--
		шт		--	--	--
49	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	3300	11,91	39303	33200
		м		10,32	34056	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		117704953	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		105335801	
		Накладные расходы -	Тенге		2295372	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6457870	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		114089044	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10235072	
		Накладные расходы -	Тенге		933565	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		670118	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11838755	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2134080	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		128045	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2262125	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**128189924**	
		ИТОГО			**128 189 924**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**128 189 924**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 538 279**	
		Итого:			**129 728 203**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**544 858**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 297 282**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**518 913**	
		Итого			**132 089 257**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**218114879**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**104382541**	
		ИТОГО			**322497420**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**6 449 948**	
		Итого:			**328 947 368**	
		Поправочный коэфицент			**312 500 000**	
		НДС 12%			**37 500 000**	
		ИТОГО:			**350 000 000**	

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"

_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"

_____ **М.Муталиев**