СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 04.07.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 473 214 286	1 650 000 000	178 571 429	200 000 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	1 473 214 286	1 650 000 000	178 571 429	200 000 000
2	Инженер	2 304 940	2 581 533	279 387	312 913
3	Авторский надзор	1 473 214	1 650 000	178 571	200 000
	ВСЕГО	**1 476 992 440**	**1 654 231 533**	**179 029 387**	**200 512 913**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость. тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	200	18,51	3703	1051
		м3		1,01	202	97
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	100	26,19	2619	770
		м3		1,15	115	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	77,16	200,88	15500	17515
		м3		200,88	15500	113
4	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	200	29,64	5928	1681
		м3		1,61	322	97
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	100	42,16	4216	1240
		м3		1,86	186	97

6	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	80	467,10	37368	42226
		м3		467,10	37368	113
7	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	3600	80,28	289008	57802
		т		--	--	100
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	50	1276,77	63839	9558
		м3		123,75	6188	118
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	138	134,10	18506	20912
		м3		134,10	18506	113
10	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	138	1320,00	182160	--
		м3		--	--	--
11	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	600	18,51	11108	3152
		м3		1,01	606	97
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	150	1986,57	297986	160123
		м3		567,00	85050	140
13	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	40	25300,00	1012000	--
		м3		--	--	--

14	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	40	-134,00	-5360	--
		м3		--	--	--
15	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	40	-250,00	-10000	--
		м3		--	--	--
16	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (970 шт)	6	27200,00	163200	--
		м3		--	--	--
17	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6	134,00	804	--
		м3		--	--	--
18	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт), Л1д-8 (850 шт)	60	25800,00	1548000	--
		м3		--	--	--
19	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	60	-134,00	-8040	--
		м3		--	--	--
20	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	60	-250,00	-15000	--
		м3		--	--	--

21	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (245 шт)	6	24500,00	147000	--
		м3		--	--	--
22	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6	134,00	804	--
		м3		--	--	--
23	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	5500	301,00	1655500	968193
		м		165,00	907500	95
24	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	5540	9101,87	50424337	--
		м		--	--	--
25	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,925	6469,41	5984	2504
		км		1310,66	1212	133
26	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектопровод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	0,925	28807,92	26647	--
		1000м		--	--	--
27	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	6	51269,00	307614	127623
		шт		19060,00	114360	95
28	СЦена завода "ТУСО ЕІЕСТгОпіСs"	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки EHVS-145-1L	19	603403,01	11464657	--
		шт		--	--	--

29	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	1850	11,91	22034	18612
		м		10,32	19092	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		67672121	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		63906773	
		Накладные расходы -	Тенге		1116932	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3901423	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		68925127	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3765348	
		Накладные расходы -	Тенге		316028	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		244883	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4326259	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**73251385**	
		ИТОГО			**73 251 385**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**73 251 385**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**879 017**	
		Итого:			**74 130 402**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**311 348**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**741 304**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**296 522**	
		Итого			**75 479 575**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**124637074**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**59647166**	
		ИТОГО			**184284240**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**3 685 685**	
		Итого:			**187 969 925**	
		Поправочный коэфицент			**178 571 429**	
		НДС 12%			**21 428 571**	
		ИТОГО:			**200 000 000**	

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»
_____ Е.Бухарбаев

Инженер
ТОО "Банур-1"
_____ **Ж.Ташимов**

ТОО "Комби-Строй-1"
_____ **М.Муталиев**