СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 22.07.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 758 928 571	1 970 000 000	285 714 286	320 000 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	1 758 928 571	1 970 000 000	285 714 286	320 000 000
2	Инженер	2 751 959	3 082 194	447 019	500 661
3	Авторский надзор	1 758 929	1 970 000	285 714	320 000
	ВСЕГО	**1 763 439 459**	**1 975 052 194**	**286 447 019**	**320 820 661**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Елизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
	Е0101-177	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	846	26,19	22161	6512
		м3		1,15	973	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	351,39	200,88	70587	79764
		м3		200,88	70587	113
8	Е0101-179	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	520	42,16	21923	6446
		м3		1,86	967	97
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	2958	80,28	237468	47494
		т		--	--	100
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	270	1276,77	344728	51613
		м3		123,75	33413	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	880	134,10	118008	133349
		м3		134,10	118008	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	880	1320,00	1161600	--
		м3		--	--	--

15	Е0101-127	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5807	18,51	107506	30509
		м3		1,01	5865	97
16	Е0101-128	То же, грунта 2 группы	684	23,36	15978	4537
		м3		1,28	876	97
17	Е0101-129	То же, грунта 3 группы	1511	29,64	44783	12701
		м3		1,61	2433	97
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	315	122,18	38487	43490
		м3		122,18	38487	113
19	Е0101-166-2	То же, грунта 2 группы	27	134,10	3621	4091
		м3		134,10	3621	113
20	Е0101-166-3	То же, грунта 3 группы	95	167,18	15882	17947
		м3		167,18	15882	113
РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля						
21	Е0107-611	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	160	1986,57	317852	170798
		м3		567,00	90720	140
22	С143018-67 Изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	103	25300,00	2605900	--
		м3		--	--	--
23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	103	-134,00	-13802	--
		м3		--	--	--
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	103	-250,00	-25750	--
		м3		--	--	--
25	С143018-70 Изм. и	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	11	27200,00	299200	--
		м3		--	--	--

26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11	134,00	1474	--
		м3		--	--	--
27	С143018-140 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для	196	25800,00	5056800	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	196	-134,00	-26264	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	196	-250,00	-49000	--
		м3		--	--	--
30	С143018-141 Изм. и	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (245 шт)	30	24500,00	735000	--
		м3		--	--	--
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	30	134,00	4020	--
		м3		--	--	--
34	Е0122-115	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,906	78005,00	148678	127515
		км		41850,00	79766	130
35	С130804-1008 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1906	1440,00	2744640	--
		м		--	--	--
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	9810	301,00	2952810	1726903
		м		165,00	1618650	95
37	СЦена завода ПАТ	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1x500/70	9810	9101,87	89289305	--
		м		--	--	--
38	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,27	6469,41	21155	8852
		км		1310,66	4286	133
39	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектропровод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	3,27	28807,92	94202	--
		1000м		--	--	--

41	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110	18	51269,00	922842	382870
		шт		19060,00	343080	95
45	СЦена завода "TYCO ElECTrO niCs"	Кабельные капы марки 102L055-R 05/S	91	402,27	36606	--
		шт		--	--	--
46	СЦена завода	Ремонтные манжеты марки RFSM 125/40 - 1000/123	28	11517,68	322495	--
		шт		--	--	--
49	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	3270	11,91	38946	32898
		м		10,32	33746	95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		107679840	
			Тенге		2461359	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		93678361	
	Материалы -		Тенге		338022	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		89742608	
		Накладные расходы -	Тенге		2151523	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5749793	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		101579677	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11256839	
	Материалы -		Тенге		138383	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Местные материалы -		Тенге		10031773	
		Накладные расходы -	Тенге		736766	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		719616	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12713222	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			

	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2744640	
	Стоимость материалов и конструкции -		Тенге		2744640	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		164678	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2909618	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**117202217**	
		ИТОГО			**117 202 217**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**117 202 217**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 406 427**	
		Итого:			**118 608 643**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**498 156**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 186 086**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**474 435**	
		Итого			**120 767 321**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**199419318**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**95435466**	
		ИТОГО			**294854784**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 897 096**	
		Итого:			**300 751 880**	
		Поправочный коэфицент			**285 714 286**	
		НДС 12%			**34 285 714**	
		ИТОГО:			**320 000 000**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

_____Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ К.Оспанов

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Елгизбаев