СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 23.08.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 116 071 429	2 370 000 000	54 726 014	61 293 135
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	2 116 071 429	2 370 000 000	54 726 014	61 293 135
2	Инженер	3 310 732	3 708 020	85 622	95 897
3	Авторский надзор	2 116 071	2 370 000	54 726	61 293
	ВСЕГО	**2 121 498 232**	**2 376 078 020**	**54 866 362**	**61 450 325**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Етизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

азчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
женер: ТОО "Банур-1"
одрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1008,34	29,64	29885	8476
		м3		1,61	1623	97
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	751	42,16	31663	9309
		м3		1,86	1397	97
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	440	467,10	205524	232242
		м3		467,10	205524	113
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	2270	9101,87	20661236	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		20928307	
			Тенге		208544	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		20661236	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		20661236	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1239674	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		21900910	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		267072	
	Местные материалы -		Тенге		30	
		Накладные расходы -	Тенге		250027	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		31026	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		548125	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**22449035**	
		ИТОГО			**22 449 035**	

		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**22 449 035**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**269 388**	
		Итого:			**22 718 424**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**95 417**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**227 184**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**90 874**	
		Итого			**23 131 899**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**38196985**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**18279809**	
		ИТОГО			**56476794**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1 129 536**	
		Итого:			**57 606 330**	
		Поправочный коэфицент			**54 726 014**	
		НДС 12%			**6 567 122**	
		ИТОГО:			**61 293 135**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

_____Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ К.Оспанов

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Елизбаев