СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
от 14.09.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 335 658 738	2 615 937 787	219 587 310	245 937 787
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	2 335 658 738	2 615 937 787	219 587 310	245 937 787
2	Инженер	3 654 290	4 092 805	343 558	384 785
3	Авторский надзор	2 335 659	2 615 938	219 587	245 938
	ВСЕГО	**2 341 648 687**	**2 622 646 529**	**220 150 455**	**246 568 509**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор М.К.Мутанаев

зчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
женер: ТОО "Банур-1"
одрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
оговор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1850,4	18,51	34257	9722
		м3		1,01	1869	97
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	704,737	26,19	18460	5425
		м3		1,15	810	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	482,4	200,88	96905	109502
		м3		200,88	96905	113
7	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	105,66	29,64	3132	888
		м3		1,61	170	97
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6	42,16	253	74
		м3		1,86	11	97
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,10	467	528
		м3		467,10	467	113
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	3938,4	80,28	316175	63235
		т		--	--	100

	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	150	1276,77	191516	28674
		м3		123,75	18563	118
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	100	134,10	13410	15153
		м3		134,10	13410	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	100	1320,00	132000	--
		м3		--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	150	1986,57	297986	160123
		м3		567,00	85050	140
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт), Л1д-8 (850 шт)	150	25800,00	3870000	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	150	-134,00	-20100	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	150	-250,00	-37500	--
		м3		--	--	--
34	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,828	78005,00	64588	55395
		км		41850,00	34652	130
35	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	828	1440,00	1192320	--
		м		--	--	--
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	7300	9101,87	66443621	--
		м		--	--	--

	СЦена завода "ТУСО ElECTrOni Cs"	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки EHVS-145-1L	17	603403,01	10257851	--
		шт		--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Восстановление а/дорог и пешеходных дорожек						
56	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	171,2	1705,88	292047	7525
		м3		21,38	3660	133
57	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	856	425,04	363830	14504
		м2		7,88	6745	133
58	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	856	24,52	20990	12523
		м2		5,94	5085	133
59	E0127-54-6 к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - до 8 см	856	0,16	137	91
		м2		0,08	68	133
60	C143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	158,617	3690,00	585296	--
		т		--	--	--
61	E0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	856	24,52	20990	12523
		м2		5,94	5085	133
62	C143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	80,2072	4030,00	323235	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		84481867	
			Тенге		272550	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		76701472	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		76701472	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4602088	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		81303561	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6588074	
	Материалы -		Тенге		404770	
	Местные материалы -		Тенге		5357576	

		Накладные расходы -	Тенге		495886	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		425038	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7508998	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1192320	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1192320	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		71539	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1263859	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**90076418**	
		ИТОГО			**90 076 418**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**90 076 418**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 080 917**	
		Итого:			**91 157 335**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**382 861**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**911 573**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**364 629**	
		Итого			**92 816 399**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**153264830**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**73347460**	
		ИТОГО			**226612291**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**4 532 246**	
		Итого:			**231 144 536**	
		Поправочный коэфицент			**219 587 310**	
		НДС 12%			**26 350 477**	
		ИТОГО:			**245 937 787**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

_____ **Ж.Ташимов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **К.Оспанов**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Т.Етегаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Етизбаев