СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ
от 22.09.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 426 042 217	2 717 167 283	90 383 478	101 229 496
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	2 426 042 217	2 717 167 283	90 383 478	101 229 496
2	Инженер	3 795 701	4 251 185	141 411	158 380
3	Авторский надзор	2 426 042	2 717 167	90 383	101 229
	ВСЕГО	**2 432 263 960**	**2 724 135 635**	**90 615 272**	**101 489 105**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Мугалиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
11	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	18894	474,33	8961934	726761
		м2		31,50	595161	113
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	181	1276,77	231095	34600
		м3		123,75	22399	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	979	134,10	131284	148351
		м3		134,10	131284	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	979	1320,00	1292280	--
		м3		--	--	--
15	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7130	18,51	131999	37460
		м3		1,01	7201	97
17	Е0101-12-9	То же, грунта 3 группы	1541	29,64	45672	12954
		м3		1,61	2481	97
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	94	122,18	11485	12978
		м3		122,18	11485	113
20	Е0101-166-3	То же, грунта 3 группы	81	167,18	13542	15302
		м3		167,18	13542	113
РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля						
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	223	1986,57	443006	238049
		м3		567,00	126441	140

22	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (42500шт)	109	25300,00	2757700	--
		м3		--	--	--
23	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	109	-134,00	-14606	--
		м3		--	--	--
24	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	109	-250,00	-27250	--
		м3		--	--	--
	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (970 шт)	14	27200,00	380800	--
		м3		--	--	--
26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	14	134,00	1876	--
		м3		--	--	--
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт), Л1д-8 (850 шт)	78	25800,00	2012400	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	78	-134,00	-10452	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	78	-250,00	-19500	--
		м3		--	--	--
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (245 шт)	23	24500,00	563500	--

		м3		--	--	--
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22.5 до 25	23	134,00	3082	--
		м3		--	--	--
32	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен - углы поворота лотков	2	6504,55	13009	1099
		м3		490,50	981	105
33	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2	7492,69	14985	2421
		м3		915,75	1832	118
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	9390	301,00	2826390	1652969
		м		165,00	1549350	95
38	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,1	6469,41	20055	8392
		км		1310,66	4063	133
39	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектропровод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	3,1	28807,92	89305	--
		1000м		--	--	--
40	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	2	166,00	332	--
		кг		--	--	--
41	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	60	51269,00	3076140	1276233
		шт		19060,00	1143600	95
45	СЦена завода "ТУСО ElECTrOni Cs"	Кабельные капы марки 102L055-R 05/S	36	402,27	14482	--
		шт		--	--	--
46	СЦена завода "ТУСО ElECTrOni Cs"	Ремонтные манжеты марки RFSM 125/40 - 1000/123	18	11517,68	207318	--
		шт		--	--	--
48	СЦена завода ТОО "Электротехника"	Наконечник кабельный медный ТМ 25-8-8м	10	32,91	329	--
		шт		--	--	--
49	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	3130	11,91	37278	31489

		м		10,32	32302	95
50	С11011-457	Пакля пропитанная	300	195,00	58500	--
		кг		--	--	--
51	С151804-2464Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-300-2 ГОСТ Р 51177-98 - А4А-300Г-1	5	714,00	3570	--
		шт.		--	--	--
52	С151804-2568Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ-5-2 ГОСТ Р 51177-98	5	10615,00	53075	--
		шт.		--	--	--
53	СПрайс-лист ТОО "Инвестор-М"	Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1	5	1645,64	8228	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Восстановление а/дорог и пешеходных дорожек				
56	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	608,8	1705,88	1038542	26760
		м3		21,38	13016	133
57	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	3044	425,04	1293808	51578
		м2		7,88	23987	133
58	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3044	24,52	74643	44534
		м2		5,94	18081	133
59	Е0127-54-6 к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - до 8 см	3044	0,16	487	324
		м2		0,08	244	133
60	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	564,053	3690,00	2081356	--
		т		--	--	--

61	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3044	24,52	74643	44534
		м2		5,94	18081	133
62	С143010-15	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, мелкозернистые	285,223	4030,00	1149448	--
		т		--	--	--
72	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	770	1705,88	1313530	33845
		м3		21,38	16463	133
		Развозка по трассе				
126	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка кабельных муфт вручную	5,76	846,00	4873	--
		1т		846,00	4873	--
127	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках - кабеля	738,025	122,80	90629	--
		т		--	--	--
128	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	738,025	102,80	75869	--
		т		--	--	--
129	Е010332-А8-1 к=0,9	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 - развозка по трассе	743,785	61,92	46055	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		30576729	
			Тенге		3736865	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		6336170	
	Материалы -		Тенге		660540	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		376307	
		Накладные расходы -	Тенге		2969082	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		558315	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		9863568	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		24240559	
	Материалы -		Тенге		9411738	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		58832	
	Местные материалы -		Тенге		12859103	
		Накладные расходы -	Тенге		1431551	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1540327	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		27212436	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**37076004**	
		ИТОГО			**37 076 004**	

		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			37 076 004	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			444 912	
		Итого:			37 520 916	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			157 588	
		Затраты на выслугу лет 1%:			375 209	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			150 084	
		Итого			38 203 797	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			63084741	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			30190263	
		ИТОГО			93275003	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			1 865 500	
		Итого:			95 140 503	
		Поправочный коэфицент К=0,95			90 383 478	
		НДС 12%			10 846 017	
		ИТОГО:			101 229 496	

Инженер: ТОО «Банур-1»

_____Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ К.Оспанов

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев