СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 28.09.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 488 911 829	2 787 581 249	62 869 612	70 413 966
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	2 488 911 829	2 787 581 249	62 869 612	70 413 966
2	Инженер	3 894 064	4 361 352	98 363	110 167
3	Авторский надзор	2 488 912	2 787 581	62 870	70 414
	ВСЕГО	**2 495 294 806**	**2 794 730 182**	**63 030 845**	**70 594 547**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Еризбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Мухалиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3				
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2313	18,51	42821	12152
		м3		1,01	2336	97
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	881	26,19	23078	6782
		м3		1,15	1013	97
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1812	23,36	42327	12019
		м3		1,28	2319	97
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	716	32,22	23071	6782
		м3		1,42	1017	97
5	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	2781	80,28	223259	44652
				--	--	100
		т				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
6	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - плита ж/б типа П1-8 (4146шт)	135,8	25300,00	3435740	--
		м3		--	--	--
7	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	135,8	-134,00	-18197	--
		м3		--	--	--

25	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 - плита ж/б типа П11д-8 (32 шт)	17,68	27200,00	480896	--
		м3		--	--	--
26	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	17,68	134,00	2369	--
		м3		--	--	--
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л1-8 (10220 шт)	284,046	25800,00	7328387	--
		м3		--	--	--
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	284,046	-134,00	-38062	--
		м3		--	--	--
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	284,046	-250,00	-71012	--
		м3		--	--	--
30	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	То же, объемом более 0,5 до 1,0 - лоток ж/б для прокладки кабеля типа Л11-8 (16 шт)	28,84	24500,00	706580	--
		м3		--	--	--
31	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	28,84	134,00	3865	--
		м3		--	--	--
16	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	120	1440,00	172800	--
		м		--	--	--
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	1310	9101,87	11923444	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		24245277	
			Тенге		8042	

	Стоимость монтажных работ -		Тенге		11923444	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		11923444	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		715407	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		12638851	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12149032	
	Местные материалы -		Тенге		11796677	
		Накладные расходы -	Тенге		84537	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		734014	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12967583	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		172800	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		172800	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10368	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		183168	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**25789603**	
		ИТОГО			**25 789 603**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**25 789 603**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**309 475**	
		Итого:			**26 099 078**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**109 616**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**260 991**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**104 396**	
		Итого			**26 574 081**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**43880953**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**20999968**	
		ИТОГО			**64880921**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1 297 618**	
		Итого:			**66 178 539**	
		Поправочный коэфицент К=0,95			**62 869 612**	
		НДС 12%			**7 544 353**	
		ИТОГО:			**70 413 966**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб **К.Оспанов**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
Б.Етизбаев