СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 24.10.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 663 332 567	2 982 932 475	174 420 737	195 351 226
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	2 663 332 567	2 982 932 475	174 420 737	195 351 226
2	Инженер	4 166 956	4 666 991	272 892	305 639
3	Авторский надзор	2 663 333	2 982 932	174 421	195 351
	ВСЕГО	**2 670 162 856**	**2 990 582 398**	**174 868 050**	**195 852 216**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент» Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/6 от 28.03.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	82,534	1276,77	105377	15777
		м3		123,75	10214	118
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	351	134,10	47069	53188
		м3		134,10	47069	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	351	1320,00	463320	--
		м3		--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля						
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	100,104	1986,57	198864	106860
		м3		567,00	56759	140
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	4360	301,00	1312360	767513
		м		165,00	719400	95
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	3050	9101,87	27760691	--
		м		--	--	--
44	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки EHVS-145-1L	12	603403,01	7240836	--
		шт		--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Восстановление а/дорог и пешеходных дорожек						
65	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	90	1705,88	153530	3956
		м3		21,38	1924	133
66	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	450	1791,73	806279	32086

		м2		47,03	21164	133
68	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	105	1409,76	148025	4768
		м3		21,38	2245	133
69	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком - 30% плиток из демонтированных	2100	100,06	210126	201738
		м2		57,38	120498	133
70	С143003-40	Плитка тротуарная	1502	1470,00	2207940	--
		м2		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		40654417	
			Тенге		979272	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		36313887	
	Материалы -		Тенге		87200	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		35001527	
		Накладные расходы -	Тенге		767513	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2224884	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		39306284	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4340530	
	Материалы -		Тенге		113946	
	Местные материалы -		Тенге		3787870	
		Накладные расходы -	Тенге		418373	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		285534	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5044437	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**44350719**	
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ 10 КВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-16 ДОБАВИТЬ				
1	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05- 2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	18	849,44	15290	11739
		установ.		488,46	8792	104
2	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05- 2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	18	676,53	12178	9766
		установ.		425,14	7653	104
3	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05- 2002, СН РК 8.02-06- 2004, СН РК 8.02-17-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	689,614	831,44	573369	81590
		м		49,84	34370	104

4	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	689,614	5063,58	3491914	500821
		м		299,04	206222	104
5	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	689,614	208,00	143440	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		4236191	
			Тенге		257037	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4092751	
	Материалы -		Тенге		5489	
		Накладные расходы -	Тенге		603915	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		281800	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4978466	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		143440	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		143440	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8606	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		152046	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**5130512**	
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РП-4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14-3						
КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ КСО-285М СОСТОЯЩИЕ ИЗ 36 КАМЕР						
	Прайс лист ООО "ENERGO PORTAL.RU" ru стр.11	Камера серии КСО 285-8ПВ-600, отходящая линия	22	744160,47	16371530	--
		шт		--	--	--
6	Прайс лист CATALOG 2B ru стр.12	Камера серии КСО 285-8ЭВ-1000, вводная линия	3	587868,12	1763604	--
		шт		--	--	--
7	Прайс лист ООО ТД Регионэнергокомплект .ru Стр.10	Камера серии КСО 285-9-400 с трансформатором	2	149205,11	298410	--
		шт		--	--	--

8	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-22-600.Кабельная сборка	3	181470,71	544412	--
		шт		--	--	--
9	Прайс лист ООО "СоюзЭнерго ru стр.13	Камера серии КСО 285-5ПВ-600 с секционным выключателем	1	713131,41	713131	--
		шт		--	--	--
10	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-25(26)-600 с секционным разъединителем и ТН-1	2	479321,41	958643	--
		шт		--	--	--
11	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" ru стр.15	Камера серии КСО 285-16-400 с трансформатором напряжения	2	438290,00	876580	--
		шт		--	--	--
12	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС" стр.15	Камера серии КСО 285-28А собственных нужд	1	206649,07	206649	--
		шт		--	--	--
14	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор проходной ИП-10/630-750УХЛ1	9	2212,48	19912	--
		шт		--	--	--
16	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный ИО-10-375У3	6	391,30	2348	--
		шт		--	--	--
17	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный армированный ИО-1-2.5 УТ3	28	347,41	9728	--
		шт		--	--	--
18	Прайс лист СПБ стр.17	Изолятор опорный неамированный СН-6У	4	154,84	619	--
		ШТ		--	--	--
		ЩИТОВЫЕ УСТРОЙСТВА				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 15				
21	75-6-95 прим	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-28	2	193900,00	387800	--

22	75-6-88	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог				
			3	102700,00	308100	--
		шт		--	--	--
23	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж				
			2	111400,00	222800	--
		шт		--	--	--
24	75-6-А3 прим	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-3-36				
			1	54500,00	54500	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		22738767	
	Стоимость оборудования -		Тенге		22738767	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**22738767**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**22738767**	
		ИТОГО			**72 219 998**	
		Втом ч оборудование			**22 738 767**	
		Итого без оборудования			**49 481 231**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**593 775**	
		Итого:			**50 075 006**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**210 315**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**500 750**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**200 300**	
		Итого			**73 725 138**	
		69,1% В ценах 2014г. СК=2,38968			**121740026**	
		30,9% В ценах 2015г. СК=2,557419			**58260735**	
		ИТОГО			**180000761**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**3 600 015**	
		Итого:			**183 600 776**	
		Поправочный коэфицент К=0,95			**174 420 737**	

		НДС 12%			**20 930 488**	
		ИТОГО:			**195 351 226**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб **К.Оспанов**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
Б.Етизбаев