СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 16.11.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/7 от 28.10.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 952 197 616	3 306 461 330	288 865 049	323 528 855
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	2 952 197 616	3 306 461 330	288 865 049	323 528 855
2	Инженер	4 618 904	5 173 172	451 947	506 181
3	Авторский надзор	2 952 198	3 306 461	288 865	323 529
	ВСЕГО	**2 959 768 718**	**3 314 940 964**	**289 605 862**	**324 358 565**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/7 от 28.10.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	772,233	26,19	20229	5945
		м3		1,15	888	97
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1.2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	500,767	200,88	100594	113671
		м3		200,88	100594	113
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	554	32,22	17851	5248
		м3		1,42	787	97
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	716	262,72	188105	212558
		м3		262,72	188105	113
10	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	2142	80,28	171960	34392
		т		--	--	100
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	477,67	1276,77	609875	91312
		м3		123,75	59112	118

13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	400	134,10	53640	60613
		м3		134,10	53640	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	400	1320,00	528000	--
		м3		--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля				
21	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	247,662	1986,57	491999	264376
		м3		567,00	140424	140
32	E0106-13-1	Устройство бетонных стен - углы поворота лотков	3,4	6504,55	22115	1868
		м3		490,50	1668	105
33	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,6	7492,69	11988	1937
		м3		915,75	1465	118
34	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,119	78005,00	9283	7961
		км		41850,00	4980	130
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	2150	301,00	647150	378475
		м		165,00	354750	95
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	10680	9101,87	97207928	--
		м		--	--	--
38	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	2	6469,41	12939	5414
		км		1310,66	2621	133
39	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектропровод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	2	28807,92	57616	--
		1000м		--	--	--
42	Ц0108-177-12	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	6	81890,00	491340	218025
		шт		32400,00	194400	95
43	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Муфта концевая штекерного типа внутренней установки для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки PHVS-145	6	760653,49	4563921	--
		шт		--	--	--

45	СЦена завода "TYCO ElECTrOniCs"	Кабельные капы марки 102L055-R 05/S	24	402,27	9654	--
		шт		--	--	--
46	СЦена завода "TYCO ElECTrOniCs"	Ремонтные манжеты марки RFSM 125/40 - 1000/123	12	11517,68	138212	--
		шт		--	--	--
49	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	2170	11,91	25845	21831
		м		10,32	22394	95
50	С11011-457	Пакля пропитанная	200	195,00	39000	--
		кг		--	--	--
	С151804-2464Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-300-2 ГОСТ Р 51177-98 - А4А-300Г-1	2	714,00	1428	--
		шт.		--	--	--
52	С151804-2568Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ-5-2 ГОСТ Р 51177-98	2	10615,00	21230	--
		шт.		--	--	--
53	СПрайс-лист ТОО "Инвестор-М"	Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1	2	1645,64	3291	--
		шт		--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Сооружение транспозиционных камер(2 шт)						
83	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	26	50,81	1321	415
		м3		2,39	62	97
84	Е010333-А12-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта и мусора	46,8	80,28	3757	751
		т		--	--	100
85	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	38	35,29	1341	414
		м3		2,10	80	97

86	E0101-163-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	669,60	2678	3027
		м3		669,60	2678	113
87	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	0,87	2166,60	1885	508
		м3		474,75	413	123
88	E0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3	2	1276,84	2554	1736
		колодец		623,25	1247	110
89	C143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,24	26400,00	59136	--
		м3		--	--	--
90	E0107-31-1	Установка опор из колец диаметром до 1000 мм	0,12	2830,14	340	237
		м3		812,93	98	140
91	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО 6	6	1080,00	6480	--
		шт		--	--	--
92	E0134-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка	2	1030,70	2061	1450
		шт		659,25	1319	110
93	C131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500,00	23000	--
		комплект		--	--	--
94	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03876	10137,87	393	398
		1т		9675,00	375	105

95	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03696	59200,00	2188	--
		т		--	--	--
96	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,0018	42500,00	77	--
		т		--	--	--
97	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы - глиной	9	167,18	1505	1700
		м3		167,18	1505	113
98	С143008-111	Глина	9	810,00	7290	--
		м3		--	--	--
99	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	42	167,18	7022	7934
		м3		167,18	7022	113
100	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов - закладка проемов кирпичем	1,25	7492,69	9366	1513
		м3		915,75	1145	118
101	Е0106-13-1	Заливка бетоном	2,5	6504,55	16261	1373
		м3		490,50	1226	105
102	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов - 2-х колодцев	31	504,64	15644	1419
		м2		37,35	1158	118
103	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	20	304,86	6097	81
		м2		4,43	89	90
104	Е0113-26-4 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за 2 раза - защита металлических деталей от коррозии	40	481,14	19246	99
		м2		2,72	109	90
105	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления	200	53,87	10774	6615
		м шин		29,25	5850	105
106	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,252	49389,00	12446	--
		т		--	--	--

107	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	10	346,44	3464	827
		шт		72,00	720	105
108	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,1235	42500,00	5249	--
		т		--	--	--
		Установка оборудования в транспозиционных камерах				
109	Ц0108-102-1	Шкаф транспозиции	4	3089,00	12356	9055
		шкаф		2273,00	9092	95
110	Цена завода "TYCO ElECTrOniCs"	Шкаф транспозиции с 3-мя ОПН на напряжение 6(7,2) кВ типа HVLB-C-S-6-6-2-U-IP68-A	2	329626,26	659253	--
		шт		--	--	--
111	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,0366	7491,39	274	151
		1т		2632,50	96	105
112	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0366	47200,00	1728	--
		т		--	--	--
113	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0023	154700,00	356	--
		т		--	--	--
114	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	0,0462	35,90	2	1
		м		32,40	1	95
115	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0252	60200,00	1517	--
		т		--	--	--
116	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0212	49389,00	1047	--
		т		--	--	--
117	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	260	34,10	8866	6274
		м		25,00	6500	95

120	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	12	51269,00	615228	255247
		шт		19060,00	228720	95
122	Ц0108-163-2	Заделка концевая сухая - прим. установка гильзы соединительной	25	376,40	9410	7173
		шт		302,00	7550	95
123	СЦена завода "ТУСО ElECTrOniCs"	Гильза соединительная BSM-35/150	25	2676,92	66923	--
		шт		--	--	--
124	Ц0108-412-6	Затягивание кабеля в отрезки полиэтиленовых труб	14	36,00	504	376
		м		27,90	391	95
125	С130804-1199 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 13,6 - 90х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	14	354,00	4956	--
		м		--	--	--
		Развозка по трассе				
126	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка кабельных муфт вручную	2,688	846,00	2274	--
		1т		846,00	2274	--
127	С01031-А37-1	Погрузка прочих материаловпри автомобильных перевозках - кабеля	139,25	122,80	17100	--
		т		--	--	--
	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках	139,25	102,80	14315	--
		т		--	--	--
129	Е010332-А8-1 к=0,9	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 - развозка по трассе	141,938	61,92	8789	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		107091663	
			Тенге		1405546	
	Стоимость оборудования -		Тенге		659253	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**659253**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		103895570	
	Материалы -		Тенге		214022	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		102071931	
		Накладные расходы -	Тенге		901871	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6287847	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		111085288	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2508610	

	Материалы -		Тенге		264001	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		61879	
	Местные материалы -		Тенге		1150662	
		Накладные расходы -	Тенге		830379	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		200339	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3539328	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		274	
		Накладные расходы -	Тенге		151	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		450	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		27956	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		27956	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1677	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		29633	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**115313952**	
		ИТОГО			**115 313 952**	
		Втом ч оборудование			**659 253**	
		Итого без оборудования			**114 654 699**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**1 375 856**	
		Итого:			**116 030 555**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			**487 328**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 160 306**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**464 122**	
		Итого			**118 801 564**	
		В ценах 2014г. СК=2,38968			**81475726**	
		В ценах 2015г. СК=2,557419			**216630620**	
		ИТОГО			**298106346**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 962 127**	
		Итого:			**304 068 473**	
		Поправочный коэфицент К=0,95			**288 865 049**	
		НДС 12%			**34 663 806**	
		ИТОГО:			**323 528 855**	

Инженер: ТОО «Банур-1»

_____Ж.Ташимов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ К.Оспанов

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Т.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Тизобаев