СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 12.12.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/7 от 28.10.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	3 156 615 666	3 535 409 546	204 418 050	228 948 216
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	3 156 615 666	3 535 409 546	204 418 050	228 948 216
2	Инженер	4 938 729	5 531 376	319 825	358 204
3	Авторский надзор	3 156 616	3 535 410	204 418	228 948
	ВСЕГО	**3 164 711 010**	**3 544 476 332**	**204 942 293**	**229 535 368**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г. Шымкент» _____ А.Турханов
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент» _____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «Банур-1»
Директор _____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №289/7 от 28.10.2016г. к договору №289 от 15.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для нового жилого массива с административно-деловым центром в городе Шымкент ЮКО (2-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
Строительно-монтажные работы по КЛ 110 кВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы - устройство изоляции засыпной песчано-гравийной смесью	597	134,10	80058	90465
		м3		134,10	80058	113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	597	1320,00	788040	--
		м3		--	--	--
15	Е0101-12-7	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2557,22	18,51	47342	13435
		м3		1,01	2583	97
16	Е0101-12-8	То же, грунта 2 группы	3706	23,36	86569	24583
		м3		1,28	4744	97
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	118,4	122,18	14466	16347
		м3		122,18	14466	113
19	Е0101-166-2	То же, грунта 2 группы	254	134,10	34061	38489
		м3		134,10	34061	113
20	Е0101-166-3	То же, грунта 3 группы	42	-167,18	-7022	-7934
		м3		-167,18	-7022	113
РАЗДЕЛ 2.Устройство траншей и прокладка кабеля						
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	119,6	1986,57	237594	127671
		м3		567,00	67813	140
36	Ц0108-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией - прокладывание	9480	301,00	2853480	1668812
		м		165,00	1564200	95
37	СЦена завода ПАТ "Завод Пивденькабель"	Кабель одножильный на напряжение 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвЭгаПу-64/110 1х500/70	1260	9101,87	11468351	--

		м		--	--	--
38	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,1	6469,41	20055	8392
		км		1310,66	4063	133
39	СЦена завода ТОО "Казцентрэлектропровод"	Лента сигнальная СЭ-250/0,3	3,1	28807,92	89305	--
		1000м		--	--	--
40	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	3	166,00	498	--
		кг		--	--	--
41	Ц0108-177-13	Муфта соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	30	51269,00	1538070	638116
		шт		19060,00	571800	95
42	Ц0108-177-12	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	6	81890,00	491340	218025
		шт		32400,00	194400	95
44	СЦена завода "ТУСО ElECTrOnics"	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ марки EHVS-145-1L	18	603403,01	10861254	--
		шт		--	--	--
45	СЦена завода "ТУСО ElECTrOnics"	Кабельные капы марки 102L055-R 05/S	48	402,27	19309	--
		шт		--	--	--
46	СЦена завода "ТУСО ElECTrOnics"	Ремонтные манжеты марки RFSM 125/40 - 1000/123	24	11517,68	276424	--
		шт		--	--	--
47	С151607-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2 (20м)	0,005	459500,00	2298	--
		т		--	--	--
48	СЦена завода ТОО "Электротехника"	Наконечник кабельный медный ТМ 25-8-8м	10	32,91	329	--
		шт		--	--	--
49	Ц0108-147-12 к=0,3	Связывание кабелей в пучки	3160	11,91	37636	31791

		м		10,32	32611	95
50	С11011-457	Пакля пропитанная	300	195,00	58500	--
		кг		--	--	--
51	С151804-2464Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-300-2 ГОСТ Р 51177-98 - А4А-300Г-1	3	714,00	2142	--
		шт.		--	--	--
52	С151804-2568Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ-5-2 ГОСТ Р 51177-98	3	10615,00	31845	--
		шт.		--	--	--
53	СПрайс-лист ТОО "Инвестор-М"	Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1	3	1645,64	4937	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы				
76	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой - заделка торцов труб: замок из джутовых плетеных шнуров, обмазанных глиной	840	373,80	313992	62882
		проход		78,80	66192	95
77	С11011-73	Джутовый плетеный шнур	0,315	450800,00	142002	--
		т		--	--	--
78	С143008-111	Глина	8,4	810,00	6804	--
		м3		--	--	--
79	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	135	221,00	29835	13338
		шт		104,00	14040	95
80	С143019-210	Изделия специфические для сельскохозяйственного строительстваю. Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В 15 - столбики железобетонные СТ-2 (160шт 0,025м3)	3,375	16000,00	54000	--
		м3		--	--	--
81	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали С245	0,525	52887,00	27766	--
		т		--	--	--
82	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,028	154700,00	4332	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**29615612**	
			Тенге		2644010	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		28040601	
	Материалы -		Тенге		761145	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		22756194	
		Накладные расходы -	Тенге		1641356	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		439445	

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		30121402	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1575011	
	Материалы -		Тенге		102275	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		233097	
	Местные материалы -		Тенге		848844	
		Накладные расходы -	Тенге		303056	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		112684	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1990751	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**32112153**	
Устройство прокола. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4						
1	Е0122-47-2 прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм - Трубы полиэтиленовые 160 мм	672	282,86	190082	136736
		м		156,38	105087	130
2	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	672	521,72	350596	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		540678	
			Тенге		105087	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		190082	
	Материалы -		Тенге		84746	
		Накладные расходы -	Тенге		136736	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19609	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		346427	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		350596	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		350596	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21036	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		371632	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**718059**	
На вынос в натуру трассы КЛ 110 кВ. Смета №1						
1	§1 табл.78 общие указания	Плановая привязка отдельных точек (углов поворота и створных точек) по трассе КЛ 110 кВ. Категория сложности -2	104 угла 165 пересека	372х1,2	120082	
		точка				
2	общие указания п.7, табл.4, §2 К=1.25	Внутрений транспорт при расстоянии от базы до участка изысканий -10 км и сметной стоимости работ до 500 000 тенге	9		10807	
		процент				
		Итого полевых работ			130889	
3	Часть1,	Изготовление изакладка штырей	110	548	60280	
		шт				
		Итого по смете в ценах 2001г.			**191169**	
На вынос в натуру трассы КЛ 10 кВ. Смета №2						
1	§1 табл.78 общие указания п.6т.2, §2	Плановая привязка отдельных точек (углов поворота и створных точек) по трассе КЛ 10 кВ. Категория сложности -2	15		13982	
		точка				

2	общие указания п.7, табл.4, §2 К=1,25	Внутрений транспорт при расстоянии от базы до участка изысканий -10 км и сметной стоимости работ до 500 000 тенге			13982	
		процент				
		Итого полевых работ			17966	
3	Часть1, гл.1, табл.12, п.10	изготовление изакладка штырей			10000	
		шт				
		Итого по смете в ценах 2001г.			**55930**	
Снятие и складирование плодородного слоя. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1-1						
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, h=0,2м - с перемещением на 6 м	4500	7,91	35597	11210
		м3		--	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		35597	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		35597	
		Накладные расходы -	Тенге		11210	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2808	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		49615	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**49615**	
Рекультивация. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-2						
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - разравнивание плодородного грунта вокруг опор	4500	9,24	41602	13102
		м3		--	--	97
2	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	2,25	293,31	660	341
		га		--	--	129
3	С143012-18	Семена многолетних трав	115	515,00	59225	--
		кг		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		101487	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		101487	
	Местные материалы -		Тенге		59225	
		Накладные расходы -	Тенге		13442	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6896	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		121825	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**121825**	
МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ 10 КВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1402,62	28,89	40516	12892
		м3		1,04	1459	97
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1977,14	6,48	12811	4034
		м3		--	--	97

3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее	4208	36,70	154434	62762
		м		8,80	37030	95
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	9865	11,20	110488	49670
		м		3,30	32555	95
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	3244	32,40	105106	44686
		м		8,60	27898	95
6	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлятьк расц. 8-143-1	6487	18,80	121956	49301
		м		4,50	29192	95
7	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	49,1988	8290,00	407858	--
		1000шт		--	--	--
8	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	9730	49,10	477743	307809
		м		29,90	290927	95
9	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	189	70,70	13362	9247
		м		47,30	8940	95
10	Ц0108-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	240	135,10	32424	14068
		м		49,70	11928	95
13	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная длякабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	122	2900,20	353824	274393
		шт		2363,00	288286	95
14	Прайс лист ТОО ЭНСТО Казахстан стр.50	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип HJW11.2404	120	71184,37	8542124	--
		комплект		--	--	--
15	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля,напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	48	4757,70	228370	110306
		шт		1764,00	84672	95
16	Прайс лист ТОО ЭНСТО Казахстан стр.49	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, типHITW.2404	48	16883,58	810412	--
		комплект		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		11411427	
			Тенге		812886	

	Стоимость монтажных работ -		Тенге		10950242	
	Материалы -		Тенге		116195	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9352536	
		Накладные расходы -	Тенге		922243	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		712349	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		12584834	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		461185	
	Местные материалы -		Тенге		407858	
		Накладные расходы -	Тенге		16927	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		28687	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		506798	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**13091632**	
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ РП № 1,2,3,4. ОТВОД УЧАСТКА РП № 1,2,3,4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1						
		ПО УЧАСТКУ РП № 1				
1	ПИСЬМО ГОССТРОЯ ПРИКАЗ№ 203 ОТ 11.07.67Г	ОТВОД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 0,065 ГА ЦЕНА:60.1,09.106,6	1	6971,64	6972	--
		ШТ		--	--	--
		ПО УЧАСТКУ РП № 2,3,4 - 3ШТ				
2	ПИСЬМО ГОССТРОЯ ПРИКАЗ№ 203 ОТ 11.07.67Г	ОТВОД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 0,0644 ГА ЦЕНА:60.1,09.106,6	3	6971,64	20915	--
		ШТ		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		27887	
			Тенге		--	
	Стоимость прочих работ -		Тенге		27887	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге		27887	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**27887**	
ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1						
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10(50) м(с перемещением во временный отвал на 50 м)	656	7,91	5189	1634
		м3		--	--	97
2	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	656	29,29	19217	6052
		м3		--	--	97
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5(50)м(с перемещением на 50 м)	1148	6,48	7438	2343
		м3		--	--	97

4	Е0101-27-8 К=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1148	28,80	33057	10411
		м3		--	--	97
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50)м(с перемещением на 50 м)- под корыто дорожным покрытием	737	9,24	6813	2146
		м3		--	--	97
6	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	737	31,64	23320	7344
		м3		--	--	97
7	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - устройство арычной сети	12	33,67	404	162
		м3		1,57	19	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		95439	
			Тенге		19	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		95439	
		Накладные расходы -	Тенге		30091	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7532	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		133062	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**133062**	
АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2						
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	1346	212,94	286619	12878
		м2		3,56	4792	133
2	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1346	181,07	243724	15440
		м2		5,51	7416	133
3	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=2	Исключить на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1346	-32,74	-44063	--
		м2		--	--	--
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1346	378,80	509860	19692
		м2		5,94	7995	133
5	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1346	177,79	239308	72
		м2		0,04	54	133

6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4(3)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1346	470,81	633715	19692
		м2		5,94	7995	133
7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,исключить	1346	-111,84	-150542	-36
		м2		-0,02	-27	133
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	402	579,88	233113	59046
		м		108,68	43689	133
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые БР 100.30.15	17,286	24500,00	423507	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2375242	
			Тенге		71915	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2375242	
	Материалы -		Тенге		16239	
	Местные материалы -		Тенге		2210130	
		Накладные расходы -	Тенге		126784	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		150122	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2652148	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2652148**	
ВЕНТИЛЯЦИЮ РП-1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11-2						
1	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	982	1213
		шт		926,10	926	128
2	С131301-6	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем 4А56А4 0,12КВТ,1375 об/мин	1	10800,00	10800	--
		компл		--	--	--
3	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	36,225	107,97	3911	437
		кг		8,96	324	128

4	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	1	535,25	535	454
		шт		347,29	347	128
5	С131306-22 прим	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, Р600х600Э	1	38000,00	38000	--
		шт		--	--	--
6	Е0120-1-6	Установка выхлопного патрубка Д400 (1шт)	0,79	970,73	767	213
		м2		206,72	163	128
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,7	148,40	994	760
		м2		108,00	724	105
8	Е0109-35-1 прим	Установка диафрагм разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	17937,36	122	88
		т		14197,50	97	90
9	С12021-86 прим	Диафрагмы разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	170200,00	1157	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		57269	
			Тенге		2581	
	Стоимость оборудования -		Тенге		38000	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**38000**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		994	
	Материалы -		Тенге		270	
		Накладные расходы -	Тенге		760	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		105	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1859	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1279	
	Материалы -		Тенге		21	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1157	
		Накладные расходы -	Тенге		88	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1449	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16995	
	Материалы -		Тенге		4308	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		10800	
	Сдача и испытание -		Тенге		90	
		Накладные расходы -	Тенге		2316	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1159	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		20470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**61778**	
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РП-1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-11-3						
55	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях - 2 шт	0,96	103,60	99	42
		м2		42,30	41	95
56	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	0,96	589,00	565	--
		м2		--	--	--

65	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Клещи	1	1279,95	1280	--
		шт		--	--	--
66	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Галоши /боты/ резиновые	2	1462,80	2926	--
		К-т		--	--	--
67	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Перчатки	2	614,37	1229	--
		к-т		--	--	--
68	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Коврик резиновый	2	767,97	1536	--
		шт		--	--	--
69	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Очки защитные	2	438,84	878	--
		шт		--	--	--
70	1907-2 прим	Огнетушитель порошковый ОП-5	2	2540,00	5080	--
		шт.		--	--	--
71	1907-3 прим	Огнетушитель углекислый ОУ-8	7	1840,00	12880	--
		шт.		--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
89	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,028	1862,35	52	10
		м3		303,75	9	120
90	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,2	148,32	30	22
		м2		92,03	18	100
91	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 125	0,04	7634,00	305	--
		м3		--	--	--
92	Е0110-50-6	Изолирующая подставка	0,8	522,81	418	41
		м2		38,25	31	120
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
93	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	5	216,30	1082	472
		шт		65,00	325	95

94	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	6	84,20	505	441
		шт		77,00	462	95
95	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	192	167
		шт		58,50	176	95
96	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	55	47
		шт		49,70	50	95
		МАТЕРИАЛЫ				
97	СПрайс лист ТОО Электрокомплект стр.22	Светильник подвесной, тип НСП17Х100-У3	5	985,56	4928	--
		шт		--	--	--
98	Прайс лист ТОО Электротехника стр.20	Патрон резьбовой Е27ФП-01	6	58,51	351	--
		ШТ		--	--	--
99	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	3	66,00	198	--
		шт		--	--	--
100	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	1720	--
		шт		--	--	--
101	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	561	--
		шт		--	--	--
102	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	4	52,00	208	--
		шт		--	--	--
103	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б К230-240-100	5	64,00	320	--
		шт		--	--	--
104	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	16	--
		шт		--	--	--
105	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000,00	162	--
		1000шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		37576	
			Тенге		1110	
	Стоимость оборудования -		Тенге		17960	

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**17960**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		18245	
	Материалы -		Тенге		252	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		16312	
		Накладные расходы -	Тенге		1170	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1165	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		20580	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1371	
	Материалы -		Тенге		422	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		871	
		Накладные расходы -	Тенге		74	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		87	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1531	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**40071**	
	ВЕНТИЛЯЦИЮ РП-2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12-2					
1	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	982	1213
		шт		926,10	926	128
2	С131301-6	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем 4А56А4 0,12КВТ,1375 об/мин	1	10800,00	10800	--
		компл		--	--	--
3	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	36,225	107,97	3911	437
		кг		8,96	324	128
4	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	1	535,25	535	454
		шт		347,29	347	128
5	С131306-22 прим	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, Р600х600Э	1	38000,00	38000	--
		шт		--	--	--
6	Е0120-1-6	Установка выхлопного патрубка Д400 (1шт)	0,79	970,73	767	213
		м2		206,72	163	128
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,7	148,40	994	760
		м2		108,00	724	105
8	Е0109-35-1 прим	Установка диафрагм разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	17937,36	122	88
		т		14197,50	97	90
9	С12021-86 прим	Диафрагмы разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	170200,00	1157	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		57269	
			Тенге		2581	
	Стоимость оборудования -		Тенге		38000	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**38000**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		994	
	Материалы -		Тенге		270	

		Накладные расходы -	Тенге		760	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		105	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1859	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1279	
	Материалы -		Тенге		21	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1157	
		Накладные расходы -	Тенге		88	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1449	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16995	
	Материалы -		Тенге		4308	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		10800	
	Сдача и испытание -		Тенге		90	
		Накладные расходы -	Тенге		2316	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1159	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		20470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**61778**	
ВЕНТИЛЯЦИЮ РП-3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13-2						
1	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	982	1213
		шт		926,10	926	128
2	С131301-6	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем 4А56А4 0,12КВТ,1375 об/мин	1	10800,00	10800	--
		компл		--	--	--
3	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	36,225	107,97	3911	437
		кг		8,96	324	128
4	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	1	535,25	535	454
		шт		347,29	347	128
5	С131306-22 прим	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, Р600х600Э	1	38000,00	38000	--
		шт		--	--	--
6	Е0120-1-6	Установка выхлопного патрубка Д400 (1шт)	0,79	970,73	767	213
		м2		206,72	163	128
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,7	148,40	994	760
		м2		108,00	724	105
8	Е0109-35-1 прим	Установка диафрагм разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	17937,36	122	88
		т		14197,50	97	90
9	С12021-86 прим	Диафрагмы разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	170200,00	1157	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		57269	
			Тенге		2581	
	Стоимость оборудования -		Тенге		38000	

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**38000**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		994	
	Материалы -		Тенге		270	
		Накладные расходы -	Тенге		760	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		105	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1859	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1279	
	Материалы -		Тенге		21	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1157	
		Накладные расходы -	Тенге		88	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1449	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16995	
	Материалы -		Тенге		4308	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		10800	
	Сдача и испытание -		Тенге		90	
		Накладные расходы -	Тенге		2316	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1159	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		20470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**61778**	
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РП-3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-13-3						
1	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982,00	25964	10093
		шт		4500,00	9000	95
2	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012х1160х1825 мм	2	705700,00	1411400	--
		шт		--	--	--
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ КСО-285М				
3	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	23	4686,00	107778	89388
		шт		3938,00	90574	95
4	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	13	3913,00	50869	42719
		шт		3353,00	43589	95
5	Прайс лист ООО "ENERGO PORTAL.RU" ru стр.11	Камера серии КСО 285-8ПВ-600, отходящая линия	22	744160,47	16371530	--
		шт		--	--	--
6	Прайс лист CATALOG2B ru стр.12	Камера серии КСО 285-8ЭВ-1000, вводная линия	3	587868,12	1763604	--
		шт		--	--	--

7	Прайс лист ООО ТД Регионэнергокомплект.ru Стр.10	Камера серии КСО 285-9-400 с трансформатором	2	149205,11	298410	--
		шт		--	--	--
8	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС " ru стр.15	Камера серии КСО 285-22-600.Кабельная сборка	3	181470,71	544412	--
		шт		--	--	--
9	Прайс лист ООО "СоюзЭнерго ru стр.13	Камера серии КСО 285-5ПВ-600 с секционным выключателем	1	713131,41	713131	--
		шт		--	--	--
10	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС " ru стр.15	Камера серии КСО 285-25(26)-600 с секционным разъединителем и ТН-1	2	479321,41	958643	--
		шт		--	--	--
11	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС " ru стр.15	Камера серии КСО 285-16-400 с трансформатором напряжения	2	438290,00	876580	--
		шт		--	--	--
12	Прайс лист ООО "ЭЛТРАНС " стр.15	Камера серии КСО 285-28А собственных нужд	1	206649,07	206649	--
		шт		--	--	--
13	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	9	177,80	1600	1268
		шт		146,00	1314	95
14	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор проходной ИП-10/630-750УХЛ1	9	2212,48	19912	--
		шт		--	--	--
15	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	38	78,60	2987	2437
		шт		67,50	2565	95
16	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный ИО-10-375У3	6	391,30	2348	--
		шт		--	--	--
17	Прайс лист ТОО PNEUVATIC GROUP стр.16	Изолятор опорный армированный ИО-1-2.5 УТ3	28	347,41	9728	--
		шт		--	--	--

18	Прайс лист СПБ стр.17	Изолятор опорный неамированный СН-6У	4	154,84	619	--
		ШТ		--	--	--
		ЩИТОВЫЕ УСТРОЙСТВА				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 15				
19	Ц0108-572-5 ПРИМ	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ,СЕКЦИОННЫХ	9	3385,00	30465	5237
		шт		563,00	5067	95
20	Ц0108-573-4 ПРИМ	ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ	6	514,00	3084	1564
		шт		254,00	1524	95
21	75-6-95 прим	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-28	2	193900,00	387800	--
		шт		--	--	--
22	75-6-88	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	3	102700,00	308100	--
		шт		--	--	--
23	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж	2	111400,00	222800	--
		шт		--	--	--
24	75-6-А3 прим	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-3-36	1	54500,00	54500	--
		шт		--	--	--
25	75-6-А9	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-3-56	1	107700,00	107700	--
		шт		--	--	--
26	Прайс лист ИМ "УАМАl-ЕlЕСТrО" стр.18	Торцовая панель ЩО70-3-95	6	4799,63	28798	--
		шт		--	--	--
27	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	32	31,00	992	857
		м		27,90	893	95
28	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02496	46400,00	1158	--
		т		--	--	--
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	26,30	1841	1556
		м		23,00	1610	95
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0882	46400,00	4092	--
		т		--	--	--

31	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	36	35,20	1267	1115
		м		32,40	1166	95
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007992	50600,00	404	--
		т		--	--	--
33	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм /по 5м/	8	131,70	1054	856
		шт		111,00	888	95
34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03552	45300,00	1609	--
		т		--	--	--
35	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	13	118,40	1539	1167
		м		90,50	1177	95
36	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	38	175,80	6680	4733
		м		124,00	4712	95
37	Ц0108-72-4	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	32	214,90	6877	4700
		м		146,00	4672	95
38	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм АД31Т-5х50	0,0255	336000,00	8568	--
		т		--	--	--
39	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,091	322300,00	29329	--
		т		--	--	--
40	С151803-68 прим	Держатель шин заземления К188 У2	30	45,00	1350	--
		шт		--	--	--
41	С151803-68 прим	Держатель шин на плоскость ШП-1-375 У1	28	45,00	1260	--
		шт		--	--	--
42	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	170	66,80	11356	3892
		м		20,30	3451	95
43	С151601-135	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,021	60200,00	1264	--
		1000м		--	--	--

44	С151601-134	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,03	47500,00	1425	--
		1000м		--	--	--
45	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,119	23700,00	2820	--
		1000м		--	--	--
46	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	157	66,80	10488	3595
		м		20,30	3187	95
47	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,019	34000,00	646	--
		1000м		--	--	--
48	С151603-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,044	40100,00	1764	--
		1000м		--	--	--
49	С151603-155	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,088	48000,00	4224	--
		1000м		--	--	--
50	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,006	66200,00	397	--
		1000м		--	--	--
51	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	2	3272,70	6545	3904
		шт		2041,00	4082	95
52	Прайс лист Завод Энергообор удования стр.19	Мост шинный ВЛИЕ 685515	2	42747,26	85495	--
		шт		--	--	--
53	Прайс лист Тоо Электротех ника стр.20	Штанги изолирующие оперативные ШО-10У1	1	1389,66	1390	--
		шт		--	--	--
54	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,00392	102170,00	401	32
		т		8280,00	32	95
55	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях - 2 шт	0,96	103,60	99	42
		м2		42,30	41	95
56	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	0,96	589,00	565	--
		м2		--	--	--
57	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	15	13,90	209	124
		м		6,90	104	95

58	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,01	10269,00	103	--
		1000м		--	--	--
59	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	0,005	17381,00	87	--
		1000м		--	--	--
60	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	783	370
		шт		387,00	387	95
61	Прайс лист Тоо АктауЭнергокабель стр.24	Пускатель электромагнитный 10А П6-122 ТУ6-536.377-77	1	629,00	629	--
		шт		--	--	--
62	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	467	250
		шт		263,00	263	95
63	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Пост управления кнопо4ный ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1	292,56	293	--
		шт		--	--	--
64	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Индикатор напряжения ПИН-90	1	321,81	322	--
		шт		--	--	--
65	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Клещи	1	1279,95	1280	--
		шт		--	--	--
66	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Галоши /боты/ резиновые	2	1462,80	2926	--
		К-т		--	--	--
67	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Перчатки	2	614,37	1229	--
		к-т		--	--	--

68	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Коврик резиновый	2	767,97	1536	--
		шт		--	--	--
69	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Очки защитные	2	438,84	878	--
		шт		--	--	--
70	1907-2 прим	Огнетушитель порошковый ОП-5	2	2540,00	5080	--
		шт.		--	--	--
71	1907-3 прим	Огнетушитель углекислый ОУ-8	7	1840,00	12880	--
		шт.		--	--	--
72	Ц0108-158-19	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	430,40	2582	2029
		шт		356,00	2136	95
73	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	39	137,90	5378	2834
		шт		76,50	2984	95
74	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	6	167,80	1007	593
		шт		104,00	624	95
75	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0689	18664,00	1286	757
		т		9720,00	670	95
76	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	11	509,00	5599	--
		шт		--	--	--
77	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	2	339,00	678	--
		шт		--	--	--
78	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	26	71,50	1859	1104
		шт		43,70	1136	95
79	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,021	126000,00	2646	--
		1000шт		--	--	--
80	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,005	70800,00	354	--
		1000шт		--	--	--

81	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	94	3,80	357	304
		шт		3,20	301	95
82	С151803-81	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 1У3	0,01	46800,00	468	--
		1000шт		--	--	--
83	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К116 1У3	0,084	57200,00	4805	--
		1000шт		--	--	--
84	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	11	3,50	39	32
		шт		3,10	34	95
85	С151802-33	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 241х40х24 мм, тип К1165 У3	0,011	22100,00	243	--
		1000шт		--	--	--
86	С151803-71 прим	Соединитель К168У3	8	105,00	840	--
		шт		--	--	--
87	Прайс лист АО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" стр.21	Уголок К236У2	1	638,51	639	--
		ШТ		--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
88	Е0110-5-1	Барьер в камерах трансформаторов	0,028	22541,72	631	121
		м3		3487,50	98	120
89	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,028	1862,35	52	10
		м3		303,75	9	120
90	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,2	148,32	30	22
		м2		92,03	18	100
91	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 125	0,04	7634,00	305	--
		м3		--	--	--
92	Е0110-50-6	Изолирующая подставка	0,8	522,81	418	41
		м2		38,25	31	120
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
93	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	5	216,30	1082	472
		шт		65,00	325	95
94	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	6	84,20	505	441

		шт		77,00	462	95
95	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	192	167
		шт		58,50	176	95
96	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	55	47
		шт		49,70	50	95
		МАТЕРИАЛЫ				
97	СПрайс лист ТОО Электроком плект стр.22	Светильник подвесной, тип НСП17Х100-У3	5	985,56	4928	--
		шт		--	--	--
98	Прайс лист ТОО Электротех ника стр.20	Патрон резьбовой Е27ФП-01	6	58,51	351	--
		ШТ		--	--	--
99	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	3	66,00	198	--
		шт		--	--	--
100	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	1720	--
		шт		--	--	--
101	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	561	--
		шт		--	--	--
102	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	4	52,00	208	--
		шт		--	--	--
103	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б К230-240-100	5	64,00	320	--
		шт		--	--	--
104	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	16	--
		шт		--	--	--
105	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000,00	162	--
		1000шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		24775527	
			Тенге		189349	
	Стоимость оборудования -		Тенге		24392753	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**24392753**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		378758	
	Материалы -		Тенге		57192	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		91072	
		Накладные расходы -	Тенге		188678	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		34046	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		601482	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4015	
	Материалы -		Тенге		946	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2884	
		Накладные расходы -	Тенге		195	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		253	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4463	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**24998698**	
ВЕНТИЛЯЦИЮ РП-4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14-2						
1	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,90	982	1213
		шт		926,10	926	128
2	С131301-6	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем 4А56А4 0,12КВТ,1375 об/мин	1	10800,00	10800	--
		компл		--	--	--
3	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	36,225	107,97	3911	437
		кг		8,96	324	128
4	Е0120-15-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм	1	535,25	535	454
		шт		347,29	347	128
5	С131306-22 прим	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, Р600х600Э	1	38000,00	38000	--
		шт		--	--	--
6	Е0120-1-6	Установка выхлопного патрубка Д400 (1шт)	0,79	970,73	767	213
		м2		206,72	163	128
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,7	148,40	994	760
		м2		108,00	724	105
8	Е0109-35-1 прим	Установка диафрагм разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	17937,36	122	88
		т		14197,50	97	90
9	С12021-86 прим	Диафрагмы разм 600х760 из листовой стали - 2 шт	0,0068	170200,00	1157	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		57269	
			Тенге		2581	
	Стоимость оборудования -		Тенге		38000	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**38000**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		994	
	Материалы -		Тенге		270	
		Накладные расходы -	Тенге		760	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		105	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1859	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1279	
	Материалы -		Тенге		21	

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1157	
		Накладные расходы -	Тенге		88	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1449	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16995	
	Материалы -		Тенге		4308	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		10800	
	Сдача и испытание -		Тенге		90	
		Накладные расходы -	Тенге		2316	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1159	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		20470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**61778**	
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РП-4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-14-3						
		КУРС ВАЛЮТ НА 10.04.2014Г РУБЛЬ РАВЕН 5,1 ТЕНГЕ				
1	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982,00	25964	10093
		шт		4500,00	9000	95
2	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012х1160х1825 мм	2	705700,00	1411400	--
		шт		--	--	--
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ КСО-285М				
3	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	23	4686,00	107778	89388
		шт		3938,00	90574	95
4	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	13	3913,00	50869	42719
		шт		3353,00	43589	95
13	Ц0108-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	9	177,80	1600	1268
		шт		146,00	1314	95
15	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	38	78,60	2987	2437
		шт		67,50	2565	95
		ЩИТОВЫЕ УСТРОЙСТВА				
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 15				
19	Ц0108-572-5 ПРИМ	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ,СЕКЦИОННЫХ	9	3385,00	30465	5237
		шт		563,00	5067	95
20	Ц0108-573-4 ПРИМ	ПАНЕЛЬ ТОРЦЕВАЯ	6	514,00	3084	1564
		шт		254,00	1524	95
25	75-6-А9	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-3-56	1	107700,00	107700	--
		шт		--	--	--

26	Прайс лист ИМ "УАМАl-ЕlЕСТrО" стр.18	Торцовая панель ЩО70-3-95	6	4799,63	28798	--
		шт		--	--	--
27	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	32	31,00	992	857
		м		27,90	893	95
28	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02496	46400,00	1158	--
		т		--	--	--
29	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	26,30	1841	1556
		м		23,00	1610	95
30	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0882	46400,00	4092	--
		т		--	--	--
31	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	36	35,20	1267	1115
		м		32,40	1166	95
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007992	50600,00	404	--
		т		--	--	--
33	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм /по 5м/	8	131,70	1054	856
		шт		111,00	888	95
34	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03552	45300,00	1609	--
		т		--	--	--
35	Ц0108-72-1	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 700 мм2	13	118,40	1539	1167
		м		90,50	1177	95
36	Ц0108-72-3	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	38	175,80	6680	4733
		м		124,00	4712	95
37	Ц0108-72-4	Шины ответвительные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	32	214,90	6877	4700
		м		146,00	4672	95
38	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм АД31Т-5х50	0,0255	336000,00	8568	--
		т		--	--	--

39	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,091	322300,00	29329	--
		т		--	--	--
40	С151803-68 прим	Держатель шин заземления К188 У2	30	45,00	1350	--
		шт		--	--	--
41	С151803-68 прим	Держатель шин на плоскость ШП-1-375 У1	28	45,00	1260	--
		шт		--	--	--
42	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	170	66,80	11356	3892
		м		20,30	3451	95
43	С151601-135	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,021	60200,00	1264	--
		1000м		--	--	--
44	С151601-134	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,03	47500,00	1425	--
		1000м		--	--	--
45	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,119	23700,00	2820	--
		1000м		--	--	--
46	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	157	66,80	10488	3595
		м		20,30	3187	95
47	С151603-153	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,019	34000,00	646	--
		1000м		--	--	--
48	С151603-154	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,044	40100,00	1764	--
		1000м		--	--	--
49	С151603-155	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,088	48000,00	4224	--
		1000м		--	--	--
50	С151603-156	Кабели контрольные, марка АКВВ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,006	66200,00	397	--
		1000м		--	--	--
51	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	2	3272,70	6545	3904
		шт		2041,00	4082	95
52	Прайс лист Завод Энергообор удования стр.19	Мост шинный ВЛИЕ 685515	2	42747,26	85495	--
		шт		--	--	--
53	Прайс лист Тоо Электротех ника стр.20	Штанги изолирующие оперативные ШО-10У1	1	1389,66	1390	--

		шт		--	--	--
54	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,00392	102170,00	401	32
		т		8280,00	32	95
55	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях - 2 шт	0,96	103,60	99	42
		м2		42,30	41	95
56	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	0,96	589,00	565	--
		м2		--	--	--
57	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	15	13,90	209	124
		м		6,90	104	95
58	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,01	10269,00	103	--
		1000м		--	--	--
59	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	0,005	17381,00	87	--
		1000м		--	--	--
60	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	783	370
		шт		387,00	387	95
61	Прайс лист Тоо АктауЭнергокабель стр.24	Пускатель электромагнитный 10А П6-122 ТУ6-536.377-77	1	629,00	629	--
		шт		--	--	--
62	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	467,40	467	250
		шт		263,00	263	95
63	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Пост управления кнопо4ный ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1	292,56	293	--
		шт		--	--	--
64	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Индикатор напряжения ПИН-90	1	321,81	322	--
		шт		--	--	--

65	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Клещи	1	1279,95	1280	--
		шт		--	--	--
66	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Галоши /боты/ резиновые	2	1462,80	2926	--
		К-т		--	--	--
67	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Перчатки	2	614,37	1229	--
		к-т		--	--	--
68	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Коврик резиновый	2	767,97	1536	--
		шт		--	--	--
69	Прайс лист Тоо Электротехника стр.20	Очки защитные	2	438,84	878	--
		шт		--	--	--
70	1907-2 прим	Огнетушитель порошковый ОП-5	2	2540,00	5080	--
		шт.		--	--	--
71	1907-3 прим	Огнетушитель углекислый ОУ-8	7	1840,00	12880	--
		шт.		--	--	--
72	Ц0108-158-19	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	6	430,40	2582	2029
		шт		356,00	2136	95
73	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	39	137,90	5378	2834
		шт		76,50	2984	95
74	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	6	167,80	1007	593
		шт		104,00	624	95
75	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0689	18664,00	1286	757
		т		9720,00	670	95
76	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	11	509,00	5599	--
		шт		--	--	--

77	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	2	339,00	678	--
		шт		--	--	--
78	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	26	71,50	1859	1104
		шт		43,70	1136	95
79	С151803-87	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152 У3	0,021	126000,00	2646	--
		1000шт		--	--	--
80	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,005	70800,00	354	--
		1000шт		--	--	--
81	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	94	3,80	357	304
		шт		3,20	301	95
82	С151803-81	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 1У3	0,01	46800,00	468	--
		1000шт		--	--	--
83	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К116 1У3	0,084	57200,00	4805	--
		1000шт		--	--	--
84	Ц0108-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	11	3,50	39	32
		шт		3,10	34	95
85	С151802-33	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные окрашенные, габаритные размеры 241х40х24 мм, тип К1165 У3	0,011	22100,00	243	--
		1000шт		--	--	--
86	С151803-71 прим	Соединитель К168У3	8	105,00	840	--
		шт		--	--	--
87	Прайс лист АО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" стр.21	Уголок К236У2	1	638,51	639	--
		ШТ		--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
88	Е0110-5-1	Барьер в камерах трансформаторов	0,028	22541,72	631	121
		м3		3487,50	98	120
89	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,028	1862,35	52	10
		м3		303,75	9	120
90	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	0,2	148,32	30	22

		м2		92,03	18	100
91	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 125	0,04	7634,00	305	--
		м3		--	--	--
92	Е0110-50-6	Изолирующая подставка	0,8	522,81	418	41
		м2		38,25	31	120
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
93	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	5	216,30	1082	472
		шт		65,00	325	95
94	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	6	84,20	505	441
		шт		77,00	462	95
95	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	192	167
		шт		58,50	176	95
96	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	55	47
		шт		49,70	50	95
		МАТЕРИАЛЫ				
97	СПрайс лист ТОО Электроком плект стр.22	Светильник подвесной, тип НСП17Х100-У3	5	985,56	4928	--
		шт		--	--	--
98	Прайс лист ТОО Электротех ника стр.20	Патрон резьбовой Е27ФП-01	6	58,51	351	--
		ШТ		--	--	--
99	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	3	66,00	198	--
		шт		--	--	--
100	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00	1720	--
		шт		--	--	--
101	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	561	--
		шт		--	--	--
102	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	4	52,00	208	--
		шт		--	--	--
103	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б К230-240-100	5	64,00	320	--

		шт		--	--	--
104	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	16	--
		шт		--	--	--
105	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000,00	162	--
		1000шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2036759	
			Тенге		189349	
	Стоимость оборудования -		Тенге		1653985	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**1653985**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		378758	
	Материалы -		Тенге		57192	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		91072	
		Накладные расходы -	Тенге		188678	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		34046	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		601482	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4015	
	Материалы -		Тенге		946	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2884	
		Накладные расходы -	Тенге		195	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		253	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4463	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2259931**	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РП-3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-13-1						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	635,04	27,84	17676	5458
		м3		1,66	1054	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	35,8491	123,98	4445	2989
		м3		72,23	2589	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,9497	262,72	3139	3547
		м3		262,72	3139	113
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	426,3	89,00	37942	10280
		м3		0,25	107	97
5	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Подсыпка под полы эксковатором 0,5м3 с грейферным ковшом	59,2	40,36	2389	738
		м3		2,41	142	97
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,2	21,55	1276	978
		м3		17,03	1008	97

7	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	59,2	6,11	362	345
		м2		6,01	356	97
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3,во временный отвал	197,34	39,72	7838	2463
		м3		1,87	369	97
9	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	345,345	80,28	27724	5545
		т		16,06	5545	100
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	197,34	3,76	741	306
		м3		0,48	95	97
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-8)				
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,5	5302,45	34466	1506
		м3		195,75	1272	105
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетоа В12,5	27,7	7149,75	198048	20898
		м3		585,00	16205	105
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2357	67700,00	15957	--
		т		--	--	--
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03602	65000,00	2341	--
		т		--	--	--
15	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм,выпуски А-2 (16 шт),(АС-8,9)	0,1	58700,00	5870	--
		т		--	--	--
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,хомуты Х-1 (40 шт) к выпускам А-2	0,0228	62000,00	1414	--

		т		--	--	--
17	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании,А-1(8ШТ,АС-8,16)	0,00944	69378,76	655	198
		1т		19800,00	187	105
18	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,11784	341347,02	40224	9439
		км		60966,00	7184	130
19	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,03722	465331,02	17320	2981
		км		60966,00	2269	130
20	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов(Р-РОМ 1:2)	31,1	305,59	9504	2188
		м2		58,05	1805	118
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,8	245,44	12223	2279
		м2		37,35	1860	118
		КАНАЛЫ (АС-12)				
22	Е0106-13-1	Стенки каналов из БМ В10	29,5	6709,57	197932	16207
		м3		490,50	14470	105
23	Е0108-12-1	Арматура над проемом	0,045	8679,65	391	447
		1т		8257,50	372	118
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,045	47400,00	2133	--
		т		--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН-6,7,10	0,07084	93997,62	6659	2469
		1т		33075,00	2343	105
26	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг, МН-8,9	0,73524	70437,87	51789	7558
		1т		9675,00	7113	105
27	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг, МН-5	0,23528	64092,87	15080	851
		1т		3330,00	783	105
28	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,04136	40200,00	41863	--
		т		--	--	--
29	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15,97	693,07	11068	1291
		м		76,95	1229	100

30	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм(ПЗ)	0,01597	112748,86	1801	424
		км		20295,00	324	100
31	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,из уголка (АС-12)	0,00332	5030,50	17	8
		т		2272,50	8	90
32	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,00332	2452,13	8	4
		т		1230,75	4	90
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00332	154400,00	513	--
		т		--	--	--
34	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	117	113,30	13256	12385
		шт		64,80	7582	140
35	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	222,05	666	511
		шт		92,48	277	140
36	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,марки ПТ12,5-11.9-1(115 шт; БМ150)	2,07	25300,00	52371	--
		м3		--	--	--
37	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,07	-125,00	-259	--
		м3		--	--	--
38	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,07	-250,00	-518	--
		м3		--	--	--
39	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,07	-134,00	-277	--

		м3		--	--	--
40	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,марок П14д-3 (3 шт; В25) и П7д-3 (2 шт; В15)	0,48	27200,00	13056	--
		м3		--	--	--
41	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,36	134,00	48	--
		м3		--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	-250,00	-30	--
		м3		--	--	--
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	-134,00	-16	--
		м3		--	--	--
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3709	40200,00	14910	--
		т		--	--	--
45	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (АС-12)	4,23	8971,49	37949	6606
		м3		1368,00	5787	105
46	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	6,36	2256,18	14349	5703
		м2		812,25	5166	100
47	С11011-4441 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,31962	49357,00	15775	--
		т		--	--	--
48	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(полоса)	0,02013	147100,00	2961	--
		т		--	--	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ,з/деталей и балок за 2 раза	25	21,80	545	131
		м2		5,81	145	90
50	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,з/деталей и балок за 2 раза	25	20,36	509	94
		м2		4,16	104	90
		СТЕНЫ				
51	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м,из кирпича М100 на растворе М25	72,82	6990,38	509039	67668
		м3		681,75	49645	118

52	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича - исключить	254,1	-38,93	-9892	-11673
		м2		-38,93	-9892	118
53	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	40,12	7021,90	281719	37708
		м3		670,50	26900	118
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1(АС-15)	0,13703	8679,65	1189	1361
		т		8257,50	1132	118
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12789	41200,00	5269	--
		т		--	--	--
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00914	64100,00	586	--
		т		--	--	--
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМОМ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ ПО				
57	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0089	8679,65	77	88
		т		8257,50	73	118
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0089	47400,00	422	--
		т		--	--	--
		АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА (АС-13)				
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АС-1	0,00724	8679,65	63	72
		т		8257,50	60	118
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00724	50600,00	366	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС-5,15)				
61	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	105,59	211	134
		шт		23,85	48	140

62	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/,марки 1ПБ13-1	0,02	25100,00	502	--
		м3		--	--	--
63	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15 от ПМ1 до ПМ-4(всего 14 шт)	2,44	13045,74	31832	5999
		м3		2202,75	5375	105
64	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06862	65000,00	4460	--
		т		--	--	--
65	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06276	67700,00	4249	--
		т		--	--	--
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03144	65900,00	2072	--
		т		--	--	--
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0558	61200,00	3415	--
		т		--	--	--
		РАМЫ РМ-1 (АС-17,18,19)				
68	Е0106-14-4	Устройство стойки из БМ200	1,82	10543,21	19189	3858
		м3		1644,75	2993	105
69	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,66	11949,94	19837	5335
		м3		2040,75	3388	105
70	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09072	62000,00	5625	--

		т		--	--	--
71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01056	67700,00	715	--
		т		--	--	--
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05064	61200,00	3099	--
		т		--	--	--
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1348	58700,00	7913	--
		т		--	--	--
74	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1084	56200,00	6092	--
		т		--	--	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00136	93997,62	128	47
		1т		33075,00	45	105
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00136	40200,00	55	--
		т		--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ - (АС-15)				
77	Е0106-14-4	Устройство сердечников МС-1 (34,42М)(АС-15)	1,63	10219,43	16658	3455
		м3		1644,75	2681	105
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01377	65000,00	895	--
		т		--	--	--

79	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,06127	58800,00	3603	--
		т		--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ				
80	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	21,72	963,48	20927	4762
		м2		172,80	3753	118
81	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм (АС-3, примеч.)	0,00073	64100,00	47	--
		т		--	--	--
82	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (АС-3, примеч.)	0,0139	41200,00	573	--
		т		--	--	--
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА (АС-14)				
83	Е0109-25-1	Монтаж опорных конструкций под а/ц листы из уголка и полосы	0,3978	5015,90	1995	993
		т		2272,50	904	90
84	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0,3978	2452,13	975	441
		т		1230,75	490	90
85	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3978	154400,00	61420	--
		т		--	--	--
86	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	15,36	381,91	5866	2458
		м2		82,80	1272	140
87	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	15,36	589,00	9047	--

		м2		--	--	--
88	Е0112-17-1	Подливка из цем.раствора	4	173,09	692	193
		м2		34,65	139	119
		ПОКРЫТИЯ (АС-13)				
89	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1653,35	29760	14970
		шт		447,75	8060	140
90	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1466,12	13195	7570
		шт		465,75	4192	140
91	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели 1ПК, плиты приведенной толщиной 11(12) см	153,38	3080,00	472410	--
		м2		--	--	--
92	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	153,38	45,00	6902	--
		м2		--	--	--
93	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 970 кг/м2, пролет 3,24 м	84,95	20,00	1699	--
		м2		--	--	--
94	С143017-67-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660 кг/м2, пролет 5,22 м	68,43	103,00	7048	--
		м2		--	--	--
95	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	76,86	55,89	4296	5716
		м		53,10	4081	140
		(АС-13)				
96	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	3,7	8647,70	31996	5779
		м3		1368,00	5062	105
97	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,82	6111,93	5012	92
		Устройство поясов без опалубки из бетона В12,5		--	--	105
98	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04702	65000,00	3056	--

		т		--	--	--
99	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,20182	60500,00	12210	--
		т		--	--	--
100	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5,сеч.1-1	0,16	8647,70	1384	250
		м3		1368,00	219	105
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02761	41200,00	1138	--
		т		--	--	--
102	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой,АС-1(134 ШТ)(АС-13)	0,0201	172357,31	3464	1006
		1т		47475,00	954	105
		КРОВЛЯ (АС-3)				
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,на растворе М50	167,03	166,88	27874	8072
		м2		34,65	5788	119
104	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	167,03	642,11	107252	5484
		м2		25,88	4323	119
105	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали,свес по оси "Г и ипарапет(АС-7,узел"10"сер.2.260-1.вып.3)"	21,98	544,76	11974	4020
		м2		153,23	3368	119
106	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком,(по узлу "54" сер.2.130-6с.1)	36,98	751,54	27792	3150
		м		69,98	2588	119
107	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	247,2	24,13	5965	2271
		м2		7,70	1903	119
108	Е0108-12-1	Молниеприемная сетка (АС-7,примеч)	0,032	8679,65	278	318
		т		8257,50	264	118

109	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,032	62000,00	1984	--
		т		--	--	--
		ДВЕРИ (АС-5)				
110	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,7	398,48	1873	1056
		м2		151,65	713	120
111	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,7	104,40	491	319
		м2		56,48	265	120
112	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,04	323,78	2279	1419
		м2		138,83	977	120
113	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	7,04	70,46	496	337
		м2		39,83	280	120
114	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	4,7	5380,00	25286	--
		м2		--	--	--
115	С12063-6 прим	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	7,04	5960,00	41958	--
		м2		--	--	--
116	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	3920	--
		комплект		--	--	--
117	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	5960	--
		комплект		--	--	--
		ВОРОТА (АС-5)				
118	Е0110-30-2	Установка ворот с коробками деревяннными с утепленными полотнами и калитками	9,93	210,00	2085	1828
		м2		141,53	1405	120
119	С12066-5	Ворота деревянные распашные с глухими утепленными полотнами, обшитыми строганными досками В1Ж	9,93	10400,00	103272	--
		м2		--	--	--
120	С11011-623	Приборы	0,006	80500,00	483	--
		т		--	--	--

121	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4	356,38	1426	1011
		шт		240,97	964	100
122	С12021-87	Стоимость жалюзийных решеток ВШ-4 (АСИ.ВЖ-4)	0,06376	180100,00	11483	--
		т		--	--	--
123	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,84904	100,70	186	117
		м2		60,30	111	105
124	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,для крепления ворот	0,054	70437,87	3804	555
		1т		9675,00	522	105
125	Е0113-42-1	Оклейка низа ворот поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм (АСИ)	0,88	1483,72	1306	339
		м2		427,50	376	90
		ЩИТ ДЕРЕВЯННЫЙ ЩД1-2ШТ				
126	Е0110-50-1	Установка деревянных щитов ШД1 (2ШТ)	2,85	1370,83	3907	222
		м2		51,75	147	120
127	С12068-38	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов	2,85	1730,00	4931	--
		м2		--	--	--
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ (АС-5)				
128	Е0120-11-1	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	241,85	726	581
		шт		186,64	560	100
129	Е0120-11-3	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	462,67	925	605
		шт		288,23	576	100
130	Е0120-11-4	Установка решетокжалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	2	621,69	1243	770
		шт		366,19	732	100
131	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб,ВЖ1 (3ШТ),ВЖ-2 (2ШТ),ВЖ-3 (2ШТ)	0,33236	180100,00	59858	--
		т		--	--	--
132	Е0115-172-3	Масляная окраска решеток	9,63844	100,70	971	610
		м2		60,30	581	105
		ПОЛЫ (АС-7)				
133	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	148	34,81	5152	2093
		м2		10,51	1555	123
134	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкамиподстилающих слоев бетонных	14,8	6202,46	91796	10322

		м3		567,00	8392	123
135	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	148	218,20	32293	7890
		м2		39,60	5861	123
136	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	155,4	28,99	4504	3553
		м		18,50	2875	123
137	Е0115-165-8	Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленнымм2	14,8	173,10	2562	1228
		м2		78,30	1159	105
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7)				
138	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	147,51	57,56	8490	8073
		м2		51,98	7668	105
139	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен,(затирка)	437,24	102,95	45014	27890
		м2		60,30	26366	105
140	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу,стен и потолков	621,14	31,80	19752	13664
		м2		20,93	13000	105
141	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,64	617,96	7193	3852
		м2		312,75	3640	105
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ПЗ-2)				
142	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	225,58	241,46	54468	25901
		м2		108,90	24566	105
143	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	254,6	10,56	2689	1885
		м2		6,71	1708	105
144	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосовпри ширине до 200мм	54,48	104,28	5681	3296
		м		57,38	3126	105
		ОТМОСТКА ДЕТАЛЬ "89"				
145	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,456	6202,46	114473	12871
		м3		567,00	10465	123
146	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	123,04	411,62	50646	4050
		м2		24,75	3045	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		3457304	
		Накладные расходы -	Тенге		444761	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		234124	
		Накладные расходы -	Тенге		1446	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8441	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**4136189**	

		ИТОГО			80 835 481	
		Втом ч оборудование			26 491 684	
		Итого без оборудования			54 343 797	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			652 126	
		Итого:			54 995 923	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%			230 983	
		Затраты на выслугу лет 1%:			549 959	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			219 984	
		Итого			82 488 532	
		В ценах 2015г. СК=2,557419			210957740	
		ИТОГО			210957740	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			4 219 155	
		Итого:			215 176 895	
		Поправочный коэфицент К=0,95			204 418 050	
		НДС 12%			24 530 166	
		ИТОГО:			228 948 216	

Инженер: ТОО «Банур-1»

_____ **Ж.Ташимов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **К.Оспанов**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ А.Турханов
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев