Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство уличного освещения по улице О. Кашкынов, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2	09.09.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство уличного освещения по улице О. Кашкынов, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области»	281745	251558							30187	281745
	Итого за стройку										
	В том числе за ОКТЯБРЬ	281745	251558							30187	281745
											0
	Итого	281745	251558							30187	281745

М.П

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Жанакорган"**
Аким **Ибрагимов А.И**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Подрядчик **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Директор **Нысанбаев Д.У.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: KZ00VJE00087400 от 26.06.2024г; KZ43VJE00087402 от 26.06.2024г; KZ70VJE00087401 от 26.06.2024г
ТОО "Строительный контроль"
Эксперт **Балымбеков А.Б**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "AB Construction"
Эксперт **Болысов Ж.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район, ул.М.Кокенов, 35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Нур Каз-Даму»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство уличного освещения по улице О. Кашкынов, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство уличного освещения по улице О. Кашкынов, в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 09.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружное электроосвещение** работы

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	6	5 476,0		32 856,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
2	2	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	6	7 145,0		42 870,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
3	3	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	12	270,0		3 240,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
4	4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	16,0	1 365,0		21 840,0					
			м						0	0,0	0,0	
5	5	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	6	3 381,0		20 286,0					
			шт.				0,0		0	0,0	0,0	
6	6	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	6	3 381,0		20 286,0					
			шт.				0,0		0	0,0	0,0	
7	7	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	12	3 867,0		46 404,0					
			шт.						0	0,0	0,0	
8	8	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,003	346 247,0	77 908,0	1 038,74	233,72		36,76	0,11	
			км линии		179 063,0	20 484,0	537,19	61,45	0	8,01	0,02	
9	9	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	3	1 099,0		3 297,0					
			м						0	0,0	0,0	
10	10	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ. масса 1 м до 0.5 кг	6	1 664,0	820,0	9 984,0	4 920,0		0,13	0,76	
			м		666,0	244,0	3 996,0	1 464,0	0	0,09	0,55	
11	11	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2.5 (ок)-0.66	6	72,0		432,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
12	12	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах. Установка	6	15 422,0	2 678,0	92 532,0	16 068,0		2,66	15,97	
			светильник		12 744,0	706,0	76 464,0	4 236,0	0	0,28	1,66	
13	13	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	6	13 795,0		82 770,0	0,0				
			шт.				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
14	14	247-103-0515 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jarva 150W. мощность 150 Вт. IP67	6	80 842,0		485 052,0	0,0				
			шт.				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
15	15	252-207-4701 *СпрСЦ 07.2024*	Хомут столбовой	12	1 642,0		19 704,0	0,0				
			шт.				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
16	16	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,305	346 247,0	77 908,0	105 605,34	23 761,94		36,76	6,8	
			км линии		179 063,0	20 484,0	54 614,22	6 247,62	0	8,01	1,48	
17	17	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	305	234,0		71 370,0	0,0				
			м				0,0	0,0	0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту				1 059 567	44 984	0		24	1 059 567
							135 611	12 009			4	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%			7,20%		76289				
			Итого с временными									1135856
			Экология			0,028467		30163				
			Итого с экологического бедствия и радиационного диска									1166019
			Сметная прибыль 5%			5%		56793				
			ИТОГО									1222811
			Непредвиденные работы и затраты			3%		34981				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1257792
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,2			0,20						251558
			НДС			12 %		30187,01				
			Итого с НДС									281745

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Нур Каз-Даму»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нысанбаев Д.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:KZ00VJE00087400 от 26.06.2024г; KZ43VJE00087402 от 26.06.2024г; KZ70VJE00087401 от 26.06.2024г
ТОО "Строительный контроль"

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган", 120300, Кызылординская область Жанакорганский район. ул.М.Кокенов. 35
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Ибрагимов А.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Балымбеков А.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора :
ТОО "AB Construction"

Эксперт Болысов Ж.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)