Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2018 жылғы «25» желтоқсан

Мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, н/у. «Нұрай» комплексі**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Муталиев Мәден Кенесович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталығындағы тұрғын үйлердің құрылымы (1-кезек)», Шымкент қаласы, Нұрсәт шағын ауданы объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналаскан жері

Тапсырыс беруші **«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысының орынбасары Ғ.Утенбаев.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:_____
_____;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ПИ Южказпроект» ЖШС, 2-2014**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Шымкент қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 28.11.2015ж. №132 бұйрықпен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Учаскенің ауданы	га	20,0		20,0	
Құрылыстың ауданы	м2	49185,83		49185,83	

Жабындының ауданы	м2	63425,0		63425,0	
Магистарльды жылу жүйелерінің ұзындығы	м	4479		4100,5	
Жер асты төменгі қысымдағы полиэтилен құбыр газ жүйелердің ұзындығы	м	1840,0		1498,0	
Жер асты орта қысымдағы полиэтилен құбыр газ жүйелердің ұзындығы	м	248,0		248,0	
Жер бетіндегі төменгі қысымдағы болат құбыр газ жүйелердің ұзындығы	м	2473,5		1874,5	
Ішкі аумақты су жүйелердің ұзындығы	м	3805		2962	
Өз ағынды кәріз жүйелердің ұзындығы	м	3301		2857	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

- покрытие проездов принято асфальтобетонным;

-покрытие игровых и спортиввных площадок -специальное;

- система теплоснабжения двухтрубная в непроходных ж/б каналах;

-прокладка газопровода среднего давления принята подземная из полиэтиленовых труб ПЭ Газ 100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011;

прокладка газопровода низкого давления принята подземная из полиэтиленовых труб ПЭ Газ 80 SDR17,6 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011, надземный – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91;

-прокладка водопровода принята подземная из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001;

-прокладка канализации из асбестоцементных труб но ГОСТ 1839-80;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **мамыр 2016**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2018**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **32** ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **8** ай;
нақты **32** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ТОО „Дит" Гор ЭС Адильбеков К.Р.

ГКП „Қуатжылуорталық-3" Бұркитбаев Е.Т.

ГКП „УВиК" Байболов Б.

АО „Казтранстаз Аймақ" нач ПТО Куанышбеков Н.

ЮКТУМС [illegible] согласно с [illegible]

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер)
Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталығындағы тұрғын үйлердің құрылымы (1-кезек) объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Мұталиев Мәден Кеңесович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.