СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 26.05.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №69/1 от 28.04.2016г. к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	137 946 429	154 500 000	137 946 429	154 500 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	137 946 429	154 500 000	137 946 429	154 500 000
2	Инженер	1 213 929	1 359 600	1 213 929	1 359 600
3	Авторский надзор	275 893	309 000	275 893	309 000
	ВСЕГО	**139 436 250**	**156 168 600**	**139 436 250**	**156 168 600**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Руководитель ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » Е.Бухарбаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «ТК и З»
Директор К.Ж.Кульсейтов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Тк и З"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: доп. соглашение №69/1 от 28.04.2016г. к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за май месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ТЕПЛОСЕТЬ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (суглинок)	78	32,53	2537	797
		м3		1,53	119	97
2	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне	136	80,28	10918	2184
		т		16,06	2184	100
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы (суглинка) в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3529	27,84	98230	30329
		м3		1,66	5858	97
4	Е0101-164-2 Т Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка в том числе грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1506,37	262,72	395748	447195
		м3		262,72	395748	113
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения)	213	218,93	46632	52694
		м3		218,93	46632	113
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
15	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	59	1222,18	72109	50323
		компл		501,75	29603	130
16	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	59	10400,00	613600	--
		шт		--	--	--
17	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	118	419,00	49442	--
		шт.		--	--	--
31	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (в канале)	0,2182	132585,92	28930	26650
		км		76950,00	16790	130
34	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	218,2	333,00	72661	--
		м		--	--	--
37	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,0196	139169,14	141897	128119
		км		79650,00	81211	130
39	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	1019,6	400,00	407840	--
		м		--	--	--
40	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 108х3,5 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,3708	161079,73	59728	52138
		км		91125,00	33789	130

41	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм	370,8	474,00	175759	--
		м		--	--	--
42	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133х4 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,3243	191443,49	253529	219043
		км		107100,00	141833	130
43	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	1324,3	806,00	1067386	--
		м		--	--	--
44	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159х4,5 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4584	248328,29	113834	89317
		км		126000,00	57758	130
45	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	458,4	1055,00	483612	--
		м		--	--	--
46	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,9802	276190,09	270722	205143
		км		134775,00	132106	130
47	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	980,2	2030,00	1989806	--
		м		--	--	--
48	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,088	354021,79	31154	21685
		км		159750,00	14058	130
49	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	88	2999,00	263912	--
		м		--	--	--
50	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 325х6 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,279	412484,48	115083	74009
		км		168975,00	47144	130
51	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	279	3560,00	993240	--
		м		--	--	--
52	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 76х3 мм (L=85м:6,3м 10шт=1,34921)	4	9101,17	36405	2843
		шт		535,50	2142	130
53	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 89х3 мм (L=306м:6,3м:36шт=1,34921)	20	10666,65	213333	15503
		шт		585,00	11700	130
54	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108х3,5 мм (L=180м:6,3м:12шт=2,38095)	6	24892,90	149357	5767
		шт		580,50	3483	130
55	Е0124-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133х4 мм (L=420м:10,5м:28шт=1,42587)	18	27223,36	490021	23866
		шт		765,00	13770	130
56	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 159х4,5 мм (L=150м:10,5м:10шт=1,42857)	8	37812,18	302497	16995

		шт		1370,25	10962	130
57	Е0124-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 219х6 мм (L=248м:10,5м:16=1,47619шт)	14	66786,91	935017	38026
		шт		1755,00	24570	130
58	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 273,6 мм (L=31м:12,6м:2=1,23016шт)	2	92175,70	184351	9717
		шт		3127,50	6255	130
59	Е0124-12-9	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 325х6 мм (L=80м:12,6м:4=1,5873шт)	4	151303,42	605214	20814
		шт		3375,00	13500	130
60	С12021-263	Опоры неподвижные хомутовые и двухупорные	0,80182	107900,00	86516	--
		т		--	--	--
61	С12021-262	Опоры скользящие приварные	4,4453	107900,00	479648	--
		т		--	--	--
63	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32х3 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С (для выпуска воздуха)	0,0015	129797,21	195	181
		км		76050,00	114	130
84	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы 90гр.)	0,6033	121294,13	73177	63866
		т		62775,00	37872	130
85	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	44	277,00	12188	--
		шт		--	--	--
86	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	101	198,87	20086	--
		шт		--	--	--
87	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	10	340,70	3407	--
		шт		--	--	--
88	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х4 мм	16	569,00	9104	--
		шт		--	--	--
89	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R-1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	4	1386,89	5548	--
		шт		--	--	--
90	С130810-303 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 200, 219 х 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/	15	3514,54	52718	--
		шт		--	--	--
91	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (отводы 90гр.)	0,1098	78096,82	8575	6456
		т		30375,00	3335	130
92	С130810-305 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 300, 325х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	2	10852,96	21706	--

		шт		--	--	--
93	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы 30гр.и 45гр,159х6мм,133х4мм,159х6мм)	0,0318	247994,13	7886	3366
		т		62775,00	1996	130
94	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (325х10мм 45гр.)	0,11	204796,82	22528	6468
		т		30375,00	3341	130
95	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы и заглушки 90гр.)	0,188	121294,13	22803	19902
		т		62775,00	11802	130
96	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	44	311,00	13684	--
		шт		--	--	--
97	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	7	330,00	2310	--
		шт		--	--	--
98	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	2	321,00	642	--
		шт		--	--	--
99	С130810-114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х5-108х4 мм	10	461,00	4610	--
		шт		--	--	--
100	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-89х3,5 мм	4	347,00	1388	--
		шт		--	--	--
101	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х5-133х4 мм	16	444,00	7104	--
		шт		--	--	--
102	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х7-159х5 мм	6	692,00	4152	--
		шт		--	--	--
103	С130810-123	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х7-133х4 мм	2	752,00	1504	--
		шт		--	--	--
104	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из	2	939,00	1878	--
		шт		--	--	--
105	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	2	482,00	964	--
		шт		--	--	--
106	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (переходы 90гр.)	0,03	78096,82	2343	1764
		т		30375,00	911	130
107	С130810-126	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-273х8 мм	2	1200,00	2400	--
		шт		--	--	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				
176	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой) в 2 слоя) (в каналах)	2964	192,13	569473	504176
		м2		186,75	553527	90
177	С11011-169	Изол	3378,96	126,00	425749	--
		м2		--	--	--
178	С11011-402	Мастика "Изол"	20748	79,00	1639092	--
		кг		--	--	--

179	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	2964	75,82	224730	198069
		м2		74,25	220077	90
180	С11011-169	Изол	3378,96	126,00	425749	--
		м2		--	--	--
181	С11011-402	Мастика "Изол"	8892	79,00	702468	--
		кг		--	--	--
185	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	252,2	109,25	27553	15889
		м		59,40	14981	100
186	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	1189,6	120,77	143666	87269
		м		69,53	82713	100
187	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108х3,5 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	490,8	121,35	59561	35343
		м		67,73	33242	100
188	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	1624,3	128,59	208870	123171
		м		70,88	115130	100
189	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	578,4	135,68	78474	46850
		м		75,60	43727	100
190	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	1197,2	153,60	183885	111795
		м		86,85	103977	100
191	Е0126-11-13	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	119	213,10	25359	16199
		м		116,78	13897	100
192	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	359	357,38	128299	84814
		м		199,80	71728	100
193	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	33	5520,00	182160	--
		м3		--	--	--
194	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	186	14800,00	2752800	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		19321455	
			Тенге		2403587	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12472641	
		Накладные расходы -	Тенге		2858736	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		919883	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16251259	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		566164	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		33970	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		600134	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		376959	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6659609	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**23511002**	
		СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ЛОТКИ ТЕПЛОТРАССЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2				
		ЗАБИРА НАЧАЛО				
		КАНАЛ ОТ УТ7(рз) ДО УТ3 /КЛ120х60х-8/ - ЗАБИРА (АС-5)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				

1	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	38,56	1986,57	76602	41162
		м3		567,00	21864	140
2	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (27 шт); БМ В25/	28,8	23800,00	685440	--
		м3		--	--	--
3	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (30 шт; БМ300)/	3,42	25800,00	88236	--
		м3		--	--	--
4	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (2 шт); БМ В25)/	1,44	24500,00	35280	--
		м3		--	--	--
5	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	43,74	134,00	5861	--
		м3		--	--	--
6	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1475	40200,00	5930	--
		т		--	--	--
11	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (88 шт) из БМ200/	4,9	23800,00	116620	--
		м3		--	--	--
12	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,9	-250,00	-1225	--
		м3		--	--	--
13	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого. выше 20 до 22,5	4,9	-134,00	-657	--
		м3		--	--	--
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,042	40200,00	1688	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ120х60-8 (5,86 пм)				
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	1,2375	5243,29	6489	287
		м3		195,75	242	105
16	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М300	1,91036	11686,23	22325	5476
		м3		2187,00	4178	105
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-2)	0,0801062	65900,00	5279	--
		т		--	--	--
18	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III. d 14 мм (сетка С-3)	0,0524763	61300,00	3217	--
		т		--	--	--
19	С12041-71 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-2, С-3)	0,0347205	68200,00	2368	--
		т		--	--	--

20	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-1, БМ300 (2,6 м)/	0,468	9889,78	4628	672
		м3		1280,25	599	105
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-1)	0,034632	65900,00	2282	--
		т		--	--	--
22	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетка С-1)	0,008216	68200,00	560	--
		т		--	--	--
23	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	10,9153846	564,89	6166	1919
		м2		147,15	1606	118
24	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	12	540,71	6488	5365
		шт		238,50	2862	140
25	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (14 шт, БМ В25)/	1,08	20400,00	22032	--
		м3		--	--	--
26	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (8 шт), Б2 (2 шт); БМ В25/	1,08	134,00	145	--
		м3		--	--	--
27	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200,00	868	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,0832	245,44	511	95
		м2		37,35	78	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
31	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-2 (1 шт)	1,536	6215,93	9548	559
		м3		272,25	418	105
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,18362	67700,00	12431	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К2, К3 (2 шт)				
33	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	6,88	1986,57	13668	7344
		м3		567,00	3901	140
34	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ300)/	1,44	25800,00	37152	--
		м3		--	--	--
35	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Лу11-8-1 (2 шт), Лу11-8н-1 (2 шт), БМ В25/	5,44	24500,00	133280	--
		м3		--	--	--

36	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,88	134,00	922	--
		м3		--	--	--
37	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0584	40200,00	2348	--
		т		--	--	--
41	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,24	9185,69	20576	4785
		м3		1658,25	3714	105
42	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
43	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт); БМ В25/	0,72	20400,00	14688	--
		м3		--	--	--
44	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,72	134,00	96	--
		м3		--	--	--
45	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
		УГОЛЫ ПОВОРОТА УП1, УП2 (УПК120Х60) (2 шт)				
48	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	2,72	1986,57	5403	2904
		м3		567,00	1542	140
49	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Лу11-8 (1 шт); БМ В25/	2,72	23800,00	64736	--
		м3		--	--	--
50	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Лу11-8 (1 шт); БМ В25/	2,72	134,00	364	--
		м3		--	--	--
51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0132	40200,00	531	--
		т		--	--	--
57	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,64	9185,69	5879	1367
		м3		1658,25	1061	105
58	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	540,71	1081	894
		шт		238,50	477	140
59	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (1 шт, 0,05 5)/	0,18	20400,00	3672	--
		м3		--	--	--
60	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,18	134,00	24	--
		м3		--	--	--
61	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0036	40200,00	145	--
		т		--	--	--
		КАНАЛ ОТ УТ3 ДО УТ5 /КЛ120х60х-8/ - ЗАБИРА 2 (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				

108	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	20,98	1986,57	41678	22396
		м3		567,00	11896	140
109	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (10 шт); БМ В25/	14,4	23800,00	342720	--
		м3		--	--	--
110	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (9 шт; БМ В25)/	1,62	25800,00	41796	--
		м3		--	--	--
111	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (3 шт); БМ В25)/	2,16	24500,00	52920	--
		м3		--	--	--
112	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	18,18	134,00	2436	--
		м3		--	--	--
113	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0856	40200,00	3441	--
		т		--	--	--
118	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (88 шт) из БМ200/	2,8	23800,00	66640	--
		м3		--	--	--
119	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,8	-250,00	-700	--
		м3		--	--	--
120	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,8	-134,00	-375	--
		м3		--	--	--
121	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,024	40200,00	965	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ КАНАЛ КЛ120х60-8 (3.9 пм)				
122	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,8	5243,29	4195	185
		м3		195,75	157	105
123	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М300	1,2714	11686,23	14858	3644
		м3		2187,00	2781	105
124	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-2)	0,053313	65900,00	3513	--
		т		--	--	--
125	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм (сетка С-3)	0,0349245	61300,00	2141	--
		т		--	--	--
126	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-2, С-3)	0,0231075	68200,00	1576	--
		т		--	--	--

127	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-1, БМ300 (1,63 м)/	0,2934	9889,78	2902	421
		м3		1280,25	376	105
128	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-1)	0,0217116	65900,00	1431	--
		т		--	--	--
129	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетка С-1)	0,0051508	68200,00	351	--
		т		--	--	--
130	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	6,1538462	564,89	3476	1082
		м2		147,15	906	118
131	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	540,71	3244	2683
		шт		238,50	1431	140
132	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (6 шт, БМ В25)/	0,54	20400,00	11016	--
		м3		--	--	--
133	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,54	134,00	72	--
		м3		--	--	--
134	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
135	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,552	245,44	1608	300
		м2		37,35	245	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
138	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-2 (4 шт)	6,144	6215,93	38191	2235
		м3		272,25	1673	105
139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,73448	67700,00	49724	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К4, К5, (2 шт)				
140	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	6,88	1986,57	13668	7344
		м3		567,00	3901	140
141	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ300)/	1,44	25800,00	37152	--
		м3		--	--	--
142	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Лу11-8-1 (2 шт), Лу11-8н-1 (2 шт), БМ В25/	5,44	24500,00	133280	--
		м3		--	--	--

143	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,88	134,00	922	--
		м3		--	--	--
144	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0584	40200,00	2348	--
		т		--	--	--
148	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,24	9185,69	20576	4785
		м3		1658,25	3714	105
149	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
150	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт), БМ В25)/	0,72	20400,00	14688	--
		м3		--	--	--
160	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,72	134,00	96	--
		м3		--	--	--
161	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
		КАНАЛ ОТ УТ4 ДО ДОМА поз.25, ДО ДОМА поз.33 /КЛ60х45х-8/ - ЗАБИРА (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
155	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	9,98	1986,57	19826	10654
		м3		567,00	5659	140
156	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (15 шт; БМ200), Л4-8" (6 шт; БМ200)/	1,26	25800,00	32508	--
		м3		--	--	--
157	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л4-8 (15 шт; БМ200)/	7,92	24500,00	194040	--
		м3		--	--	--
158	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,18	-250,00	-2295	--
		м3		--	--	--
159	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,18	-134,00	-1230	--
		м3		--	--	--
160	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0354	40200,00	1423	--
		т		--	--	--
166	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-3 (40 шт) из БМ200/	0,8	23800,00	19040	--
		м3		--	--	--
167	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,8	-250,00	-200	--
		м3		--	--	--

168	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,8	-134,00	-107	--
		м3		--	--	--
169	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200,00	482	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ60х45-8 (3,76 пм, АС-6)				
170	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4465	5243,29	2341	103
		м3		195,75	87	105
171	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,64672	11686,23	7558	1854
		м3		2187,00	1414	105
172	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-8)	0,030456	65900,00	2007	--
		т		--	--	--
173	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм (сетки С-8, С-9)	0,021902	68200,00	1494	--
		т		--	--	--
174	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-3, БМ200 (0,81 м)/	0,06232	9268,60	578	89
		м3		1280,25	80	105
175	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-7)	0,005396	65900,00	356	--
		т		--	--	--
176	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,001501	68200,00	102	--
		т		--	--	--
177	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	2,9230769	564,89	1651	514
		м2		147,15	430	118
178	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	540,71	3244	2683
		шт		238,50	1431	140
179	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (16 шт, 0,05.5)/	0,3	20400,00	6120	--
		м3		--	--	--
180	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3	134,00	40	--
		м3		--	--	--
181	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
182	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,408	245,44	1327	248
		м2		37,35	202	118

		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
185	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-1 (2 шт)	1,952	6215,93	12133	710
		м3		272,25	531	105
186	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,2305	67700,00	15605	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45; К11 (1 шт)				
187	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	0,71	1986,57	1410	758
		м3		567,00	403	140
188	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (1 шт); БМ200; Лу4-8-1 (1 шт); БМ В25, Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25/	0,71	25800,00	18318	--
		м3		--	--	--
189	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Лу4-8-1 (1 шт); Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25)/	0,62	134,00	83	--
		м3		--	--	--
190	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,09	-250,00	-23	--
		м3		--	--	--
191	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,09	-134,00	-12	--
		м3		--	--	--
192	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0151	40200,00	607	--
		т		--	--	--
198	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,32	9185,69	2939	684
		м3		1658,25	531	105
		КАНАЛ ОТ УТ5 ДО УТ6 И ДО УТ7 /КЛ90х45х-8/ - ЗАБИРА (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
210	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	4,97	1986,57	9873	5305
		м3		567,00	2818	140
211	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (6 шт); Л6-8" (4 шт) БМ В25)	1,8	24500,00	44100	--
		м3		--	--	--
212	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8 (17 шт) БМ300/	0,77	25800,00	19866	--
		м3		--	--	--
213	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,57	134,00	344	--
		м3		--	--	--
214	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0127	40200,00	511	--
		т		--	--	--

220	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (40 шт) из БМ200/	0,78	23800,00	18564	--
		м3		--	--	--
221	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,78	-250,00	-195	--
		м3		--	--	--
222	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,78	-134,00	-105	--
		м3		--	--	--
223	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0006	40200,00	24	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ В КАНАЛАХ КЛ90х45-8 (1.25 пм)				
224	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,21792	5243,29	1143	50
		м3		195,75	43	105
225	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,32125	11686,23	3754	921
		м3		2187,00	703	105
226	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0193	65900,00	1272	--
		т		--	--	--
227	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,005925	68200,00	404	--
		т		--	--	--
228	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (3,2 м)/	0,0745	9268,60	691	107
		м3		1280,25	95	105
229	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0054	65900,00	356	--
		т		--	--	--
230	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,00138	68200,00	94	--
		т		--	--	--
231	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,3526154	564,89	1894	590
		м2		147,15	493	118
232	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	540,71	1081	894
		шт		238,50	477	140
233	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (6 шт, 0,05.5)/	0,1	20400,00	2040	--
		м3		--	--	--
234	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,1	134,00	13	--

		м3		--	--	--
235	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0024	40200,00	96	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
236	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,07	245,44	508	95
		м2		37,35	77	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
239	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (6 шт)	3,936	6215,93	24466	1432
		м3		272,25	1072	105
240	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,46905	67700,00	31755	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45; К6. (1 шт) - ЗАБИРА				
241	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	1,96	1986,57	3894	2092
		м3		567,00	1111	140
242	С143018-140 Изм. и доп вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /ЛУ6-8-1 (2 шт), ЛУ6-8н-1 (2 шт); Л6л-8 (2 шт), БМ300/	1,96	25800,00	50568	--
		м3		--	--	--
243	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,96	134,00	263	--
		м3		--	--	--
244	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0278	40200,00	1118	--
		т		--	--	--
250	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,74	9185,69	6797	1581
		м3		1658,25	1227	105
251	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	540,71	2163	1788
		шт		238,50	954	140
252	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт)/	0,2	20400,00	4080	--
		м3		--	--	--
253	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (4 шт); БМ В25)/	0,2	134,00	27	--
		м3		--	--	--
254	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0048	40200,00	193	--
		т		--	--	--
		ТРАССА ОТ УТ9 ДО Н48:Н49;Н67;Н73:Н75:Н76:К21:Н77, КАНАЛ /КЛ90х45х-8/ - АЛТЫН (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
405	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	25,99	1986,57	51631	27744
		м3		567,00	14736	140
406	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6 8 (20 шт); Л6-8" (6 шт) БМ В25)/	20,7	24500,00	507150	--

		м3		--	--	--
407	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Лбл-8 (17 шт) БМ300/	1,87	25800,00	48246	--
		м3		--	--	--
408	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	22,57	134,00	3024	--
		м3		--	--	--
409	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1133	40200,00	4555	--
		т		--	--	--
415	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (57 шт) из БМ200/	3,42	23800,00	81396	--
		м3		--	--	--
416	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,42	-250,00	-855	--
		м3		--	--	--
417	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,42	-134,00	-458	--
		м3		--	--	--
418	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0342	40200,00	1375	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ В КАНАЛАХ КЛ90х45-8 (2,9 пм)				
419	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	1,17	5243,29	6135	271
		м3		195,75	229	105
420	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,7453	11686,23	8710	2136
		м3		2187,00	1630	105
421	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,044776	65900,00	2951	--
		т		--	--	--
422	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,013746	68200,00	937	--
		т		--	--	--
423	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (3,2 м)/	0,4768	9268,60	4419	684
		м3		1280,25	610	105
424	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,03456	65900,00	2278	--
		т		--	--	--
425	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,008832	68200,00	602	--
		т		--	--	--
426	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	4,3076923	564,89	2433	757

		м2		147,15	634	118
427	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	12	540,71	6488	5365
		шт		238,50	2862	140
428	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (12 шт, 0,05.5)/	0,6	20400,00	12240	--
		м3		--	--	--
429	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,6	134,00	80	--
		м3		--	--	--
430	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
431	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,002	245,44	982	183
		м2		37,35	149	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
434	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (6 шт)	7,872	6215,93	48932	2864
		м3		272,25	2143	105
435	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,9381	67700,00	63509	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45: К21, К26 (2 шт) - ЗАБИРА				
436	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,92	1986,57	7787	4185
		м3		567,00	2223	140
437	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /ЛУ6-8-1 (2 шт), ЛУ6-8н-1 (2 шт); Л6л-8 (2 шт); БМ300/	3,92	25800,00	101136	--
		м3		--	--	--
438	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,92	134,00	525	--
		м3		--	--	--
439	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0556	40200,00	2235	--
		т		--	--	--
445	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,48	9185,69	13595	3161
		м3		1658,25	2454	105
446	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
447	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт)/	0,4	20400,00	8160	--
		м3		--	--	--
448	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,4	134,00	54	--
		м3		--	--	--

449	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0096	40200,00	386	--
		т		--	--	--
		ТРАССА ОТ УТ9 ДО Н48:Н49:Н67:Н73:Н75:Н76:К21:Н77. КАНАЛ ОТ УТ9 К Н48 /КЛ60х45х-8/ - АЛТЫН (АС-14)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
452	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	10,25	1986,57	20362	10942
		м3		567,00	5812	140
453	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (18 шт, БМ200), Л4-8" (3 шт; БМ200)/	0,81	25800,00	20898	--
		м3		--	--	--
454	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л4-8 (14 шт; БМ200)/	8,64	24500,00	211680	--
		м3		--	--	--
455	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,45	-250,00	-2363	--
		м3		--	--	--
456	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,45	-134,00	-1266	--
		м3		--	--	--
457	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0347	40200,00	1395	--
		т		--	--	--
463	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-3 (38 шт) из БМ200/	0,8	23800,00	19040	--
		м3		--	--	--
464	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,8	-250,00	-200	--
		м3		--	--	--
465	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,8	-134,00	-107	--
		м3		--	--	--
466	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200,00	482	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ В КАНАЛАХ КЛ60х45-8 (2.7 пм. АС-6)				
467	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки 100	0,16095	5243,29	844	37
		м3		195,75	32	105
468	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,086	11686,23	1005	246
		м3		2187,00	188	105
469	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-8)	0,00405	65900,00	267	--
		т		--	--	--
470	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм (сетки С-8, С-9)	0,0029125	68200,00	199	--
		т		--	--	--

471	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-3, БМ200 (3,15 м)/	0,10414	9268,60	965	149
		м3		1280,25	133	105
472	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-7)	0,009017	65900,00	594	--
		т		--	--	--
473	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0025083	68200,00	171	--
		т		--	--	--
474	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	0,5692308	564,89	322	100
		м2		147,15	84	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
479	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,65	245,44	160	30
		м2		37,35	24	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
482	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-1 (3 шт)	0,976	6215,93	6067	355
		м3		272,25	266	105
483	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,11525	67700,00	7802	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45; К27 (1 шт)				
484	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	0,71	1986,57	1410	758
		м3		567,00	403	140
485	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (1 шт); БМ200; Лу4-8-1 (1 шт); БМ В25; Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25/	0,71	25800,00	18318	--
		м3		--	--	--
486	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Лу4-8-1 (1 шт); Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25)/	0,62	134,00	83	--
		м3		--	--	--
487	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,09	-250,00	-23	--
		м3		--	--	--
488	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,09	-134,00	-12	--
		м3		--	--	--
489	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0151	40200,00	607	--
		т		--	--	--
495	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,32	9185,69	2939	684
		м3		1658,25	531	105
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ Н70,К22,К23,Н54,Н55,Н56,Н59,Н61,Н69 /КЛ90х45х-8/ - АЛТЫН (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				

507	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	18,58	1986,57	36911	19834
		м3		567,00	10535	140
508	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (15 шт); Л6-8" (2 шт) БМ В25/	14,4	24500,00	352800	--
		м3		--	--	--
509	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8 (14 шт) БМ300/	1,54	25800,00	39732	--
		м3		--	--	--
510	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	15,94	134,00	2136	--
		м3		--	--	--
511	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0761	40200,00	3059	--
		т		--	--	--
517	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (44 шт) из БМ200/	2,64	23800,00	62832	--
		м3		--	--	--
518	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,64	-250,00	-660	--
		м3		--	--	--
519	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,64	-134,00	-354	--
		м3		--	--	--
520	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0264	40200,00	1061	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ90х45-8 (1.8 пм)				
521	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,485	5243,29	2543	112
		м3		195,75	95	105
522	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,4626	11686,23	5406	1326
		м3		2187,00	1012	105
523	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,027792	65900,00	1831	--
		т		--	--	--
524	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,008532	68200,00	582	--
		т		--	--	--
525	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (2,8 м)/	0,4172	9268,60	3867	599
		м3		1280,25	534	105
526	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,03024	65900,00	1993	--
		т		--	--	--

527	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,007728	68200,00	527	--
		т		--	--	--
528	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,2307692	564,89	1825	568
		м2		147,15	475	118
529	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	540,71	3244	2683
		шт		238,50	1431	140
530	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (6 шт; БМ В25)/	0,3	20400,00	6120	--
		м3		--	--	--
531	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3	134,00	40	--
		м3		--	--	--
532	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
533	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,484	245,44	610	114
		м2		37,35	93	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
536	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (4 шт)	5,248	6215,93	32621	1909
		м3		272,25	1429	105
537	С12041-72 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,6254	67700,00	42340	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45: К22, К23 (2 шт)				
538	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,92	1986,57	7787	4185
		м3		567,00	2223	140
539	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /ЛУ6-8-1 (2 шт), ЛУ6-8н-1 (2 шт); Л6д-8 (2 шт); БМ300/	3,92	25800,00	101136	--
		м3		--	--	--
540	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,92	134,00	525	--
		м3		--	--	--
541	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0556	40200,00	2235	--
		т		--	--	--
547	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,48	9185,69	13595	3161
		м3		1658,25	2454	105
548	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577

		шт		238,50	1908	140
549	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт)/	0,4	20400,00	8160	--
		м3		--	--	--
550	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (4 шт); БМ В25)/	0,4	134,00	54	--
		м3		--	--	--
551	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0096	40200,00	386	--
		т		--	--	--
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ Н70,К22,К23,Н54,Н55,Н56,Н59,Н61,Н69 /КЛ60х45х-8/ - АЛТЫН (АС-14)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
554	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	10,46	1986,57	20780	11166
		м3		567,00	5931	140
555	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (30 шт; БМ200), Л4-8" (7 шт, БМ200)/	3,06	25800,00	78948	--
		м3		--	--	--
556	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л4-8 (13 шт); БМ200/	5,04	24500,00	123480	--
		м3		--	--	--
557	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,1	-250,00	-2025	--
		м3		--	--	--
558	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,1	-134,00	-1085	--
		м3		--	--	--
559	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0382	40200,00	1536	--
		т		--	--	--
565	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-3 (59 шт) из БМ200/	1,12	23800,00	26656	--
		м3		--	--	--
566	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-250,00	-280	--
		м3		--	--	--
567	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-134,00	-150	--
		м3		--	--	--
568	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0168	40200,00	675	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЙ КАНАЛ КЛ60х45-8 (3,28 пм. АС-)				
569	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки 100	0,43016	5243,29	2255	100
		м3		195,75	84	105
570	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,56416	11686,23	6593	1617
		м3		2187,00	1234	105

571	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-8)	0,026568	65900,00	1751	--
		т		--	--	--
572	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм (сетки С-8, С-9)	0,019106	68200,00	1303	--
		т		--	--	--
573	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-3, БМ200 (7,75 м)/	0,26896	9268,60	2493	386
		м3		1280,25	344	105
574	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-7)	0,023288	65900,00	1535	--
		т		--	--	--
575	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,006478	68200,00	442	--
		т		--	--	--
576	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	2,3162462	564,89	1308	407
		м2		147,15	341	118
577	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	540,71	3244	2683
		шт		238,50	1431	140
578	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (14 шт. 0,05.5)/	0,3	20400,00	6120	--
		м3		--	--	--
579	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (14 шт); БМ В25)/	0,3	134,00	40	--
		м3		--	--	--
580	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
581	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,264	245,44	1047	195
		м2		37,35	159	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
584	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-1 (7 шт)	2,928	6215,93	18200	1065
		м3		272,25	797	105
585	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,34575	67700,00	23407	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45: К24, К25 (2 шт)				
586	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	1,42	1986,57	2821	1516
		м3		567,00	805	140

587	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (1 шт); БМ200; Лу4-8-1 (1 шт); БМ В25; Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25/	1,42	25800,00	36636	--
		м3		--	--	--
588	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Лу4-8-1 (1 шт); Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25)/	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
589	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,18	-250,00	-45	--
		м3		--	--	--
590	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,18	-134,00	-24	--
		м3		--	--	--
591	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0302	40200,00	1214	--
		т		--	--	--
597	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,64	9185,69	5879	1367
		м3		1658,25	1061	105
		УГОЛЫ ПОВОРОТА УП7н, УП8 /УПК60Х45; (2 шт)/				
600	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	1,38	1986,57	2741	1473
		м3		567,00	782	140
601	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Лу4-8 (1 шт; БМ В25)/	1,38	24500,00	33810	--
		м3		--	--	--
602	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,38	134,00	185	--
		м3		--	--	--
603	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0084	40200,00	338	--
		т		--	--	--
608	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,164	9185,69	1506	350
		м3		1658,25	272	105
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ УГОЛА ПОВОРОТА				
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX АЛИШЕР1 - НАЧАЛО				
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ УТ28 ДО СК2 /КЛ90х45х-8/ - АЛИШЕР (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
702	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	14,06	1986,57	27931	15009
		м3		567,00	7972	140
703	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (12 шт); Л6-8" (2 шт) БМ В25)/	11,7	24500,00	286650	--
		м3		--	--	--
704	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8 (4 шт) БМ300/	0,44	25800,00	11352	--
		м3		--	--	--
705	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	12,14	134,00	1627	--

		м3		--	--	--
706	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0574	40200,00	2307	--
		т		--	--	--
712	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (32 шт) из БМ200/	1,92	23800,00	45696	--
		м3		--	--	--
713	С143001-45	Вычитается позиция. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,92	-250,00	-480	--
		м3		--	--	--
714	С143001-46	Вычитается позиция. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,92	-134,00	-257	--
		м3		--	--	--
715	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0192	40200,00	772	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ90х45-8 (2.86 пм)				
716	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,47	5243,29	2464	109
		м3		195,75	92	105
717	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,73502	11686,23	8590	2107
		м3		2187,00	1607	105
718	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0441584	65900,00	2910	--
		т		--	--	--
719	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,0135564	68200,00	925	--
		т		--	--	--
720	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (1,36 м)/	0,20264	9268,60	1878	291
		м3		1280,25	259	105
721	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,014688	65900,00	968	--
		т		--	--	--
722	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0037536	68200,00	256	--
		т		--	--	--
723	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	4,7692308	564,89	2694	839
		м2		147,15	702	118
724	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	540,71	2163	1788
		шт		238,50	954	140
725	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт, 0,05.5)/	0,2	20400,00	4080	--

		м3		--	--	--
726	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,2	134,00	27	--
		м3		--	--	--
727	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0048	40200,00	193	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
728	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,9468	245,44	969	181
		м2		37,35	147	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
731	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (2 шт)	2,624	6215,93	16311	955
		м3		272,25	714	105
732	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,3127	67700,00	21170	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45: К42, К43 (2 шт)				
733	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,92	1986,57	7787	4185
		м3		567,00	2223	140
734	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /ЛУ6-8-1 (2 шт), ЛУ6-8н-1 (2 шт), Л6д-8 (2 шт), БМ300/	3,92	25800,00	101136	--
		м3		--	--	--
735	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,92	134,00	525	--
		м3		--	--	--
736	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0556	40200,00	2235	--
		т		--	--	--
742	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,48	9185,69	13595	3161
		м3		1658,25	2454	105
743	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
744	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт)/	0,4	20400,00	8160	--
		м3		--	--	--
745	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (4 шт), БМ В25)/	0,4	134,00	54	--
		м3		--	--	--
746	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0096	40200,00	386	--
		т		--	--	--
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ УТ28 ДО СК2 /КЛ60х45х-8/ - АЛИШЕР (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
749	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	10,24	1986,57	20343	10931
		м3		567,00	5806	140

750	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (10 шт; БМ200), Л4-8" (3 шт; БМ200)/	1,08	25800,00	27864	--
		м3		--	--	--
751	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л4-8 (15 шт); БМ200/	8,64	24500,00	211680	--
		м3		--	--	--
752	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,72	-250,00	-2430	--
		м3		--	--	--
753	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,72	-134,00	-1302	--
		м3		--	--	--
754	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200,00	1447	--
		т		--	--	--
760	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-3 (29 шт) из БМ200/	0,52	23800,00	12376	--
		м3		--	--	--
761	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,52	-250,00	-130	--
		м3		--	--	--
762	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,52	-134,00	-70	--
		м3		--	--	--
763	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0078	40200,00	314	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЙ КАНАЛ КЛ60х45-8 (3.27 пм. АС-)				
764	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки 100	0,4	5243,29	2097	93
		м3		195,75	78	105
765	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,56244	11686,23	6573	1612
		м3		2187,00	1230	105
766	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-8)	0,026487	65900,00	1745	--
		т		--	--	--
767	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм (сетки С-8, С-9)	0,0190478	68200,00	1299	--
		т		--	--	--
768	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-3, БМ200 (0,27 м)/	0,02214	9268,60	205	32
		м3		1280,25	28	105
769	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-7)	0,001917	65900,00	126	--
		т		--	--	--

770	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0005333	68200,00	36	--
		т		--	--	--
771	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	4,3076923	564,89	2433	757
		м2		147,15	634	118
772	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
773	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (8 шт, 0,05.5)/	0,4	20400,00	8160	--
		м3		--	--	--
774	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (8 шт); БМ В25)/	0,4	134,00	54	--
		м3		--	--	--
775	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0096	40200,00	386	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
776	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,251	245,44	1043	195
		м2		37,35	159	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
779	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-1 (3 шт)	0,976	6215,93	6067	355
		м3		272,25	266	105
780	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,11525	67700,00	7802	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45: К44 (1 шт)				
781	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	0,71	1986,57	1410	758
		м3		567,00	403	140
782	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (1 шт); БМ200; Лу4-8-1 (1 шт); БМ В25; Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25/	0,71	25800,00	18318	--
		м3		--	--	--
783	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Лу4-8-1 (1 шт); Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25)/	0,62	134,00	83	--
		м3		--	--	--
784	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,09	-250,00	-23	--
		м3		--	--	--
785	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,09	-134,00	-12	--
		м3		--	--	--

786	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0151	40200,00	607	--
		т		--	--	--
792	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,32	9185,69	2939	684
		м3		1658,25	531	105
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ УТ28 ДО УТ30 /КЛ90х45х-8/ - АЛИШЕР (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
795	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	16,77	1986,57	33315	17902
		м3		567,00	9509	140
796	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (14 шт), Л6-8' (5 шт) БМ В25/	14,85	24500,00	363825	--
		м3		--	--	--
797	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8 (6 шт) БМ300/	0,66	25800,00	17028	--
		м3		--	--	--
798	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	15,51	134,00	2078	--
		м3		--	--	--
799	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0783	40200,00	3148	--
		т		--	--	--
805	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (32 шт) из БМ200/	1,26	23800,00	29988	--
		м3		--	--	--
806	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,26	-250,00	-315	--
		м3		--	--	--
807	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,26	-134,00	-169	--
		м3		--	--	--
808	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0126	40200,00	507	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ90х45-8 (2,33 пм)				
809	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,9	5243,29	4719	209
		м3		195,75	176	105
810	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,59881	11686,23	6998	1716
		м3		2187,00	1310	105
811	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0359752	65900,00	2371	--
		т		--	--	--
812	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,0110442	68200,00	753	--
		т		--	--	--

813	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (0,83 м)/	0,12367	9268,60	1146	177
		м3		1280,25	158	105
814	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,008964	65900,00	591	--
		т		--	--	--
815	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0022908	68200,00	156	--
		т		--	--	--
816	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,0769231	564,89	1738	541
		м2		147,15	453	118
817	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
818	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (8 шт, 0,05.5)/	0,4	20400,00	8160	--
		м3		--	--	--
819	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого. выше 22,5 до 25	0,4	134,00	54	--
		м3		--	--	--
820	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0096	40200,00	386	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
821	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,2154	245,44	789	147
		м2		37,35	120	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
824	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (4 шт)	5,248	6215,93	32621	1909
		м3		272,25	1429	105
825	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,6254	67700,00	42340	--
		т		--	--	--
		УГОЛЫ ПОВОРОТА УП23, УП24 /УПК90Х45; (2 шт)/				
826	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	1,74	1986,57	3457	1857
		м3		567,00	987	140
827	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Лу6-8 (1 шт) БМ В25)/	1,74	24500,00	42630	--
		м3		--	--	--
828	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 22,5 до 25	1,74	134,00	233	--
		м3		--	--	--

829	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0136	40200,00	547	--
		т		--	--	--
836	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,32	9185,69	2939	684
		м3		1658,25	531	105
837	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	540,71	1081	894
		шт		238,50	477	140
838	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (1 шт)/	0,1	20400,00	2040	--
		м3		--	--	--
839	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (1 шт); БМ В25)/	0,1	134,00	13	--
		м3		--	--	--
840	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0024	40200,00	96	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ УГОЛА ПОВОРОТА				
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ УТ28 ДО УТ20 /КЛ120х60х-8/ - АЛИШЕР (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
841	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	23,33	1986,57	46347	24904
		м3		567,00	13228	140
842	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (12 шт); БМ В25/	17,28	23800,00	411264	--
		м3		--	--	--
843	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (8 шт); БМ300/	1,44	25800,00	37152	--
		м3		--	--	--
844	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (3 шт); БМ В25)/	2,16	24500,00	52920	--
		м3		--	--	--
845	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	20,88	134,00	2798	--
		м3		--	--	--
846	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0971	40200,00	3903	--
		т		--	--	--
851	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (35 шт) из БМ200/	2,45	23800,00	58310	--
		м3		--	--	--
852	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,45	-250,00	-613	--
		м3		--	--	--
853	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,45	-134,00	-328	--
		м3		--	--	--

854	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,021	40200,00	844	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ120х60-8 (4,35 пм)				
855	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,9	5243,29	4719	209
		м3		195,75	176	105
856	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М300	1,4181	11686,23	16572	4065
		м3		2187,00	3101	105
857	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-2)	0,0594645	65900,00	3919	--
		т		--	--	--
858	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм (сетка С-3)	0,0389543	61300,00	2388	--
		т		--	--	--
859	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-2, С-3)	0,0257738	68200,00	1758	--
		т		--	--	--
860	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-1, БМ300 (1,35 м)/	0,243	9889,78	2403	349
		м3		1280,25	311	105
861	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-1)	0,017982	65900,00	1185	--
		т		--	--	--
862	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетка С-1)	0,004266	68200,00	291	--
		т		--	--	--
863	Е0108-43-2 Изм. и доп вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,0769231	564,89	1738	541
		м2		147,15	453	118
864	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
865	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (8 шт), БМ В25/	0,72	20400,00	14688	--
		м3		--	--	--
866	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,72	134,00	96	--
		м3		--	--	--
867	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
868	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,308	245,44	1794	335

		м2		37,35	273	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
871	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-2 (4 шт)	6,144	6215,93	38191	2235
		м3		272,25	1673	105
872	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,73448	67700,00	49724	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60: К30, К41 (2 шт)				
873	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	6,88	1986,57	13668	7344
		м3		567,00	3901	140
874	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ300)/	1,44	25800,00	37152	--
		м3		--	--	--
875	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Лу11-8-1 (2 шт), Лу11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	5,44	24500,00	133280	--
		м3		--	--	--
876	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,88	134,00	922	--
		м3		--	--	--
877	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0584	40200,00	2348	--
		т		--	--	--
881	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,24	9185,69	20576	4785
		м3		1658,25	3714	105
882	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
883	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	0,72	20400,00	14688	--
		м3		--	--	--
884	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,72	134,00	96	--
		м3		--	--	--
885	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
		УГОЛЫ ПОВОРОТА УП20, УП21 (УПК120Х60) (2 шт)				
888	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	2,72	1986,57	5403	2904
		м3		567,00	1542	140
889	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Лу11-8 (1 шт); БМ В25/	2,72	23800,00	64736	--
		м3		--	--	--
890	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Лу11-8 (1 шт); БМ В25/	2,72	134,00	364	--

		м3		--	--	--
891	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0132	40200,00	531	--
		т		--	--	--
897	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,64	9185,69	5879	1367
		м3		1658,25	1061	105
898	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	540,71	1081	894
		шт		238,50	477	140
899	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (1 шт, 0,05.5)/	0,18	20400,00	3672	--
		м3		--	--	--
900	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,18	134,00	24	--
		м3		--	--	--
901	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0036	40200,00	145	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ УГЛА ПОВОРОТА УЧТЕНА В КАНАЛАХ				
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ УТ20 ДО УТ25 /КЛ150х90х-8/ - АЛИШЕР (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
902	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	58,24	1986,57	115698	62170
		м3		567,00	33022	140
903	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3 /Л16-8 (20 шт); БМ В15/	50,4	22800,00	1149120	--
		м3		--	--	--
904	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л16-8" (3 шт); БМ В15/	3,78	23800,00	89964	--
		м3		--	--	--
905	С143018-140 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (2 шт); БМ В15/	0,64	25800,00	16512	--
		м3		--	--	--
906	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	54,82	-134,00	-7346	--
		м3		--	--	--
907	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	54,82	-250,00	-13705	--
		м3		--	--	--
908	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,28066	40200,00	11283	--
		т		--	--	--
913	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (35 шт) из БМ200/	3,42	23800,00	81396	--
		м3		--	--	--
914	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,42	-250,00	-855	--

		м3		--	--	--
915	С143001-46	Вычитается позиция. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,42	-134,00	-458	--
		м3		--	--	--
916	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0228	40200,00	917	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ120х60-8 (2,33 пм)				
917	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,64	5243,29	3356	148
		м3		195,75	125	105
918	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М300	1,1184	11686,23	13070	3206
		м3		2187,00	2446	105
919	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-2)	0,0413808	65900,00	2727	--
		т		--	--	--
920	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм (сетка С-3)	0,025397	61300,00	1557	--
		т		--	--	--
921	С12041-71 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-2, С-3, С-4)	0,027494	68200,00	1875	--
		т		--	--	--
922	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (сетки С-4)	0,00072	41200,00	30	--
		т		--	--	--
923	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-4, БМ300 (0,83 м)/	0,1992	9889,78	1970	286
		м3		1280,25	255	105
924	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-1)	0,013446	65900,00	886	--
		т		--	--	--
925	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетка С-1)	0,0032785	68200,00	224	--
		т		--	--	--
926	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СП РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,5384615	564,89	1999	622
		м2		147,15	521	118
927	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	540,71	2163	1788
		шт		238,50	954	140
928	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт), БМ В25/	0,56	20400,00	11424	--
		м3		--	--	--

929	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,56	134,00	75	--
		м3		--	--	--
930	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
931	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,4056	245,44	1327	247
		м2		37,35	202	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К КАМЕРЕ				
934	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-4 (2 шт)	3,584	6215,93	22278	1304
		м3		272,25	976	105
935	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,42992	67700,00	29106	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК150х90: К28, К29 (2 шт)				
936	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	14,48	1986,57	28766	15457
		м3		567,00	8210	140
937	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л16д-8 (8 шт, БМ200)/	5,12	25800,00	132096	--
		м3		--	--	--
938	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,12	-250,00	-1280	--
		м3		--	--	--
939	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,12	-134,00	-686	--
		м3		--	--	--
940	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Лу16-8-1 (2 шт), Лу16-8н-1 (2 шт); БМ В25/	9,36	23800,00	222768	--
		м3		--	--	--
941	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,36	134,00	1254	--
		м3		--	--	--
942	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1928	40200,00	7751	--
		т		--	--	--
947	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	4,4	9185,69	40417	9398
		м3		1658,25	7296	105
948	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
949	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б3 (4 шт); БМ В25)/	1,12	20400,00	22848	--
		м3		--	--	--

950	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,12	134,00	150	--
		м3		--	--	--
951	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
		АЛИШЕР1 КОНЕЦ				
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX АЛИШЕР2 - НАЧАЛО				
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ УТ21 ДО УТ23 /КЛ120х60х-8/ - АЛИШЕР2 (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
954	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	28,3	1986,57	56220	30210
		м3		567,00	16046	140
955	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (7 шт); БМ В25/	20,16	23800,00	479808	--
		м3		--	--	--
956	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт); БМ300/	1,44	25800,00	37152	--
		м3		--	--	--
957	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (3 шт); БМ В25)/	4,32	24500,00	105840	--
		м3		--	--	--
958	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	25,92	134,00	3473	--
		м3		--	--	--
959	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1276	40200,00	5130	--
		т		--	--	--
964	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (35 шт) из БМ200/	2,38	23800,00	56644	--
		м3		--	--	--
965	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,38	-250,00	-595	--
		м3		--	--	--
966	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,38	-134,00	-319	--
		м3		--	--	--
967	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0204	40200,00	820	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ120х60-8 (2,82 пм)				
968	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	1,28	5243,29	6711	297
		м3		195,75	251	105
969	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М300	1,83864	11686,23	21487	5270
		м3		2187,00	4021	105

970	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-2)	0,0770988	65900,00	5081	--
		т		--	--	--
971	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм (сетка С-3)	0,0505062	61300,00	3096	--
		т		--	--	--
972	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-2, С-3)	0,033417	68200,00	2279	--
		т		--	--	--
973	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-1, БМ300 (0,57 м)/	0,2052	9889,78	2029	295
		м3		1280,25	263	105
974	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-1)	0,0151848	65900,00	1001	--
		т		--	--	--
975	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетка С-1)	0,0036024	68200,00	246	--
		т		--	--	--
976	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	5,2307692	564,89	2955	920
		м2		147,15	770	118
977	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	12	540,71	6488	5365
		шт		238,50	2862	140
978	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (6 шт), БМ В25/	1,08	20400,00	22032	--
		м3		--	--	--
979	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,08	134,00	145	--
		м3		--	--	--
980	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200,00	868	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
981	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,4752	245,44	2326	434
		м2		37,35	354	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
984	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-2 (4 шт)	12,288	6215,93	76381	4471
		м3		272,25	3345	105
985	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	1,46896	67700,00	99449	--
		т		--	--	--

		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К31 (1 шт)				
986	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	6,88	1986,57	13668	7344
		м3		567,00	3901	140
987	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (4 шт; БМ300)/	1,44	25800,00	37152	--
		м3		--	--	--
988	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Лу11-8-1 (2 шт), Лу11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	5,44	24500,00	133280	--
		м3		--	--	--
989	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,88	134,00	922	--
		м3		--	--	--
990	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0584	40200,00	2348	--
		т		--	--	--
994	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,24	9185,69	20576	4785
		м3		1658,25	3714	105
995	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
996	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	0,72	20400,00	14688	--
		м3		--	--	--
997	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,72	134,00	96	--
		м3		--	--	--
998	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
		УГОЛЫ ПОВОРОТА УП20, УП21 (УПК120Х60) (2 шт)				
1001	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	2,72	1986,57	5403	2904
		м3		567,00	1542	140
1002	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Лу11-8 (1 шт); БМ В25/	2,72	23800,00	64736	--
		м3		--	--	--
1003	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Лу11-8 (1 шт); БМ В25/	2,72	134,00	364	--
		м3		--	--	--
1004	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0132	40200,00	531	--
		т		--	--	--
1010	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,64	9185,69	5879	1367
		м3		1658,25	1061	105
1011	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	540,71	1081	894

		шт		238,50	477	140
1012	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (1 шт, 0,05 5)/	0,18	20400,00	3672	--
		м3		--	--	--
1013	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,18	134,00	24	--
		м3		--	--	--
1014	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0036	40200,00	145	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ УГЛА ПОВОРОТА УЧТЕНА В КАНАЛАХ				
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ УТ23 ДО СК-1 /КЛ90х45х-8/ - АЛИПЕР2 (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1047	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	27,17	1986,57	53975	29004
		м3		567,00	15405	140
1048	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (24 шт), Л6-8" (2 шт) БМ В25/	22,5	24500,00	551250	--
		м3		--	--	--
1049	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8 (13 шт) БМ300/	1,43	25800,00	36894	--
		м3		--	--	--
1050	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	23,93	134,00	3207	--
		м3		--	--	--
1051	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1105	40200,00	4442	--
		т		--	--	--
1057	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (54 шт) из БМ200/	3,24	23800,00	77112	--
		м3		--	--	--
1058	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,24	-250,00	-810	--
		м3		--	--	--
1059	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,24	-134,00	-434	--
		м3		--	--	--
1060	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0324	40200,00	1302	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ90х45-8 (4,55 пм)				
1061	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,62	5243,29	3251	144
		м3		195,75	121	105
1062	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	1,16935	11686,23	13665	3352
		м3		2187,00	2557	105
1063	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,070252	65900,00	4630	--

		т		--	--	--
1064	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,021567	68200,00	1471	--
		т		--	--	--
1065	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (0,8 м)/	0,1192	9268,60	1105	171
		м3		1280,25	153	105
1066	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,00864	65900,00	569	--
		т		--	--	--
1067	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,002208	68200,00	151	--
		т		--	--	--
1068	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	8,1538462	564,89	4606	1434
		м2		147,15	1200	118
1069	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	10	540,71	5407	4471
		шт		238,50	2385	140
1070	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (10 шт, 0,05.5)/	0,5	20400,00	10200	--
		м3		--	--	--
1071	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого /выше 22,5 до 25	0,5	134,00	67	--
		м3		--	--	--
1072	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200,00	482	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1073	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,279	245,44	1541	287
		м2		37,35	235	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
1076	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (5 шт)	6,56	6215,93	40777	2387
		м3		272,25	1786	105
1077	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,78175	67700,00	52924	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45: К32, К33, К34, К35 (4 шт)				
1078	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	7,84	1986,57	15575	8369
		м3		567,00	4445	140
1079	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /ЛУ6-8-1 (2 шт), ЛУ6-8н-1 (2 шт), Л6д-8 (2 шт); БМ300/	7,84	25800,00	202272	--

		м3		--	--	--
1080	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7,84	134,00	1051	--
		м3		--	--	--
1081	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1112	40200,00	4470	--
		т		--	--	--
1087	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	2,96	9185,69	27190	6322
		м3		1658,25	4908	105
1088	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	16	540,71	8651	7154
		шт		238,50	3816	140
1089	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт)/	0,8	20400,00	16320	--
		м3		--	--	--
1090	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (4 шт); БМ В25)/	0,8	134,00	107	--
		м3		--	--	--
1091	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0192	40200,00	772	--
		т		--	--	--
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ УТ23 ДО СК-1 /КЛ60х45х-8/ - АЛИШЕР (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1094	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	19,28	1986,57	38301	20581
		м3		567,00	10932	140
1095	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (12 шт, БМ200), Л4-8" (39 шт, БМ200)/	6,12	25800,00	157896	--
		м3		--	--	--
1096	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л4-8 (17 шт), БМ200/	11,52	24500,00	282240	--
		м3		--	--	--
1097	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	17,64	-250,00	-4410	--
		м3		--	--	--
1098	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	17,64	-134,00	-2364	--
		м3		--	--	--
1099	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0828	40200,00	3329	--
		т		--	--	--
1105	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ТП-3 (29 шт) из БМ200/	1,64	23800,00	39032	--
		м3		--	--	--
1106	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,64	-250,00	-410	--
		м3		--	--	--

1107	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,64	-134,00	-220	--
		м3		--	--	--
1108	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0246	40200,00	989	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЙ КАНАЛ КЛ60х45-8 (12,18 пм, АС-)				
1109	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	1,196	5243,29	6271	277
		м3		195,75	234	105
1110	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	2,09496	11686,23	24482	6005
		м3		2187,00	4582	105
1111	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-8)	0,098658	65900,00	6502	--
		т		--	--	--
1112	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм (сетки С-8, С-9)	0,0709485	68200,00	4839	--
		т		--	--	--
1113	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов (ПМ-3, БМ200 (4,22 м))	0,34604	9268,60	3207	497
		м3		1280,25	443	105
1114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-7)	0,029962	65900,00	1974	--
		т		--	--	--
1115	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0083345	68200,00	568	--
		т		--	--	--
1116	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	6,9353846	564,89	3918	1220
		м2		147,15	1021	118
1117	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т, высота здания до 15 м	20	540,71	10814	8942
		шт		238,50	4770	140
1118	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 (Б1 (24 шт, 0,05.5))	1	20400,00	20400	--
		м3		--	--	--
1119	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого, выше 22,5 до 25 (Б1 (24 шт); БМ В25))	1	134,00	134	--
		м3		--	--	--
1120	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,024	40200,00	965	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,834	245,44	3886	725
		м2		37,35	591	118

		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
1124	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-1 (8 шт)	6,832	6215,93	42467	2486
		м3		272,25	1860	105
1125	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,80675	67700,00	54617	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45; К44 (5 шт)				
1126	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,55	1986,57	7052	3790
		м3		567,00	2013	140
1127	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (1 шт); БМ200; Лу4-8-1 (1 шт); БМ В25; Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25/	3,55	25800,00	91590	--
		м3		--	--	--
1128	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Лу4-8-1 (1 шт); Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25/	3,1	134,00	415	--
		м3		--	--	--
1129	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,45	-250,00	-113	--
		м3		--	--	--
1130	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,45	-134,00	-60	--
		м3		--	--	--
1131	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0755	40200,00	3035	--
		т		--	--	--
1137	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,6	9185,69	14697	3418
		м3		1658,25	2653	105
		АЛИНЕР2 КОНЕЦ				
		РАФАЭЛЬ НАЧАЛО				
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ УТ32,К55,УТ-37,К60,К56,УТ-38,К57,УТ-39,К58 /КЛ90х45х-8/ - РАФАЭЛЬ (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1149	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	17,42	1986,57	34606	18596
		м3		567,00	9877	140
1150	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (14 шт); Л6-8" (1 шт) БМ В25/	13,05	24500,00	319725	--
		м3		--	--	--
1151	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8 (13 шт) БМ300/	1,43	25800,00	36894	--
		м3		--	--	--
1152	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	14,48	134,00	1940	--
		м3		--	--	--
1153	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0676	40200,00	2718	--
		т		--	--	--

1159	С143018-145 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (49 шт) из БМ200/	2,94	23800,00	69972	--
		м3		--	--	--
1160	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого, выше 15 до 20	2,94	-250,00	-735	--
		м3		--	--	--
1161	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,94	-134,00	-394	--
		м3		--	--	--
1162	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0294	40200,00	1182	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ90х45-8 (7,6 пм)				
1163	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100 (50%)	0,87	5243,29	4562	202
		м3		195,75	170	105
1164	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	1,9532	11686,23	22826	5598
		м3		2187,00	4272	105
1165	С12041-73 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,117344	65900,00	7733	--
		т		--	--	--
1166	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,036024	68200,00	2457	--
		т		--	--	--
1167	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (4,0 м)/	0,596	9268,60	5524	855
		м3		1280,25	763	105
1168	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0432	65900,00	2847	--
		т		--	--	--
1169	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,01104	68200,00	753	--
		т		--	--	--
1170	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича (50%)	7,6923077	564,89	4345	1353
		м2		147,15	1132	118
1171	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	10	540,71	5407	4471
		шт		238,50	2385	140
1172	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (10 шт, 0,05.5)/	0,5	20400,00	10200	--
		м3		--	--	--
1173	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого, выше 22,5 до 25	0,5	134,00	67	--

		м3		--	--	--
1174	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200,00	482	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1175	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,488	245,44	2574	480
		м2		37,35	392	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
1178	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (6 шт)	7,872	6215,93	48932	2864
		м3		272,25	2143	105
1179	С12041-72 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,9381	67700,00	63509	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45: К55, К56 (2 шт)				
1180	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,92	1986,57	7787	4185
		м3		567,00	2223	140
1181	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (ЛУ6-8-1 (2 шт), ЛУ6-8н-1 (2 шт); Л6л-8 (2 шт), БМ300)	3,92	25800,00	101136	--
		м3		--	--	--
1182	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого (выше 22,5 до 25)	3,92	134,00	525	--
		м3		--	--	--
1183	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0556	40200,00	2235	--
		т		--	--	--
1189	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,48	9185,69	13595	3161
		м3		1658,25	2454	105
1190	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
1191	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 (Б1 (4 шт))	0,4	20400,00	8160	--
		м3		--	--	--
1192	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого (выше 22,5 до 25 (Б1 (4 шт); БМ В25))	0,4	134,00	54	--
		м3		--	--	--
1193	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0096	40200,00	386	--
		т		--	--	--
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ УТ32,К55,УТ-37,К60,К56,УТ-38,К57,УТ-39,К58 /КЛ60х45х-8/ - РАФАЭЛЬ				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1196	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	8,49	1986,57	16866	9063
		м3		567,00	4814	140
1197	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (Л4л-8 (14 шт; БМ200), Л4-8" (3 шт; БМ200))	0,81	25800,00	20898	--

		м3		--	--	--
1198	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 (Л4-8 (15 шт); БМ200)	5,76	24500,00	141120	--
		м3		--	--	--
1199	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,57	-250,00	-1643	--
		м3		--	--	--
1200	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,57	-134,00	-880	--
		м3		--	--	--
1201	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0251	40200,00	1009	--
		т		--	--	--
1207	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ПП-3 (29 шт) из БМ200)	0,48	23800,00	11424	--
		м3		--	--	--
1208	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,48	-250,00	-120	--
		м3		--	--	--
1209	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,48	-134,00	-64	--
		м3		--	--	--
1210	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ60х45-8 (5,5 пм. АС-)				
1211	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки 100	0,222	5243,29	1164	51
		м3		195,75	43	105
1212	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,946	11686,23	11055	2711
		м3		2187,00	2069	105
1213	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-8)	0,04455	65900,00	2936	--
		т		--	--	--
1214	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм (сетки С-8, С-9)	0,0320375	68200,00	2185	--
		т		--	--	--
1215	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов (ПМ-3, БМ200 (3,7 м))	0,1476	9268,60	1368	212
		м3		1280,25	189	105
1216	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-7)	0,01278	65900,00	842	--
		т		--	--	--
1217	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,003555	68200,00	242	--
		т		--	--	--

1218	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича (50%)	3,4153846	564,89	1929	601
		м2		147,15	503	118
1219	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	540,71	2163	1788
		шт		238,50	954	140
1220	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 (Б1 (8 шт, 0,05.5))	0,2	20400,00	4080	--
		м3		--	--	--
1221	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 (Б1 (8 шт); БМ В25))	0,2	134,00	27	--
		м3		--	--	--
1222	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0048	40200,00	193	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1223	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,15	245,44	1755	327
		м2		37,35	267	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
1226	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-1 (4 шт)	0,976	6215,93	6067	355
		м3		272,25	266	105
1227	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,11525	67700,00	7802	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45; К60, (1 шт)				
1228	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	0,71	1986,57	1410	758
		м3		567,00	403	140
1229	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (Л4д-8 (1 шт); БМ200; Лу4-8-1 (1 шт); БМ В25; Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25)	0,71	25800,00	18318	--
		м3		--	--	--
1230	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 (Лу4-8-1 (1 шт), Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25))	0,62	134,00	83	--
		м3		--	--	--
1231	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (для Л4д-8 (1 шт))	0,09	-250,00	-23	--
		м3		--	--	--
1232	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (для Л4д-8 (1 шт))	0,09	-134,00	-12	--
		м3		--	--	--
1233	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0151	40200,00	607	--
		т		--	--	--
1239	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,32	9185,69	2939	684
		м3		1658,25	531	105

		РАФАЭЛЬ КОНЕЦ				
		БАЛАКИРЕВА НАЧАЛО				
УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ УП26-УТ33-К ДОМУ N41-УТ32-К Д.N42-УТ31-К Д.N43-К Д.N44-УТ25 /КЛ90х45х-8/ - БАЛАКИРЕВА						
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1242	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	10,43	1986,57	20720	11134
		м3		567,00	5914	140
1243	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (7 шт); Л6-8" (4 шт) БМ В25)/	8,1	24500,00	198450	--
		м3		--	--	--
1244	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8 (7 шт) БМ300/	0,77	25800,00	19866	--
		м3		--	--	--
1245	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,87	134,00	1189	--
		м3		--	--	--
1246	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0478	40200,00	1922	--
		т		--	--	--
1252	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (26 шт) из БМ200/	1,56	23800,00	37128	--
		м3		--	--	--
1253	С143001-45	Вычитается позиция. Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,56	-250,00	-390	--
		м3		--	--	--
1254	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,56	-134,00	-209	--
		м3		--	--	--
1255	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0156	40200,00	627	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ90х45-8 (4,1 пм)				
1256	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100 (50%)	0,6	5243,29	3146	139
		м3		195,75	117	105
1257	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	1,0537	11686,23	12314	3020
		м3		2187,00	2304	105
1258	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,063304	65900,00	4172	--
		т		--	--	--
1259	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,019434	68200,00	1325	--
		т		--	--	--
1260	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (2,6 м)/	0,3874	9268,60	3591	556
		м3		1280,25	496	105

1261	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,02808	65900,00	1850	--
		т		--	--	--
1262	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,007176	68200,00	489	--
		т		--	--	--
1263	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича (50%)	3,8461538	564,89	2173	676
		м2		147,15	566	118
1264	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т. высота здания до 15 м	4	540,71	2163	1788
		шт		238,50	954	140
1265	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт, 0,05 5)/	0,2	20400,00	4080	--
		м3		--	--	--
1266	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,2	134,00	27	--
		м3		--	--	--
1267	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0048	40200,00	193	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1268	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,828	245,44	203	38
		м2		37,35	31	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
1271	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (3 шт)	3,936	6215,93	24466	1432
		м3		272,25	1072	105
659	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,46905	67700,00	31755	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45: К47, К46 (2 шт)				
1273	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,92	1986,57	7787	4185
		м3		567,00	2223	140
1274	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /ЛУ6-8-1 (2 шт), ЛУ6-8н-1 (2 шт); Л6л-8 (2 шт); БМ300/	3,92	25800,00	101136	--
		м3		--	--	--
1275	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,92	134,00	525	--
		м3		--	--	--
1276	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0556	40200,00	2235	--
		т		--	--	--

1282	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,48	9185,69	13595	3161
		м3		1658,25	2454	105
1283	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
1284	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт)/	0,4	20400,00	8160	--
		м3		--	--	--
1285	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (4 шт); БМ В25)/	0,4	134,00	54	--
		м3		--	--	--
1286	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0096	40200,00	386	--
		т		--	--	--
УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ УП26-УТ33-К ДОМУ N41-УТ32-К Д.N42-УТ31-К Д.N43-К Д.N44-УТ25 /КЛ120х60-8/ - БАЛАКИРЕВА						
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1335	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	14,51	1986,57	28825	15489
		м3		567,00	8227	140
1336	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 /Л11-8 (7 шт); БМ В25/	10,08	23800,00	239904	--
		м3		--	--	--
1337	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11д-8 (10 шт); БМ300/	1,8	25800,00	46440	--
		м3		--	--	--
1338	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л11-8" (2 шт); БМ В25)/	1,44	24500,00	35280	--
		м3		--	--	--
1339	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	13,32	134,00	1785	--
		м3		--	--	--
1340	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0619	40200,00	2488	--
		т		--	--	--
1345	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-5 (24 шт) из БМ200/	1,68	23800,00	39984	--
		м3		--	--	--
1346	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,68	-250,00	-420	--
		м3		--	--	--
1347	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,68	-134,00	-225	--
		м3		--	--	--
1348	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0144	40200,00	579	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ120х60-8 (7,25 пм)				

1349	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	1,24	5243,29	6502	287
		м3		195,75	243	105
1350	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М300	2,3635	11686,23	27620	6774
		м3		2187,00	5169	105
1351	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-2)	0,0991075	65900,00	6531	--
		т		--	--	--
1352	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 14 мм (сетка С-3)	0,0649238	61300,00	3980	--
		т		--	--	--
1353	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-2, С-3)	0,0429563	68200,00	2930	--
		т		--	--	--
1354	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-1, БМ300 (5,0 м)/	0,9	9889,78	8901	1292
		м3		1280,25	1152	105
1355	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-1)	0,0666	65900,00	4389	--
		т		--	--	--
1356	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетка С-1)	0,0158	68200,00	1078	--
		т		--	--	--
1357	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	3,8461538	564,89	2173	676
		м2		147,15	566	118
1358	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	540,71	3244	2683
		шт		238,50	1431	140
1359	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (6 шт), БМ В25/	0,54	20400,00	11016	--
		м3		--	--	--
1360	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,54	134,00	72	--
		м3		--	--	--
1361	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1362	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,18	245,44	2989	558
		м2		37,35	455	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
1365	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-2 (4 шт)	6,144	6215,93	38191	2235

		м3		272,25	1673	105
1366	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,73448	67700,00	49724	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60; К45 (1 шт)				
1367	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,44	1986,57	6834	3672
		м3		567,00	1950	140
1368	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л11л-8 (4 шт, БМ300)/	0,72	25800,00	18576	--
		м3		--	--	--
1369	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Лу11-8-1 (2 шт), Лу11-8н-1 (2 шт); БМ В25/	2,72	24500,00	66640	--
		м3		--	--	--
1370	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,44	134,00	461	--
		м3		--	--	--
1371	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0292	40200,00	1174	--
		т		--	--	--
1375	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,12	9185,69	10288	2392
		м3		1658,25	1857	105
1376	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	540,71	2163	1788
		шт		238,50	954	140
1377	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б2 (4 шт); БМ В25)/	0,36	20400,00	7344	--
		м3		--	--	--
1378	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,36	134,00	48	--
		м3		--	--	--
1379	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	--
		т		--	--	--
УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ ОТ ДОМА N5-УП29-УТ36-К50-УП30-К ДОМУ поз.N6 /КЛ60х45х-8/ - БАЛАКИРЕВА (АС-)						
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1382	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	5,58	1986,57	11085	5957
		м3		567,00	3164	140
1383	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (11 шт; БМ200), Л4-8" (4 шт, БМ200)/	0,45	25800,00	11610	--
		м3		--	--	--
1384	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л4-8 (8 шт); БМ200/	4,32	24500,00	105840	--
		м3		--	--	--

1385	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,22	-250,00	-1305	--
		м3		--	--	--
1386	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,22	-134,00	-699	--
		м3		--	--	--
1387	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,021	40200,00	844	--
		т		--	--	--
1393	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-3 (20 шт) из БМ200/	0,36	23800,00	8568	--
		м3		--	--	--
1394	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,36	-250,00	-90	--
		м3		--	--	--
1395	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,36	-134,00	-48	--
		м3		--	--	--
1396	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0054	40200,00	217	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЙ КАНАЛ КЛ60х45-8 (4.88 пм. АС-)				
1397	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки 100	0,4722	5243,29	2476	109
		м3		195,75	92	105
1398	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,83936	11686,23	9809	2406
		м3		2187,00	1836	105
1399	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-8)	0,039528	65900,00	2605	--
		т		--	--	--
1400	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм (сетки С-8, С-9)	0,028426	68200,00	1939	--
		т		--	--	--
1401	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-3, БМ200 (2,5 м)/	0,205	9268,60	1900	294
		м3		1280,25	262	105
1402	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-7)	0,01775	65900,00	1170	--
		т		--	--	--
1403	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,0049375	68200,00	337	--
		т		--	--	--
1404	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	2,4215385	564,89	1368	426
		м2		147,15	356	118

1405	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	540,71	2163	1788
		шт		238,50	954	140
1406	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 (Б1 (10 шт))	0,2	20400,00	4080	--
		м3		--	--	--
1407	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,2	134,00	27	--
		м3		--	--	--
1408	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0048	40200,00	193	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1409	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,344	245,44	1557	290
		м2		37,35	237	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
1412	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-1 (2 шт)	0,976	6215,93	6067	355
		м3		272,25	266	105
1413	С12041-72 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,11525	67700,00	7802	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45; К50 (1 шт)				
1414	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	0,71	1986,57	1410	758
		м3		567,00	403	140
1415	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 (Л4д-8 (1 шт); БМ200; Лу4-8-1 (1 шт); БМ В25, Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25)	0,71	25800,00	18318	--
		м3		--	--	--
1416	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 (Лу4-8-1 (1 шт); Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25)/	0,62	134,00	83	--
		м3		--	--	--
1417	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (для Л4д-8 (1 шт)/	0,09	-250,00	-23	--
		м3		--	--	--
1418	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (для Л4д-8 (1 шт))	0,09	-134,00	-12	--
		м3		--	--	--
1419	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0151	40200,00	607	--
		т		--	--	--
1425	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,32	9185,69	2939	684
		м3		1658,25	531	105
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ УТ36-УТ35-УП28-УТ34-УП27-УП26 /КЛ90х45х-8/ - БАЛАКИРЕВА (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1437	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	24,43	1986,57	48532	26079
		м3		567,00	13852	140

1438	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 /Л6-8 (19 шт); Л6-8" (5 шт) БМ В25)/	19,35	24500,00	474075	--
		м3		--	--	--
1439	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8 (20 шт) БМ300/	2,2	25800,00	56760	--
		м3		--	--	--
1440	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	21,55	134,00	2888	--
		м3		--	--	--
1441	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1076	40200,00	4326	--
		т		--	--	--
1447	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (48 шт) из БМ200/	2,88	23800,00	68544	--
		м3		--	--	--
1448	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,88	-250,00	-720	--
		м3		--	--	--
1449	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,88	-134,00	-386	--
		м3		--	--	--
1450	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0288	40200,00	1158	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ90х45-8 (6,0 пм)				
1451	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,86	5243,29	4509	199
		м3		195,75	168	105
1452	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	1,542	11686,23	18020	4420
		м3		2187,00	3372	105
1453	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,09264	65900,00	6105	--
		т		--	--	--
1454	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,02844	68200,00	1940	--
		т		--	--	--
1455	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (2,0 м)/	0,298	9268,60	2762	428
		м3		1280,25	382	105
1456	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0216	65900,00	1423	--
		т		--	--	--
1457	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,00552	68200,00	376	--
		т		--	--	--

1458	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича (50%)	7,6923077	564,89	4345	1353
		м2		147,15	1132	118
1459	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	10	540,71	5407	4471
		шт		238,50	2385	140
1460	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (10 шт, 0,05.5)/	0,5	20400,00	10200	--
		м3		--	--	--
1461	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,5	134,00	67	--
		м3		--	--	--
1462	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200,00	482	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1463	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,28	245,44	2032	379
		м2		37,35	309	118
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ				
1466	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (5 шт)	6,56	6215,93	40777	2387
		м3		272,25	1786	105
1467	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,78175	67700,00	52924	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45: К48, К49 (2 шт)				
1468	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,92	1986,57	7787	4185
		м3		567,00	2223	140
1469	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /ЛУ6-8-1 (2 шт), ЛУ6-8н-1 (2 шт); Л6д-8 (2 шт); БМ300/	3,92	25800,00	101136	--
		м3		--	--	--
1470	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,92	134,00	525	--
		м3		--	--	--
1471	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0556	40200,00	2235	--
		т		--	--	--
1477	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,48	9185,69	13595	3161
		м3		1658,25	2454	105
1478	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140
1479	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт)/	0,4	20400,00	8160	--
		м3		--	--	--

1480	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (4 шт); БМ В25)/	0,4	134,00	54	--
		м3		--	--	--
1481	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0096	40200,00	386	--
		т		--	--	--
		УГОЛЫ ПОВОРОТА УП28, УП27, УП26 /УПК90Х45: (3 шт)/				
1484	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	2,61	1986,57	5185	2786
		м3		567,00	1480	140
1485	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Лу6-8 (1 шт) БМ В25)/	2,61	24500,00	63945	--
		м3		--	--	--
1486	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,61	134,00	350	--
		м3		--	--	--
487	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0204	40200,00	820	--
		т		--	--	--
1494	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,48	9185,69	4409	1025
		м3		1658,25	796	105
1495	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	3	540,71	1622	1341
		шт		238,50	716	140
1496	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (1 шт)/	0,15	20400,00	3060	--
		м3		--	--	--
1497	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (1 шт); БМ В25)/	0,15	134,00	20	--
		м3		--	--	--
1498	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0036	40200,00	145	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ УГОЛА ПОВОРОТА				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		16724262	
			Тенге		530444	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16724262	
		Накладные расходы -	Тенге		897242	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1057290	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18678794	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**18678794**	
		Сети теплоснабжения. Камеры				
		УТ-2				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	206,968	27,84	5761	1779
		м3		1,66	344	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,3	32,22	751	221
		м3		1,42	33	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	40,775	80,28	3273	655

		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,999	123,98	1612	1084
		м3		72,23	939	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	4,333	262,72	1138	1286
		м3		262,72	1138	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	4	2205,82	8823	5183
		м3		994,50	3978	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,9	8865,05	78899	13139
		м3		1075,50	9572	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-7,С-8,С-6)	0,26726	73000,00	19510	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00084	65000,00	55	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,085885	65900,00	5660	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,6	21086,41	12652	6823
		м3		11245,50	6747	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	29,8744	245,44	7332	1367
		м2		37,35	1116	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	18,9184	245,44	4643	866
		м2		37,35	707	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123

		УТ-3				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	4,1	2205,82	9044	5312
		м3		994,50	4077	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,1	8865,05	62942	10481
		м3		1075,50	7636	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21576	73000,00	15750	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,05516	53600,00	2957	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00078	65000,00	51	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,082859	65900,00	5460	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,5	21086,41	10543	5686
		м3		11245,50	5623	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				

31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	24,8607	245,44	6102	1138
		м2		37,35	929	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	14,8332	245,44	3641	679
		м2		37,35	554	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-4				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	196,503	27,84	5470	1689
		м3		1,66	326	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	32,22	773	227
		м3		1,42	34	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	42	80,28	3372	674
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,44775	123,98	1543	1038
		м3		72,23	899	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,14925	262,72	1090	1232
		м3		262,72	1090	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	4,05	2205,82	8934	5247
		м3		994,50	4028	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,3	8865,05	73580	12253
		м3		1075,50	8927	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				

17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00078	65000,00	51	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,085885	65900,00	5660	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,5	21086,41	10543	5686
		м3		11245,50	5623	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	27,5292	245,44	6757	1260
		м2		37,35	1028	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	19,0932	245,44	4686	874
		м2		37,35	713	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		УТ-5				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	4,42	2205,82	9750	5727
		м3		994,50	4396	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,1	8865,05	62942	10481
		м3		1075,50	7636	105

14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21576	73000,00	15750	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,05516	53600,00	2957	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00072	65000,00	47	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,079477	65900,00	5238	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,4	21086,41	8435	4549
		м3		11245,50	4498	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	24,4007	245,44	5989	1117
		м2		37,35	911	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	14,3732	245,44	3528	658
		м2		37,35	537	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-6				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	179,49	27,84	4996	1543
		м3		1,66	298	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	10,1325	123,98	1256	845
		м3		72,23	732	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	3,3775	262,72	887	1003
		м3		262,72	887	113
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК - дет."А"				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,22	2205,82	11514	6763
		м3		994,50	5191	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				

12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,4	8865,05	65601	10924
		м3		1075,50	7959	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00084	65000,00	55	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,099591	65900,00	6563	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,4	21086,41	8435	4549
		м3		11245,50	4498	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	27,8856	245,44	6844	1276
		м2		37,35	1042	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	19,4496	245,44	4774	890
		м2		37,35	726	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		УТ-15				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	179,49	27,84	4996	1543
		м3		1,66	298	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	10,1325	123,98	1256	845
		м3		72,23	732	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	3,3775	262,72	887	1003
		м3		262,72	887	113
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805

		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,75	2205,82	8272	4859
		м3		994,50	3729	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,5	8865,05	75353	12548
		м3		1075,50	9142	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00084	65000,00	55	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,099591	65900,00	6563	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,4	21086,41	8435	4549
		м3		11245,50	4498	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	28,0656	245,44	6888	1285
		м2		37,35	1048	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	17,5896	245,44	4317	805
		м2		37,35	657	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		УТ-16				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97

3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3	2205,82	6617	3887
		м3		994,50	2984	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,3	8865,05	64715	10777
		м3		1075,50	7851	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,05516	53600,00	2957	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00066	65000,00	43	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,076184	65900,00	5021	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	25,5023	245,44	6259	1167
		м2		37,35	953	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	15,4748	245,44	3798	708
		м2		37,35	578	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123

34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-17				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,29	2205,82	7257	4263
		м3		994,50	3272	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,4	8865,05	65601	10924
		м3		1075,50	7959	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,05516	53600,00	2957	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000,00	39	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,073158	65900,00	4821	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411

		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	25,4971	245,44	6258	1167
		м2		37,35	952	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	15,6496	245,44	3841	716
		м2		37,35	585	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-18				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3 180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,42	2205,82	7544	4431
		м3		994,50	3401	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,4	8865,05	65601	10924
		м3		1075,50	7959	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,05516	53600,00	2957	--

		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00054	65000,00	35	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,070132	65900,00	4622	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,2	21086,41	4217	2274
		м3		11245,50	2249	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	25,8519	245,44	6345	1183
		м2		37,35	966	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	15,8244	245,44	3884	724
		м2		37,35	591	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-19				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	201,231	27,84	5601	1729
		м3		1,66	334	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,2	32,22	909	267
		м3		1,42	40	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	49,35	80,28	3962	792
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,95175	123,98	1606	1080
		м3		72,23	936	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	4,31725	262,72	1134	1282
		м3		262,72	1134	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,3	2205,82	7279	4276
		м3		994,50	3282	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,6	8865,05	76239	12696

		м3		1075,50	9249	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000,00	39	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,073158	65900,00	4821	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	28,3456	245,44	6957	1297
		м2		37,35	1059	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	18,0496	245,44	4430	826
		м2		37,35	674	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		УТ-20				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	331,378	27,84	9224	2848
		м3		1,66	550	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,5	32,22	2046	601
		м3		1,42	90	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	111,125	80,28	8921	1784
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	22,2915	123,98	2764	1859
		м3		72,23	1610	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	7,4305	262,72	1952	2206

		м3		262,72	1952	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	48,6	89,00	4326	1172
		м3		0,25	12	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,89	2205,82	8581	5040
		м3		994,50	3869	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,9	5050,51	9596	440
		м3		195,75	372	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	21	8865,05	186166	31001
		м3		1075,50	22586	105
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-11,С-12,С-13)	0,74812	68200,00	51022	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0372	55620,00	2069	--
		т		--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2,3)	0,18872	53000,00	10002	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,093717	65900,00	6176	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,8	21086,41	16869	9097
		м3		11245,50	8996	100
20	Е0146-33-7	Заделка кирпичом отверстий	0,3	11207,95	3362	1291
		м3		4248,00	1274	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	51,1324	245,44	12550	2340
		м2		37,35	1910	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	30,9786	245,44	7603	1418
		м2		37,35	1157	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6,75	121,68	821	435
		м2		48,83	330	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,75	45,49	307	159
		м2		17,28	117	123
		УТ-21				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	331,378	27,84	9224	2848

		м3		1,66	550	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,5	32,22	2046	601
		м3		1,42	90	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	111,125	80,28	8921	1784
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	22,2915	123,98	2764	1859
		м3		72,23	1610	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	7,4305	262,72	1952	2206
		м3		262,72	1952	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	48,6	89,00	4326	1172
		м3		0,25	12	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,74	2205,82	12661	7437
		м3		994,50	5708	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,9	5050,51	9596	440
		м3		195,75	372	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	21,2	8865,05	187939	31296
		м3		1075,50	22801	105
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-11,С-12,С-13)	0,74812	68200,00	51022	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0372	55620,00	2069	--
		т		--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2,3)	0,18872	53000,00	10002	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,089178	65900,00	5877	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,8	21086,41	16869	9097
		м3		11245,50	8996	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	51,0086	245,44	12520	2335
		м2		37,35	1905	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	32,2926	245,44	7926	1478

		м2		37,35	1206	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
32	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6,75	121,68	821	435
		м2		48,83	330	123
33	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,75	45,49	307	159
		м2		17,28	117	123
		УТ-22				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	4,18	2205,82	9220	5416
		м3		994,50	4157	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,1	8865,05	62942	10481
		м3		1075,50	7636	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,05516	53600,00	2957	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00078	65000,00	51	--
		т		--	--	--

18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,082859	65900,00	5460	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,5	21086,41	10543	5686
		м3		11245,50	5623	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	24,8607	245,44	6102	1138
		м2		37,35	929	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	14,8332	245,44	3641	679
		м2		37,35	554	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
244	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-23				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	288,929	27,84	8042	2483
		м3		1,66	480	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	60,1	32,22	1937	569
		м3		1,42	85	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	105,175	80,28	8443	1689
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	19,70325	123,98	2443	1643
		м3		72,23	1423	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	6,56775	262,72	1725	1950
		м3		262,72	1725	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	43,6	89,00	3881	1051
		м3		0,25	11	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,19	2205,82	11448	6724
		м3		994,50	5161	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,6	5050,51	8081	371
		м3		195,75	313	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	15,7	8865,05	139181	23177
		м3		1075,50	16885	105
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-18,С-15,С-10)	0,58048	68200,00	39589	--
		т		--	--	--

15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0292	55620,00	1624	--
		т		--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2.3)	0,14336	53000,00	7598	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000,00	78	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,102884	65900,00	6780	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,7	21086,41	14760	7960
		м3		11245,50	7872	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	38,7888	245,44	9520	1775
		м2		37,35	1449	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	22,6688	245,44	5564	1038
		м2		37,35	847	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
32	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6	121,68	730	386
		м2		48,83	293	123
33	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6	45,49	273	141
		м2		17,28	104	123
		УТ-24				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				

11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,92	2205,82	8647	5079
		м3		994,50	3898	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,3	8865,05	64715	10777
		м3		1075,50	7851	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00066	65000,00	43	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,076184	65900,00	5021	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	25,7648	245,44	6324	1179
		м2		37,35	962	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	15,4748	245,44	3798	708
		м2		37,35	578	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-25				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97

3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,75	2205,82	8272	4859
		м3		994,50	3729	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,3	8865,05	64715	10777
		м3		1075,50	7851	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00066	65000,00	43	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,076184	65900,00	5021	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	25,5848	245,44	6280	1171
		м2		37,35	956	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	15,4748	245,44	3798	708
		м2		37,35	578	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123

34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-26				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,6	2205,82	7941	4664
		м3		994,50	3580	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,3	8865,05	64715	10777
		м3		1075,50	7851	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00066	65000,00	43	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,076184	65900,00	5021	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411

		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колен	25,7648	245,44	6324	1179
		м2		37,35	962	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	15,4748	245,44	3798	708
		м2		37,35	578	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-27				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	196,503	27,84	5470	1689
		м3		1,66	326	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	32,22	773	227
		м3		1,42	34	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	42	80,28	3372	674
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,44775	123,98	1543	1038
		м3		72,23	899	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	4,14925	262,72	1090	1232
		м3		262,72	1090	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,96	2205,82	8735	5131
		м3		994,50	3938	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,6	8865,05	76239	12696
		м3		1075,50	9249	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--

		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000,00	39	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,073158	65900,00	4821	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	28,5256	245,44	7001	1306
		м2		37,35	1065	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	18,0496	245,44	4430	826
		м2		37,35	674	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		УТ-28				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	288,929	27,84	8042	2483
		м3		1,66	480	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	60,1	32,22	1937	569
		м3		1,42	85	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	105,175	80,28	8443	1689
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	19,70325	123,98	2443	1643
		м3		72,23	1423	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	6,56775	262,72	1725	1950
		м3		262,72	1725	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	43,6	89,00	3881	1051
		м3		0,25	11	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,94	2205,82	13103	7696
		м3		994,50	5907	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,6	5050,51	8081	371
		м3		195,75	313	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	17	8865,05	150706	25096

		м3		1075,50	18284	105
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-1,С-9,С-10)	0,59536	68200,00	40604	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0292	55620,00	1624	--
		т		--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2,3)	0,14952	53000,00	7925	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,10591	65900,00	6979	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,7	21086,41	14760	7960
		м3		11245,50	7872	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	41,75	245,44	10247	1911
		м2		37,35	1559	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	22,494	245,44	5521	1030
		м2		37,35	840	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
32	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6	121,68	730	386
		м2		48,83	293	123
33	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6	45,49	273	141
		м2		17,28	104	123
		УТ-29				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	201,231	27,84	5601	1729
		м3		1,66	334	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,2	32,22	909	267
		м3		1,42	40	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	49,35	80,28	3962	792
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,95175	123,98	1606	1080
		м3		72,23	936	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	4,31725	262,72	1134	1282

		м3		262,72	1134	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,64	2205,82	8029	4716
		м3		994,50	3620	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,6	8865,05	76239	12696
		м3		1075,50	9249	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз 1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000,00	39	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,073158	65900,00	4821	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	28,3456	245,44	6957	1297
		м2		37,35	1059	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	18,0496	245,44	4430	826
		м2		37,35	674	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		УТ-30				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	201,231	27,84	5601	1729
		м3		1,66	334	97

2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,2	32,22	909	267
		м3		1,42	40	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	49,35	80,28	3962	792
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,95175	123,98	1606	1080
		м3		72,23	936	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	4,31725	262,72	1134	1282
		м3		262,72	1134	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,32	2205,82	7323	4302
		м3		994,50	3302	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,5	8865,05	75353	12548
		м3		1075,50	9142	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00066	65000,00	43	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,076184	65900,00	5021	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	28,1708	245,44	6914	1289
		м2		37,35	1052	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	17,8748	245,44	4387	818
		м2		37,35	668	118

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		УТ-31				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	223,194	27,84	6213	1918
		м3		1,66	371	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,3	32,22	1073	315
		м3		1,42	47	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	58,275	80,28	4678	936
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	14,4795	123,98	1795	1207
		м3		72,23	1046	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	4,8265	262,72	1268	1433
		м3		262,72	1268	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	38,7	89,00	3444	933
		м3		0,25	10	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	4,96	2205,82	10941	6426
		м3		994,50	4933	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3	5050,51	6566	301
		м3		195,75	254	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	13,4	8865,05	118792	19782
		м3		1075,50	14412	105
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-18,С-19,С-3)	0,4819	68200,00	32866	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0248	55620,00	1379	--
		т		--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2,3)	0,122	53000,00	6466	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	--
		т		--	--	--

18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,106177	65900,00	6997	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,8	21086,41	16869	9097
		м3		11245,50	8996	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	34,568	245,44	8484	1582
		м2		37,35	1291	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	19,348	245,44	4749	886
		м2		37,35	723	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
31	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6,75	121,68	821	435
		м2		48,83	330	123
32	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,75	45,49	307	159
		м2		17,28	117	123
		УТ-32				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	259,196	27,84	7215	2228
		м3		1,66	430	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	35,8	32,22	1154	339
		м3		1,42	51	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	62,65	80,28	5030	1006
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	16,653	123,98	2065	1389
		м3		72,23	1203	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,551	262,72	1458	1648
		м3		262,72	1458	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	43,6	89,00	3881	1051
		м3		0,25	11	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	6,12	2205,82	13500	7929
		м3		994,50	6086	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,6	5050,51	8081	371
		м3		195,75	313	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	17,2	8865,05	152479	25391
		м3		1075,50	18499	105
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-1,С-9,С-10)	0,59536	68200,00	40604	--
		т		--	--	--

15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0292	55620,00	1624	--
		т		--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2,3)	0,15072	53000,00	7988	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00128	65000,00	83	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,10591	65900,00	6979	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,7	21086,41	14760	7960
		м3		11245,50	7872	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	41,654	245,44	10224	1907
		м2		37,35	1556	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРЕННЯЯ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	24,894	245,44	6110	1139
		м2		37,35	930	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
32	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6	121,68	730	386
		м2		48,83	293	123
33	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6	45,49	273	141
		м2		17,28	104	123
		УТ-33				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				

11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,67	2205,82	8095	4755
		м3		994,50	3650	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,3	8865,05	64715	10777
		м3		1075,50	7851	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз 2,3)	0,05516	53600,00	2957	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00066	65000,00	43	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,076184	65900,00	5021	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	25,7648	245,44	6324	1179
		м2		37,35	962	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	15,4748	245,44	3798	708
		м2		37,35	578	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-34				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	179,49	27,84	4996	1543
		м3		1,66	298	97
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	10,1325	123,98	1256	845
		м3		72,23	732	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	3,3775	262,72	887	1003

		м3		262,72	887	113
4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,51	2205,82	7742	4548
		м3		994,50	3491	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,4	8865,05	74466	12400
		м3		1075,50	9034	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000,00	59	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,102617	65900,00	6762	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,5	21086,41	10543	5686
		м3		11245,50	5623	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	27,8908	245,44	6846	1277
		м2		37,35	1042	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	17,4148	245,44	4274	797
		м2		37,35	650	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		УТ-35				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97

2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	4,01	2205,82	8845	5196
		м3		994,50	3988	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,3	8865,05	64715	10777
		м3		1075,50	7851	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,05516	53600,00	2957	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00066	65000,00	43	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,060164	65900,00	3965	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	25,5848	245,44	6280	1171
		м2		37,35	956	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	15,4748	245,44	3798	708
		м2		37,35	578	118

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-36				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	223,194	27,84	6213	1918
		м3		1,66	371	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,3	32,22	1073	315
		м3		1,42	47	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	58,275	80,28	4678	936
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	14,4795	123,98	1795	1207
		м3		72,23	1046	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,8265	262,72	1268	1433
		м3		262,72	1268	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	38,7	89,00	3444	933
		м3		0,25	10	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,5	2205,82	7720	4535
		м3		994,50	3481	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3	5050,51	6566	301
		м3		195,75	254	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	13,9	8865,05	123224	20520
		м3		1075,50	14949	105
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д10 мм (сетки С-18,С-19,С-3)	0,4819	68200,00	32866	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз 1)	0,0248	55620,00	1379	--
		т		--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2,3)	0,122	53000,00	6466	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	65000,00	52	--
		т		--	--	--

18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,073158	65900,00	4821	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,4	21086,41	8435	4549
		м3		11245,50	4498	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	35,3956	245,44	8687	1620
		м2		37,35	1322	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	20,4496	245,44	5019	936
		м2		37,35	764	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	6,75	121,68	821	435
		м2		48,83	330	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,75	45,49	307	159
		м2		17,28	117	123
		УТ-37				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,69175	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,73	2205,82	8228	4833
		м3		994,50	3709	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,3	8865,05	64715	10777
		м3		1075,50	7851	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--

15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,05516	53600,00	2957	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00066	65000,00	43	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,076184	65900,00	5021	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	25,5023	245,44	6259	1167
		м2		37,35	953	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	15,4748	245,44	3798	708
		м2		37,35	578	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		УТ-38				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	196,503	27,84	5470	1689
		м3		1,66	326	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	32,22	773	227
		м3		1,42	34	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	42	80,28	3372	674
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,44775	123,98	1543	1038
		м3		72,23	899	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	4,14925	262,72	1090	1232
		м3		262,72	1090	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				

11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,77	2205,82	8316	4885
		м3		994,50	3749	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,5	8865,05	75353	12548
		м3		1075,50	9142	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00066	65000,00	43	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,076184	65900,00	5021	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	28,3508	245,44	6958	1298
		м2		37,35	1059	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	17,8748	245,44	4387	818
		м2		37,35	668	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		УТ-39				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	196,503	27,84	5470	1689
		м3		1,66	326	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	32,22	773	227
		м3		1,42	34	97

3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	42	80,28	3372	674
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,44775	123,98	1543	1038
		м3		72,23	899	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	4,14925	262,72	1090	1232
		м3		262,72	1090	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,23	2205,82	7125	4185
		м3		994,50	3212	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,6	8865,05	76239	12696
		м3		1075,50	9249	105
14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000,00	39	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,073158	65900,00	4821	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка отверстий в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	28,5256	245,44	7001	1306
		м2		37,35	1065	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	18,0496	245,44	4430	826
		м2		37,35	674	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123

34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		5247421	
			Тенге		739509	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5247421	
		Накладные расходы -	Тенге		1020241	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		376060	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6643722	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**6643722**	
		ИТОГО			**48 833 518**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**48 833 518**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**586 002**	
		Итого:			**49 419 521**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,77015%			**380 604**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**494 195**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**197 678**	
		Итого			**50 491 998**	
		25% в ценах 2015 года к=2,55742			**32 282 312**	
		75% в ценах 2016г. СК=2,736774			**103 638 891**	
		ИТОГО по сметному расчету в текущихценах 2015 и 2016 гг			**135921203**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**2 718 424**	
		Итого:			**138 639 627**	
		Поправочний коэфициент К=0,995			**137 946 429**	
		НДС 12%			**16 553 571**	
0		**ИТОГО:**			**154 500 000**	

Инженер: ТОО «ТК и З»

Директор К.Ж.Кульсейтов

инженер Р.Кулажанов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор М.Муталиев