СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
20.04.2017

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглошение №69/3 от 22.02.2017г. к договору №69 от 25.04.2016г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	53 618 444	60 052 657	28 778 750	32 232 200
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	53 618 444	60 052 657	28 778 750	32 232 200
2	Инженер	471 842	528 463	253 253	283 643
3	Авторский надзор	107 237	120 105	57 558	64 464
	ВСЕГО	**54 197 523**	**60 701 226**	**29 089 561**	**32 580 308**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г. Шымкент »
_____ А.Гурханов
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «ТК и З»
Директор _____ К.Ж.Кульсейтов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Тк и З"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: дополнительное соглашение №69/3 от 22.02.2017г. к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ и КТПГ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11						
		2КТПГ -2 шт				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,76	218,93	7172	8105
		м3		218,93	7172	113
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,336	134,10	2861	3233
		м3		134,10	2861	113
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,336	21,55	460	352
		м3		17,03	363	97
4	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	11,42	6185,08	70634	6275
		м3		441,00	5036	105
5	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	2	2766,21	5532	2450
		шт		600,75	1202	105
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2КТПГ				
6	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	2	4519,03	9038	5290
		шт		1707,75	3416	105
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП				
7	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	21,8	28,89	630	200
		м3		1,04	23	97
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21,8	6,48	141	44
		м3		--	--	97
9	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	140,10	2242	1801
		шт		116,00	1856	95
10	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1264	49131,00	6210	--
		т		--	--	--
11	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	26,30	1841	1556
		м		23,00	1610	95
12	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0882	46400,00	4092	--
		т		--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ 2КТПГ-630 -7шт, 2КТПГ-1000 -5шт				

13	75-4-19 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-630-6/10/0.4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	1777440,00	1777440	--
		шт		--	--	--
14	75-4-21 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-1000-6/10/0.4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	3637757,00	3637757	--
		шт		--	--	--
15	75-3-8 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ. марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	2	602135,00	1204270	--
		шт		--	--	--
16	75-3-9 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ. марка ТМ, ТМГ 1000/6-10 У1, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2065х1350х2750 мм	2	942832,00	1885664	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10 КВ				
17	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	142,56	27,84	3968	1225
		м3		1,66	237	97
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	95,04	6,48	616	194
		м3		--	--	97
19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	421	36,70	15451	6279
		м		8,80	3705	95
20	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	635	11,20	7112	3197
		м		3,30	2096	95
21	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	421	32,40	13640	5799
		м		8,60	3621	95
22	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	635	18,80	11938	4826
		м		4,50	2858	95
23	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	2,245	13214,00	29665	--
		1000шт		--	--	--
24	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых гофрированных труб ПНД110	0,048	239603,38	11501	1098
		кан.-км		20790,00	998	110
25	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1186	44,00	52184	35266
		м		29,00	34394	95
26	С151601-516 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшанополиэтилена с круглыми жилами АПвВБбШв 3х240/25-10 ГОСТ 16442-80	1,186	869657,00	1031413	--
		км		--	--	--
27	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	8	4757,70	38062	18384
		шт		1764,00	14112	95

28	Прайс лист ТОО Энсто Казахстан стр.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, типа HITW-2404	8	11316,54	90532	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		9922067	
	Стоимость оборудования -		Тенге		8505131	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**8505131**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		1283078	
	Материалы -		Тенге		5625	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1126038	
		Накладные расходы -	Тенге		84849	
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82076	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		1450002	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		133858	
	Материалы -		Тенге		18072	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6210	
	Местные материалы -		Тенге		85065	
		Накладные расходы -	Тенге		20727	
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9275	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		163860	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**10118993**	
СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 КВ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5,79	28,89	167	53
		м3		1,04	6	97
3	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых гофрированных д=110 труб до 2-х отверстий -	0,011	239603,38	2636	252
		кан.-км		20790,00	229	110
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	21	36,70	771	313
		м		8,80	185	95
5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	63	11,20	706	317
		м		3,30	208	95
9	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30	38,10	1143	841
		м		28,80	864	95
10	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	50	82,30	4115	1596
		м		28,40	1420	95
11	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	131	27,50	3603	2489
		м		19,30	2528	95
15	С151601-552 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,211	1138442,00	240211	--
		км		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		253351	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		250548	
	Материалы -		Тенге		2190	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		240211	
		Накладные расходы -	Тенге		5556	
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15347	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		271470	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2803	
	Материалы -		Тенге		2407	

		Накладные расходы -	Тенге		305	
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		186	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3294	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**274746**	
ОТВОД УЧАСТКА. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1						
1	ПИСЬМО ГОССТРОЯ ПР Н 203 ОТ 11.07.67Г	Отвод участка площадью 20 га	1	62744.76	62745	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		62745	
	Стоимость прочих работ -		Тенге		62745	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге		62745	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**62745**	
Смета на вынос в натуру трассы КЛ 10 кВ						
1	РДС.РК 8.02-03-2002г стр.360 тб.21, пр.1	Вынос в натуру трассы КЛ 10 кВ	1	13150,00	13150	--
			шт			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**13150**	
		ИТОГО			**10 469 634**	
		Втом ч оборудование			**8 581 026**	
		Итого без оборудования			**1 888 608**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**22 663**	
		Итого:			**1 911 271**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,77015%			**14 720**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**19 113**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**7 645**	
		Итого			**10 533 775**	
		25% в ценах 2015 года к=2,55742			**6 734 820**	
		75% в ценах 2016г. СК=2,736774			**21 621 422**	
		ИТОГО по сметному расчету в текущихценах 2015 и 2016 гг			**28356242**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**567 125**	
		Итого:			**28 923 367**	
		Поправочний коэфициент			**28 778 750**	
		НДС 12%			**3 453 450**	
		ИТОГО:			**32 232 200**	

Инженер: ТОО «ТК и З»

Директор _____ **К.Ж.Кульсейтов**

инженер _____ **Р.Кулажанов**

Кулажанов Р.
Инженер эксперт

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **М.Муталиев**

прораб _____ **Н.Журкабаев**