Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 125 от 26.07.2024г.

СПРАВКА № 1 от 26.08.2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		125	26.07.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области (привязка). (Без наружных	19 395 998,03	17 317 855,38							2 078 142,65	19 395 998,03
за месяц	19 395 998,03	17 317 855,38							2 078 142,65	19 395 998,03
удержание аванса 30%	5 818 799,41	5 195 356,62							623 442,79	5 818 799,41
удержание 5 %	969 799,90	865 892,77							103 907,13	969 799,90
К оплате:	12 607 398,72	11 256 606,00							1 350 792,72	12 607 398,72

Заказчик
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель _____ Ажмурат А. К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Qaz General Engineering"

Директор _____ Акжигитов Ж. М.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ Икласов Р. Н.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу **Заказ** 97-10

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда (контракт) № 125 от 26.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.08.2024г.

за август

на Земляные работы, основания и фундаменты, Конструктивная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-01-01, ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**349,2**	**522**	**182 282**	
2	**2**	**6101-0201-0201**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**10,8**	**7244**	**78 235**	
3	**3**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**48**	**3744**	**179 712**	
4	**4**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**432**	**67**	**28 944**	

5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	432	650	280 800	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5)					
6	6	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	7,85	10397	81 616	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	8,007	23808	190 631	Казахстан
7	7	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	19,42	30727	596 718	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	19,7113	28615	564 039	Казахстан
8	8	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,56818	318160	498 932	Казахстан
9	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,57342	341021	195 548	Казахстан
10	10	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	112,49	338	38 022	
11	11	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	164,54	4312	709 496	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1 (АС-6.2)					
12	12	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	14781	1 330	
13	13	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	122752	56 466	
14	14	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	421750	22 353	
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	331813	3 517	Казахстан
16	16	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1118699	9 509	
17	17	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	463181	3 492	
18	18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	341021	327	Казахстан

19	19	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	322940	11 916	
20	20	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	
21	21	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	4312	14 747	
			Подраздел 2.3. Фундаментные блоки (АС-7)					
22	22	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	27	5865	158 355	
23	23	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	7869	228 201	
24	24	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	12807	640 350	
25	25	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	56,408	27209	1 534 805	Казахстан
26	26	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций /АС л.6.1/	т	0,09734	312560	30 425	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	421750	41 053	
27	27	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,89	21102	18 781	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,90335	23136	20 900	Казахстан
28	28	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	259,32	4312	1 118 188	
			Подраздел 2.4. Монолитный пояс (АС 13,14)					
29	29	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	39,816	10533	419 382	
30	30	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,86012	86373	74 291	
31	31	6103-0301-0202	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,88312	158536	140 006	
32	32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,156	341021	53 199	Казахстан
33	33	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,728	318160	231 620	Казахстан

34	**34**	**6103-0401-0203**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**10,12**	**11734**	**118 748**	
			неучтенные ресурсы					
34.1	34.1	212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	10,2718	23136	237 648	Казахстан
35	**35**	**6103-0401-0205**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**39,816**	**6594**	**262 547**	
36	**36**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-7)**	**м2**	**39,5**	**5072**	**200 344**	
			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	90,85	120	10 902	

			Итого:				**9 294 547**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 543 158**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 258 973**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 307 008**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**288 745**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 444 385**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**621**	

Всего **9 294 547**

		ЛС № 2-01-02-02. Конструктивная часть здания						
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**93**	**37009**	**3 441 837**	
			неучтенные ресурсы					

1.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	22,32	19861	443 298	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	35,34	62589	2 211 895	Казахстан

			Итого:				**6 097 080**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 745 639**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 366 914**	
			машины и механизмы	Тенге			**696 012**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**151 962**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 655 429**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**623**	

Всего	**6 097 080**
Всего по акту	**15 391 627**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 123 589
Итого с общеплощадочными затратами	**16 515 216**
Сметная прибыль (5%)	825 761
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**330 304**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**17 671 281**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	
2024 г. 2 квартал - 25% (Кпер = 1,036800000)	**4 580 396**

2024 г. 3 квартал - 75% (Кпер = 1,055700000)	**13 991 678**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**18 572 074**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**17 317 855,38**
НДС (12%)	2 078 142,65
Итого	**19 395 998,03**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Расписка в самом е ПСД

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **А.К. Апсалямов**

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **А.Б. Черкашин**