СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
18.05.2017

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглошение №69/3 от 30.03.2017г. к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	104 064 873	116 552 657	50 446 429	56 500 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	104 064 873	116 552 657	50 446 429	56 500 000
2	Инженер	915 771	1 025 663	443 929	497 200
3	Авторский надзор	208 130	233 105	100 893	113 000
	ВСЕГО	**105 188 773**	**117 811 426**	**50 991 250**	**57 110 200**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г. Шымкент »
_____ А.Турханов
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Ергизбаев

Инженер: ТОО «ТК и З»
Директор _____ К.Ж.Кульсейтов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Тк и З"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: дополнительное соглошение №69/3 от 30.03.2017г. к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за май месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		ТЕПЛОСЕТЬ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (суглинок)	5	32,53	163	51
		м3		1,53	8	97
2	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	8,75	80,28	702	140
		т		16,06	140	100
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы (суглинка) в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	400	27,84	11134	3438
		м3		1,66	664	97
4	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка в том числе грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100	262,72	26272	29687
		м3		262,72	26272	113
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения)	20	218,93	4379	4948
		м3		218,93	4379	113
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,с подбивкой пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой	70	122,18	8553	9664
		м3		122,18	8553	113
7	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	300	6,48	1944	612
		м3		--	--	97
8	Е0101-134-1	Уплотнение основания, грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	300	21,55	6464	4956
		м3		17,03	5109	97
9	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 для обратной засыпки	150	32,53	4880	1533
		м3		1,53	230	97
10	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	262,5	80,28	21074	4215
		т		16,06	4215	100

		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
13	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	1270,00	7620	--
		шт		--	--	--
14	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	6	1170,00	7020	--
		компл		--	--	--
15	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	6	1222,18	7333	5118
		компл		501,75	3011	130
16	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	10400,00	62400	--
		шт		--	--	--
17	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	419,00	5028	--
		шт.		--	--	--
32	Е0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С (в здании)	0,127	128668,67	16341	15109
		км		75150,00	9544	130
34	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	128,27	333,00	42714	--
		м		--	--	--
37	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,246	139169,14	34236	30911
		км		79650,00	19594	130
39	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	248,46	400,00	99384	--
		м		--	--	--
42	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133х4 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,365	191443,49	69877	60372
		км		107100,00	39092	130
43	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	365	806,00	294190	--
		м		--	--	--
53	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 89х3 мм (L=306м:6,3м:36шт=1,34921)	2	10666,65	21333	1550
		шт		585,00	1170	130
55	Е0124-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133х4 мм (L=420м:10,5м:28шт=1,42587)	6	27223,36	163340	7955
		шт		765,00	4590	130
84	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы 90гр.)	0,012	121294,13	1456	1270
		т		62775,00	753	130

86	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	12	198,87	2386	--
		шт		--	--	--
95	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы и заглушки 90гр.)	0,003	121294,13	364	318
		т		62775,00	188	130
100	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-89х3,5 мм	2	347,00	694	--
		шт		--	--	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				
176	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя) (в каналах)	210	192,13	40347	35721
		м2		186,75	39218	90
177	С11011-169	Изол	239,4	126,00	30164	--
		м2		--	--	--
178	С11011-402	Мастика "Изол"	1470	79,00	116130	--
		кг		--	--	--
179	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	210	75,82	15922	14033
		м2		74,25	15593	90
180	С11011-169	Изол	239,4	126,00	30164	--
		м2		--	--	--
181	С11011-402	Мастика "Изол"	630	79,00	49770	--
		кг		--	--	--
182	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (по зданию)	28	21,80	610	147
		м2		5,81	163	90
183	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (по зданию)	28	19,64	550	79
		м2		3,13	88	90
186	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ватына синтетическом связующем толщиной 40 мм	246	120,77	29709	18047
		м		69,53	17104	100
188	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	364,3	128,59	46846	27625
		м		70,88	25822	100
193	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 50 мм	10	5520,00	55200	--
		м3		--	--	--
196	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	5499	143,38	788447	179432
		м		29,03	159636	100
199	С11011-730	Рубероид кровельный РКК-420А-1,0 (в каналах)	250	125,00	31250	--
		м2		--	--	--

200	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ (по зданию)	0,03	185900,00	5577	--
		1000м2		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2161965	
			Тенге		385132	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1640529	
	Материалы -		Тенге		789591	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		318256	
	Местные материалы -		Тенге		159	
	Транспортные расходы -		Тенге		21776	
		Накладные расходы -	Тенге		456932	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		125848	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2223308	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		521436	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		521436	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		31286	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		552723	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2776031**	
ЛОТКИ ТЕПЛОТРАССЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2						
		КАНАЛ ОТ УТ6 И ДО УТ7 /КЛ90х45х-8/ - ЗАБИРА (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
210	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	11,08	1986,57	22011	11828
		м3		567,00	6282	140
211	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1.0 м3 /Л6-8 (6 шт); Л6-8" (4 шт) БМ В25)/	5,4	24500,00	132300	--
		м3		--	--	--
212	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8 (17 шт) БМ300/	1,1	25800,00	28380	--
		м3		--	--	--
213	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7	134,00	938	--
		м3		--	--	--
214	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0382	40200,00	1536	--
		т		--	--	--

215	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8 (16 шт, БМ200)/	3,5	24900,00	87150	--
		м3		--	--	--
216	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (20 шт, БМ200)/	1,08	27200,00	29376	--
		м3		--	--	--
217	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0156	40200,00	627	--
		т		--	--	--
218	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,58	-250,00	-1145	--
		м3		--	--	--
219	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,58	-134,00	-614	--
		м3		--	--	--
220	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (40 шт) из БМ200/	16,2	23800,00	385560	--
		м3		--	--	--
221	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16,2	-250,00	-4050	--
		м3		--	--	--
222	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,2	-134,00	-2171	--
		м3		--	--	--
223	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0234	40200,00	941	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ В КАНАЛАХ КЛ90х45-8 (2,75 пм)				
224	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,26208	5243,29	1374	61
		м3		195,75	51	105
225	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,3855	11686,23	4505	1105

		м3		2187,00	843	105
226	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,02316	65900,00	1526	--
		т		--	--	--
227	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,00711	68200,00	485	--
		т		--	--	--
231	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	4,032	564,89	2278	709
		м2		147,15	593	118
232	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	540,71	2163	1788
		шт		238,50	954	140
233	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (6 шт, 0,05.5)/	0,2	20400,00	4080	--
		м3		--	--	--
234	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,2	134,00	27	--
		м3		--	--	--
235	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0048	40200,00	193	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
236	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,725	245,44	423	79
		м2		37,35	64	118
237	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	57,6082	256,36	14768	1882
		м2		27,00	1555	119
238	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	95,6297	229,48	21945	2085

		м2		17,89	1711	119
МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К КАМЕРЕ						
239	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (6 шт)	3,936	6215,93	24466	1432
		м3		272,25	1072	105
240	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,46905	67700,00	31755	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45; К7 (1 шт) - ЗАБИРА				
241	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,74	1986,57	7430	3992
		м3		567,00	2121	140
242	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /ЛУ6-8-1 (2 шт), ЛУ6-8н-1 (2 шт); Л6д-8 (2 шт); БМ300/	1,96	25800,00	50568	--
		м3		--	--	--
243	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,96	134,00	263	--
		м3		--	--	--
244	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0278	40200,00	1118	--
		т		--	--	--
245	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (10 шт, БМ200), П11д-8 (8 шт, БМ В25)/	1,78	27200,00	48416	--
		м3		--	--	--
246	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (8 шт)/	0,88	134,00	118	--
		м3		--	--	--
247	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для П8д-8/	0,9	-250,00	-225	--
		м3		--	--	--

248	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для П8д-8/	0,9	-134,00	-121	--
		м3		--	--	--
249	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0054	40200,00	217	--
		т		--	--	--
250	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,74	9185,69	6797	1581
		м3		1658,25	1227	105
251	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	540,71	2163	1788
		шт		238,50	954	140
252	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт)/	0,2	20400,00	4080	--
		м3		--	--	--
253	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (4 шт); БМ В25)/	0,2	134,00	27	--
		м3		--	--	--
254	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0048	40200,00	193	--
		т		--	--	--
255	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	22,41	256,36	5745	732
		м2		27,00	605	119
256	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	22,41	229,48	5143	489
		м2		17,89	401	119
		КАНАЛ ОТ УТ-7 ДО УТ-8 /КЛ90х45х-8/ - ЗАБИРА (АС-26)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
257	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	23,52	1986,57	46724	25107
		м3		567,00	13336	140
258	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (11 шт); Л6-8" (1 шт) БМ В25)/	10,35	24500,00	253575	--
		м3		--	--	--

259	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л6д-8 (13 шт) БМ300/	1,43	25800,00	36894	--
		м3		--	--	--
260	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,78	134,00	1579	--
		м3		--	--	--
261	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0559	40200,00	2247	--
		т		--	--	--
262	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8 (23 шт, БМ200)/	8,05	24900,00	200445	--
		м3		--	--	--
263	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (15 шт, БМ200)/	1,35	27200,00	36720	--
		м3		--	--	--
264	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0321	40200,00	1290	--
		т		--	--	--
265	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,4	-250,00	-2350	--
		м3		--	--	--
266	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,4	-134,00	-1260	--
		м3		--	--	--
267	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-3 (31 шт), ПП-4 (40 шт) из БМ200/	2,34	23800,00	55692	--
		м3		--	--	--
268	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,34	-250,00	-585	--

		м3		--	--	--
269	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,34	-134,00	-314	--
		м3		--	--	--
270	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0234	40200,00	941	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ В КАНАЛАХ КЛ90х45-8 (2,9 пм)				
271	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,4	5243,29	2097	93
		м3		195,75	78	105
272	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,7453	11686,23	8710	2136
		м3		2187,00	1630	105
273	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,04478	65900,00	2951	--
		т		--	--	--
274	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,01375	68200,00	937	--
		т		--	--	--
275	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (3,2 м)/	0,2086	9268,60	1933	299
		м3		1280,25	267	105
276	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,01512	65900,00	996	--
		т		--	--	--
277	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,00386	68200,00	264	--
		т		--	--	--

278	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	5,84615	564,89	3302	1028
		м2		147,15	860	118
279	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	4	540,71	2163	1788
		шт		238,50	954	140
280	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт, 0,05.5)/	0,2	20400,00	4080	--
		м3		--	--	--
281	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,2	134,00	27	--
		м3		--	--	--
282	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0048	40200,00	193	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
283	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,002	245,44	982	183
		м2		37,35	149	118
284	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	135,539	256,36	34746	4427
		м2		27,00	3660	119
285	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	135,539	229,48	31103	2955
		м2		17,89	2425	119
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К КАМЕРЕ				
286	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (2 шт)	2,624	6215,93	16311	955
		м3		272,25	714	105
287	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,3127	67700,00	21170	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45; К8, К9 (2 шт) - ЗАБИРА				

288	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	7,48	1986,57	14860	7985
		м3		567,00	4241	140
289	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /ЛУ6-8-1 (2 шт), ЛУ6-8н-1 (2 шт); Л6д-8 (2 шт); БМ300/	3,92	25800,00	101136	--
		м3		--	--	--
290	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,92	134,00	525	--
		м3		--	--	--
291	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0556	40200,00	2235	--
		т		--	--	--
292	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (10 шт, БМ200), П11д-8 (8 шт, БМ В25)/	3,56	27200,00	96832	--
		м3		--	--	--
293	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (8 шт)/	1,76	134,00	236	--
		м3		--	--	--
294	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для П8д-8/	1,8	-250,00	-450	--
		м3		--	--	--
295	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для П8д-8/	1,8	-134,00	-241	--
		м3		--	--	--
296	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
297	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	1,48	9185,69	13595	3161
		м3		1658,25	2454	105
298	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	540,71	4326	3577
		шт		238,50	1908	140

299	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (4 шт)/	0,4	20400,00	8160	--
		м3		--	--	--
300	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Б1 (4 шт); БМ В25)/	0,4	134,00	54	--
		м3		--	--	--
301	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0096	40200,00	386	--
		т		--	--	--
302	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	44,82	256,36	11490	1464
		м2		27,00	1210	119
303	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	44,82	229,48	10285	977
		м2		17,89	802	119
КАНАЛ ОТ УТ8 ДО ДОМА поз.24, ДО УП3, ДО ДОМА поз.35 /КЛ60х45х-8/ - ЗАБИРА 2 (АС-)						
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
304	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	16,8	1986,57	33374	17934
		м3		567,00	9526	140
305	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (8 шт; БМ200), Л4-8" (2 шт; БМ200)/	1,44	25800,00	37152	--
		м3		--	--	--
306	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л4-8 (13 шт; БМ200)/	9,36	24500,00	229320	--
		м3		--	--	--
307	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10,8	-250,00	-2700	--
		м3		--	--	--
308	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10,8	-134,00	-1447	--
		м3		--	--	--
309	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0416	40200,00	1672	--
		т		--	--	--

310	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (28 шт), БМ200/	4,48	25300,00	113344	--
		м3		--	--	--
311	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (11 шт, БМ200)/	0,44	27200,00	11968	--
		м3		--	--	--
312	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /П5-8 (17 шт), П5д-8 (21 шт); БМ200/	4,92	-250,00	-1230	--
		м3		--	--	--
313	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,92	-134,00	-659	--
		м3		--	--	--
314	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0229	40200,00	921	--
		т		--	--	--
315	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-3 (27 шт) из БМ200/	1,08	23800,00	25704	--
		м3		--	--	--
316	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,08	-250,00	-270	--
		м3		--	--	--
317	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,08	-134,00	-145	--
		м3		--	--	--
318	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0162	40200,00	651	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ КЛ60х45-8 (3,37 пм, АС-6)				
319	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,33	5243,29	1730	76
		м3		195,75	65	105

320	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм из М200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,57964	11686,23	6774	1661
		м3		2187,00	1268	105
321	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-8)	0,0273	65900,00	1799	--
		т		--	--	--
322	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм (сетки С-8, С-9)	0,01963	68200,00	1339	--
		т		--	--	--
323	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-3, БМ200 (0,81 м)/	0,09184	9268,60	851	132
		м3		1280,25	118	105
324	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм (сетка С-7)	0,00795	65900,00	524	--
		т		--	--	--
325	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,00221	68200,00	151	--
		т		--	--	--
326	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	4,15385	564,89	2346	730
		м2		147,15	611	118
327	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	6	540,71	3244	2683
		шт		238,50	1431	140

328	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (6 шт, 0,05.5)/	0,3	20400,00	6120	--
		м3		--	--	--
329	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3	134,00	40	--
		м3		--	--	--
330	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
331	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,381	245,44	1075	201
		м2		37,35	164	118
332	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	127,117	256,36	32587	4152
		м2		27,00	3432	119
333	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	127,117	229,48	29171	2771
		м2		17,89	2274	119
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ЛОТКА К КАМЕРЕ				
334	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-1 (2 шт)	1,952	6215,93	12133	710
		м3		272,25	531	105
335	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,2305	67700,00	15605	--
		т		--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45; К10 (1 шт)				
336	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	1,07	1986,57	2126	1142
		м3		567,00	607	140
337	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /Л4д-8 (1 шт); БМ200; Лу4-8-1 (1 шт); БМ В25; Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25/	0,71	25800,00	18318	--
		м3		--	--	--
338	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /Лу4-8-1 (1 шт); Лу4-8н-1 (1 шт); БМ В25)/	0,62	134,00	83	--

		м3		--	--	--
339	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,09	-250,00	-23	--
		м3		--	--	--
340	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для Л4д-8 (1 шт)/	0,09	-134,00	-12	--
		м3		--	--	--
341	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0151	40200,00	607	--
		т		--	--	--
342	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (2 шт, БМ200)/	0,32	25300,00	8096	--
		м3		--	--	--
343	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (1 шт, БМ200)/	0,04	27200,00	1088	--
		м3		--	--	--
344	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,36	-250,00	-90	--
		м3		--	--	--
345	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,36	-134,00	-48	--
		м3		--	--	--
346	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0017	40200,00	68	--
		т		--	--	--
347	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,32	9185,69	2939	684
		м3		1658,25	531	105
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
348	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	8,64	256,36	2215	282
		м2		27,00	233	119
349	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8,64	229,48	1983	188
		м2		17,89	155	119
		УГОЛЫ ПОВОРОТА УП3 /УПК60Х45; (1 шт)/				

350	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	1,01	1986,57	2006	1078
		м3		567,00	573	140
351	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Лу4-8 (1 шт; БМ В25)/	0,69	24500,00	16905	--
		м3		--	--	--
352	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,69	134,00	92	--
		м3		--	--	--
353	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042	40200,00	169	--
		т		--	--	--
354	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (1 шт, БМ В15)/	0,32	25300,00	8096	--
		м3		--	--	--
355	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,32	-250,00	-80	--
		м3		--	--	--
356	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,32	-134,00	-43	--
		м3		--	--	--
357	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0014	40200,00	56	--
		т		--	--	--
358	Е0106-35-3	Заделка торцов лотков бетоном М100	0,082	9185,69	753	175
		м3		1658,25	136	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2598509	
			Тенге		74776	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2598509	
	Материалы -		Тенге		249814	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		96486	
	Местные материалы -		Тенге		2126265	
		Накладные расходы -	Тенге		120288	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		163128	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2881924	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**2881924**	
ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-7 (2,25х1,8х2,0). ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-7						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,211	27,84	5267	1626
		м3		1,66	314	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,9	32,22	577	170
		м3		1,42	25	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	31,325	80,28	2515	503
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	11,6918	123,98	1450	975
		м3		72,23	844	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,89725	262,72	1024	1157
		м3		262,72	1024	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	29,6	89,00	2634	714
		м3		0,25	7	97
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,95	2205,82	8713	5118
		м3		994,50	3928	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5050,51	4040	185
		м3		195,75	157	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	7,3	8865,05	64715	10777
		м3		1075,50	7851	105

14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-5,С-14,С-16)	0,21616	73000,00	15780	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,01504	55620,00	837	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,05516	53600,00	2957	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00066	65000,00	43	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,07618	65900,00	5021	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3.006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--

22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3.006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2820,11	226	158
		м3		812,93	65	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (4 шт, вес 50 кг)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ И З/Д				
29	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб МН-1	0,00574	34695,88	199	183
		т		24750,00	142	115
30	С11011-774	Скобы ходовые	5,74	129,00	740	--
		кг		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	24,5823	245,44	6033	1125
		м2		37,35	918	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	14,5548	245,44	3572	666
		м2		37,35	544	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				

33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	4,05	121,68	493	261
		м2		48,83	198	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	4,05	45,49	184	95
		м2		17,28	70	123
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		200899	
			Тенге		30274	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		200700	
	Материалы -		Тенге		31380	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		25554	
	Местные материалы -		Тенге		90856	
		Накладные расходы -	Тенге		40049	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14445	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		255194	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		199	
	Материалы -		Тенге		11	
		Накладные расходы -	Тенге		183	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		23	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		405	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**255599**	
ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-8 (2,4х2,25х2,0). ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-8						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	201,231	27,84	5601	1729
		м3		1.66	334	97
2	Е0101-17-8	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,2	32,22	909	267
		м3		1,42	40	97
3	Е010333-А12-1	Перевозка лишнего грунта во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	49,35	80,28	3962	792
		т		--	--	100
4	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,95175	123,98	1606	1080
		м3		72,23	936	97
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,31725	262,72	1134	1282
		м3		262,72	1134	113
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	33,4	89,00	2973	805
		м3		0,25	8	97
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	129,57	6,48	840	264
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	129,57	3,20	415	131
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	55,53	122,18	6785	7667
		м3		122,18	6785	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129,57	21,55	2792	2140
		м3		17,03	2207	97
		ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК				
11	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,45	2205,82	7610	4470
		м3		994,50	3431	118
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	5050,51	5051	232
		м3		195,75	196	105
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200	8,6	8865,05	76239	12696
		м3		1075,50	9249	105

14	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д8 мм (сетки С-4,С-5,С-6)	0,24982	73000,00	18237	--
		т		--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,0176	55620,00	979	--
		т		--	--	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (поз.2,3)	0,06516	53600,00	3493	--
		т		--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ				
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000,00	39	--
		т		--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, Д12 мм	0,073158	65900,00	4821	--
		т		--	--	--
19	Е0146-33-5	Заделка труб в бетонных стенах бетоном БМ100	0,3	21086,41	6326	3411
		м3		11245,50	3374	100
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5Б (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,58	24900,00	14442	--

		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,32	134,00	177	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ХОДОВЫЕ СКОБЫ И З/Д				
29	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб МН-1	0.00574	34695,88	199	183
		т		24750,00	142	115
30	С11011-774	Скобы ходовые	5,74	129,00	740	--
		кг		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК СНАРУЖИ				
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен и колец	28,5256	245,44	7001	1306
		м2		37,35	1065	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК ВНУТРИ				
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен камеры и приямка	18,0496	245,44	4430	826
		м2		37,35	674	118
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА				
33	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (в два слоя)	5,4	121,68	657	348
		м2		48,83	264	123
34	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	5,4	45,49	246	127
		м2		17,28	93	123
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119

36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 ммизменения толщины цементно-песчаных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		228249	
			Тенге		32618	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		228049	
	Материалы -		Тенге		35639	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		28373	
	Местные материалы -		Тенге		104981	
		Накладные расходы -	Тенге		43565	
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16297	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		287911	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		199	
	Материалы -		Тенге		11	
		Накладные расходы -	Тенге		183	
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		23	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		405	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**288316**	
СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ и КТПГ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11						
РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10 КВ						
17	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	422	27,84	11746	3627
		м3		1,66	701	97
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	284,7	6,48	1845	581
		м3		--	--	97
19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1760	36,70	64592	26250
		м		8,80	15488	95
20	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1760	11,20	19712	8862
		м		3,30	5808	95

21	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1760	32,40	57024	24244
		м		8,60	15136	95
22	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	1760	18,80	33088	13376
		м		4,50	7920	95
23	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	28,16	13214,00	372106	--
		1000шт		--	--	--
24	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых гофрированных труб ПНД110	0,4	239603,38	95841	9148
		кан.-км		20790,00	8316	110
25	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	3560	44,00	156640	105857
		м		29,00	103240	95
26	С151601-516 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами АПвВБбШв 3х240/25-10 ГОСТ 16442-80	3,56	869657,00	3095979	--
		км		--	--	--
27	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых д=280Х10,7	0,066	1244603,38	82144	1509
		кан.-км		20790,00	1372	110
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		3990717	
			Тенге		157981	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		3427035	
	Материалы -		Тенге		16192	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3095979	
		Накладные расходы -	Тенге		178589	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		216337	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		3821961	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		563682	
	Материалы -		Тенге		168297	
	Местные материалы -		Тенге		372106	
		Накладные расходы -	Тенге		14865	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		34713	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		613260	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**4435223**	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2				
		S=2780+1200 М2				
1	Е0127-21-1	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12(20)см	3980	220,97	879451	60755
		м2		6,41	25512	133
2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1480	131,16	194115	--
		м2		--	--	--

3	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1480	378,80	560619	21652
		м2		5,94	8791	133
4	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4(3)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3980	516,31	2054922	58227
		м2		5,94	23641	133
5	E0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,исключить	3980	-123,24	-490504	-106
		м2		-0,02	-80	133
6	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	929	539,35	501056	136452
		м		108,68	100964	133
7	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые БР 100.30.15	39,947	24500,00	978702	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		4678360	
			Тенге		158828	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4678360	
	Материалы -		Тенге		34929	
	Местные материалы -		Тенге		4323680	
		Накладные расходы -	Тенге		276981	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		297320	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5252661	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**5252661**	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2доб				
		S=2500 М2				
1	E0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	2500	708,67	1771673	156375
		м2		47,03	117575	133

2	Е0127-39-18 К=8	исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	2500	-272,42	-681039	-25802
		м2		-7,76	-19400	133
3	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	2500	1,89	4725	6284
		м2		1,89	4725	133
4	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,56	50800,00	79248	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1174607	
			Тенге		102900	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1174607	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		79248	
	Местные материалы -		Тенге		992459	
		Накладные расходы -	Тенге		136857	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		78686	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1390150	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1390150**	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3				
		S=672 М2				
1	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	672	280,33	188381	37915
		м2		38,03	25556	133
2	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	672	417,41	280498	22121
		м2		24,75	16632	133
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовыхбетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	18	394,63	7103	2644
		м		108,68	1956	133
4	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Камни бетонные бортовые М-300,БР100.20.8	0,288	24000,00	6912	--
		м3		--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		482895	
			Тенге		44144	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		482895	
	Материалы -		Тенге		15900	
	Местные материалы -		Тенге		414318	
		Накладные расходы -	Тенге		62680	
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		32734	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге		578308	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**578308**	
		ИТОГО			**17 858 212**	
		В том числе оборудование				
		Итого без оборудования			**17 858 212**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**214 299**	
		Итого:			**18 072 511**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,77015%			**139 185**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**180 725**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**72 290**	
		Итого			**18 464 712**	
		25% в ценах 2015 года к=2,55742			**11 805 503**	
		75% в ценах 2016г. СК=2,736774			**37 900 310**	
		ИТОГО по сметному расчету в текущихценах 2015 и 2016 гг			**49705812**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**994 116**	
		Итого:			**50 699 928**	
		Поправочний коэфициент			**50 446 429**	
		НДС 12%			**6 053 571**	
		ИТОГО:			**56 500 000**	

Инженер: ТОО «ТК и З»

Директор _____ **К.Ж.Кульсейтов**

инженер _____ **Р.Кулажанов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **М.Муталиев**

прораб _____ **Н.Журкабаев**