СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 22.07.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №69/1 от 28.04.2016г. к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	213 324 566	238 923 514	29 625 638	33 180 714
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	213 324 566	238 923 514	29 625 638	33 180 714
2	Инженер	1 877 256	2 102 527	260 706	291 990
3	Авторский надзор	426 649	477 847	59 251	66 361
	ВСЕГО	**215 628 471**	**241 503 888**	**29 945 594**	**33 539 066**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент » _____ Г.Егетаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «ТК и З»
Директор _____ К.Ж.Кульсейтов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Тк и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: доп. соглашение №69/1 от 28.04.2016г. к договору №69 от 25.04.2016г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		ЛОТКИ ТЕПЛОТРАССЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2				
		ЗАБИРА НАЧАЛО				
		ТРАССА ОТ УТ9 ДО Н48;Н49;Н67;Н73;Н75;Н76;К21;Н77. КАНАЛ /КЛ90х45х-8/ - АЛТЫН (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
405	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	18,08	1986,57	35917	19300
		м3		567,00	10251	140
410	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8 (46 шт, БМ200)/	16,1	24900,00	400890	--
		м3		--	--	--
411	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (22 шт, БМ200)/	1,98	27200,00	53856	--
		м3		--	--	--
412	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0618	40200,00	2484	--
		т		--	--	--
413	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	18,08	-250,00	-4520	--
		м3		--	--	--
414	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	18,08	-134,00	-2423	--
		м3		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
432	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	261,5994	256,36	67062	8545
		м2		27,00	7063	119
433	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	261,5994	229,48	60032	5703
		м2		17,89	4680	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45; К21, К26 (2 шт) - ЗАБИРА				
436	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,56	1986,57	7072	3800
		м3		567,00	2019	140

440	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (10 шт, БМ200), П11д-8 (8 шт, БМ В25)/	3,56	27200,00	96832	--
		м3		--	--	--
441	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (8 шт)/	1,76	134,00	236	--
		м3		--	--	--
442	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для П8д-8/	1,8	-250,00	-450	--
		м3		--	--	--
443	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для П8д-8/	1,8	-134,00	-241	--
		м3		--	--	--
444	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
450	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	44,82	256,36	11490	1464
		м2		27,00	1210	119
451	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	44,82	229,48	10285	977
		м2		17,89	802	119
		ТРАССА ОТ УТ9 ДО Н48;Н49;Н67;Н73;Н75;Н76;К21;Н77. КАНАЛ ОТ УТ9 К Н48 /КЛ60х45х-8/ - АЛТЫН (АС-14)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
452	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	4,24	1986,57	8423	4526
		м3		567,00	2404	140
458	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (31 шт), БМ200/	4	25300,00	101200	--
		м3		--	--	--
459	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (24 шт, БМ200)/	0,24	27200,00	6528	--
		м3		--	--	--
460	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /П5-8 (31 шт), П5д-8 (24 шт); БМ200/	4,24	-250,00	-1060	--
		м3		--	--	--
461	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,24	-134,00	-568	--
		м3		--	--	--
462	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0193	40200,00	776	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
480	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	31,122624	256,36	7978	1017
		м2		27,00	840	119
481	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	31,122624	229,48	7142	678
		м2		17,89	557	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45; К27 (1 шт)				

484	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	0,36	1986,57	715	384
		м3		567,00	204	140
490	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (2 шт, БМ200)/	0,32	25300,00	8096	--
		м3		--	--	--
491	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (1 шт, БМ200)/	0,04	27200,00	1088	--
		м3		--	--	--
492	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,36	-250,00	-90	--
		м3		--	--	--
493	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,36	-134,00	-48	--
		м3		--	--	--
494	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0017	40200,00	68	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
496	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	8,64	256,36	2215	282
		м2		27,00	233	119
497	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8,64	229,48	1983	188
		м2		17,89	155	119
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ Н70.К22,К23,Н54,Н55,Н56,Н59,Н61,Н69 /КЛ90х45х-8/ - АЛТЫН (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
507	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	12,73	1986,57	25289	13589
		м3		567,00	7218	140
512	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8 (32 шт, БМ200)/	11,2	24900,00	278880	--
		м3		--	--	--
513	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (17 шт, БМ200)/	1,53	27200,00	41616	--
		м3		--	--	--
514	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	12,73	-250,00	-3183	--
		м3		--	--	--
515	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	12,73	-134,00	-1706	--
		м3		--	--	--
516	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0435	40200,00	1749	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				

534	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в одни слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	183,4466	256,36	47027	5992
		м2		27,00	4953	119
535	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	183,4466	229,48	42097	3999
		м2		17,89	3282	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45: К22, К23 (2 шт)				
538	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,56	1986,57	7072	3800
		м3		567,00	2019	140
542	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (10 шт, БМ200), П11д-8 (8 шт, БМ В25)/	3,56	27200,00	96832	--
		м3		--	--	--
543	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (8	1,76	134,00	236	--
		м3		--	--	--
544	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для П8д-8/	1,8	-250,00	-450	--
		м3		--	--	--
545	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для П8д-8/	1,8	-134,00	-241	--
		м3		--	--	--
546	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
552	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	44,82	256,36	11490	1464
		м2		27,00	1210	119
553	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	44,82	229,48	10285	977
		м2		17,89	802	119
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ Н70,К22.К23,Н54.Н55.Н56,Н59,Н61,Н69 /КЛ60х45х-8/ - АЛТЫН (АС-14)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
554	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,84	1986,57	7628	4099
		м3		567,00	2177	140
560	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (34 шт), БМ200/	3,36	25300,00	85008	--
		м3		--	--	--
561	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (38 шт, БМ200)/	0,48	27200,00	13056	--
		м3		--	--	--
562	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,84	-250,00	-960	--
		м3		--	--	--
563	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,84	-134,00	-515	--
		м3		--	--	--

564	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0183	40200,00	736	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
582	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	112,990988	256,36	28966	3691
		м2		27,00	3051	119
583	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	112,990988	229,48	25929	2463
		м2		17,89	2021	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45; К24, К25 (2 шт)				
586	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	0,72	1986,57	1430	769
		м3		567,00	408	140
592	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (2 шт, БМ200)/	0,64	25300,00	16192	--
		м3		--	--	--
593	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (1 шт, БМ200)/	0,08	27200,00	2176	--
		м3		--	--	--
594	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,72	-250,00	-180	--
		м3		--	--	--
595	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,72	-134,00	-96	--
		м3		--	--	--
596	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0034	40200,00	137	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
598	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	17,28	256,36	4430	564
		м2		27,00	467	119
599	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	17,28	229,48	3965	377
		м2		17,89	309	119
		УГОЛЫ ПОВОРОТА УП7н, УП8 /УПК60Х45; (2 шт)/				
600	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	0,64	1986,57	1271	683
		м3		567,00	363	140
604	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (1 шт, БМ В15)/	0,64	25300,00	16192	--
		м3		--	--	--
605	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,64	-250,00	-160	--
		м3		--	--	--
606	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,64	-134,00	-86	--

		м3		--	--	--
607	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40200,00	113	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ УГОЛА ПОВОРОТА				
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX АЛИШЕР1 - НАЧАЛО				
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ УТ23 ДО СК-1 /КЛ90х45х-8/ - АЛИШЕР2 (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1047	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	9,32	1986,57	18515	9949
		м3		567,00	5284	140
1052	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8 (50 шт, БМ200)/	7,7	24900,00	191730	--
		м3		--	--	--
1053	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8л-8 (18 шт, БМ200)/	1,62	27200,00	44064	--
		м3		--	--	--
1054	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,32	-250,00	-2330	--
		м3		--	--	--
1055	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,32	-134,00	-1249	--
		м3		--	--	--
1056	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04864	40200,00	1955	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1074	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	272,821	256,36	69939	8912
		м2		27,00	7366	119
1075	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	272,821	229,48	62607	5948
		м2		17,89	4881	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45: К32, К33, К34, К35 (4 шт)				
1078	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	7,12	1986,57	14144	7601
		м3		567,00	4037	140
1082	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (10 шт, БМ200), П11л-8 (8 шт, БМ В25)/	7,12	27200,00	193664	--
		м3		--	--	--
1083	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11л-8 (8 шт)/	3,52	134,00	472	--
		м3		--	--	--
1084	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для П8д-8/	3,6	-250,00	-900	--
		м3		--	--	--
1085	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для П8д-8/	3,6	-134,00	-482	--
		м3		--	--	--

1086	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0216	40200,00	868	--
		т		--	--	--
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ ОТ УТ23 ДО СК-1 /КЛ60х45х-8/ - АЛИПЕР (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1094	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	8,36	1986,57	16608	8924
		м3		567,00	4740	140
1100	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (46 шт), БМ200/	6,56	25300,00	165968	--
		м3		--	--	--
1101	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (51 шт), БМ200/	1,8	27200,00	48960	--
		м3		--	--	--
1102	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,36	-250,00	-2090	--
		м3		--	--	--
1103	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,36	-134,00	-1120	--
		м3		--	--	--
1104	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0422	40200,00	1696	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1122	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	227,229696	256,36	58251	7423
		м2		27,00	6135	119
1123	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	227,229696	229,48	52145	4954
		м2		17,89	4065	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45; К44 (5 шт)				
1126	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	1,8	1986,57	3576	1921
		м3		567,00	1021	140
1132	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (2 шт, БМ200)/	1,6	25300,00	40480	--
		м3		--	--	--
1133	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (1 шт, БМ200)/	0,2	27200,00	5440	--
		м3		--	--	--
1134	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,8	-250,00	-450	--
		м3		--	--	--
1135	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,8	-134,00	-241	--
		м3		--	--	--
1136	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0085	40200,00	342	--

		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1138	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	43,2	256,36	11075	1411
		м2		27,00	1166	119
1139	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	43,2	229,48	9914	942
		м2		17,89	773	119
		АЛИШЕР2 КОНЕЦ				
		РАФАЭЛЬ НАЧАЛО				
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ УТ32,К55,УТ-37,К60,К56,УТ-38,К57,УТ-39,К58 /КЛ90х45х-8/ - РАФАЭЛЬ (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1149	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	11,77	1986,57	23382	12564
		м3		567,00	6674	140
1154	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8 (29 шт, БМ200)/	10,15	24900,00	252735	--
		м3		--	--	--
1155	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (18 шт, БМ200)/	1,62	27200,00	44064	--
		м3		--	--	--
1156	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,77	-250,00	-2943	--
		м3		--	--	--
1157	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,77	-134,00	-1577	--
		м3		--	--	--
1158	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0402	40200,00	1616	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1176	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	172,8226	256,36	44304	5645
		м2		27,00	4666	119
1177	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	172,8226	229,48	39659	3768
		м2		17,89	3092	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45: К55, К56 (2 шт)				
1180	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,56	1986,57	7072	3800
		м3		567,00	2019	140
1184	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (10 шт, БМ200), П11д-8 (8 шт, БМ В25)/	3,56	27200,00	96832	--
		м3		--	--	--
1185	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (8 шт)/	1,76	134,00	236	--
		м3		--	--	--
1186	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для П8д-8/	1,8	-250,00	-450	--
		м3		--	--	--

1187	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для П8д-8/	1,8	-134,00	-241	--
		м3		--	--	--
1188	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
1194	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные п.4)	44,82	256,36	11490	1464
		м2		27,00	1210	119
1195	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	44,82	229,48	10285	977
		м2		17,89	802	119
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ УТ32,К55,УТ-37,К60,К56,УТ-38,К57,УТ-39,К58 /КЛ60х45х-8/ - РАФАЭЛЬ				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1196	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	1,4	1986,57	2781	1494
		м3		567,00	794	140
1202	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (34 шт), БМ200/	1,12	25300,00	28336	--
		м3		--	--	--
1203	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (14 шт), БМ200/	0,28	27200,00	7616	--
		м3		--	--	--
1204	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,4	-250,00	-350	--
		м3		--	--	--
1205	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,4	-134,00	-188	--
		м3		--	--	--
1206	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200,00	281	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1224	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	71,494656	256,36	18328	2335
		м2		27,00	1930	119
1225	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	71,494656	229,48	16407	1559
		м2		17,89	1279	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК60х45; К60, (1 шт)				
1228	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	0,36	1986,57	715	384
		м3		567,00	204	140
1234	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (2 шт, БМ200)/	0,32	25300,00	8096	--
		м3		--	--	--
1235	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (1 шт, БМ200)/	0,04	27200,00	1088	--

		м3		--	--	--
1236	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,36	-250,00	-90	--
		м3		--	--	--
1237	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,36	-134,00	-48	--
		м3		--	--	--
1238	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0017	40200,00	68	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1240	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	8,64	256,36	2215	282
		м2		27,00	233	119
1241	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8,64	229,48	1983	188
		м2		17,89	155	119
		РАФАЭЛЬ КОНЕЦ				
		БАЛАКИРЕВА НАЧАЛО				
УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ УП26-УТ33-К ДОМУ N41-УТ32-К Д.N42-УТ31-К Д.N43-К Д.N44-УТ25 /КЛ90х45х-8/ - БАЛАКИПЕВА						
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1242	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	7,11	1986,57	14125	7590
		м3		567,00	4031	140
1247	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8 (18 шт, БМ200)/	6,3	24900,00	156870	--
		м3		--	--	--
1248	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (9 шт, БМ200)/	0,81	27200,00	22032	--
		м3		--	--	--
1249	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,11	-250,00	-1778	--
		м3		--	--	--
1250	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,11	-134,00	-953	--
		м3		--	--	--
1251	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0243	40200,00	977	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1268	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	105,0448	256,36	26929	3431
		м2		27,00	2836	119
1269	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	105,0448	229,48	24106	2290
		м2		17,89	1879	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45; К47, К46 (2 шт)				
1273	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,56	1986,57	7072	3800
		м3		567,00	2019	140

1277	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (10 шт, БМ200), П11д-8 (8 шт, БМ В25)/	3,56	27200,00	96832	--
		м3		--	--	--
1278	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (8 шт)/	1,76	134,00	236	--
		м3		--	--	--
1279	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для П8д-8/	1,8	-250,00	-450	--
		м3		--	--	--
1280	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для П8д-8/	1,8	-134,00	-241	--
		м3		--	--	--
1281	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
1287	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	44,82	256,36	11490	1464
		м2		27,00	1210	119
1288	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	44,82	229,48	10285	977
		м2		17,89	802	119
УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ УП26-УТ33-К ДОМУ N41-УТ32-К Д.N42-УТ31-К Д.N43-К Д.N44-УТ25 /КЛ120х60-8/ - БАЛАКИРЕВА						
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1335	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	8,47	1986,57	16826	9042
		м3		567,00	4802	140
1341	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П11-8 (16 шт, В25)/	7,04	24900,00	175296	--
		м3		--	--	--
1342	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (13 шт, В25)/	1,43	27200,00	38896	--
		м3		--	--	--
1343	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,47	134,00	1135	--
		м3		--	--	--
1344	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0199	40200,00	800	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1363	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	122,0868	256,36	31298	3988
		м2		27,00	3296	119
1364	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	122,0868	229,48	28016	2662
		м2		17,89	2184	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК120х60: К45 (1 шт)				
1367	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	2,38	1986,57	4728	2541
		м3		567,00	1349	140

1372	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П11д-8 (10 шт, БМ300), П15д-8 (8 шт, БМ300)/	2,38	27200,00	64736	--
		м3		--	--	--
1373	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,38	134,00	319	--
		м3		--	--	--
1374	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200,00	281	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1380	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	29,7	256,36	7614	970
		м2		27,00	802	119
1381	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	29,7	229,48	6816	647
		м2		17,89	531	119
	УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ ОТ ДОМА N5-УП29-УТ36-К50-УП30-К ДОМУ поз.N6 /КЛ60х45х-8/ - БАЛАКИРЕВА (АС-)					
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1382	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	2,4	1986,57	4768	2562
		м3		567,00	1361	140
1388	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (20 шт), БМ200/	2,08	25300,00	52624	--
		м3		--	--	--
1389	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (16 шт), БМ200/	0,32	27200,00	8704	--
		м3		--	--	--
1390	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,4	-250,00	-600	--
		м3		--	--	--
1391	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,4	-134,00	-322	--
		м3		--	--	--
1392	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0136	40200,00	547	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1410	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	87,6302464	256,36	22464	2862
		м2		27,00	2366	119
1411	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	87,6302464	229,48	20109	1910
		м2		17,89	1568	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИППИ НК60х45; К50 (1 шт)				
1414	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	1,07	1986,57	2126	1142
		м3		567,00	607	140
1420	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П5-8 (2 шт, БМ200)/	0,32	25300,00	8096	--

		м3		--	--	--
1421	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П5д-8 (1 шт, БМ200)/	0,04	27200,00	1088	--
		м3		--	--	--
1422	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,36	-250,00	-90	--
		м3		--	--	--
1423	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,36	-134,00	-48	--
		м3		--	--	--
1424	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0017	40200,00	68	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1426	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слой, общие данные.п.4)	8,64	256,36	2215	282
		м2		27,00	233	119
1427	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8,64	229,48	1983	188
		м2		17,89	155	119
		УЧАСТОК ТЕПЛОСЕТИ К ПЛАНУ-СХЕМЕ УТ36-УТ35-УП28-УТ34-УП27-УП26 /КЛ90х45х-8/ - БАЛАКИРЕВА (АС-)				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1437	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	17,3	1986,57	34368	18468
		м3		567,00	9809	140
1442	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8 (43 шт, БМ200)/	15,05	24900,00	374745	--
		м3		--	--	--
1443	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (25 шт, БМ200)/	2,25	27200,00	61200	--
		м3		--	--	--
1444	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8,55	-250,00	-2138	--
		м3		--	--	--
1445	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8,55	-134,00	-1146	--
		м3		--	--	--
1446	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0591	40200,00	2376	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
1464	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	277,9421	256,36	71252	9079
		м2		27,00	7504	119
1465	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	277,9421	229,48	63782	6059
		м2		17,89	4972	119
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ НК90х45; К48, К49 (2 шт)				

1468	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	3,56	1986,57	7072	3800
		м3		567,00	2019	140
1472	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (10 шт, БМ200), П11д-8 (8 шт, БМ В25)/	3,56	27200,00	96832	--
		м3		--	--	--
1473	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 /П11д-8 (8	1,76	134,00	236	--
		м3		--	--	--
1474	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 /для П8д-8/	1,8	-250,00	-450	--
		м3		--	--	--
1475	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 /для П8д-8/	1,8	-134,00	-241	--
		м3		--	--	--
1476	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0108	40200,00	434	--
		т		--	--	--
1482	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, общие данные.п.4)	44,82	256,36	11490	1464
		м2		27,00	1210	119
1483	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	44,82	229,48	10285	977
		м2		17,89	802	119
		УГОЛЫ ПОВОРОТА УП28, УП27, УП26 /УПК90Х45: (3 шт)/				
1484	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	2,25	1986,57	4470	2402
		м3		567,00	1276	140
1488	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8 (1 шт, БМ200)/	1,05	24900,00	26145	--
		м3		--	--	--
1489	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 /П8д-8 (2 шт, БМ200), П11д-8 (2 шт, БМ300)/	1,2	27200,00	32640	--
		м3		--	--	--
1490	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (для П8д-8, П8-8)	1,59	-250,00	-398	--
		м3		--	--	--
1491	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (для П8д-8, П8-8)	1,59	-134,00	-213	--
		м3		--	--	--
1492	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 (для П11д-8)	0,66	134,00	88	--
		м3		--	--	--
1493	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0072	40200,00	289	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ УГОЛА ПОВОРОТА				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		4925330	
			Тенге		180848	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4925330	
	Материалы -		Тенге		1113377	
	Всего заработная плата -		Тенге			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		20399	
	Местные материалы -		Тенге		3526652	
		Накладные расходы -	Тенге		272380	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		311863	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5509572	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**5509572**	
		Сети таплоснабжения. Камеры				
		УТ-2				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	133,63	6,48	866	273
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	133,63	3,20	428	135
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	57,27	122,18	6997	7907
		м3		122,18	6997	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	133,63	21,55	2879	2207
		м3		17,03	2276	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,5	24900,00	12450	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				

35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	лобавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-3				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт·(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, лоборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105

		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2820,11	226	158
		м3		812,93	65	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (4 шт, вес 50 кг)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гилроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-4				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	125,79	6,48	815	257
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	125,79	3,20	402	127
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	53,91	122,18	6587	7443
		м3		122,18	6587	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	125,79	21,55	2710	2078
		м3		17,03	2142	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--

22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,5	24900,00	12450	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме яченстого: выше 22,5 до 25	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2820,11	113	79
		м3		812,93	33	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (2 шт, вес 50 кг)	2	896,40	1793	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	1	13689,19	13689	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-5				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026

		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	1	13689,19	13689	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-6				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	121,8	6,48	789	249
		м3		--	--	97

6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	121,8	3,20	390	123
		м3		--	--	97
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,2	122,18	6378	7207
		м3		122,18	6378	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	121,8	21,55	2624	2012
		м3		17,03	2074	97
9	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,4	32,22	464	136
		м3		1,42	20	97
10	Е010333-А12-1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	25,2	80,28	2023	405
		т		--	--	100
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5Б (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,58	24900,00	14442	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2820,11	113	79
		м3		812,93	33	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (2 шт, вес 50 кг)	2	896,40	1793	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	1	13689,19	13689	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119

37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-14				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	129,57	6,48	840	264
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	129,57	3,20	415	131
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	55,53	122,18	6785	7667
		м3		122,18	6785	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129,57	21,55	2792	2140
		м3		17,03	2207	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,5	24900,00	12450	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--

28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-15				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	121,8	6,48	789	249
		м3		--	--	97
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	121,8	3,20	390	123
		м3		--	--	97
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,2	122,18	6378	7207
		м3		122,18	6378	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	121,8	21,55	2624	2012
		м3		17,03	2074	97
9	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,4	32,22	464	136
		м3		1,42	20	97
10	Е010333-А12-1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	25,2	80,28	2023	405
		т		--	--	100
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--

22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5Б (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,58	24900,00	14442	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,32	134,00	177	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-16				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113

10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2820,11	226	158
		м3		812,93	65	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (4 шт, вес 50 кг)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-17				

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков средний	1	10789,19	10789	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119

38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-18				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3.006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3.006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2820,11	226	158
		м3		812,93	65	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (4 шт, вес 50 кг)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				

35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-19				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	129,57	6,48	840	264
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	129,57	3,20	415	131
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	55,53	122,18	6785	7667
		м3		122,18	6785	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129,57	21,55	2792	2140
		м3		17,03	2207	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3.006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,5	24900,00	12450	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105

		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2820,11	113	79
		м3		812,93	33	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (2 шт, вес 50 кг)	2	896,40	1793	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	1	13689,19	13689	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-20				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	218,75	6,48	1417	446
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	218,75	3,20	700	220
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	93,75	122,18	11454	12943
		м3		122,18	11454	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	218,75	21,55	4713	3614
		м3		17,03	3725	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
21	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1748,57	6994	1964
		шт		256,50	1026	140
22	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 на ССПЦ, доборы объемом более 0,2 м3 /П26л-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	1	26400,00	26400	--
		м3		--	--	--
23	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 на ССПЦ, плоские площадью более 3 до 11 м2 /(П26-5В (1 шт), (П26-5Б (1 шт), ТПР 901-09-11.84/	1,45	24900,00	36105	--
		м3		--	--	--

24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40200,00	113	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10 на ССПЦ	0,8	8092,58	6474	1249
		м3		1368,00	1094	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2820,11	338	237
		м3		812,93	98	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-1 на ССПЦ (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	2	13689,19	27378	579
		шт		209,25	419	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	16,19	196,70	3185	782
		м2		34,65	561	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,19	36,75	595	15
		м2		0,55	9	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	16,19	256,36	4150	529
		м2		27,00	437	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	16,19	229,48	3715	353
		м2		17,89	290	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	16,19	196,70	3185	782
		м2		34,65	561	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	16,19	110,24	1785	46
		м2		1,65	27	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-21				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	218,75	6,48	1417	446
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	218,75	3,20	700	220
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	93,75	122,18	11454	12943
		м3		122,18	11454	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	218,75	21,55	4713	3614
		м3		17,03	3725	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1748,57	6994	1964
		шт		256,50	1026	140

10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2820,11	226	158
		м3		812,93	65	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (4 шт, вес 50 кг)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-23				

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	190,12	6,48	1232	388
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	190,12	3,20	608	192
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	81,48	122,18	9955	11249
		м3		122,18	9955	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	190,12	21,55	4096	3141
		м3		17,03	3238	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 на ССПЦ, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	0,5	26400,00	13200	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 на ССПЦ, плоские площадью более 3 до 11 м2 /(П26-5Б (2 шт), ТПР 901-09-11.84/	1,54	24900,00	38346	--
		м3		--	--	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40200,00	113	--
		т		--	--	--
24	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10 на ССПЦ	0,7	8092,58	5665	1093
		м3		1368,00	958	105
		ГОРЛОВИНА				
25	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2820,11	338	237
		м3		812,93	98	140
26	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-1 на ССПЦ (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
27	Е0123-24-1	Установка люков легких	2	8349,19	16698	579
		шт		209,25	419	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	13,34	196,70	2624	645
		м2		34,65	462	119
35	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,34	36,75	490	13
		м2		0,55	7	119
36	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	13,34	256,36	3420	436
		м2		27,00	360	119
37	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	13,34	229,48	3061	291
		м2		17,89	239	119

38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	13,34	196,70	2624	645
		м2		34,65	462	119
39	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,34	110,24	1471	38
		м2		1,65	22	119
		ОТМОСТКА				
40	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	5847,50	9368	1117
		м3		567,00	908	123
		УТ-24				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2820,11	226	158
		м3		812,93	65	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (4 шт, вес 50 кг)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				

35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-25				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3.006-2.87/	0.48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105

		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков средних	1	10789,19	10789	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-26				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--

23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2820,11	226	158
		м3		812,93	65	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (4 шт, вес 50 кг)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-27				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	125,79	6,48	815	257
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	125,79	3,20	402	127
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	53,91	122,18	6587	7443
		м3		122,18	6587	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	125,79	21,55	2710	2078
		м3		17,03	2142	97

20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,5	24900,00	12450	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-28				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	190,12	6,48	1232	388
		м3		--	--	97

8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	190,12	3,20	608	192
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	81,48	122,18	9955	11249
		м3		122,18	9955	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	190,12	21,55	4096	3141
		м3		17,03	3238	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 на ССПЦ, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	0,5	26400,00	13200	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 на ССПЦ, плоские площадью более 3 до 11 м2 /(П26-5Б (2 шт), ТПР 901-09-11.84/	1,54	24900,00	38346	--
		м3		--	--	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40200,00	113	--
		т		--	--	--
24	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10 на ССПЦ	0,7	8092,58	5665	1093
		м3		1368,00	958	105
		ГОРЛОВИНА				
25	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2820,11	226	158
		м3		812,93	65	140
26	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-1 на ССПЦ (4 шт, вес 50 кг)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
27	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	2	13689,19	27378	579
		шт		209,25	419	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	13,34	196,70	2624	645
		м2		34,65	462	119
35	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,34	36,75	490	13
		м2		0,55	7	119
36	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	13,34	256,36	3420	436
		м2		27,00	360	119
37	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	13,34	229,48	3061	291
		м2		17,89	239	119
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	13,34	196,70	2624	645
		м2		34,65	462	119
39	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,34	110,24	1471	38
		м2		1,65	22	119

		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-29				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	129,57	6,48	840	264
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	129,57	3,20	415	131
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	55,53	122,18	6785	7667
		м3		122,18	6785	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129,57	21,55	2792	2140
		м3		17,03	2207	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3.006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,5	24900,00	12450	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2820,11	113	79
		м3		812,93	33	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (2 шт, вес 50 кг)	2	896,40	1793	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	1	13689,19	13689	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119

38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-30				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	129,57	6,48	840	264
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	129,57	3,20	415	131
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	55,53	122,18	6785	7667
		м3		122,18	6785	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129,57	21,55	2792	2140
		м3		17,03	2207	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3.006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5Б (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,58	24900,00	14442	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,32	134,00	177	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2820,11	113	79
		м3		812,93	33	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (2 шт, вес 50 кг)	2	896,40	1793	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков средних	1	10789,19	10789	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				

35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-31				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	142,66	6,48	924	291
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	142,66	3,20	456	144
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	61,14	122,18	7470	8441
		м3		122,18	7470	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	142,66	21,55	3074	2357
		м3		17,03	2429	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	1748,57	3497	982
		шт		256,50	513	140
21	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П26-5В (2 шт) ТПР901-09-11.84/	1,36	24900,00	33864	--
		м3		--	--	--
22	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,36	134,00	182	--
		м3		--	--	--
23	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,8	7997,17	6398	1249
		м3		1368,00	1094	105
		ГОРЛОВИНА				
24	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2820,11	338	237
		м3		812,93	98	140
25	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
26	Е0123-24-1	Установка люков легких	2	8349,19	16698	579

		шт		209,25	419	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
33	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	10,49	196,70	2063	507
		м2		34,65	363	119
34	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,49	36,75	385	10
		м2		0,55	6	119
35	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	10,49	256,36	2689	343
		м2		27,00	283	119
36	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	10,49	229,48	2407	229
		м2		17,89	188	119
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	10,49	196,70	2063	507
		м2		34,65	363	119
38	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,49	110,24	1156	30
		м2		1,65	17	119
		ОТМОСТКА				
39	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	5847,50	9368	1117
		м3		567,00	908	123
		УТ-32				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	166,46	6,48	1079	340
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	166,46	3,20	533	168
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	71,34	122,18	8716	9849
		м3		122,18	8716	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	166,46	21,55	3587	2750
		м3		17,03	2835	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 на ССПЦ, доборы объемом более 0,2 м3 /П26д-5 (1 шт), сер.3,006-2.87/	0,5	26400,00	13200	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 на ССПЦ, плоские площадью более 3 до 11 м2 /(П26-5Б (2 шт), ТПР 901-09-11.84/	1,54	24900,00	38346	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40200,00	113	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10 на ССПЦ	0,7	8092,58	5665	1093
		м3		1368,00	958	105
		ГОРЛОВИНА				

26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2820,11	338	237
		м3		812,93	98	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-1 на ССПЦ (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	2	8349,19	16698	579
		шт		209,25	419	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	13,34	196,70	2624	645
		м2		34,65	462	119
35	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,34	36,75	490	13
		м2		0,55	7	119
36	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	13,34	256,36	3420	436
		м2		27,00	360	119
37	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	13,34	229,48	3061	291
		м2		17,89	239	119
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	13,34	196,70	2624	645
		м2		34,65	462	119
39	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	13,34	110,24	1471	38
		м2		1,65	22	119
		ОТМОСТКА				
40	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	1,602	5847,50	9368	1117
		м3		567,00	908	123
		УТ-33				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--

22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2820,11	226	158
		м3		812,93	65	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (4 шт, вес 50 кг)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-34				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	121,8	6,48	789	249
		м3		--	--	97
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	121,8	3,20	390	123
		м3		--	--	97
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы с уплотнением (30%)	52,2	122,18	6378	7207
		м3		122,18	6378	113

8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	121,8	21,55	2624	2012
		м3		17,03	2074	97
9	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,4	32,22	464	136
		м3		1,42	20	97
10	Е010333-А12-1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	25,2	80,28	2023	405
		т		--	--	100
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,5	24900,00	12450	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387

		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-35				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков средних	1	10789,19	10789	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119

36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-36				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	142,66	6,48	924	291
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	142,66	3,20	456	144
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	61,14	122,18	7470	8441
		м3		122,18	7470	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	142,66	21,55	3074	2357
		м3		17,03	2429	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (1 шт), сер.3.006-2.87/	0,37	26400,00	9768	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5Б (1 шт); П24-5А (1 шт) ТПР901-09-11.84/	1,08	24900,00	26892	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,45	134,00	194	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0008	40200,00	32	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,5	7997,17	3999	781
		м3		1368,00	684	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2820,11	338	237
		м3		812,93	98	140

27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (6 шт, вес 50 кг)	6	896,40	5378	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	2	13689,19	27378	579
		шт		209,25	419	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	10,49	196,70	2063	507
		м2		34,65	363	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,49	36,75	385	10
		м2		0,55	6	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	10,49	256,36	2689	343
		м2		27,00	283	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	10,49	229,48	2407	229
		м2		17,89	188	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	10,49	196,70	2063	507
		м2		34,65	363	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10,49	110,24	1156	30
		м2		1,65	17	119
		ОТМОСТКИ НЕТ - КАМЕРА ПОД ДОРОГОЙ				
		УТ-37				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	122,64	6,48	795	250
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122,64	3,20	392	124
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	52,56	122,18	6422	7257
		м3		122,18	6422	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122,64	21,55	2642	2026
		м3		17,03	2089	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П18д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,48	26400,00	12672	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /ПО4 (1 шт) сер.3,006-2.87/	0,61	24900,00	15189	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,09	134,00	146	--

		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200,00	177	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,1	7997,17	800	156
		м3		1368,00	137	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	2820,11	226	158
		м3		812,93	65	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (4 шт, вес 50 кг)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	36,75	231	6
		м2		0,55	3	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	6,29	256,36	1612	205
		м2		27,00	170	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	6,29	229,48	1443	137
		м2		17,89	113	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	6,29	196,70	1237	304
		м2		34,65	218	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6,29	110,24	693	18
		м2		1,65	10	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-38				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	125,79	6,48	815	257
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	125,79	3,20	402	127
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	53,91	122,18	6587	7443
		м3		122,18	6587	113
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	125,79	21,55	2710	2078
		м3		17,03	2142	97
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
20	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140

21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24д-5 (2 шт), сер.3,006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,5	24900,00	12450	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		УТ-39				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещ.10 м)	125,79	6,48	815	257
		м3		--	--	97
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	125,79	3,20	402	127
		м3		--	--	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (30%)	53,91	122,18	6587	7443
		м3		122,18	6587	113

10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	125,79	21,55	2710	2078
		м3		17,03	2142	97
20		ПЕРЕКРЫТИЕ				
	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	1748,57	5246	1473
		шт		256,50	770	140
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 /П24л-5 (2 шт), сер.3.006-2.87/	0,74	26400,00	19536	--
		м3		--	--	--
22	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П24-5В (1 шт) ТПР901-09-11.84/	0,5	24900,00	12450	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,24	134,00	166	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0016	40200,00	64	--
		т		--	--	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В10	0,2	7997,17	1599	312
		м3		1368,00	274	105
		ГОРЛОВИНА				
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,06	2820,11	169	119
		м3		812,93	49	140
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 К0-6 (3 шт, вес 50 кг)	3	896,40	2689	--
		шт		--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков легких	1	8349,19	8349	290
		шт		209,25	209	130
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
36	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	36,75	294	8
		м2		0,55	4	119
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (гидроизол, 2 слоя)	8	256,36	2051	261
		м2		27,00	216	119
38	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	8	229,48	1836	174
		м2		17,89	143	119
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм)	8	196,70	1574	387
		м2		34,65	277	119
40	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	8	110,24	882	23
		м2		1,65	13	119
		ОТМОСТКА				
41	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки М100, шир.1 м	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2555311	
			Тенге		381852	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2555311	
	Материалы -		Тенге		547505	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3489	
	Местные материалы -		Тенге		1507270	
	Накладные расходы -		Тенге		465080	

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		181223	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3201614	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**3201614**	
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7				
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	527,8449	27,84	14693	4536
		м3		1,66	876	97
2	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	527,8449	33,67	17773	7115
		м3		1,57	829	97
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,3251	262,72	4289	4846
		м3		262,72	4289	113
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	39,27	218,93	8597	9715
		м3		218,93	8597	113
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,8	1626,20	32199	5427
		м3		153,68	3043	130
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы- местным грунтом без твердых включений	55,91	122,18	6831	7719
		м3		122,18	6831	113
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	490,25	6,48	3177	1000
		м3		--	--	97
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	490,25	21,55	10563	8098
		м3		17,03	8349	97
9	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	20,64	12,34	255	70
		м3		--	--	97
10	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм /подземно/	0,1925	70666,26	13603	12140
		км		40500,00	7796	130
11	С130804-1228 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	250,48	903,00	226183	--
		м		--	--	--
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт, отводов, переходов	3	300,57	902	501
		шт		69,53	209	130
14	С130804-2787 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1230,00	3690	--
		шт.		--	--	--
		=				
32	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,255	6469,41	1650	690
		км		1310,66	334	133
33	Прайс Электрокомплект стр.	Лента сигнальная "ГАЗ"	255	6,30	1607	--
		м		--	--	--
34	Ц0108-141-1	Прокладка провода	252	26,40	6653	4692
		м		19,10	4813	95

35	С151607-101 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,252	3717,00	937	--
		км		--	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д125мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ				
		L=11м-1шт, 11,5м-1шт, 16,5м-2шт/ /55,5м футляра/				
36	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм (футляр)	0,0555	96338,90	5347	4397
		км		48375,00	2685	130
37	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/футляр L 55,5м/	24,849	1824,00	45325	--
		м		--	--	--
38	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 125 мм	55,5	282,86	15699	11293
		м		156,38	8679	130
39	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки /труба д=32мм / 8353.15 лист3	4	925,97	3704	3100
		шт		486,00	1944	130
40	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	3,96	66,00	261	--
		м		--	--	--
41	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	5,94	131,00	778	--
		м		--	--	--
42	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм -футляр	0,00232	70153,47	163	159
		км		48825,00	113	130
43	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,32928	509,00	1186	--
		м		--	--	--
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	16	300,57	4809	2673
		шт		69,53	1112	130
45	С Прайс лист ТОО "KAZFRIAPLAST" KZT,стр.8	Патрубок-накладка диам. 125 мм	4	2420,92	9684	--
		шт		--	--	--
46	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	208,00	1664	--
		шт.		--	--	--
47	С Прайс лист ТОО "KAZPIPE ELEMENT" KZ,стр.12	Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом д32/DN32	4	1176,00	4704	--
		шт		--	--	--
48	Е0109-34-1	Монтаж пластины	0,03692	17355,77	641	421
		т		12555,00	464	90
49	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (пластина)	0,03692	130100,00	4803	--
		т		--	--	--
50	Прайс лист "ИП Хаустов Е.П" KZ,стр.24	Прокладка из паронита д82/д36	4	28,86	115	--
		шт		--	--	--
51	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 180Х16,4мм	4	849,84	3399	1273
		футляр		243,02	972	130
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,02	5243,29	105	5
		м3		195,75	4	105
53	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,008	1626,20	13	2

		м3		153,68	1	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		456000	
			Тенге		61941	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		9239	
		Накладные расходы -	Тенге		5383	
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		877	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		15499	
		Накладные расходы -	Тенге		84071	
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13908	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		245705	
		Накладные расходы -	Тенге		421	
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		352	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		6216	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		293590	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		293590	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17615	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		311206	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**578625**	
	НАЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8					
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПГБ				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,728	218,93	597	675
		м3		218,93	597	113
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (БМ50)	1,37	5050,51	6919	317
		м3		195,75	268	105
3	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (БМ150)	3,7	5595,05	20702	716
		м3		146,25	541	105
4	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09401	5239,08	493	199
		1т		1890,00	178	105
5	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0079	68200,00	539	--
		т		--	--	--
		УСТАНОВКА ПГБ-13-2НУ1 - IIIIT				
8	Е0119-4-1	Устройство блочного газорегуляторного пункта ПГБ-13-2НУ1-1 на базе РДГ-50Н , со счетчиком СТГ-С50/100 с эл.корректором "Corus"	1	5655,02	5655	2592
		установк		1917,00	1917	128
9	Прайс лист ТОО "ЗГО" стр.3	Блочный газорегуляторный пункт ПГБ-13-2ВУ1 на базе РДГ-50Н	1	837048,91	837049	--
		к-т		--	--	--
10	Прайс лист ТОО "Табыс" стр.1	Счетчик газа СТГ-100/250	1	172472,85	172473	--
		к-т		--	--	--
11	Прайс лист ТОО "Табыс" стр.1	Электронный корректор COrus	1	159205,71	159206	--
		к-т		--	--	--
12	Прайс лист ТОО "Табыс" стр.1	Программирование электронного корректора	1	26534,29	26534	--
		к-т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1230166	
			Тенге		3501	
	Стоимость оборудования -		Тенге		1195262	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**1195262**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		29249	
		Накладные расходы -	Тенге		1907	
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1869	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		33026	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5655	
		Накладные расходы -	Тенге		2592	

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		495	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8742	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1237029**	
		ИТОГО			**10 526 840**	
		Втом ч оборудование			**1 195 262**	
		Итого без оборудования			**9 331 578**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**111 979**	
		Итого:			**9 443 556**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,77015%			**72 730**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**94 436**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**37 774**	
		Итого			**10 843 758**	
		25% в ценах 2015 года к=2,55742			**6 933 011**	
		75% в ценах 2016г. СК=2,736774			**22 257 686**	
		ИТОГО по сметному расчету в текущихценах 2015 и 2016 гг			**29190696**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**583 814**	
		Итого:			**29 774 510**	
		Поправочний коэфициент			**29 625 638**	
		НДС 12%			**3 555 077**	
		ИТОГО:			**33 180 714**	

Инженер: ТОО «ТК и З»

Р.Кулажанов

Кулажанов Р.
инженер эксперт

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб **Н.Журкабаев**