СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от 10.08.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: доп. соглашение №69/1 от 28.04.2016г. к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	222 573 214	249 282 000	9 248 648	10 358 486
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	222 573 214	249 282 000	9 248 648	10 358 486
2	Инженер	1 958 644	2 193 682	81 388	91 155
3	Авторский надзор	445 146	498 564	18 497	20 717
	ВСЕГО	**224 977 005**	**251 974 246**	**9 348 534**	**10 470 358**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства
г. Шымкент» _____ Т.Ертаев
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Бегибаев

Инженер: ТОО «ТК и З»
Директор _____ К.Ж.Кульсейтов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Тк и З"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"

Договор: доп. соглашение №69/1 от 28.04.2016г. к договору №69 от 25.04.2016г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за август месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225Х13,4 мм	0,0411	96708,90	3975	3256
		км		48375,00	1988	130
14	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	747,511	1942,00	1451666	--
		м		--	--	--
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,0458	58881,69	2697	2375
		км		33075,00	1515	130
32	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46,258	468,00	21649	--
		м		--	--	--
39	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,475	51202,26	24321	22340
		км		30825,00	14642	130
40	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	47,975	228,00	10938	--
		м		--	--	--
43	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,0526	51202,26	2693	2474
		км		30825,00	1621	130
44	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	53,126	163,00	8660	--
		м		--	--	--
		КОЛОДЦЫ				
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ В-3, Д=1500мм - (2 шт)				
247	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1500мм с просадочных грунтах	3,06	11693,78	35783	11878
		м3		2362,50	7229	130

248	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, ПН-15 (2шт,0,38м3), 2ПП15-2 (2шт,0,27м3) из бетона М200	1,3	32100,00	41730	--
		м3		--	--	--
249	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-250,00	-325	--
		м3		--	--	--
250	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-134,00	-174	--
		м3		--	--	--
251	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.6 (4шт,0,265м3,0,59м)	2,36	6449,30	15220	--
		м		--	--	--
252	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.9а (2шт, 0,35м3, 0,89м)	1,78	5863,00	10436	--
		м		--	--	--
255	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий	2	8060,00	16120	--
		шт		--	--	--
259	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	2,295	2205,82	5062	2973
		м3		994,50	2282	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1650451	
			Тенге		29278	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		141418	
	Материалы -		Тенге		15145	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Местные материалы -		Тенге		76060	
		Накладные расходы -	Тенге		45297	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		11203	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге		197919	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1509033	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1509033	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		90542	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1599575	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1797493**	
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7				
		Переход методом ГНБ				
55	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СП РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направл бурения (ГНБ)	1	849,44	849	652
		установ.		488,46	488	104
56	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СП РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладкитрубопроводов	1	676,53	677	543
		установ.		425,14	425	104
57	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с до 550 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118 до 245 кН) Устройство пе в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапитью 96 (130)ым бурением и расширение скважины до 114 мм (пилот	40	831,44	33257	4732
		м		49,84	1994	104

58	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	40	1089,57	43583	6272
		м		64,08	2563	104
59	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СИ РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	40	1823,56	72942	10515
		м		106,80	4272	104
60	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	40	5063,58	202543	29049
		м		299,04	11962	104
61	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм - ФУТЛЯР	40,4	3460,00	139784	--
		м		--	--	--
63	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 Сб.4 т.ч п 1.34	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,0070309	180000,00	1266	--
		т		--	--	--
64	С143101-1 Сб.4 т.ч п 2.9	Вода	51,4332	5,00	257	--
		м3		--	--	--
65	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм-пересечение с коммуникациями- 2шт /футляр/	0,008	96338,90	771	634
		км		48375,00	387	130
66	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/футляр L 4м/	4,04	1824,00	7369	--
		м		--	--	--
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С				
67	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 133х4 мм с пневматическим испытанием	0,0011	160329,25	176	151
		км		82575,00	91	130
68	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х3 мм (1,1М ПАТРУБОК)	1,1044	806,00	890	--
		м		--	--	--
69	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (L-0,58м) (ФУТЛЯР)	0,00058	154577,68	90	72
		км		70200,00	41	130
70	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм(ФУТЛЯР)	0,58232	1751,00	1020	--
		м		--	--	--
71	Е0109-34-1	Монтаж пластины	0,00794	17355,77	138	90
		т		12555,00	100	90

72	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (пластина)	0,00794	130100,00	1033	--
		т		--	--	--
73	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм (L-1,1м)	0,0011	70666,26	78	69
		км		40500,00	45	130
74	С130804-1228 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,111	903,00	1003	--
		м		--	--	--
75	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	3	300,57	902	501
		шт		69,53	209	130
76	Прайс лист ТОО "КАЗПАЙП" KZ,стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам. 125/СТ108х5мм	1	6579,85	6580	--
		шт		--	--	--
77	Прайс лист ТОО "ЕАТС" KZ,стр.9	Муфта с ЭН ПЭ д 125мм	1	895,53	896	--
		шт		--	--	--
78	С130804-3695 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2082,00	2082	--
		шт.		--	--	--
79	Прайс лист "ИП Хаустов Е.П" KZ,стр.24	Прокладка из паронита д210/д139	1	66,34	66	--
		шт		--	--	--
80	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 219х5мм	1	1206,63	1207	452
		футляр		345,05	345	130
81	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,05	5243,29	262	12
		м3		195,75	10	105
82	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,38	1626,20	2244	378
		м3		153,68	212	130
120	Ц3924-11	Ультрозвуковая дефтескопия одним преобразователем сварных соединений перилитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм /125х4/	3	268,40	805	554
		стык		203,00	609	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		523098	
			Тенге		23142	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		362237	
	Материалы -		Тенге		1263	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2399	
	Местные материалы -		Тенге		2321	
		Накладные расходы -	Тенге		54032	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		24976	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		441246	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1171	
	Материалы -		Тенге		21	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1033	
		Накладные расходы -	Тенге		90	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		76	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1337	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		159690	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		159690	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9581	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		169271	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**611854**	
		СЕТЕЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9				
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	297,1	27,84	8270	2553
		м3		1,66	493	97

2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	285,3	6,48	1849	582
		м3		--	--	97
3	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров (отвалов) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	12,6	12,34	156	43
		м3		--	--	97
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,6	21,55	271	208
		м3		17,03	215	97
		Прокладка и монтаж ВОК				
15	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККСр-2,ККСу-2	8	10802,69	86421	11799
		колодец		1194,75	9558	110
16	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	9,532	26400,00	251645	--
		м3		--	--	--
		ПРОКОЛ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ МЕТОДОМ ГНБ -ШТ				
34	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направл бурения (ГНБ)	1	849,44	849	652
		установ.		488,46	488	104
35	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладкитрубопроводов	1	676,53	677	543
		установ.		425,14	425	104
36	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118 до 245 кН) Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм (пилотная скважина)	42	831,44	34920	4969
		м		49,84	2093	104
37	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс (от 118 до 245 кН) Протаскивание трубопровода	42	5063,58	212670	30502
		м		299,04	12560	104
38	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,0586437	6450,00	378	--
		т		--	--	--
39	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,0023458	180000,00	422	--
		т		--	--	--
42	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	620	36,03	22339	14083
		м		15,40	9548	110
44	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 ГОСТ 18599-2001	620	208,00	128960	--

		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		749827	
			Тенге		35380	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		151299	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		128960	
		Накладные расходы -	Тенге		14083	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9923	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		175305	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		598529	
	Материалы -		Тенге		70976	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		800	
	Местные материалы -		Тенге		253262	
		Накладные расходы -	Тенге		51851	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		39023	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		689402	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**864707**	
		ИТОГО			**3 274 054**	
		Втом ч оборудование				
		Итого без оборудования			**3 274 054**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**39 289**	
		Итого:			**3 313 342**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,77015%			**25 518**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**33 133**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**13 253**	
		Итого			**3 385 247**	
		25% в ценах 2015 года к=2,55742			**2 164 374**	
		75% в ценах 2016г. СК=2,736774			**6 948 492**	
		ИТОГО по сметному расчету в текущихценах 2015 и 2016 гг			**9112866**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**182 257**	
		Итого:			**9 295 123**	
		Поправочий коэфициент			**9 248 648**	
		НДС 12%			**1 109 838**	
		ИТОГО:			**10 358 486**	

Инженер: ТОО «ТК и З»

Р.Кулажанов

Кулажанов Р.
Инженер эксперт

ТК и З

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор М.Мутагиев

Комби-строй-1