СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
13.06.2017

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглошение №69/3 от 30.03.2017г. к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	201 127 373	225 262 657	97 062 500	108 710 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	201 127 373	225 262 657	97 062 500	108 710 000
2	Инженер	1 769 921	1 982 311	854 150	956 648
3	Авторский надзор	402 255	450 525	194 125	217 420
	ВСЕГО	**203 299 548**	**227 695 494**	**98 110 775**	**109 884 068**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г. Шымкент »
_____ А.Гурханов
Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Егизбаев

Инженер: ТОО «ТК и З»
Директор _____ К.Ж.Кульсейтов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "Тк и З"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: дополнительное соглошение №69/3 от 30.03.2017г. к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (20м) (срезка растительного слоя 0,2м)	838	7,91	6629	2088
		м3		--	--	97
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	838	32,53	27261	8567
		м3		1,53	1282	97
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1404	17,73	24893	4979
		т		--	--	100
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в пересечениях)	296	218,93	64803	73228
		м3		218,93	64803	113
5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4123	27,84	114764	35434
		м3		1,66	6844	97
6	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	116	262,72	30475	34437
		м3		262,72	30475	113
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы мягким (без комков) грунтом с уплотнением (для подушки)	103	122,18	12585	14221
		м3		122,18	12585	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (подушка)	220	21,55	4740	3634
		м3		17,03	3747	97
9	Е0111-2-6	Устройство водонепроницаемого поддона из глины пропитанной битумом на 0,1м	84	5318,20	446729	108796
		м3		1053,00	88452	123

10	Е0123-1-1	Устройство дренажного слоя из песка на 0,1м	102	1626,20	165872	27956
		м3		153,68	15675	130
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225Х13,4 мм	0,167	96708,90	16150	13232
		км		48375.00	8079	130
12	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225 мм	81	313,94	25429	16484
		м		156,38	12667	130
13	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	81	11,76	952	1108
		м		10,69	866	128
14	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	238,72	1942,00	463594	--
		м		--	--	--
27	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125Х7,4 мм	0,1285	70811,26	9099	8104
		км		40500,00	5204	130
28	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	174,696	615,00	107438	--
		м		--	--	--
29	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 125 мм	45,5	244,98	11146	8697
		м		146,93	6685	130
30	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	45,5	11,76	535	623
		м		10,69	486	128
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,842	58881,69	49578	43662
		км		33075,00	27849	130
32	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	185,032	468,00	86595	--
		м		--	--	--

33	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	99	244,98	24253	18924
		м		146,93	14546	130
34	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	99	11,13	1102	1355
		м		10,69	1058	128
35	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,3015	58881,69	17753	15634
		км		33075,00	9972	130
36	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	524,13	318,00	166673	--
		м		--	--	--
37	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 90 мм	216,5	244,98	53037	41384
		м		146,93	31810	130
38	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	216,5	11,13	2410	2962
		м		10,69	2314	128
39	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,424	-51202,26	-21710	-19942
		км		-30825,00	-13070	130
40	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	68,175	228,00	15544	--
		м		--	--	--
41	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 75 мм	64	244,98	15678	12234
		м		146,93	9404	130
42	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	64	11,13	712	876
		м		10,69	684	128
43	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,0196	-51202,26	-1004	-922
		км		-30825,00	-604	130

44	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,474	163,00	1218	--
		м		--	--	--
45	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 63 мм	27	244,98	6614	5161
		м		146,93	3967	130
46	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	27	11,13	301	369
		м		10,69	289	128
51	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,022	268907,88	5916	4853
		км		126000,00	2772	130
52	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	22,088	5646,00	124709	--
		м		--	--	--
53	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	0,1225	203956,79	24985	20432
		км		95850,00	11742	130
54	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	122,99	3560,00	437844	--
		м		--	--	--
55	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм (футляр)	0,294	815398,71	239727	36103
		км		83961,00	24685	130
56	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм (футляр)	0,07935	1270480,29	100813	13620
		км		115953,75	9201	130
57	Е0122-1-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 350 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт (футляр)	0,0355	1541674,32	54729	5197
		км		91125,00	3235	130
167	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм (для соединения полиэтиленовых труб с металлическими фасонными частями)	1	-1360,00	-1360	--
		компл		--	--	--

168	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм (для соединения полиэтиленовых труб с металлическими фасонными частями)	10	1600,00	16000	--
		компл		--	--	--
169	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм (для соединения полиэтиленовых труб с металлическими фасонными частями)	20	1980,00	39600	--
		компл		--	--	--
170	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм (для соединения полиэтиленовых труб с металлическими фасонными частями)	27	2350,00	63450	--
		компл		--	--	--
171	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 125 мм (для соединения полиэтиленовых труб с металлическими фасонными частями)	1	-2660,00	-2660	--
		компл		--	--	--
172	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм (для соединения полиэтиленовых труб с металлическими фасонными частями)	2	3360,00	6720	--
		компл		--	--	--
173	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм (для соединения полиэтиленовых труб с металлическими фасонными частями)	25	6710,00	167750	--
		компл		--	--	--
174	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	71	300,57	21340	11861
		шт		69,53	4937	130
176	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	316,00	3160	--
		шт.		--	--	--
177	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	475,00	9500	--
		шт.		--	--	--
178	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	646,00	10982	--
		шт.		--	--	--
179	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	688,00	4816	--

		шт.		--	--	--
181	С130804-5089 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1321,00	2642	--
		шт.		--	--	--
183	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	1805,00	45125	--
		шт.		--	--	--
185	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр из полиэтиленовых труб для пересечения колодцев L 0,25-22шт)	2,7775	1229,00	3414	--
		м		--	--	--
186	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр из полиэтиленовых труб для пересечения колодцев L 0,25-78шт)	10,605	1521,00	16130	--
		м		--	--	--
187	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр из полиэтиленовых труб для пересечения колодцев L 0,25-8шт)	1,01	1942,00	1961	--
		м		--	--	--
188	С130804-953 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр из полиэтиленовых труб для пересечения колодцев L 0,25-6шт)	0,2525	-2327,00	-588	--
		м		--	--	--
189	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр из полиэтиленовых труб для пересечения колодцев L 0,25-10шт)	0,505	3082,00	1556	--
		м		--	--	--

190	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр из полиэтиленовых труб для пересечения колодцев L 0,25-70шт)	4,2925	3773,00	16196	--
		м		--	--	--
194	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	21	300,57	6312	3508
		шт		69,53	1460	130
195	С130804-2784 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 10,55-90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	531,00	5310	--
		шт.		--	--	--
196	С130804-2735 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 10,20,25-45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	536,00	1608	--
		шт.		--	--	--
197	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	600,00	3600	--
		шт.		--	--	--
198	С130804-2736 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 20-45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	868,00	868	--
		шт.		--	--	--
199	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1279,00	1279	--
		шт.		--	--	--
		УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА				
215	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 114 мм	0,002	221454,23	443	122
		км		35550,00	71	130
216	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 426 мм (футляр)	0,063	821982,05	51785	9957
		км		63180,00	3980	130
217	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм (футляр)	0,1225	626062,25	76693	16172
		км		62122,50	7610	130
218	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм (патрубок)	0,0003	337950,19	101	27

		км		44482,50	13	130
219	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм (патрубок)	0,0003	438829,54	132	31
		км		48442,50	15	130
220	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм (патрубки)	0,00285	221454,23	631	174
		км		35550,00	101	130
221	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 80 мм (патрубки)	0,00435	221454,23	963	266
		км		35550,00	155	130
222	Е0122-20-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 65 мм (патрубки)	0,0018	174814,41	315	110
		км		35550,00	64	130
223	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм (патрубки)	0,00075	147303,59	110	45
		км		35280,00	26	130
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ, В-1, Д=1500мм - (4 шт)				
235	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1500мм	6,06	7963,61	48259	15551
		м3		1435,50	8699	130
236	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, ПН-15 (10шт.0,38м3), 1ПП15-1 (3шт.0,27м3), 2ПП15-1 (1шт.0,27м3), 2ПП15-2 (6шт.0,27м3) из бетона М200	3,9	32100,00	125190	--
		м3		--	--	--
237	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,6	-250,00	-650	--
		м3		--	--	--
238	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,6	-134,00	-348	--
		м3		--	--	--

239	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.6 (8шт, 0,265м3, 0,59м)	1,888	6449,30	12176	--
		м		--	--	--
240	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.9 (6шт, 0,40м3, 0,89м),КС15.9а (10шт, 0,35м3, 0.89м)	5,696	5863,00	33396	--
		м		--	--	--
241	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КО6 (14шт х 0,02м3)	14	896,40	12550	--
		шт		--	--	--
242	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.3 (7шт-0,05м3-0,29м)	2,03	4862,50	9871	--
		м		--	--	--
243	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,047	7814,53	367	57
		м3		915,75	43	118
244	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	8,01	5847,50	46838	5586
		м3		567,00	4542	123
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ В-3, Д=1500мм - (36 шт)				
247	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1500мм с просадочных грунтах	6,53917	11693,78	76468	25384
		м3		2362,50	15449	130
251	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.6 (18шт,0,265м3,0,59м)	0,885	6449,30	5708	--
		м		--	--	--
252	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.9а (35шт, 0,35м3, 0,89м), КС15.9 (30шт, 0,40м3, 0,89м)	12,0392	5863,00	70586	--
		м		--	--	--

253	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1.5. КО6 (38шт х 0,02м3)	12	896,40	10757	--
		шт		--	--	--
254	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м (ГОСТ 8020-90), Dв 700 мм КС7.3 (17шт-0,05м3-0,29м)	2,9	4862,50	14101	--
		м		--	--	--
255	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий	7	8060,00	56420	--
		шт		--	--	--
258	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	16,109	5847,50	94197	11235
		м3		567,00	9134	123
259	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен. фундаментов глиной	22,4688	2205,82	49562	29111
		м3		994,50	22345	118
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д=2000мм - (1ШТ) - В-1				
260	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев В-1 из сборного железобетона в сухих грунтах д=2000мм	2,20667	7963,61	17573	5663
		м3		1435,50	3168	130
261	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, плоские круглые,1ПП20-1 (2шт х 0,55м3), 2ПП20-2 (1шт х 0,48м3), ПН-20 (3шт х 0,59м3) из бетона М200	1,11667	32100,00	35845	--
		м3		--	--	--
262	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,11667	-250,00	-279	--
		м3		--	--	--
263	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,11667	-134,00	-150	--
		м3		--	--	--

265	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КО6 (4шт х 0,02м3)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
266	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.3 (2шт-0,05м3-0,29м)	0,58	4862,50	2820	--
		м		--	--	--
267	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,0947	7814,53	740	115
		м3		915,75	87	118
269	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый	1	13400,00	13400	--
		шт		--	--	--
271	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150 мм	0,801	5847,50	4684	559
		м3		567,00	454	123
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д=2000мм - (7ШТ) - В-3				
272	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. I СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=2000мм с просадочных грунтах	9,41462	11693,78	110092	36545
		м3		2362,50	22242	130
273	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые,1ПП20-1 (8шт х 0,55м3), 1ПП20-2 (1шт х 0,55м3), 2ПП20-1 (4шт х 0,48м3), ПН-20 (13шт х 0,59м3) из бетонаМ200	4,41462	32100,00	141709	--
		м3		--	--	--
274	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,41462	-250,00	-1104	--
		м3		--	--	--
275	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,41462	-134,00	-592	--
		м3		--	--	--

276	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КС20.6 (10шт х 0,39м3,0,59м)	4,53846	8961,70	40672	--
		м		--	--	--
277	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КС20.9 (8шт х 0,59м3,0,89м), КС20.9б (13шт х 0,44м3,0,89м)	3,69692	8147,00	30119	--
		м		--	--	--
278	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КО6 (13шт х 0,02м3)	4	896,40	3586	--
		шт		--	--	--
279	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КС7.3 (7шт-0,05м3-0,29м)	0,87	4862,50	4230	--
		м		--	--	--
280	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,25	7814,53	1954	303
		м3		915,75	229	118
281	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий	7	8060,00	56420	--
		шт		--	--	--
283	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150 мм	5,607	5847,50	32787	3910
		м3		567,00	3179	123
284	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен. фундаментов глиной	11,9094	2205,82	26270	15430
		м3		994,50	11844	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		4706269	
			Тенге		517551	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2753342	
	Материалы -		Тенге		942820	
	Местные материалы -		Тенге		955252	
		Накладные расходы -	Тенге		747918	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		210076	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3711336	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1952921	
	Материалы -		Тенге		133	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1946916	
	Местные материалы -		Тенге		180	
		Накладные расходы -	Тенге		7293	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		117613	

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2077833	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**5789163**	
		СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ . ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (20м) (срезка растительного слоя 0.2м)	427	7.91	3378	1064
		м3		--	--	97
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	427	32.53	13891	4365
		м3		1.53	653	97
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	747	17.73	13244	2649
		т		--	--	100
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в пересечениях)	314	218.93	68744	77681
		м3		218.93	68744	113
5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	3825	27.84	106469	32873
		м3		1.66	6350	97
6	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	118	262.72	31000	35031
		м3		262.72	31000	113
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы мягким (без комков) грунтом (для подушки)	465	122.18	56814	64199
		м3		122.18	56814	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (подушка)	639	21.55	13768	10556
		м3		17.03	10882	97
9	Е0111-2-6	Устройство водонепроницаемого поддона из глины пропитанной битумом на 0.1м	87	5318.20	462683	112682
		м3		1053.00	91611	123
10	Е0123-1-1	Устройство дренажного слоя из песка на 0.1м	87	1626.20	141479	23845
		м3		153.68	13370	130
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0.5	65197.42	32599	40051
		км		60966.00	30483	130
12	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	504	316.00	159264	--
		м		--	--	--
13	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	169	94.00	15886	--
		шт		--	--	--
14	С11011-173	Каболка	0.058	429600.00	24917	--

		т		--	--	--
16	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0.266	87054.21	23156	24464
		км		63306.00	16839	130
17	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/. Dy 200 мм. Dв 189 мм	268.128	352.00	94381	--
		м		--	--	--
18	С130802-56	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/. Dy труб 200 мм. Dн муфт 262 мм	67.032	101.00	6770	--
		шт		--	--	--
19	С11011-173	Каболка	0.027132	429600.00	11656	--
		т		--	--	--
21	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0.091	118174.71	10754	11175
		км		83961.00	7640	130
22	С130802-28	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/. Dy 300 мм. Dв 279 мм	103.824	585.00	60737	--
		м		--	--	--
23	С130802-57	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/. Dy труб 300 мм. Dн муфт 366 мм	25.956	154.00	3997	--
		шт		--	--	--
24	С11011-173	Каболка	0.01648	429600.00	7080	--
		т		--	--	--
25	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм	12	439.99	5280	2489
		м		159.30	1912	130
26	Е0122-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 250 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0.252	90314.18	22759	23360
		км		61650.00	15536	130
27	С130802-4	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/. Dy 250 мм. Dв 244 мм	254.016	657.00	166889	--
		м		--	--	--
28	С130802-33	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/. Dy труб 250 мм. Dн муфт 329 мм	63.504	193.00	12256	--
		шт		--	--	--
29	С130802-59	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ /ГОСТ 5228-76/	27,72	653,00	18101	--
		кг		--	--	--
30	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0.32256	5565.00	1795	--
		м3		--	--	--
59	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в просадочных грунтах III типа	1	4189.23	4189	3762
		врезка		2862.00	2862	130
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1000 мм (2 шт) - I типа						

60	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1.89	6154.88	11633	7741
		м3		2286.00	4321	130
61	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12.5 (М-150;лотковая часть)	0.82	5151.00	4224	--
		м3		--	--	--
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, плоские круглые, ПП10-1 (6шт-0,1м3), ПН-10 (6 шт-0.18м3), из бетона М200	0.56	32100.00	17976	--
		м3		--	--	--
63	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0.56	-250.00	-140	--
		м3		--	--	--
64	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22.5	0.56	-134.00	-75	--
		м3		--	--	--
65	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм,КС10.9 (6шт.0,24м3,0,89м)	1,78	3935,00	7004	--
		м		--	--	--
66	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1.5,КО6 (6шт.0.02м3)	2	896,40	1793	--
		шт		--	--	--
67	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0.111	7814.53	867	134
		м3		915.75	102	118
68	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий	2	8060.00	16120	--
		шт		--	--	--
70	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	1.602	5847.50	9368	1117
		м3		567.00	908	123
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1000 мм (21 шт) - В-III						

71	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в просадочных грунтах	20,22	10651,59	215375	94523
		м3		2645,33	53489	130
72	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150:лотковая часть)	8,76	5151,00	45123	--
		м3		--	--	--
73	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, ПП10-1 (65 шт), ПП10-2 (2 шт) ПН-10 (67 шт), из бетона М200	5,88	32100,00	188748	--
		м3		--	--	--
74	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,88	-250,00	-1470	--
		м3		--	--	--
75	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,88	-134,00	-788	--
		м3		--	--	--
76	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм, КС10.6 (16 шт)	2,36	4328,50	10215	--
		м		--	--	--
77	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм, КС10.9 (58 шт)	14,24	3935,00	56034	--
		м		--	--	--
78	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КО6 (69 шт)	21	896,40	18824	--
		шт		--	--	--
80	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Люк чугунный легкий	21	8060,00	169260	--
		шт		--	--	--
83	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,74	7814,53	5783	896
		м3		915,75	678	118

84	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	18.6	2205.82	41028	24099
		м3		994.50	18498	118
85	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщ.150мм	16.821	5847.50	98361	11731
		м3		567.00	9538	123
	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1500 мм (13шт) I типа					
86	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1.5 м в сухих грунтах	30.82	4462.05	137520	87832
		м3		1615.95	49804	130
87	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)(лотковая часть)	16.35	5451.00	89124	--
		м3		--	--	--
88	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, плоские круглые.1ПП15-1 (24шт-0.27м3),2ПП15-2 (4шт-0,27м3), ПН15 (28шт-0.38м3) из бетона М200	8,45	32100.00	271245	--
		м3		--	--	--
89	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8.45	-250.00	-2113	--
		м3		--	--	--
90	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого выше 20 до 22.5	8.45	-134.00	-1132	--
		м3		--	--	--
91	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.6 (27шт,0,265м3,0,59м)	7.67	6449,30	49466	--
		м		--	--	--
92	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.9 (29шт,0.4м3,0.89м)	11.57	5863.00	67835	--
		м		--	--	--
93	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1.5, КО6 (32шт)	13	896.40	11653	--
		шт		--	--	--

94	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 700 мм КС7.3 (2шт.0.05м3.0.29м)	0.58	4862.50	2820	--
		м		--	--	--
95	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0.396	7814.53	3095	479
		м3		915.75	363	118
96	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Люк чугунный легкий	13	8060.00	104780	--
		шт		--	--	--
99	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	8.93	5847.50	52218	6228
		м3		567.00	5063	123
	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ Д=1500 мм (32ШТ) В-III					
100	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1.5 м в просадочных грунтах (III)	73.27	8048.43	589709	238018
		м3		1867.05	136799	130
101	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)(лотковая часть)	29.81	5451,00	162494	--
		м3		--	--	--
102	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22.5, плоские круглые,1ПП15-1 (66шт), 2ПП15-1 (1шт), ПН15 (71шт), 2ПП15-2 (4шт) из бетона М200	20.8	32100.00	667680	--
		м3		--	--	--
103	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22.5: плоские прямоугольные (ПД6-2ШТ) из бетона В20 дорожная	0.85	24500.00	20825	--
		м3		--	--	--
104	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	20.8	-250.00	-5200	--
		м3		--	--	--
105	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22.5	21.65	-134.00	-2901	--
		м3		--	--	--

106	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1500 мм.КС15.6 (45шт)	26.55	6449.30	171229	--
		м		--	--	--
107	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1500 мм. КС15.9 (23шт)	20.47	5863.00	120016	--
		м		--	--	--
108	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1.5. КО6 (59шт)	35	896.40	31374	--
		шт		--	--	--
109	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 700 мм КС7.3 (9шт)	1,45	4862.50	7051	--
		м		--	--	--
111	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Люк чугунный легкий	31	8060.00	249860	--
		шт		--	--	--
112	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Люк чугунный тяжелый	1	13400.00	13400	--
		шт		--	--	--
113	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1.16	7814.53	9065	1404
		м3		915.75	1062	118
114	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	25.632	5847.50	149883	17876
		м3		567.00	14533	123
115	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (колодцев)	36.9342	2205.82	81470	47853
		м3		994.50	36731	118
КОЛОДЦЫ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ , В-3, Д=1500мм - (7 шт)						
116	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев в просадочных грунтах из сборного железобетона д=1500 мм	11.63	11693.78	135999	45145
		м3		2362.50	27476	130

117	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22.5 плоские прямоугольные ПД6 (0,85м3-1шт) из ботона В20 - дорожная	0.85	24500.00	20825	--
		м3		--	--	--
119	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5.02	-250.00	-1255	--
		м3		--	--	--
120	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22.5	5.85	-134.00	-784	--
		м3		--	--	--
121	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500мм,КС15.6 (18шт,0265м3,0.59м)	4.13	6449.30	26636	--
		м		--	--	--
122	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм, КС15.9 (7шт, 0,40м3, 0,89м),КС15.9а (22шт, 0,35м3, 0,89м)	12.46	5863.00	73053	--
		м		--	--	--
123	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1.5, КО6 (19шт, 0,02м3)	8	896.40	7171	--
		шт		--	--	--
124	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КС7.3 (14шт, 0,29м, 0,05м3)	2.03	4862.50	9871	--
		м		--	--	--
125	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С 2004	Люк чугунный легкий	7	8060.00	56420	--
		шт		--	--	--
128	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0.21	7814.53	1641	254
		м3		915.75	192	118
129	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (глиняный замок)	8.72	2205.82	19235	11298
		м3		994.50	8672	118
130	Е0111-2-9	Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	5.607	5847.50	32787	3910
		м3		567.00	3179	123

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		5943264	
			Тенге		726103	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4795143	
	Материалы -		Тенге		838344	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		43653	
	Местные материалы -		Тенге		2756086	
		Накладные расходы -	Тенге		1070785	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		351956	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6217884	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1148121	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1148121	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		68887	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1217009	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**7434892**	
СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ и КТПГ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11						
2КТПГ -5 шт						
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	81.9	218,93	17930	20261
		м3		218,93	17930	113
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53,34	134,10	7153	8083
		м3		134,10	7153	113
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53,34	21,55	1149	881
		м3		17,03	908	97
4	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	28,55	6185,08	176584	15688
		м3		441,00	12591	105
5	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	5	2766,21	13831	6125
		шт		600,75	3004	105
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2КТПГ				
6	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	5	4519,03	22595	13224
		шт		1707,75	8539	105
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП				
7	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	54,5	28,89	1574	501
		м3		1,04	57	97
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	54,5	6,48	353	111
		м3		--	--	97
9	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	40	140,10	5604	4503
		шт		116,00	4640	95

10	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,316	49131,00	15525	--
		т		--	--	--
11	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	175	26,30	4603	3890
		м		23,00	4025	95
12	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,2205	46400,00	10231	--
		т		--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ 2КТПГ-630 -4шт, 2КТПГ-1000 -1шт				
13	75-4-19 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	3	1777440,00	5332320	--
		шт		--	--	--
14	75-4-21 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	2	3637757,00	7275514	--
		шт		--	--	--
15	75-3-8 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	6	602135,00	3612810	--
		шт		--	--	--
16	75-3-9 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 1000/6-10 У1, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2065х1350х2750 мм	4	942832,00	3771328	--
		шт		--	--	--
		ПРОКОЛ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ МЕТОДОМ ГНБ -4ШТ				
30	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направл бурения /ГНБ/	4	849,44	3398	2609
		установ.		488,46	1954	104
31	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладкитрубопроводов	4	676,53	2706	2170
		установ.		425,14	1701	104

32	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	132	831,44	109749	15617
		м		49,84	6579	104
33	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	132	1089,57	143824	20697
		м		64,08	8459	104
34	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	132	1823,56	240710	34700
		м		106,80	14098	104
35	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	132	5063,58	668392	95863
		м		299,04	39473	104
36	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,60929	6450,00	3930	--
		т		--	--	--
37	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин	0,02437	180000,00	4387	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		21446201	
			Тенге		131109	
	Стоимость оборудования -		Тенге		19991972	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**19991972**	

	Стоимость монтажных работ -		Тенге		56864	
	Материалы -		Тенге		34	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		10231	
		Накладные расходы -	Тенге		27743	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5076	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		89683	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1397366	
	Материалы -		Тенге		20554	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		23842	
	Местные материалы -		Тенге		138499	
		Накладные расходы -	Тенге		217181	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		96873	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1711419	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**21793074**	
		ИТОГО			**35 017 129**	
		В том числе оборудование			**19 991 972**	
		Итого без оборудования			**15 025 157**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**180 302**	
		Итого:			**15 205 459**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,77015%			**117 105**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**152 055**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**60 822**	
		Итого			**35 527 412**	
		25% в ценах 2015 года к=2,55742			**22 714 623**	
		75% в ценах 2016г. СК=2,736774			**72 922 879**	
		ИТОГО по сметному расчету в текущихценах 2015 и 2016 гг			**95637501**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1 912 750**	
		Итого:			**97 550 251**	
		Поправочнй коэфициент			**97 062 500**	
		НДС 12%			**11 647 500**	
		ИТОГО:			**108 710 000**	

Инженер: ТОО «ТК и З»

Директор _____ **К.Ж.Кульсейтов**

инженер _____ **Р.Кулажанов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **М.Муталиев**

прораб _____ **Н.Журкабаев**