Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 125 от 26.07.2024г.

СПРАВКА № 4 от 18.10.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		125	26.07.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области (привязка). (Без наружных	89 499 492,85	79 910 261,47							9 589 231,38	89 499 492,85
за месяц	7 438 628,22	6 641 632,34							796 995,88	7 438 628,22
удержание аванса 30%	2 231 588,47	1 992 489,70							239 098,76	2 231 588,47
удержание 5 %	371 931,41	332 081,62							39 849,79	371 931,41
К оплате:	4 835 108,35	4 317 061,02							518 047,32	4 835 108,35

Заказчик
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель _____ Аймурат А. К.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ Икласов Р. Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Qaz General Engineering"

Эксперт _____ Акжигитов Ж. М.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда (контракт) № 125 от 26.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 18.10.24г.

за октябрь

на Фельдшерско-акушерский пункт

Основание: ЛС № 2-01-03-03, ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС № 2-01-02-03. Архитектурная часть здания						
			Раздел 3. Проемы					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
1	**30**	**6108-0102-0107**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/**	**м2**	**29,172**	**8205**	**239 356**	
2	**31**	**223-102-0207 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**1 м2**	**29,172**	**45410**	**1 324 687**	**Казахстан**
3	**32**	**6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/**	**м2**	**15,334**	**9412**	**144 324**	

4	33	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	15,334	48894	749 733	Казахстан
5	35	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК-4/	м2	0,6498	12946	8 412	
6	36	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,6498	49937	32 449	Казахстан
7	37	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-5/	м2	1,4168	12325	17 462	
8	38	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,4168	33599	47 603	Казахстан
9	39	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК-6, ОК-7/	м2	1,144	12325	14 100	
10	40	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	33599	38 437	Казахстан

			Итого:				2 616 563	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			233 882	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			116 407	
			машины и механизмы	Тенге			26 647	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			9 039	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 356 033	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			53	

Всего	2 616 563

		ЛС № 7-01-00-01. Благоустройство территории						
			Раздел 1. Вертикальная планировка					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
11	1	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	558,89	119	66 508	
12	2	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	558,89	270	150 900	
13	3	6101-0101-0204	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1 /выемка в отвал/	м3	26,81	498	13 351	
14	4	412-102-0202 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	91,154	149	13 582	
15	5	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	26,81	65	1 743	
16	6	6101-0103-0215	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /недостающий плодородный слой/	м3	159,78	245	39 146	
17	7	412-102-0104 Коб=4	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	766,944	104	79 762	
18	8	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /внесение плодородного грунта/	м3	159,78	56	8 948	
			Раздел 2. Покрытия					
			Подраздел 2.1. Асфальтобетонное покрытие тип а					
19	9	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	91,5	6877	629 246	
20	10	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	610	1803	1 099 830	

21	11	7101-0403-0104	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	6100	86	524 600	
22	15	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	93	5298	492 714	
23	16	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	93	1785	166 005	

			Итого:				**3 286 335**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**581 830**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**284 688**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 129 475**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**262 279**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 658 761**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**93 344**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**202**	

Всего	**3 286 335**
Всего по акту	**5 902 898**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	430 912
Итого с общеплощадочными затратами	**6 333 809**
Сметная прибыль (5%)	316 690
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**126 676**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**6 777 176**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	

2024 г. 2 квартал - 25% (Кпер = 1,036800000)	**1 756 644**
2024 г. 3 квартал - 75% (Кпер = 1,055700000)	**5 365 998**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**7 122 642**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**6 641 632,34**
НДС (12%)	796 995,88
Итого	**7 438 628,22**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **А.К. Апсалямов**

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **Е.М. Олейник**