Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 125 от 26.07.2024г.

СПРАВКА № 5 от 18.11.2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					125	26.07.2024г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	129 437 325,69	115 569 040,79							13 868 284,90	129 437 325,69
за месяц	39 937 832,84	35 658 779,32							4 279 053,52	39 937 832,84
удержание аванса 30%	11 981 349,85	10 697 633,80							1 283 716,06	11 981 349,85
удержание 5 %	1 996 891,64	1 782 938,97							213 952,68	1 996 891,64
К оплате:	25 959 591,35	23 178 206,56							2 781 384,79	25 959 591,35

Заказчик
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель _____ Ажмұрат А. К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Qaz General Engineering"

Эксперт _____ Акжигитов Ж. М.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ Икласов Р. Н.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу **Заказ** 97-10

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН/ИИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА, 4В, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Фельдшерско-акушерский пункт

Договор подряда (контракт) № 125 от 26.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 18.11.24г.

за ноябрь

на Фельдшерско-акушерский пункт

Основание: ЛС № 2-01-01-01, ЛС № 2-01-02-02. ЛС № 2-01-03-03, ЛС № 2-01-04-06, ЛС № 7-01-00-01, Кор. Смета №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛС № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Раздел 3. Отмостка (АС-7)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	**37**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**4,8**	**14781**	**70 949**	
2	**38**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,084**	**67581**	**5 677**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	38.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,084	333148	27 984	
3	**39**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**5,75**	**10397**	**59 783**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	39.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,865	23685	138 913	Казахстан

Итого: **303 307**

из них:

			затраты на труд рабочих	Тенге			57 755	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			28 756	
			машины и механизмы	Тенге			43 031	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			11 421	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			202 521	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			18	

Всего **303 307**

		ЛС № 2-01-02-02. Конструктивная часть здания						
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
4	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**-192**	**37009**	**-7 105 728**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	-46,08	19861	-915 195	Казахстан
4.2	1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	-72,96	62589	-4 566 493	Казахстан
5	**2**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**-367**	**7855**	**-2 882 785**	
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-18)					
6	**32**	**6105-0201-0602**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м3**	**-0,43**	**46083**	**-19 816**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	32.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	-0,0946	19861	-1 879	Казахстан
6.2	32.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	-0,17372	62589	-10 873	Казахстан
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-20)					
7	**45**	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**1,09084**	**358970**	**391 579**	

8	46	222-509-1401 Коб=2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	1,09084	1183274	1 290 763	Казахстан
9	47	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	76,3588	204	15 577	
			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 22)					
10	63	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	358970	131 893	
11	64	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,36742	1183274	434 759	Казахстан
12	65	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	25,7194	204	5 247	
			Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-23,24)					
13	79	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	358970	159 620	
14	80	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1183274	526 155	Казахстан
15	81	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	38,68542	204	7 892	
16	82	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
			Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-25)					
17	84	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0786	312560	24 567	
18	85	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06	333148	19 989	
19	86	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0186	331813	6 172	Казахстан
20	87	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0959	1503665	144 201	

			Итого:				-12 339 484	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			-6 582 365	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			-3 276 843	
			машины и механизмы	Тенге			-1 356 936	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			-295 231	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			-4 400 184	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			-1 486	

Всего **-12 339 484**

		ЛС № 2-01-02-03. Архитектурная часть здания						
			Подраздел 2.1. Тип А					
21	**12**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**163,11**	**1573**	**256 572**	
			неучтенные ресурсы					
21.1	12.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	22907	76 222	Казахстан
22	**13**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**652,44**	**33**	**21 531**	
			неучтенные ресурсы					
22.1	13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	22907	76 222	Казахстан
23	**14**	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**163,11**	**5840**	**952 562**	
24	**15**	**6111-0403-0102**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**163,11**	**3514**	**573 169**	
25	**16**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**163,11**	**1573**	**256 572**	
			неучтенные ресурсы					
25.1	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,327444	22907	76 222	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
26	**20**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**61,47**	**1573**	**96 692**	
			неучтенные ресурсы					
26.1	20.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	22907	28 725	Казахстан
27	**21**	**6109-0201-0102**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**245,88**	**33**	**8 114**	
			неучтенные ресурсы					
27.1	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,253988	22907	28 725	Казахстан

			Подраздел 2.3. Тип В					
28	**25**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**14,23**	**1573**	**22 384**	
			неучтенные ресурсы					
28.1	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,290292	22907	6 650	Казахстан
			Подраздел 4.2. Стены					
29	**73**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**317,98**	**4512**	**1 434 726**	
30	**74**	**6112-0301-0201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**352,58**	**1395**	**491 849**	
			неучтенные ресурсы					
30.1	74.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	969,24242	76	73 662	Казахстан
31	**75**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**384,98**	**3728**	**1 435 205**	
			неучтенные ресурсы					
31.1	75.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,813198	28869	167 821	Казахстан
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
32	**89**	**1126-0201-0108**	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляцияизделиями из волокнистых материалов насухо**	**м2**	**195**	**3725**	**726 375**	
33	**90**	**234-101-0206 Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**25,857**	**66535**	**1 720 395**	**Казахстан**
34	**93**	**6105-0401-0105**	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**м2**	**737,87**	**2708**	**1 998 152**	

			Итого:				**10 528 636**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**6 745 867**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 376 151**	
			машины и механизмы	Тенге			**315 790**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**108 706**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 466 980**	
			оборудование	Тенге			**0**	

			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 429	

Всего 10 528 636

		ЛС № 2-01-04-06. Теплоснабжение						
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
35	1	6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	26,73	3070	82 061	
			неучтенные ресурсы					
35.1	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	69,498	1056	73 390	
36	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	162	2302	372 924	Казахстан
37	3	6116-0701-0105	Установка кранов воздушных	шт.	16	817	13 072	
38	4	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	16	320	5 120	
			Раздел 2. Котельная					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
39	36	6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	30348	60 696	
40	37	513-108-0127	Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт	1 комплект	2	84479	168 958	
41	38	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	77450	154 900	
42	39	511-403-0602	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м3/ч, Н 5,03 - 1,71м.вод.ст, арт. 96281477	1 шт.	2	69707	139 414	
43	40	6116-0605-0102	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4968	9 936	
44	41	242-404-0704	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	1 шт.	2	33343	66 686	
45	42	6116-0401-0101	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21556	21 556	
			неучтенные ресурсы					

45.1	42.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	
			Итого:				**1 182 311**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**316 376**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**154 064**	
			машины и механизмы	Тенге			**7 052**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 981**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**550 511**	
			оборудование	Тенге			**308 372**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**62**	
Всего							**1 182 311**	
		ЛС № 7-01-00-01. Благоустройство территории						
			Подраздел 2.1. Асфальтобетонное покрытие тип а					
46	**12**	**7101-0602-0306**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**610**	**486**	**296 460**	
			неучтенные ресурсы					
46.1	12.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	58,499	24549	1 436 092	Казахстан
47	**13**	**7101-0602-0406**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м2**	**2440**	**9**	**21 960**	
			неучтенные ресурсы					
47.1	13.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	28,304	24549	694 835	Казахстан
48	**14**	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**610**	**500**	**305 000**	
			неучтенные ресурсы					

48.1	14.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	59,536	28130	1 674 748	Казахстан
49	**15**	**7101-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**70**	**5298**	**370 860**	
50	**16**	**255-101-0103**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**70**	**1785**	**124 950**	
			Подраздел 2.2. Мощение тротуарной плиткой тип б					
51	**17**	**6109-0102-0104**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**19,5**	**19541**	**381 050**	
			неучтенные ресурсы					
51.1	17.1	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	25,155	5091	128 064	Казахстан
51.2	17.2	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,755	5018	8 807	Казахстан
52	**18**	**6113-0301-0101**	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**195**	**3975**	**775 125**	
53	**19**	**211-401-0102**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**1 м3**	**9,75**	**3204**	**31 239**	**Казахстан**
54	**20**	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**191,88**	**3736**	**716 864**	**Казахстан**
55	**21**	**7101-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**75**	**5086**	**381 450**	
56	**22**	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**75**	**1506**	**112 950**	
			Раздел 4. Малые архитектурные формы					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
57	**38**	**8601-0602-0601**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м**	**секция**	**70**	**70155**	**4 910 850**	

			Итого:				**12 371 418**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 119 558**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 537 011**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 085 220**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**527 827**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 166 640**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	

			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			783	

Всего **12 371 418**

		Корректировочная смета №1. Добавить						
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
58	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**192**	**37009**	**7 105 728**	
			неучтенные ресурсы					
58.1	1.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	41,472	19861	823 675	Казахстан
58.2	1.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	56,1792	82376	4 627 818	Казахстан
59	**2**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**367**	**4244**	**1 557 548**	
			неучтенные ресурсы					
59.1	2.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	7,5969	19861	150 882	Казахстан
59.2	2.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,242536	82376	1 173 243	Казахстан
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-18)					
60	**3**	**6105-0201-0602**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м3**	**0,43**	**46083**	**19 816**	
			неучтенные ресурсы					
60.1	3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,08514	19861	1 691	Казахстан
60.2	3.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,1337644	82376	11 019	Казахстан
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-25)					
61	**4**	**1114-0301-0201**	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**5,6**	**21418**	**119 941**	
			неучтенные ресурсы					
61.1	4.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,2096	19861	24 024	Казахстан
61.2	4.2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,63856	82376	134 978	Казахстан
			Раздел 6. Фасад					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					

62	**7**	**6112-0401-0116**	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**368**	**6715**	**2 471 120**	
			неучтенные ресурсы					
62.1	7.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	809,6	355	287 408	Казахстан
63	**8**	**231-303-0101 Коб=1,1**	**Металлический сайдинг**	**1 м2**	**404,8**	**2895**	**1 171 896**	

			Итого:				**19 680 750**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**9 415 492**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 696 928**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 470 393**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**322 862**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 794 865**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 070**	

Всего	**19 680 750**
Всего по акту	**31 726 938**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	2 293 555
Итого с общеплощадочными затратами	**34 020 493**
Сметная прибыль (5%)	1 685 606
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**680 410**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**36 386 509**
Итого в прогнозных ценах 2024 г.	
2024 г. 2 квартал - 25% (Кпер = 1,036800000)	**9 431 383**

2024 г. 3 квартал - 75% (Кпер = 1,055700000)	**28 809 928**
Всего в прогнозных ценах 2024 г.	**38 241 312**
Итого по акту с понижающим коэффициентом	**35 658 779,32**
НДС (12%)	4 279 053,52
Итого	**39 937 832,84**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

Болмышной _____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **А.А. Таласпаев**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Т.Ж. Досанов**

Замечания в соотв. с пер

Подрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
Директор

_____ **Р. Н. Икласов**

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ **А.К. Апсалямов**

Авторский надзор:
ТОО "СК АБС Проект"
Эксперт авторского надзора

_____ **Е.М. Олейник**