СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
10.08.2017

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглошение №69/3 от 30.03.2017г. к договору №69 от 25.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	395 252 372	442 682 657	97 062 500	108 710 000
	В том числе оборудование				
	Всего затраты подрядчика	395 252 372	442 682 657	97 062 500	108 710 000
2	Инженер	3 478 221	3 895 607	854 150	956 648
3	Авторский надзор	790 505	885 365	194 125	217 420
	ВСЕГО	**399 521 098**	**447 463 630**	**98 110 775**	**109 884 068**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Шымкент»
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г. Шымкент »
_____ А.Турханов

Гл. специалист
ГУ «Отдела строительства г. Шымкент»
_____ Б.Етизбаев

Инженер: ТОО «ТК и З»
Директор _____ К.Ж.Кульсейтов

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ М.К.Муталиев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "Тк и З"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: дополнительное соглошение №69/3 от 30.03.2017г. к договору №69 от 25.04.2016г.
Наименование строительства и его адрес: "Застройка домов на территории административно-делового центра в городе Шымкент (1-ая очередь)"

АКТ
выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	2334,6	33,67	78609	31467
		м3		1,57	3665	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	72,836	262,72	19135	21623
		м3		262,72	19135	113
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	71,2	1626,20	115785	19514
		м3		153,68	10942	130
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3739,32	6,48	24229	7630
		м3		--	--	97
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3739,32	21,55	80568	61770
		м3		17,03	63681	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	120,68	12,34	1489	409
		м3		--	--	97
7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,048	51162,26	2456	2258
		км		30825,00	1480	130

8	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ИСО 4437-2004	48,48	137,00	6642	--
		м		--	--	--
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм /подземно за вычетом прокладки в футлярах/	0,125	58791,69	7349	6482
		км		33075,00	4134	130
10	С130804-1147 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 75х4,3 СТ РК ИСО 4437-2004	70,7	193,00	13645	--
		м		--	--	--
11	С130804-1148 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ИСО 4437-2004	35,35	280,00	9898	--
		м		--	--	--
12	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	20,2	414,00	8363	--
		м		--	--	--
17	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,076	96338,90	7322	6022
		км		48375,00	3677	130
19	С130804-1154 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 200х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	76,727	1365,00	104732	--
		м		--	--	--
26	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1417	78,92	111830	126510
		м		69,75	98836	128

75	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,228	6469,41	1475	617
		км		1310,66	299	133
76	Прайс Электрокомплект стр.6	Лента сигнальная "ГАЗ"	228	6,30	1437	--
		м		--	--	--
77	Ц0108-141-1	Прокладка провода	242	26,40	6389	4506
		м		19,10	4622	95
78	С151607-101 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,242	3717,00	900	--
		км		--	--	--
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д63мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Д110Х10мм серия 2.2.1-093-2006						
		L=10м +10,5м /футляра/				
79	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110мм (футляр)	0,0205	78005,00	1599	1371
		км		41850,00	858	130
80	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 20,5м/	20,705	692,00	14328	--
		м		--	--	--
81	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 63х3,6 мм	20,5	244,98	5022	3919
		м		146,93	3012	130
82	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки /труба д=32мм/ 8353.16-06	2	1024,17	2048	1550
		шт		486,00	972	130
83	130810-162 ПРИМ	Ковер -2 шт	0,04862	126700,00	6160	--
		тн		--	--	--
84	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /из В12,5-подушка под ковер/	0,08	21300,00	1704	--
		м3		--	--	--
85	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,08	-125,00	-10	--
		м3		--	--	--

86	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм - колпак	2	181,00	362	--
		шт		--	--	--
87	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	8	300,57	2405	1337
		шт		69,53	556	130
88	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	208,00	832	--
		шт.		--	--	--
89	Прайс лист ТОО "КАЗПАЙП" KZ.стр.12	Переходник ПЭ-сталь д32/DN32	2	1176,00	2352	--
		шт		--	--	--
90	Прайс лист ТОО KazFriaPlas KZT.стр.8	Патрубок-накладка диам.110 мм	2	2281,29	4563	--
		шт		--	--	--
91	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT.стр.25	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", D15 мм	1,6	37,15	59	--
		м		--	--	--
92	Е0122-48-1	Заделка битумом 31и прядью концов футляра диам. 110мм	2	755,15	1510	565
		футляр		215,94	432	130
93	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,004	1626,20	7	1
		м3		153,68	1	130
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д75мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Д125Х11,4мм серия 2.2.1-093-2006						
		L=10м /футляра/				
94	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм (футляр)	0,01	78005,00	780	669
		км		41850,00	419	130
95	С130804-1228 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 31м/	10,1	903,00	9120	--
		м		--	--	--

96	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 75х4,3 мм	10	244,98	2450	1912
		м		146,93	1469	130
97	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки /труба д=32мм/ 8353.16-06	1	1024,17	1024	775
		шт		486,00	486	130
98	130810-162 ПРИМ	Ковер -2 шт	0,02431	126700,00	3080	--
		тн		--	--	--
99	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /из В12,5-подушка под ковер/	0,04	21300,00	852	--
		м3		--	--	--
100	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,04	-125,00	-5	--
		м3		--	--	--
101	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм - колпак	1	181,00	181	--
		шт		--	--	--
102	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	4	300,57	1202	668
		шт		69,53	278	130
103	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	208,00	416	--
		шт.		--	--	--
104	Прайс лист ТОО "КАЗПАЙП" KZ,стр.12	Переходник ПЭ-сталь д32/DN32	1	1176,00	1176	--
		шт		--	--	--
105	Прайс лист ТОО KazFriaPlas KZT,стр.8	Патрубок-накладка диам.125 мм	1	2420,92	2421	--
		шт		--	--	--
106	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT,стр.25	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", D15 мм	0,95	37,15	35	--
		м		--	--	--

107	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 125мм	1	755,15	755	283
		футляр		215,94	216	130
108	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,002	1626,20	3	1
		м3		153,68	--	130
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д90мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Ду160Х14,6мм серия 2.2.1-093-2006						
		L=14,5м/футляра/				
109	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (футляр)	0,0145	78005,00	1131	970
		км		41850,00	607	130
110	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 42,5м/	14,645	1468,00	21499	--
		м		--	--	--
111	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 90х5,2 мм	14,5	244,98	3552	2772
		м		146,93	2130	130
112	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки /труба д=32мм/ 8353.16-06	1	1024,17	1024	775
		шт		486,00	486	130
113	130810-162 ПРИМ	Ковер -3 шт	0,02431	126700,00	3080	--
		тн		--	--	--
114	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /из В12,5-подушка под ковер/	0,04	21300,00	852	--
		м3		--	--	--
115	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,04	-125,00	-5	--
		м3		--	--	--
116	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм - колпак	1	181,00	181	--
		шт		--	--	--
117	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	4	300,57	1202	668
		шт		69,53	278	130

118	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	208,00	416	--
		шт.		--	--	--
119	Прайс лист ТОО "КАЗПАЙП" KZ,стр.12	Переходник ПЭ-сталь д32/DN32	1	1176,00	1176	--
		шт		--	--	--
120	Прайс лист ТОО KazFriaPlas KZT,стр.8	Патрубок-накладка диам.160 мм	1	3478,31	3478	--
		шт		--	--	--
121	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT,стр.25	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", D25 мм	1,13	43,12	49	--
		м		--	--	--
122	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160мм	1	755,15	755	283
		футляр		215,94	216	130
123	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,002	1626,20	3	1
		м3		153,68	--	130
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д125мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Ду180Х16,4мм серия 2.2.1-093-2006						
		L=13,5м+22м /футляра/				
139	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм (футляр)	0,0355	78005,00	2769	2375
		км		41850,00	1486	130
140	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 35,5м/	35,855	1866,00	66905	--
		м		--	--	--
141	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.125х7,1 мм	35,5	282,86	10042	7223
		м		156,38	5551	130
142	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки /труба д=32мм/ 8353.16-06	2	1024,17	2048	1550
		шт		486,00	972	130
143	130810-162 ПРИМ	Ковер -2 шт	0,04862	126700,00	6160	--

		тн		--	--	--
144	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /из В12,5-подушка под ковер/	0,08	21300,00	1704	--
		м3		--	--	--
145	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,08	-125,00	-10	--
		м3		--	--	--
146	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм - колпак	2	181,00	362	--
		шт		--	--	--
147	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	8	300,57	2405	1337
		шт		69,53	556	130
148	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	208,00	832	--
		шт.		--	--	--
149	Прайс лист ТОО "КАЗПАЙП" KZ,стр.12	Переходник ПЭ-сталь д32/DN32	2	1176,00	2352	--
		шт		--	--	--
150	Прайс лист ТОО KazFriaPlas KZT,стр.8	Патрубок-накладка диам.180 мм	2	3783,46	7567	--
		шт		--	--	--
151	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT,стр.25	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", D12 мм	3,2	36,15	116	--
		м		--	--	--
152	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 180мм	2	755,15	1510	565
		футляр		215,94	432	130
153	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,004	1626,20	7	1
		м3		153,68	1	130
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д140мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Ду225Х20,5мм серия 2.2.1-093-2006						
		L=22,5м /футляра/				

154	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (футляр)	0,0225	78005,00	1755	1505
		км		41850,00	942	130
155	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 122,5м/	22,725	2899,00	65880	--
		м		--	--	--
156	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.140х8 мм	22,5	282,86	6364	4578
		м		156,38	3519	130
157	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки /труба д=32мм/ 8353.16-06	1	1024,17	1024	775
		шт		486,00	486	130
158	130810-162 ПРИМ	Ковер -1 шт	0,02431	126700,00	3080	--
		тн		--	--	--
159	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /из В12,5-подушка под ковер/	0,04	21300,00	852	--
		м3		--	--	--
160	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,04	-125,00	-5	--
		м3		--	--	--
161	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм - колпак	1	181,00	181	--
		шт		--	--	--
162	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	4	300,57	1202	668
		шт		69,53	278	130
163	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	208,00	416	--
		шт.		--	--	--
164	Прайс лист ТОО "КАЗПАЙП" KZ.стр.12	Переходник ПЭ-сталь д32/DN32	1	1176,00	1176	--
		шт		--	--	--

165	Прайс лист ТОО KazFriaPlas KZT,стр.8	Патрубок-накладка диам.225 мм	1	4506,85	4507	--
		шт		--	--	--
166	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT,стр.25	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", D25 мм	1,8	43,12	78	--
		м		--	--	--
167	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 225мм	1	755,15	755	283
		футляр		215,94	216	130
168	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,002	1626,20	3	1
		м3		153,68	--	130
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д160мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Д250Х22,7мм серия 2.2.1-093-2006						
		L=9м+10м.2+12м/футляра/				
169	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (футляр)	0,041	78005,00	3198	2743
		км		41850,00	1716	130
170	C130804-1234 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 41м/	41,41	3546,00	146840	--
		м		--	--	--
171	E0122-47-3	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.160х9,1 мм	41	313,94	12871	8344
		м		156,38	6412	130
172	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки /труба д=32мм/ 8353.16-06	4	1024,17	4097	3100
		шт		486,00	1944	130
173	130810-162 ПРИМ	Ковер -4 шт	0,09724	126700,00	12320	--
		тн		--	--	--
174	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /из В12,5-подушка под ковер/	0,16	21300,00	3408	--
		м3		--	--	--

175	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,16	-125,00	-20	--
		м3		--	--	--
176	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм - колпак	4	181,00	724	--
		шт		--	--	--
177	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	16	300,57	4809	2673
		шт		69,53	1112	130
178	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	208,00	1664	--
		шт.		--	--	--
179	Прайс лист ТОО "КАЗПАЙП" KZ,стр.12	Переходник ПЭ-сталь д32/DN32	4	1176,00	4704	--
		шт		--	--	--
180	Прайс лист ТОО KazFriaPlas KZT,стр.8	Патрубок-накладка диам.250 мм	4	5397,07	21588	--
		шт		--	--	--
181	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT,стр.25	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", D25 мм	8	43,12	345	--
		м		--	--	--
182	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250мм	4	755,15	3021	1131
		футляр		215.94	864	130
183	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,008	1626,20	13	2
		м3		153,68	1	130
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д200мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Ду280Х25,4мм серия 2.2.1-093-2006						
		L=11м+12м+14м+19м /футляра/				
184	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм (футляр)	0,056	78005,00	4368	3746
		км		41850,00	2344	130

185	С130804-1235 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004 /футляр L 56м/	56,56	4494,00	254181	--
		м		--	--	--
186	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.200х11,4 мм	56	313,94	17581	11396
		м		156,38	8757	130
187	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки /труба д=32мм/ 8353.16-06	4	1024,17	4097	3100
		шт		486,00	1944	130
188	130810-162 ПРИМ	Ковер -4 шт	0,09724	126700,00	12320	--
		тн		--	--	--
189	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /из В12,5-подушка под ковер/	0,16	21300,00	3408	--
		м3		--	--	--
190	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,16	-125,00	-20	--
		м3		--	--	--
191	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм - колпак	4	181,00	724	--
		шт		--	--	--
192	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	16	300,57	4809	2673
		шт		69,53	1112	130
193	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	208,00	1664	--
		шт.		--	--	--
194	Прайс лист ТОО "КАЗПАЙП" KZ.стр.12	Переходник ПЭ-сталь д32/DN32	4	1176,00	4704	--
		шт		--	--	--
195	Прайс лист ТОО KazFriaPlas KZT.стр.8	Патрубок-накладка диам.280 мм	4	5397,07	21588	--

		шт		--	--	--
196	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT,стр.25	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", D15 мм	10	37,15	371	--
		м		--	--	--
197	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 280мм	4	755,15	3021	1131
		футляр		215,94	864	130
198	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,008	1626,20	13	2
		м3		153,68	1	130
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д250мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Ду400Х36,3мм серия 2.2.1-093-2006						
		L=11,5м /футляра/				
199	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм (футляр)	0,0115	78005,00	897	769
		км		41850,00	481	130
200	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 11,5м/	11,514	9128,00	105100	--
		м		--	--	--
201	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.250х14,2 мм	11,5	391,72	4505	2385
		м		159,30	1832	130
202	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки /труба д=32мм/ 8353.16-06	1	1024,17	1024	775
		шт		486,00	486	130
203	130810-162 ПРИМ	Ковер -1 шт	0,02431	126700,00	3080	--
		тн		--	--	--
204	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ /из В12,5-подушка под ковер/	0,04	21300,00	852	--
		м3		--	--	--
205	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,04	-125,00	-5	--
		м3		--	--	--

206	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм - колпак	1	181,00	181	--
		шт		--	--	--
207	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	4	300,57	1202	668
		шт		69,53	278	130
208	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	208,00	416	--
		шт.		--	--	--
209	Прайс лист ТОО "КАЗПАЙП" KZ,стр.12	Переходник ПЭ-сталь д32/DN32	1	1176,00	1176	--
		шт		--	--	--
210	Прайс лист ТОО KazFriaPlas KZT,стр.8	Патрубок-накладка диам.400мм	1	5397,07	5397	--
		шт		--	--	--
211	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT,стр.25	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", D40 мм	3,14	61,69	194	--
		м		--	--	--
212	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.400мм	1	755,15	755	283
		футляр		215,94	216	130
213	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,002	1626,20	3	1
		м3		153,68	--	130
		ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ ПЭ ГАЗ100 SDR11 Д110Х10,0мм - 2ШТ				
		L=4м+8,5м /футляра/				
214	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,0125	58791,69	735	648
		км		33075,00	413	130
215	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 12,5м/	12,625	692,00	8737	--
		м		--	--	--

216	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.110х10,4 мм	12,5	244,98	3062	2389
		м		146,93	1837	130
		ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ ПЭ ГАЗ100 SDR11 Д140Х12,7мм - 1ШТ				
		L=4м /футляра/				
217	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	0,004	78005,00	312	268
		км		41850,00	167	130
218	С130804-1229 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 8м/	4,04	1125,00	4545	--
		м		--	--	--
219	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.140х12,7 мм	4	282,86	1131	814
		м		156,38	626	130
		ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ ПЭ ГАЗ100 SDR11 Д225Х20,5мм - 5ШТ				
		L=4м.5 /футляра/				
220	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (футляр)	0,02	104354,76	2087	1674
		км		49950,00	999	130
221	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 20м/	20	2899,00	57980	--
		м		--	--	--
222	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.225х20,5 мм	20	391,72	7834	4148
		м		159,30	3186	130
		ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ ПЭ ГАЗ100 SDR11 Д280Х25,4мм - 2ШТ				
		L=4м.2 /футляра/				
223	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)	0,008	111941,01	896	702
		км		51300,00	410	130
224	С130804-1235 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 8м/	8,08	4494,00	36312	--
		м		--	--	--

225	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.280х25,4 мм	8	439,99	3520	1660
		м		159,30	1274	130
ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ ПЭ ГАЗ100 SDR11 Д315Х28,6мм - 2ШТ						
		L=4м.2м /футляра/				
226	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм (футляр)	0,008	145383,43	1163	939
		км		70416,50	563	130
227	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 8м/	8,08	5658,00	45717	--
		м		--	--	--
228	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам.315х28,6 мм	8	507,16	4057	1833
		м		175,95	1408	130
ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ ПЭ ГАЗ100 SDR11 Д400Х36,3мм - 4ШТ						
		L=4м.4м /футляра/				
229	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм (футляр)	0,016	163541,67	2617	2060
		км		75702,00	1211	130
230	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр L 16м/	16,16	9128,00	147508	--
		м		--	--	--
231	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 400х36,3 мм	16	548,34	8773	3672
		м		176,18	2819	130
ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН Д63 /8353.05-03/ - 1ШТ						
238	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х3,5мм с пневматическим испытанием	0,0005	121367,16	61	52
		км		61425,00	31	130
239	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм /0,5м патрубок/	0,502	279,00	140	--
		м		--	--	--
240	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм (L=0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,00058	115456,32	67	59
		км		66375,00	38	130

241	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,159х4 мм - /футляр/	0,58232	950,00	553	--
		м		--	--	--
242	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,00794	9357,79	74	53
		т		7357,50	58	90
243	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,00794	138200,00	1097	--
		т		--	--	--
244	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм (L-1,15м -1шт)	0,00115	51162,26	59	54
		км		30825,00	35	130
245	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ИСО 4437-2004	1,1615	137,00	159	--
		м		--	--	--
246	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	3	300,57	902	501
		шт		69,53	209	130
247	Прайс лист ТОО КАЗПАЙП KZ,стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.63/СТ57х4мм	1	2663,18	2663	--
		шт		--	--	--
248	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	281,00	281	--
		шт.		--	--	--
249	Прайс лист ТОО ЕАТС,стр. 9	Муфта полиэтиленовая д 63мм SDR11	1	288,56	289	--
		шт		--	--	--
250	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д150/67мм	1	49,75	50	--
		шт		--	--	--
251	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	1	2017,57	2018	504
		1сальник		393,75	394	128
252	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,05	5243,29	262	12

		м3		195,75	10	105
253	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,38	1626,20	2244	378
		м3		153,68	212	130
ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН Д75 /8353.05-04/ - 6ШТ						
254	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75х3,5мм с пневматическим испытанием	0,003	123549,87	371	317
		км		61875,00	186	130
255	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 75 мм, толщина стенки 3,5 мм /0,5м патрубок/	3,012	384,00	1157	--
		м		--	--	--
256	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,00348	115456,32	402	355
		км		66375,00	231	130
257	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм - /футляр/	3,49392	950,00	3319	--
		м		--	--	--
258	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,04764	9357,79	446	320
		т		7357,50	351	90
259	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,04764	138200,00	6584	--
		т		--	--	--
260	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм (L=1,15м -1шт)	0,0069	58791,69	406	358
		км		33075,00	228	130
261	С130804-1147 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 75х4,3 СТ РК ИСО 4437-2004	6,969	193,00	1345	--
		м		--	--	--
262	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	18	300,57	5410	3007
		шт		69,53	1252	130
263	Прайс лист ТОО КАПАЙП KZ,стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.75/СТ76х4мм	6	2891,03	17346	--
		шт		--	--	--

264	С130804-2784 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	531,00	3186	--
		шт.		--	--	--
265	С130804-5374 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	493,00	2958	--
		шт.		--	--	--
266	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д150/79мм	6	49,75	299	--
		шт		--	--	--
267	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	6	2017,57	12105	3024
		1сальник		393,75	2363	128
268	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,3	5243,29	1573	70
		м3		195,75	59	105
269	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,28	1626,20	13465	2269
		м3		153,68	1272	130
ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН Д90 /8353.05-05/ - 3ШТ						
270	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.89х3мм с пневматическим испытанием	0,0015	129222,58	194	166
		км		64575,00	97	130
271	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм /0,5м патрубок/	1,506	400,00	602	--
		м		--	--	--
272	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм (L=0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,00174	115456,32	201	177
		км		66375,00	115	130
273	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм - /футляр/	1,74696	950,00	1660	--
		м		--	--	--
274	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,02382	9357,79	223	160
		т		7357,50	175	90
275	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,02382	138200,00	3292	--
		т		--	--	--

276	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (L-1,1м -1шт)	0,0033	58791,69	194	171
		км		33075,00	109	130
277	С130804-1148 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2мм СТ РК ИСО 4437-2004	3,333	280,00	933	--
		м		--	--	--
278	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	9	300,57	2705	1504
		шт		69,53	626	130
279	Прайс лист ТОО КАПАЙП KZ,стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.90/СТ89х4,5мм	3	4888,22	14665	--
		шт		--	--	--
280	С130804-2785 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	592,00	1776	--
		шт.		--	--	--
281	С130804-5375 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	662,00	1986	--
		шт.		--	--	--
282	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д150/94мм	3	49,75	149	--
		шт		--	--	--
283	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	3	2017,57	6053	1512
		1сальник		393,75	1181	128
284	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,15	5243,29	786	35
		м3		195,75	29	105
285	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,14	1626,20	6732	1135
		м3		153,68	636	130
ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН Д110 /8353.05-06/ - 6ШТ						
286	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.108х4мм с пневматическим испытанием	0,003	129222,58	388	332
		км		64575,00	194	130

287	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D108 мм, толщина стенки 4,0 мм /0,5м патрубок/	3,012	629,00	1895	--
		м		--	--	--
288	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм (L=0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,00348	154577,68	538	430
		км		70200,00	244	130
289	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм - /футляр/	3,49392	1751,00	6118	--
		м		--	--	--
290	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,04764	9357,79	446	320
		т		7357,50	351	90
291	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,04764	138200,00	6584	--
292		т		--	--	--
	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (L-1,1м -1шт)	0,0066	58791,69	388	342
		км		33075,00	218	130
293	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3мм СТ РК ИСО 4437-2004	6,666	414,00	2760	--
		м		--	--	--
294	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	18	300,57	5410	3007
		шт		69,53	1252	130
295	Прайс лист ТОО КАЗПАЙП KZ,стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.110/СТ108мм	6	6265,53	37593	--
		шт		--	--	--
296	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	892,00	5352	--
		шт.		--	--	--
297	С130804-5376 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	807,00	4842	--
		шт.		--	--	--

298	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д210/114мм	6	66,34	398	--
		шт		--	--	--
299	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	6	2017,57	12105	3024
		1сальник		393,75	2363	128
300	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,3	5243,29	1573	70
		м3		195,75	59	105
301	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,28	1626,20	13465	2269
		м3		153,68	1272	130
ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН Д125 /8353.05-07/ - 2ШТ						
302	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 133х4мм с пневматическим испытанием	0,001	129222,58	129	111
		км		64575,00	65	130
303	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм /0,5м патрубок/	1,004	806,00	809	--
		м		--	--	--
304	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,00116	154577,68	179	143
		км		70200,00	81	130
305	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные ирямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп. 219х5 мм - /футляр/	1,16464	1751,00	2039	--
		м		--	--	--
306	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,01588	9357,79	149	107
		т		7357,50	117	90
307	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,01588	138200,00	2195	--
		т		--	--	--
308	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм (L-1,1м -1шт)	0,0022	58791,69	129	114
		км		33075,00	73	130
309	С130804-1150 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х7,1 СТ РК ИСО 4437-2004	2,222	532,00	1182	--
		м		--	--	--

310	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	6	300,57	1803	1002
		шт		69,53	417	130
311	Прайс лист ТОО КАПАЙП, стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.125/СТ108мм	2	6579,85	13160	--
		шт		--	--	--
312	С130804-2787 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1230,00	2460	--
		шт.		--	--	--
313	Прайс лист ТОО ЕАТС KZ,стр.9	Муфта ПЭ диам. 125мм	2	895,53	1791	--
		шт		--	--	--
314	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д210/139мм	2	66,34	133	--
		шт		--	--	--
315	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	2	2017,57	4035	1008
		1сальник		393,75	788	128
316	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,1	5243,29	524	23
		м3		195,75	20	105
317	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,76	1626,20	4488	756
		м3		153,68	424	130
ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН Д160 /8353.05-08/ - 2ШТ						
318	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х4мм с пневматическим испытанием	0,001	160329,25	160	137
		км		82575,00	83	130
319	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм /0,5м патрубок/	1,004	950,00	954	--
		м		--	--	--
320	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм (L=0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,00116	203956,79	237	193
		км		95850,00	111	130
321	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм - /футляр/	1,16464	2690,00	3133	--
		м		--	--	--
322	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,01588	9357,79	149	107

		т		7357,50	117	90
323	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,01588	138200,00	2195	--
		т		--	--	--
324	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (L-1,1м -1шт)	0,0022	96338,90	212	174
		км		48375,00	106	130
325	С130804-1152 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160х9,1 СТ РК ИСО 4437-2004	2,222	872,00	1938	--
		м		--	--	--
326	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	6	300,57	1803	1002
		шт		69,53	417	130
327	Прайс лист ТОО КАЗПАЙП KZ,стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.160/СТ159мм	2	10911,44	21823	--
		шт		--	--	--
328	С130804-2739 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1873,00	3746	--
		шт.		--	--	--
329	С130804-5349 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1323,00	2646	--
		шт.		--	--	--
330	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д263/164мм	2	132,67	265	--
		шт		--	--	--
331	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	2	2017,57	4035	1008
		1сальник		393,75	788	128
332	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,1	5243,29	524	23
		м3		195,75	20	105
333	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,76	1626,20	4488	756
		м3		153,68	424	130
ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН Д63мм /8353.06-03/- 1шт						

334	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (57х3мм) с пневматическим испытанием	0,00192	121367,16	232	200
		км		61425,00	118	130
335	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (1,915М ПАТРУБОК)	1,92266	250,00	481	--
		м		--	--	--
336	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (L-0,5м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,0005	115456,32	58	51
		км		66375,00	33	130
337	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (ФУТЛЯР)	0,502	950,00	477	--
		м		--	--	--
338	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,00857	9357,79	80	58
		т		7357,50	63	90
339	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,00857	138200,00	1184	--
		т		--	--	--
340	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм (L-0,6м-1шт)	0,0006	51162,26	31	28
		км		30825,00	18	130
341	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0.606	137,00	83	--
		м		--	--	--
342	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	2	300,57	601	334
		шт		69,53	139	130
343	Прайс лист ТОО KAZPIPE ELEMENT .стр12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам. 63/СТ50	1	2663,18	2663	--
		шт		--	--	--
344	Прайс лист ТОО ЕАТС KZ,стр.9	Муфта ПЭ диам. 63мм	1	288,56	289	--
		шт		--	--	--
345	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-отвод	0,00067	121294,13	81	71

		т		62775,00	42	130
346	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	88,41	88	--
		шт		--	--	--
347	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д150/65мм	1	49,75	50	--
		шт		--	--	--
348	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	1	2017,57	2018	504
		1сальник		393,75	394	128
349	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,005	5243,29	26	1
		м3		195,75	1	105
350	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,38	1626,20	2244	378
		м3		153,68	212	130
ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПОМОЩЬЮ МУФТП Д75 И ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ д-75х6,8/76х3мм - 3шт						
351	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм (76х3мм) с пневматическим испытанием	0,0057	123549,87	704	603
		км		61875,00	353	130
352	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм/1,9М ПАТРУБОК/	5,7228	333,00	1906	--
		м		--	--	--
353	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,00174	115456,32	201	177
		км		66375,00	115	130
354	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (ФУТЛЯР)	1,74696	950,00	1660	--
		м		--	--	--
355	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,02571	9357,79	241	173
		т		7357,50	189	90
356	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,02571	138200,00	3553	--
		т		--	--	--
357	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм (L-1,11м-1шт)	0,0018	51162,26	92	85

		км		30825,00	55	130
358	С130804-1147 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 75х4,3 СТ РК ИСО 4437-2004	1,818	193,00	351	--
		м		--	--	--
359	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-отвод	0,0045	121294,13	546	476
		т		62775,00	282	130
360	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	3	277,00	831	--
		шт		--	--	--
361	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	6	300,57	1803	1002
		шт		69,53	417	130
362	Прайс лист ТОО KAZPIPE ELEMENT ,стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам. 75/СТ65мм	3	2891,03	8673	--
		шт		--	--	--
363	С130804-5374 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	493,00	1479	--
		шт.		--	--	--
364	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д150/84мм	3	49,75	149	--
		шт		--	--	--
365	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	3	2017,57	6053	1512
		1сальник		393,75	1181	128
366	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,015	5243,29	79	3
		м3		195,75	3	105
367	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,14	1626,20	6732	1135
		м3		153,68	636	130
ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ Д 90 ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Д90Х89мм - 3шт						
368	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (88х3м) с пневматическим испытанием	0,00566	129222,58	731	625
		км		64575,00	365	130

369	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм-ПАТРУБОК	5,67762	400,00	2271	--
		м		--	--	--
370	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (L-0,5м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,0015	115456,32	173	153
		км		66375,00	100	130
371	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (ФУТЛЯР)	1,506	950,00	1431	--
		м		--	--	--
372	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,02571	9357,79	241	173
		т		7357,50	189	90
373	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,02571	138200,00	3553	--
		т		--	--	--
374	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (L-0,6м -1шт)	0,0021	58791,69	123	109
		км		33075,00	69	130
375	С130804-1148 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ИСО 4437-2004	1,818	280,00	509	--
		м		--	--	--
376	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	6	300,57	1803	1002
		шт		69,53	417	130
377	Прайс лист ТОО KAZPIPE ELEMENT KZ,стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.90/СТ89мм	3	4888,22	14665	--
		шт		--	--	--
378	С130804-5375 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	662,00	1986	--
		шт.		--	--	--
379	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-отвод	0,0063	121294,13	764	667
		т		62775,00	395	130

380	С130810-298 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	3	427,07	1281	--
		шт		--	--	--
381	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д210/116мм	3	66,34	199	--
		шт		--	--	--
382	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	3	2017,57	6053	1512
		1сальник		393,75	1181	128
383	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,015	5243,29	79	3
		м3		195,75	3	105
384	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,14	1626,20	6732	1135
		м3		153,68	636	130
ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ Д 110 ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Д110/108мм 06- 3шт						
385	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (108х4м) с пневматическим испытанием	0,00555	129222,58	717	613
		км		64575,00	358	130
386	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,108х4мм /1,85м патрубок/	5,5722	629,00	3505	--
		м		--	--	--
387	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х4 мм (L-0,5м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,0015	174224,44	261	215
		км		83025,00	125	130
388	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4/ФУТЛЯР/	1,506	1623,00	2444	--
		м		--	--	--
389	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,02382	9357,79	223	160
		т		7357,50	175	90
390	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,02382	138200,00	3292	--
		т		--	--	--
391	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (L-0,7м -1шт)	0,0021	58791,69	123	109
		км		33075,00	69	130

392	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	2,121	414,00	878	--
		м		--	--	--
393	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-отвод	0,012	121294,13	1456	1270
		т		62775,00	753	130
394	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	3	340,70	1022	--
		шт		--	--	--
395	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	6	300,57	1803	1002
		шт		69,53	417	130
396	Прайс лист ТОО KAZPIPE ELEMENT KZ,стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.110/СТ108мм	3	6265,53	18797	--
		шт		--	--	--
397	С130804-5376 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	807,00	2421	--
		шт.		--	--	--
398	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д210/116мм	3	66,34	199	--
		шт		--	--	--
399	Е0116-30-2	Заделка концов футляров герметиком	3	2017,57	6053	1512
		1сальник		393,75	1181	128
400	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,015	5243,29	79	3
		м3		195,75	3	105
401	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,14	1626,20	6732	1135
		м3		153,68	636	130
ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ Д 125 ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Д125/108мм - 1шт						
402	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 133 с пневматическим испытанием	0,00179	160329,25	287	245
		км		82575,00	148	130

403	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133Х3 мм/1,79м патрубок/	1,79716	806,00	1449	--
		м		--	--	--
404	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х4 мм (L-0,5м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,0005	174224,44	87	72
		км		83025,00	42	130
405	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4/ФУТЛЯР/	0,502	1623,00	815	--
		м		--	--	--
406	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,00794	9357,79	74	53
		т		7357,50	58	90
407	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,00794	138200,00	1097	--
		т		--	--	--
408	Е0122-11-4Р46190)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм (L-0,7м -1шт)	0,0007	70666,26	49	44
		км		40500,00	28	130
409	С130804-1150 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 125х7,1 СТ РК ИСО 4437-2004	0,707	532,00	376	--
		м		--	--	--
410	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	2	300,57	601	334
		шт		69,53	139	130
411	Прайс лист ТОО KAZPIPE ELEMENT KZ.стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.125/СТ100мм	1	6579,85	6580	--
		шт		--	--	--
412	С130804-5376 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	807,00	807	--
		шт.		--	--	--
413	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-отвод	0,0062	121294,13	752	656
		т		62775,00	389	130

414	С130810-82	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х6 мм	1	623,00	623	--
		шт		--	--	--
415	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д210/141мм	1	66,34	66	--
		шт		--	--	--
416	Е0116-30-3	Заделка концов футляров герметиком	1	3549,82	3550	674
		1сальник		526,50	527	128
417	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,005	5243,29	26	1
		м3		195,75	1	105
418	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,38	1626,20	2244	378
		м3		153,68	212	130
ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ Д 315 ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ Д325/108мм - 1шт						
419	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х5 с пневматическим испытанием	0,00171	258148,62	440	358
		км		116100,00	198	130
420	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм/патрубок/	1,71182	2696,00	4615	--
		м		--	--	--
421	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х6 мм (L-0,5м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,0005	268907,88	134	110
		км		126000,00	63	130
422	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм (ФУТЛЯР)	0,502	4836,00	2428	--
		м		--	--	--
423	Е0109-53-2	Монтаж пластины	0,00814	9357,79	76	55
		т		7357,50	60	90
424	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (пластина)	0,00814	138200,00	1125	--
		т		--	--	--
425	Е0122-11-4Р46190)	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм (L-0,7м -1шт)	0,0007	70666,26	49	44
		км		40500,00	28	130

426	С130804-1158 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315х17,9 СТ РК ИСО 4437-2004	0,808	3371,00	2724	--
		м		--	--	--
427	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	2	300,57	601	334
		шт		69,53	139	130
428	Прайс лист ТОО KAZPIPE ELEMENT KZ,стр.12	Переход "Полиэтилен-сталь" диам.325/СТ100мм	1	36660,63	36661	--
		шт		--	--	--
429	С130804-5385 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	9736,00	9736	--
		шт.		--	--	--
430	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 250-800 мм-отвод	0,04	78096,82	3124	2352
		т		30375,00	1215	130
431	С130810-304 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 325 х 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/	1	8132,34	8132	--
		шт		--	--	--
432	Прайс лист ИП ХАУСТОВ KZT,стр.24	Диск из паронита марки д413/333мм	1	132,67	133	--
		шт		--	--	--
433	Е0116-30-3	Заделка концов футляров герметиком	1	3549,82	3550	674
		1сальник		526,50	527	128
434	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0.005	5243,29	26	1
		м3		195,75	1	105
435	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,38	1626,20	2244	378
		м3		153,68	212	130
501	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм /63,х3,6/	17	109,10	1855	1274
		стык		81,00	1377	90

502	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм /75х4,3/	37	127,20	4706	3222
		стык		94,50	3497	90
503	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм/11х4,3/	33	177,80	5867	4076
		стык		135,00	4455	90
504	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним прсобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм/160х9,1/	34	217,50	7395	4965
		стык		160,00	5440	90
505	Ц3924-22	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 24 мм/315х17,9/	40	599,40	23976	16866
		стык		464,00	18560	90
506	Ц3924-22	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 24 мм/355х20,1/	68	599,40	40759	28672
		стык		464,00	31552	90
507	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм/110Х10мм/	248	191,10	47393	33089
		стык		146,00	36208	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		2585671	
			Тенге		418906	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		140715	
	Материалы -		Тенге		14202	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		900	
		Накладные расходы -	Тенге		97288	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14280	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		252283	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		632910	
	Материалы -		Тенге		60213	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1437	
	Местные материалы -		Тенге		171012	
		Накладные расходы -	Тенге		301688	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		56076	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		990674	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		38172	
	Материалы -		Тенге		217	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		35751	

		Накладные расходы -	Тенге		1738	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2395	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		42304	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1773874	
	Материалы -		Тенге		67705	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1594418	
		Накладные расходы -	Тенге		142978	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		115011	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2031863	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**3317125**	
Я						
2	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	4	405,40	1622	1217
		шт		227,25	909	130
3	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	1234	930
		шт		231,75	695	130
4	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	1758	1290
		шт		317,25	952	130
6	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	7170,00	28680	--
		шт		--	--	--
7	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	8500,00	25500	--
		шт		--	--	--
8	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	15100,00	45300	--
		шт		--	--	--
10	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272,00	2176	--
		шт.		--	--	--
11	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	384,00	2304	--
		шт.		--	--	--
12	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	671,00	4026	--
		шт.		--	--	--
13	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или кранов диам. 300 мм	1	2540,52	2541	2012
		шт		1172,25	1172	130

14	С130904-614 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	1	245852,00	245852	--
		шт		--	--	--
15	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,333	121367,16	40415	34744
		км		61425,00	20455	130
16	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм с пневматическим испытанием	0,104	123549,87	12849	10996
		км		61875,00	6435	130
17	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	0,209	129222,58	27008	23095
		км		64575,00	13496	130
18	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,244	129222,58	31530	26962
		км		64575,00	15756	130
19	Е0122-9-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 133 мм с пневматическим испытанием	0,182	127395,56	23186	21484
		км		75150,00	13677	130
20	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,032	160329,25	5131	4388
		км		82575,00	2642	130
21	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	0,0065	258148,62	1678	1364
		км		116100,00	755	130
22	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	334,332	250,00	83583	--
		м		--	--	--
23	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	104,416	333,00	34771	--
		м		--	--	--
24	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	209,836	400,00	83934	--
		м		--	--	--
25	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	244,976	629,00	154090	--
		м		--	--	--

26	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	182,728	806,00	147279	--
		м		--	--	--
27	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	32,128	1055,00	33895	--
		м		--	--	--
28	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	6,526	3560,00	23233	--
		м		--	--	--
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2102	121294,13	25496	22252
		т		62775,00	13195	130
30	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,126	78096,82	9840	7409
		т		30375,00	3827	130
31	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	40	88,41	3536	--
		шт		--	--	--
32	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	23	277,00	6371	--
		шт		--	--	--
33	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	18	198,87	3580	--
		шт		--	--	--
34	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	38	340,70	12947	--
		шт		--	--	--

35	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм	28	569,00	15932	--
		шт		--	--	--
36	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	8	1386,89	11095	--
		шт		--	--	--
37	С130810-304 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 325 х 8 мм, /ГОСТ 17375-2001/	3	8132,34	24397	--
		шт		--	--	--
38	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	6	302,00	1812	--
		шт		--	--	--
39	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	2	321,00	642	--
		шт		--	--	--
40	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	2	311,00	622	--
		шт		--	--	--
41	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00	338	--
		шт		--	--	--
42	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	2	321,00	642	--
		шт		--	--	--
43	С130810-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные	7	330,00	2310	--
		шт		--	--	--
44	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х4-89х3,5 мм	2	347,00	694	--
		шт		--	--	--
45	С130810-114	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 133х5-108х4 мм	3	461,00	1383	--
		шт		--	--	--

46	С130810-117	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм	2	444,00	888	--
		шт		--	--	--
47	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	1	321,00	321	--
		шт		--	--	--
48	С130810-128	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 325х10-108х4 мм	1	1570,00	1570	--
		шт		--	--	--
49	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	10	181,00	1810	--
		шт		--	--	--
		Крепление горизонтального газопровода к кирпичной стене 5.905-18.05 УК2-2-00				
50	Е0120-30-1	Установка деталей крепления Ду50,65,80,100,150	825,35	14,97	12353	9961
		кг		8,96	7392	128
		Крепление горизонтального газопровода Ду300 на стойке из труб д159Х4 L=1.1м - 2шт				
51	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,05564	17355,77	966	634
		т		12555,00	699	90
52	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,03772	172800,00	6518	--
		т		--	--	--
53	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17,92	200,00	3584	--
		кг		--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ /0,25М3/ -2 ШТ				
54	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбовв грунтах 2 группы	1,5	402,75	604	683
		м3		402,75	604	113
55	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	1,5	122,18	183	207
		м3		122,18	183	113
56	Е0106-1-13	Устройство бетонныхфундаментов-столбов	0,5	7391,88	3696	424
		м3		771,75	386	105
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА				
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 /за 2 раза/	324	43,60	14125	3400
		м2		11,62	3765	90
58	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	324	40,72	13192	2426
		м2		8,32	2696	90
		ОКРАСКА ОПОР				

59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,5	21,80	11	3
		м2		5,81	3	90
60	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	0,5	40,72	20	4
		м2		8,32	4	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1245052	
			Тенге		109699	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		216119	
	Материалы -		Тенге		38363	
	Местные материалы -		Тенге		2780	
		Накладные расходы -	Тенге		165288	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		22884	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		404292	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		7484	
	Материалы -		Тенге		145	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6518	
		Накладные расходы -	Тенге		634	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		487	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		8605	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1021449	
	Материалы -		Тенге		3920	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1009096	
	Сдача и испытание -		Тенге		402	
		Накладные расходы -	Тенге		9961	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		61885	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1093294	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1506191**	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2				
		S=12200 М2				
1	Е0127-21-1	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12(20)см	12200	220,97	2695804	186234
		м2		6,41	78202	133
2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	12200	131,16	1600134	--
		м2		--	--	--
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12200	378,80	4621317	178486
		м2		5,94	72468	133

4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2835	539,35	1529056	416407
		м		108,68	308108	133
5	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые БР 100.30.15	121,905	24500,00	2986673	--
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		13432984	
			Тенге		458778	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		13432984	
	Материалы -		Тенге		92421	
	Местные материалы -		Тенге		12458234	
		Накладные расходы -	Тенге		781127	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		852847	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15066958	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**15066958**	
ИРРИГАЦИЮ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5						
1	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	63,69	2008,96	127951	96669
		м3		933,75	59471	120
2	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм 3х метровые	579	2030,00	1175370	--
		м		--	--	--
3	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм - ЛИВНЕСТОК	0,174	815398,71	141879	21367
		км		83961,00	14609	130
4	Е0109-52-1 прим	Резка асбоцементных труб Д300мм	348	134,76	46896	18322
		м		56,25	19575	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1492096	
			Тенге		93655	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1445200	

	Материалы -		Тенге		122391	
	Местные материалы -		Тенге		1182778	
		Накладные расходы -	Тенге		118036	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		93794	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1657030	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		46896	
	Материалы -		Тенге		25449	
		Накладные расходы -	Тенге		18322	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3913	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		69132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1726162**	
СЕТЕЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9						
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с овшом вместимостью 0,5 м3	900	27,84	25052	7735
		м3		1,66	1494	97
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	845	6,48	5475	1724
		м3		--	--	97
3	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	37	12,34	457	126
		м3		--	--	97
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37	21,55	797	611
		м3		17,03	630	97
15	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККСр-2,ККСу-2	31	10802,69	334883	45720
		колодец		1194,75	37037	110
17	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	21,89	26400,00	577896	--
		м3		--	--	--
42	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	1653	36,03	59558	37548
		м		15,40	25456	110
43	Ц0110-928-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в две нитки	490	40,76	19972	12661
		м		17,60	8624	110

44	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 ГОСТ 18599-2001	2143	208,00	445744	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1469834	
			Тенге		73242	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		525274	
	Всего заработная плата -		Тенге			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		445744	
		Накладные расходы -	Тенге		50209	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		34529	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		610012	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		944560	
	Материалы -		Тенге		273738	
	Местные материалы -		Тенге		584162	
		Накладные расходы -	Тенге		55916	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		60029	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1060504	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1670516**	
		СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ и КТПГ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11				
		2КТПГ -2 шт				
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,76	218,93	7172	8105
		м3		218,93	7172	113
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,336	134,10	2861	3233
		м3		134,10	2861	113
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,336	21,55	460	352
		м3		17,03	363	97
4	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	11,42	6185,08	70634	6275
		м3		441,00	5036	105
5	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	2	2766,21	5532	2450
		шт		600,75	1202	105
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2КТПГ				
6	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	2	4519,03	9038	5290
		шт		1707,75	3416	105
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП				
7	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	21,8	28,89	630	200
		м3		1,04	23	97

8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21,8	6,48	141	44
		м3		--	--	97
9	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	140,10	2242	1801
		шт		116,00	1856	95
10	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1264	49131,00	6210	--
		т		--	--	--
11	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	26,30	1841	1556
		м		23,00	1610	95
12	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0882	46400,00	4092	--
		т		--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ 2КТПГ-630 -1шт, 2КТПГ-1000 -1шт				
13	75-4-19 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	1777440,00	1777440	--
		шт		--	--	--
14	75-4-21 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	3637757,00	3637757	--
		шт		--	--	--
15	75-3-8 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	2	602135,00	1204270	--
		шт		--	--	--
16	75-3-9 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 1000/6-10 У1, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2065х1350х2750 мм	2	942832,00	1885664	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10 КВ				
17	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	120,42	27,84	3352	1035
		м3		1,66	200	97
18	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	66,59	6,48	431	136
		м3		--	--	97

19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	374	36,70	13726	5578
		м		8,80	3291	95
20	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	581	11,20	6507	2925
		м		3,30	1917	95
21	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	374	32,40	12118	5152
		м		8,60	3216	95
22	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	581	18,80	10923	4416
		м		4,50	2615	95
23	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	2,312	13214,00	30551	--
		1000шт		--	--	--
24	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых гофрированных труб ПНД110	0,202	239603,38	48400	4620
		кан.-км		20790,00	4200	110
25	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	894	44,00	39336	26583
		м		29,00	25926	95
26	С151601-516 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами АПвВБбШв 3х240/25-10 ГОСТ 16442-80	0,894	869657,00	777473	--
		км		--	--	--
27	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых д=280Х10,7	0,044	1244603,38	54763	1006
		кан.-км		20790,00	915	110
28	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	10	4757,70	47577	22981
		шт		1764,00	17640	95
29	Прайс лист ТОО Энсто Казахстан стр.	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, типа HITW-2404	10	11316,54	113165	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		9774306	
			Тенге		83458	
	Стоимость оборудования -		Тенге		8505131	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**8505131**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		1043571	
	Материалы -		Тенге		4387	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		894731	
		Накладные расходы -	Тенге		78732	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		67338	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		1189641	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		225604	
	Материалы -		Тенге		105617	

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6210	
	Местные материалы -		Тенге		85951	
		Накладные расходы -	Тенге		25007	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15037	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		265648	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**9960419**	
ТЕПЛОСЕТЬ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1доб.						
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1317,43	5270	3716
		компл		558,00	2232	130
2	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800,00	47200	--
		шт		--	--	--
3	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552,00	4416	--
		шт.		--	--	--
4	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,265	142247,62	37696	33470
		км		80775,00	21405	130
5	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 108х3,5 ммпри условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,085	161079,73	13692	11952
		км		91125,00	7746	130
6	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 к=1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,5 мм	350	474,00	165900	--
		м		--	--	--
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы 90гр.)	0,2	121294,13	24259	21172
		т		62775,00	12555	130
8	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	80	340,70	27256	--
		шт		--	--	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				
9	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой)(в 2 слоя) (в каналах)	29	192,13	5572	4933
		м2		186,75	5416	90
10	С11011-169	Изол	33,06	126,00	4166	--
		м2		--	--	--

11	С11011-402	Мастика "Изол"	203	79,00	16037	--
		кг		--	--	--
12	Е0113-37-2	Изоляция похолодной изольной мастики изолом добавлять на каждый последующий слой (2й слой)	29	75,82	2199	1938
		м2		74,25	2153	90
13	С11011-169	Изол	33,06	126,00	4166	--
		м2		--	--	--
14	С11011-402	Мастика "Изол"	87	79,00	6873	--
		кг		--	--	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (по зданию)	89	21,80	1940	467
		м2		5,81	517	90
16	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (по зданию)	89	19,64	1748	251
		м2		3,13	279	90
17	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108х3,5 мм полуцилиндрами из минеральной ватына синтетическом связующем толщиной 40 мм	350	121,35	42474	25203
		м		67,73	23706	100
18	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	5	14800,00	74000	--
		м3		--	--	--
19	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	350	143,38	50183	11421
		м		29,03	10161	100
20	С11011-730	Рубероид кровельный РКК-420А-1,0 (в каналах)	29	125,00	3625	--
		м2		--	--	--
21	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ (по зданию)	0,089	185900,00	16545	--
		1000м2		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		555215	
			Тенге		86169	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		310443	
	Материалы -		Тенге		62100	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		125411	
	Местные материалы -		Тенге		68	
		Накладные расходы -	Тенге		114523	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25498	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		450463	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		244772	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		244772	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14686	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		259458	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**709922**	

ЛОТКИ ТЕПЛОТРАССЫ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2доб.

		КАНАЛ ОТ УТ9 ДО Дома поз. Г1,Г2 И ОТ УТ10 ДО Дома поз.				
		ЛОТКИ ТРАССЫ СБОРНЫЕ				
1	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с покрытием наружных поверхностей битумом	26,07	1986,57	51790	27829
		м3		567,00	14782	140
2	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /Л6-8 (14 шт)	12,6	24500,00	308700	--
		м3		--	--	--
3	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	12,6	134,00	1688	--
		м3		--	--	--
4	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0546	40200,00	2195	--
		т		--	--	--
5	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П8-8 (14 шт, БМ200)/	4,9	24900,00	122010	--
		м3		--	--	--
6	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0168	40200,00	675	--
		т		--	--	--
7	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,9	-250,00	-1225	--
		м3		--	--	--
8	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,9	-134,00	-657	--
		м3		--	--	--
9	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты-подкладки для для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-4 (13 шт) из БМ200/	0,78	23800,00	18564	--
		м3		--	--	--
10	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение классабетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,78	-250,00	-195	--
		м3		--	--	--

11	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение классабетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,78	-134,00	-105	--
		м3		--	--	--
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0078	40200,00	314	--
		т		--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ В КАНАЛАХ КЛ90х45-8 (2,75 пм)				
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки М100	0,48	5243,29	2517	111
		м3		195,75	94	105
14	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм изМ200 (сопряжения лотков из БМ300)	0,70675	11686,23	8259	2026
		м3		2187,00	1546	105
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,04246	65900,00	2798	--
		т		--	--	--
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (сетки С-5, С-6)	0,01304	68200,00	889	--
		т		--	--	--
17	Е0106-22-13	Устройство монолитных перекрытий каналов /ПМ-2, БМ200 (3,2 м)/	0,0745	9268,60	691	107
		м3		1280,25	95	105
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,0054	65900,00	356	--
		т		--	--	--
19	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,00138	68200,00	94	--
		т		--	--	--

20	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	0,5382	564,89	304	95
		м2		147,15	79	118
21	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	2	540,71	1081	894
		шт		238,50	477	140
22	С143015-31	Балки под неподвижную опору прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /Б1 (2 шт, 0,05.5)/	0,1	20400,00	2040	--
		м3		--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,1	134,00	13	--
		м3		--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0024	40200,00	96	--
		т		--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,795	245,44	931	174
		м2		37,35	142	118
26	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой гидроизолом (2 слоя, примеч.п.3)	71,38	256,36	18299	2332
		м2		27,00	1927	119
27	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	118,491	229,48	27191	2583
		м2		17,89	2120	119
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ЛОТКИ В МЕСТАХ				
28	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Мп-3 (2 шт)	2,624	6215,93	16311	955
		м3		272,25	714	105
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,3127	67700,00	21170	--
		т		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		606796	
			Тенге		21976	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		606796	
	Материалы -		Тенге		66386	

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		28587	
	Местные материалы -		Тенге		472735	
		Накладные расходы -	Тенге		37105	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		38634	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		682535	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**682535**	
		ИТОГО			**34 639 828**	
		В том числе оборудование			**8 505 131**	
		Итого без оборудования			**26 134 697**	
		Временные здания и сооружения 1,2%:			**313 616**	
		Итого:			**26 448 313**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,77015%			**203 692**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**264 483**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**105 793**	
		Итого			**35 527 412**	
		25% в ценах 2015 года к=2,55742			**22 714 623**	
		75% в ценах 2016г. СК=2,736774			**72 922 878**	
		ИТОГО по сметному расчету в текущихценах 2015 и 2016 гг			**95637501**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**1 912 750**	
		Итого:			**97 550 251**	
		Поправочнй коэфициент			**97 062 500**	
		НДС 12%			**11 647 500**	
		ИТОГО:			**108 710 000**	

Инженер: ТОО «ТК и З»

Директор _____ **К.Ж.Кульсейтов**

инженер _____ **Р.Кулажанов**

Кулажанов
инженер эксперт

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **М.Муталиев**

прораб _____ **Н.Журкабаев**