Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

# Декларация о соответствии

" 12 " 05 2021 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Жайык Жарыгы» в лице Есекенова А.М. г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2 ГСЛ №16020092 от29.12.2016
наименование организации, юридический адрес
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту «Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района», Атырауская область, Исатайский район, н.п. Х.Ергалиев.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Исатайского района», в лице руководителя Сыдихов Ж.Ш.., 060300, РК, Атырауская область, Исатайского район, с, Аккистау, ул.Егемен Казахстан , 12, т.87123179193.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО " STROYCONSALTING " директор Кусайнова Д.А., ГСЛ № 15014654 от 6 августа 2015 года
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказ ГУ "Отдел строительства Исатайского района", № 41 от 19.10.2018 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная* площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № | Технико-экономические показатели | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общая (учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ, (провод СИПс-4 4*70+1*25) | км | 4,36 | | 3,78 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Строительство Воздушной линии 0,4 кВ (провод СИПс-4 4*50+1*25) | км | 0,95 | | 0,82 | |
| 3 | стойки СВ-95-2А | шт | 220 | | 219 | |
| 4 | стойки СВ-105*5 | шт | 136 | | 149 | |
| 5 | стойки СВ-164*12 | шт | 6 | | 6 | |
| 6 | Блоки ФБС-24.5.6 | шт | 6 | | 6 | |
| 7 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 3-полюс. | шт | 7 | | 11 | |
| 8 | КТПН-250-6/10/0,4 кВа | шт | 2 | | 2 | |
| 9 | ТМ-250 кВа | шт | 2 | | 2 | |
| 10 | КТПН-100-6/10/0,4 кВа | шт | 1 | | 1 | |
| 11 | ТМ-100 кВа | шт | 1 | | 1 | |
| 12 | светильник Street-100W | шт | 77 | | 77 | |
| 13 | Провод АС-50/8 мм2 | км | 5,3 | | 5,3 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Для электроснабжения объекта предусмотрено:
Работы по объекту «Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района» выполнены на основании технических условий на электроснабжение № 27-573 от 29 января 2021 года (продленный №27-11138 от 22.09.2017г.) и № 27-576 от 29 января 2021 года (продленный №27-111339 от 27.09.2017г.), выданных АО «Атырау Жарык».
Объектами внешнего электроснабжения являются:

Электроосвещения улиц п. Х.Ергалиев (Онтустік-Батыс):
Строительство ВЛ предусмотрено по действующему типовому проекту 3.407.1-143. Подвешен провод АС сечением 50мм2. Промежуточная опора принята типа УП10-1 со стойкой типа СВ105-5.0. Концевая анкерная опора принята типа А10-1 с установкой разъединителя АР-1 на концевой опоре. Стойки опор установлены в пробуренные котлованы глубиной 2,5/3 м и диаметром 350-450 мм. На устройстве ответвления и опорах приняты штыревые изоляторы типа ШФ-20В, на концевых опорах приняты подвесные изоляторы типа ПС-70. Заземление траверс выполнено их присоединением к верхнему заземляющему проводнику сваркой или зажимом ПС-2. Демонтируемой участок. ВЛ-10кВ Выполнена замена существующих деревянных опор между опорами №1 и №40 на железобетонные опоры заменой проводов АС-35 на провод АС-50 ВЛ-10кВ ф.3"Д" ПС-110/10КВ N83"Новобоат". Установлены светодиодные светильники 100 Вт – 48 шт. Выполнено строительство ВЛ-0,4кВ с СИПом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов. ВЛ-0,4кВ выполнено проводом типа СИПс-4 с сечением 70+25мм². В качестве источников наружного освещения установлены светодиодные светильники с пускорегулирующей аппаратурой, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ.

Электроосвещения улиц Х.Ергалиев (Шыгыс):
Провод принят марки АС сечением 50 мм2. Строительство ВЛ выполнено по действующему типовому проекту 3.407.1-143. Промежуточная опора принята типа УП10-1 со стойкой типа СВ105-5. Концевая анкерная опора принята типа А10-1 с установкой разъединителя АР-1 на концевой опоре. Стойки опор установлены в пробуренные котлованы глубиной 2,5/3 м и диаметром 350-450 мм. На устройстве ответвления и опорах приняты штыревые изоляторы типа ШФ-20В, на концевых опорах приняты подвесные

изоляторы типа ПС-70. Заземление траверс выполнено их присоединением к верхнему заземляющему проводнику сваркой или зажимом ПС-2. Демонтируемой участок. ВЛ-10кВ. Выполнена замена существующих деревянных опор между опорами №1 и №19 на железобетонную опору заменой проводов АС-35 на провод АС-50 ВЛ-10кВ ф.3"Д" ПС-110/10кВ N83"Новобоат"

Установлены светодиодные светильники 100 Вт – 29 шт.

1) Выполнено строительство отпайка от ВЛ-10кВ ф.3"Д" ПС-110/10кВ N83"Новобоат" до объектов;

2) Установлен КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок;

3) Произведено строительство ВЛ-0,4кВ с СИПом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов. ВЛ-0,4кВ выполнено проводом типа СИПс-4 с сечением 70+50+25мм².

В качестве источников наружного освещения установлены светодиодные светильники с пускорегулирующей аппаратурой, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ. Ответвления к жилым домам выполнено проводом типа СИПс-4 с сечением 2×16мм².

Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ, ПТБ и СНиП.

По степени надежности электроснабжения объект относится к III категории в соответствии с техническими условиями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| | |
|---|---|
| начало работ | 16 июля 2019 г. |
| приостановлен | 07 ноября 2019 г. |
| возобновлен | 16 апреля 2021 |
| окончание работ | 14 май 2021 г. |

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 65 % и фактически применено 65 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Исатайский РЭС А.С. Тлеков.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

(фамилия, им, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электролинии в поселке Х.Ергалиев Исатайского района» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Есекенов А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.