Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Технический надзор: ТОО «KZ Стройэксперт»

Наименование стройки Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань Карагандинской области (благоустройство)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2
за август 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		№ СП-3/2 от 20.06.202 3г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из гр 1: Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань Карагандинской области (благоустройство)	5 916 908,00	2 502 081							300 250	2 802 331
Итого к оплате										**2 802 331**

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура к индустриальной зоне г. Сарань» Карагандинской области (благоустройство)

(наименование, адрес)

Объект: Распределительный пункт №7. Вертикальная планировка, проезды

(наименование)

Договор подряда (контракт) № СП-3/2 от 20.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за август

Распределительный пункт №7. Вертикальная планировка, проезды

Основание: 168-2021-6-03-ГПЗ лист 14-17.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью.
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	62,0928	79,71	79,71	4 949	4 949	-	1 038	6 466
						-	23,20	-	1 441	-	479	
2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 20 м НР=72%	м3 грунта	62,0928	68,21	68,21	4 235	4 235	-	888	5 533
						-	19,85	-	1 233	-	410	
3	3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	6,12	143,90	143,90	881	881	-	181	1 147
						-	41,19	-	252	-	85	

4	4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	194,04	154,09	154,09	29 900	29 900	-	6 216	39 005
						-	44,49	-	8 633	-	2 889	
5	5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% до 4-х проходов:К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м3 уплотненного грунта	194,04	30,58	30,58	5 934	5 934	-	1 385	7 905
						-	9,91	-	1 923	-	586	
6	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72%	м3 уплотненного грунта	38,808	119,33	102,22	4 631	3 967	105	1 090	6 179
						14,41	24,61	559	955	-	458	
7	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 0,1 м НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	19,404	4 953,81	1 559,89	96 124	30 268	61 681	12 115	116 898
						215,15	362,97	4 175	7 043	-	8 659	
8	8	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-	м2 покрытия и основания	194,04	9 165,34	281,92	1 778 443	54 704	1 714 314	24 727	1 947 424
						48,57	69,42	9 425	13 470	-	144 254	
9	9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных	м2 покрытия	194,04	2 246,28	265,26	435 868	51 471	377 809	14 609	486 515
						33,95	35,76	6 588	6 939	-	36 038	
10	10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах	м бортового камня	30,96	2 586,14	45,06	80 067	1 395	42 851	39 301	128 917
						1 157,00	18,38	35 821	569	-	9 549	
11	11	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР100.30.15	1 м3	1,33128	50 317,00	-	66 986	-	66 986	-	72 345
						-	-	-	-	-	5 359	
12	12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах	м бортового камня	13,572	2 586,14	45,06	35 099	612	18 785	17 228	56 513
						1 157,00	18,38	15 703	249	-	4 186	
13	13	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР100.30.18.8	1 м3	0,70574	50 317,00	-	35 511	-	35 511	-	38 352
						-	-	-	-	-	2 841	

Итого **2 913 199**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 72 271

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 188 316

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 318 042
- накладные расходы, тенге	118 778
в т.ч. зарплата, тенге	10 690
- сметная прибыль (8 %), тенге	215 793
Всего	**2 913 199**

Временные здания и сооружения (1,3%)		37 872					
Итого с временным		2 951 071					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)		100 041					
Итого с непредвиденными работами и затратами		3 051 112					
Непредвиденные работы и затраты	2%	61 022					
Итого с непредвиденными работами и затратами		3 112 134					
Итого в текущих ценах 2022 г-29% с коэффициентом К=1,00	1	902 519					
Итого в текущих ценах 2023 г-71% с коэффициентом К=1,007	1,007	2 225 083					
Итого в текущих ценах		3 127 601					
Итого с понижающим коэфф. К=0,8		2 502 081					
НДС	12%	300 250					
Итого с НДС		**2 802 331**					

Генодрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.