Заказчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***
Генподрядчик : ***ТОО "BN Building" Мангистауская область, г. Актау, 32Б мкр., 5, БИН 200340018490***
Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов №41 участок в 19А микрорайоне г. Актау"***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		63/2022	29.06.2022				
		Допсоглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	**11 433 520,00**	**10 208 500,0**							**1 225 020,00**	**11 433 520,00**
в том числе:										
Всего	**11 433 520,00**	**10 208 500,0**							**1 225 020,00**	**11 433 520,00**
Итого к оплате										**11 433 520,00**

Заказчик **Директор ТОО "Ондасын Строй", БИН 060440009800, Боранбаев Б.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "BN Building", БИН 200340018490, Гарифуллаев Б.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Ондасын Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BN Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау Мангистауской области" 5-ти жилых домов №41 участок в 19А микрорайоне г. Актау"**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№63/2022** от **29.09.2022**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	289	4037,22	1916,93	1166757,00	553993,00	235116,00	600756,00	1908915,00	
						1306,74	454,90	377648,00	131466,00		141402,00		
2	2	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м²	454,41	2624,58	1106,70	1192635,00	502896,00	360942,00	407742,00	1728407,00	
						723,57	262,47	328797,00	119269,00		128030,00		
3	3	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м²	454,41	809,03	566,45	367631,00	257401,00		155894,00	565408,00	
						242,58	134,42	110231,00	61082,00		41883,00		
4	4	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование	м³	90,5	10328,18	6460,05	934700,00	584635,00	662,00	443364,00	1488309,00	
						3860,81	1522,76	349403,00	137810,00		110245,00		
5	5	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,8008	43816,38	2008,38	35088,00	1609,00		31170,00	71559,00	
						41808,00	964,98	33480,00	773,00		5301,00		
6	6	1106-1905-0106 РСНБ РК 2022	Колонны монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,7497	39289,40	7930,10	108034,00	21806,00	28814,00	56955,00	178188,00	
						20880,50	1881,22	57415,00	5173,00		13199,00		
7	7	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	360	5856,26	1880,26	2108254,00	676893,00	53935,00	1843333,00	4267714,00	
						3826,18	513,12	1377425,00	184723,00		316127,00		
			ИТОГО по акту					5913099,00	2599233,00	679469,00	3539214,00	10208500,00	
								2634399,00	640296,00	0,00	756187,00		
			НДС	%	12,00			1225020,00					
			Итого с НДС									11433520,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN Building", БИН 200340018490

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Гарифуллаев Б.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Ондасын Строй", БИН 060440009800

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Боранбаев Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.