1

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2024 ж.«__5__»желтоқсан

Тұтынушы: **«Ақсу қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ БСН 041240004198 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Ақсу қ-сы, Пушкин көшесі 72/1, тел.: 8(71837)24277 басшысы Азаматов Бейбит Кайратулы.**

жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), телефон, заңды тұлғалар үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі (стационарлық үй-жай))

негіз бойынша:

сәйкестігі туралы декларацияны **2024 ж. «05» 12 , «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» ЖШС, БСН 030640007340 Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қ-сы, Қамзин к-сі, 41, 8(7182)614100 директоры Моисеев Юрий Иванович,**

декларацияға қол қойылған күн, мердігерлік (бас мердігерлік) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды мекенжайы, БСН, телефоны

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар **2024 ж. «05» 12 «KZ Стройэксперт» ЖШС БСН 020340001190 сарапшы Каиржанов Алмаз Бекенович, 19.08.2022 ж. тіреу және қоршау конструкциялары бөлігінде екінші және үшінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша техникалық қадағалау сарапшысының аттестаты KZ17VJE00075939, тел.: 8 (708)2778165**

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттардың № және алған күні, БСН, телефоны

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар **2024 ж. «05» 12 «ES-ПРОЕКТ» ЖШС, БСН 060340010771 директоры Кабдышева Бакытгуль Нурмухановна Мемлекеттік лицензия ГСЛ № 000257-1 тел.: 8(701)7455432**

мердігер (бас мердігер) ұсынған объектіні пайдалануға қабылдауға дайындығына тексеру жүргізе отырып: **«Павлодар облысы Ақсу қаласында 14,15 шағын аудандарындағы автомобиль жолдарын жаяу жүргіншілер тротуарлары мен веложолдарды орната отырып қайта жаңғырту». Құрылыс-қайта құру түрі.**

объектінің атауы. құрылыстың түрі (жаңа, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі техникалық күрделіге жататын жауапкершіліктің II (қалыпты) деңгейі

Павлодар облысы, Ақсу қаласы

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

атқарушылық техникалық құжаттаманың жиынтықтылығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы тексеріп 20__ жылғы "__"_____, танысу күні келесіні растайды:

1. Объект құрылысының негізі:

1) жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттар

20___ жылғы "__" _____ №_____;
заңды фактілердің басталғанын растайтын құжат (заңды олардың негізінде туындайтын, өзгеретін немесе тоқтатылатын жер учаскесіне құқықтар, оның ішінде шарттар, сот шешімдері, актілері, мұраға құқық туралы куәлік, қайта ұйымдастыру кезіндегі беру актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне иелік ететін мемлекеттік емес заңды тұлғалардың меншік құқығында немесе уақытша өтеулі өтем жасау құқығын сатып алған жерді пайдалану (жалдау). қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта бар ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін)
20___жылғы "___"_____№_____;
шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон **13.09.2022 жылғы KZ84REA00295110, 31.10.2023 жылғы KZ87REA00356360, 02.11.2023 жылғы KZ13REA00360214**
хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонның қабылданған күні және №

3) жобаның (жобалау-сметалық құжаттама) **«ES-ПРОЕКТ» ЖШС ГСЛ № 000257-1 жобалау-сметалық құжаттама**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Ақсу қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ бекітілген 26.12.2023 жылғы №06-0338/23. 02.10.2019 жылғы № 06-0251/19
жобаның күні мен нөмірі, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімдерде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы 14 қыркүйек 2022 жыл;
айы, жылы
Жұмыстың аяқталуы 15 қараша 2024 жыл;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы кезінде, ай:
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, ай: 10
нақты, ай: 10

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеті, жұмыс орындарының саны және сол сияқтылар, барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқа) нысаналы өнімнің немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаты, өнімділігі және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Магистралды жолдар:					
№ 1А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар вело жолдар ұзындығы	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 17022,48 490,18 8965,45 5074,85 1759,7	

№ 2А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар вело жолдар ұзындығы	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 3563,74 334,31 1035,34 730,59 244,91	
№ 10А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 7354,62 1986,50 996,88 963,9	
№ 13А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 4930,11 323,67 2183,82 511,34	
Жергілікті көшелер					
№ 3А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 3026,98 1083,70 1300,16 496,89	
№ 4А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 3034,53 941,10 1251,45 497,44	
№ 5А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 3038,18 994,54 832,14 496,72	
№ 6А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 4554,78 3812,33 1587,95 496,24	
№ 7А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 2998,49 1648,29 755,21 491,52	
№ 8А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 5057,88 2351,19 1351,34 767,97	
№ 9А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	 Шаршы метр Шаршы метр Шаршы метр м			 2966,26 1951,61 1765,93 485,68	

№ 11А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	Шартты метр Шартты метр Шартты метр м			3016,23 1387,25 1038,06 494,07	
№ 14А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	Шартты метр Шартты метр Шартты метр м			1570,91 297,81 384,83 252,13	
№ 15А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	Шартты метр Шартты метр Шартты метр м			1574,44 553,07 614,42 256,98	
№ 16А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	Шартты метр Шартты метр Шартты метр м			1582,42 702,53 572,65 257,76	
№ 17А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	Шартты метр Шартты метр Шартты метр м			1582,99 485,68 618,77 258,63	
№ 18А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	Шартты метр Шартты метр Шартты метр м			887,11 61,15 390,39 140,05	
№ 19А жүріс бөлігі кіре беріс тротуарлар ұзындығы	Шартты метр Шартты метр Шартты метр м			15733,91 446,52 4387,18 1742,21	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобада көзделген өнімді (қызметтерді) шығару_____;

көлемі көрсетілген өнім шығаруды бастау фактісі

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	Шартты метр (әрі қарай - м²)		
Қабат саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (әрі қарай - м³)		
Оның ішінде жер төле бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жапсарлас салынған және жапсарлас салынған үй-жайлардың ауданы	м2		

Көрсеткіштері	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	пәтер алаңы, м²		Пәтер саны	пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын

Барлық пәтерлер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан да көп											

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі деректермен сипатталады:

Магистральдық жолдар: құрылыс аумағын дайындау; жер жұмыстары; жол киімі - негізгі жүріс бөлігі: ернеулі тастарды орнату; қалыңдығы 15 см құмнан жасалған төсеу және тегістеу қабаты; қалыңдығы 23 см қиыршықтастан жасалған екі қабатты негіздің құрылысы; қалыңдығы 8 см қара қиыршықтастан жасалған негіз құрылғысы; қалыңдығы 7 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабынның төменгі қабатын орнату; қалыңдығы 5 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабынның жоғарғы қабатын орнату; кіру жолдары: борттық тастарды орнату; қалыңдығы 15 см құмнан жасалған төсеу және тегістеу қабатының құрылысы; қалыңдығы 19 см қиыршықтастан жасалған екі қабатты негіздің құрылысы; қалыңдығы 6 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы; жаяу жүргіншілер бөлігі: ернеулі тастарды орнату; қалыңдығы 12 см қиыршықтастан жасалған негіз қабатының құрылысы; қалыңдығы 5 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы; веложол жабыны: қалыңдығы 12 см қиыршықтастан жасалған негіз қабатының құрылысы; қалыңдығы 5 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы; жол белгілерін орнату және белгілеу;

жергілікті маңызы бар көшелер: құрылыс аумағын дайындау; жер жұмыстары; жол киімі - негізгі жүріс бөлігі: ернеулі тастарды орнату; қалыңдығы 15 см құмнан жасалған төсеу және тегістеу қабаты; қалыңдығы 16 см қиыршықтастан жасалған негіз қабатының құрылысы; қалыңдығы 6 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабынның төменгі қабатын орнату; қалыңдығы 4 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабынның жоғарғы қабатын орнату; кіру жолдары: борттық тастарды орнату; қалыңдығы 15 см құмнан жасалған төсеу және тегістеу қабатының құрылысы; қалыңдығы 19 см қиыршықтастан жасалған екі қабатты негіздің құрылысы; қалыңдығы 6 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы; жаяу жүргіншілер бөлігі: ернеулі тастарды орнату; қалыңдығы 10 см қиыршықтастан жасалған негіз қабатының құрылысы; қалыңдығы 5 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы; жол белгілерін орнату және белгілеу.

оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жеке сынақтан және кешенді сынақтан кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес жобада көзделген жабдық орнатылған: -

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттың, құрылыстың, үй-жайдың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оны қалалық пайдалану ұйымдары қабылдайды;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **2 835 194,279** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары_____ мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммал _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **2 543 706,126** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны мың теңге; жабдықтың, құрал-сайман мен мүкәммалдың құны мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада көзделген _____% және іс жүзінде қолданылғаны _____% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі сыныбы ____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: **«Павлодар облысы Ақсу қаласында жаяу жүргіншілер тротуарлары мен веложолдарды орната отырып, 14,15 шағын аудандардағы автомобиль жолдарын қайта жаңғырту»** пайдалануға қабылданысын.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші басшысы Азаматов Бейбит Кайратұлы

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

Техникалық қадағалау:

1) аттестатталған сарапшы _____

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы,қолы, күні)

2) аккредиттелген ұйым «KZ Стройэксперт» ЖШС Шығыс өңірі бойынша жобалар жетекшісі Кучербаев Даулет Жумагалиевич

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні)

Каиржанов Алмаз Бекенович 19.08.2022 жылғы №KZ17VJE00075939 аттестаты

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы, қолы, күні

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні

Авторлық қадағалау:

1) Жобаны жасаушы «ES-ПРОЕКТ» ЖШС, директоры Кабдышева Бакытгуль Нурмухановна

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні)

2) ұйым «ES-ПРОЕКТ» ЖШС, директор атынан Кабдышева Бакыттгуль Нурмухановна мемлекеттік лицензия ГСЛ № 000257-1

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні)

3) аттестатталған сарапшы _____

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы,қолы, күні)

Мердігер (бас мердігер) «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» Моисеев Юрий Иванович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
10-қосымша

нысан

Объектінің техникалық сипаттамалары (автомобиль жолдары)
«Павлодар облысы Ақсу қаласында 14,15 шағын аудандарындағы автомобиль жолдарын жаяу жүргіншілер тротуарлары мен веложолдарды орната отырып қайта жаңғырту»

№ п.п.	Құрылымдық элементтердің атауы	Өлшем бірліктері	Саны	Құрылымдық элементтердің сипаттамасы	Ескерту
	Магистральдық жолдар тротуарларының ені:				
	№ 1А		1759,7		
	№ 2А		244,91		
	№ 10А		963,9		
	№ 13А		511,34		
	жергілікті маңызы бар көшелер:				
	№ 3А		496,89		
	№ 4А		497,44		
	№ 5А		496,72		
1	№ 6А	м	496,24		
	№ 7А		491,52		
	№ 8А		767,97		
	№ 9А		485,68		
	№ 11А		494,07		
	№ 14А		252,13		
	№ 15А		256,98		
	№ 16А		257,76		
	№ 17А		258,63		
	№ 18А		140,05		
	№ 19А		1742,21		
	Жүріс бөлігінің ені магистральдық жолдар:				
	№ 1А		9,0		
	№ 2А		14,0		
	№ 10А		7,0		
	№ 13А		9,0		
	жергілікті маңызы бар көшелер:				
	№ 3А		6,0		
	№ 4А		6,0		
	№ 5А		6,0		
2	№ 6А	м	9,0		
	№ 7А		6,0		
	№ 8А		6,0		
	№ 9А		6,0		
	№ 11А		6,0		
	№ 14А		6,0		
	№ 15А		6,0		
	№ 16А		6,0		
	№ 17А		6,0		
	№ 18А		6,0		
	№ 19А		9,0		

3	Магистральдық жолдар тротуарларының ені: № 1А № 2А № 10А № 13А жергілікті маңызы бар көшелер: № 3А № 4А № 5А № 6А № 7А № 8А № 9А № 11А № 14А № 15А № 16А № 17А № 18А № 19А	м	2,25-2,3 2,3-2,5 1,5 2,25 2,5 2,5 1,5 2,25 1,5 1,5-2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5-2,5
4	Жаяу жүргіншілер жолының ені	м	-
5	Бөлу топырақ жолағының ені	м	-
6	Жол жиегінің ені (нығайту)	м	-
7	Еңіс бұрышы	градус	-
8	Үйіндінің биіктігі	м	-
9	Қосымша көлік жолдары		-
10	Жолақтар саны		2; 4
11	Жол белгілері	дана	418
12	Жарықтандыру элементтері		-
13	Жасыл желектер	дана	-
14	Жол жабыны		**Магистральдық жолдар:** құрылыс аумағын дайындау; жер жұмыстары; жол киімі - негізгі жүріс бөлігі: ернеулі тастарды орнату; қалыңдығы 15 см құмнан жасалған төсеу және тегістеу қабаты; қалыңдығы 23 см қиыршықтастан жасалған екі қабатты негіздің құрылысы; қалыңдығы 8 см қара қиыршықтастан жасалған негіз құрылғысы; қалыңдығы 7 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабынның төменгі қабатын орнату; қалыңдығы 5 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабынның жоғарғы қабатын орнату; кіру жолдары: борттық тастарды орнату; қалыңдығы 15 см құмнан жасалған төсеу және тегістеу қабатының құрылысы; қалыңдығы 19 см қиыршықтастан жасалған екі қабатты негіздің құрылысы; қалыңдығы 6 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы; жаяу жүргіншілер бөлігі: ернеулі тастарды орнату; қалыңдығы 12 см қиыршықтастан жасалған негіз қабатының құрылысы; қалыңдығы 5 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы; веложол жабыны: қалыңдығы 12 см қиыршықтастан жасалған негіз қабатының құрылысы; қалыңдығы 5 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы; жол белгілерін

		орнату және белгілеу; **жергілікті маңызы бар көшелер:** құрылыс аумағын дайындау; жер жұмыстары; жол киімі - негізгі жүріс бөлігі: ернеулі тастарды орнату; қалыңдығы 15 см құмнан жасалған төсеу және тегістеу қабаты; қалыңдығы 16 см қиыршықтастан жасалған негіз қабатының құрылысы; қалыңдығы 6 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабынның төменгі қабатын орнату; қалыңдығы 4 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабынның жоғарғы қабатын орнату; кіру жолдары: борттық тастарды орнату; қалыңдығы 15 см құмнан жасалған төсеу және тегістеу қабатының құрылысы; қалыңдығы 19 см қиыршықтастан жасалған екі қабатты негіздің құрылысы; қалыңдығы 6 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы; жаяу жүргіншілер бөлігі: ернеулі тастарды орнату; қалыңдығы 10 см қиыршықтастан жасалған негіз қабатының құрылысы; қалыңдығы 5 см асфальт-бетон қоспасынан жасалған жабын құрылғысы; жол белгілерін орнату және белгілеу
15	Электр жарығы	-

Тапсырыс беруші **Азаматов Бейбит Кайратулы** _____ М.О

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

Авторлық қадағалау **Кабдышева Бакытгуль Нурмухановна** _____ М.О

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

10

Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» декабря 2024 г.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" БИН 041240004198 Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу, ул. Пушкина 72/1, тел.: 8(71837)24277 руководитель Азаматов Бейбит Кайратулы.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

декларации о соответствии от «05» 12 **2024 г., ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», БИН 030640007340 Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Камзина, 41, 8(7182)614100 директор Моисеев Юрий Иванович,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «05» 12 **2024 г., ТОО «KZ Стройэксперт» БИН 020340001190 эксперт Каиржанов Алмаз Бекенович, аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций KZ17VJE00075939 от 19.08.2022 г., тел.: 8 (708)2778165**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «05» 12 **2024 г., ТОО «ES-ПРОЕКТ», БИН 060340010771 директор Кабдышева Бакытгуль Нурмухановна Государственная лицензия ГСЛ № 000257-1 тел.: 8(701)7455432**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция автомобильных дорог микрорайонов 14,15 с устройством пешеходных тротуаров и велодорожек в г.Аксу Павлодарской области». Вид строительства-реконструкция.**

наименование объекта. вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта II (нормальный) уровень ответственности, относящийся к технически сложным

по адресу **Павлодарская область, г.Аксу**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

I. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__"_____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **KZ84REA 00295110 от 13.09.2022 года, KZ87REA00356360 от 31.10.2023 года, KZ13REA00360214 от 02.11.2023 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ES-ПРОЕКТ» Проектно-сметная документация ГСЛ № 000257-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» №06-0338/23 от 26.12.2023г.,№ 06-0251/19 от 02.10.2019 г**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14 сентября 2022 год;
месяц, год

окончание работ 15 ноября 2024 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10

фактически, месяц: 10

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Магистральные дороги:					
№ 1А					
проезжая часть	м2			17022,48	
откосы	м2			490,18	
тротуары	м2			8965,45	
велодорожка	м2			5074,85	
протяженность	м			1759,7	

№ 2А проезжая часть въезды тротуары велодорожка протяженность	 м2 м2 м2 м2 м			 3563,74 334,31 1035,34 730,59 244,91	
№ 10А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 7354,62 1986,50 996,88 963,9	
№ 13А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 4930,11 323,67 2183,82 511,34	
Улицы местного значения					
№ 3А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 3026,98 1083,70 1300,16 496,89	
№ 4А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 3034,53 941,10 1251,45 497,44	
№ 5А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 3038,18 994,54 832,14 496,72	
№ 6А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 4554,78 3812,33 1587,95 496,24	
№ 7А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 2998,49 1648,29 755,21 491,52	
№ 8А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 5057,88 2351,19 1351,34 767,97	
№ 9А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 2966,26 1951,61 1765,93 485,68	

№ 11А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 3016,23 1387,25 1038,06 494,07	
№ 14А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 1570,91 297,81 384,83 252,13	
№ 15А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 1574,44 553,07 614,42 256,98	
№ 16А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 1582,42 702,53 572,65 257,76	
№ 17А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 1582,99 485,68 618,77 258,63	
№ 18А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 887,11 61,15 390,39 140,05	
№ 19А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 15733,91 446,52 4387,18 1742,21	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

| | | |

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция автомобильных дорог микрорайонов 14,15 с устройством пешеходных тротуаров и велодорожек в г.Аксу Павлодарской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик руководитель Азаматов Бейбит Кайратулы _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт(-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «KZ Стройэксперт» руководитель проектов по Восточному региону Кучербаев Даулет Жумагалиевич _____

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Каиржанов Алмаз Бекенович, аттестаты KZ17VJE00075939 от 19.08.2022 _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ES-ПРОЕКТ», директор Кабдышева Бакытгуль Нурмухановна _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «ES-ПРОЕКТ», директор Кабдышева Бакытгуль Нурмухановна государственная лицензия ГСЛ № 000257-1 _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» Моисеев Юрий Иванович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги) «Реконструкция автомобильных дорог микрорайонов 14,15 с устройством пешеходных тротуаров и велодорожек в г.Аксу Павлодарской области»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги магистральные дороги: № 1А № 2А № 10А № 13А улицы местного значения: № 3А № 4А № 5А № 6А № 7А № 8А № 9А № 11А № 14А № 15А № 16А № 17А № 18А № 19А	м	1759,7 244,91 963,9 511,34 496,89 497,44 496,72 496,24 491,52 767,97 485,68 494,07 252,13 256,98 257,76 258,63 140,05 1742,21		
2	Ширина проезжей части магистральные дороги: № 1А № 2А № 10А № 13А улицы местного значения: № 3А № 4А № 5А № 6А № 7А № 8А № 9А № 11А № 14А № 15А № 16А № 17А № 18А № 19А	м	9,0 14,0 7,0 9,0 6,0 6,0 6,0 9,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0		
3	Ширина тротуаров	м			

	магистральные дороги: № 1А № 2А № 10А № 13А улицы местного значения: № 3А № 4А № 5А № 6А № 7А № 8А № 9А № 11А № 14А № 15А № 16А № 17А № 18А № 19А		2,25-2,3 2,3-2,5 1,5 2,25 2,5 2,5 1,5 2,25 1,5 1,5-2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5-2,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины (укрепление)	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2; 4		
11	Дорожные знаки	шт	418		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		**Магистральные дороги:** подготовка территории строительства; земляные работы; дорожная одежда - основная проезжая часть: установка бортовых камней; подстилающий и выравнивающий слой из песка толщиной 15 см; устройство двухслойного основания из щебня толщиной 23 см; устройство основания из черного щебня толщиной 8 см; устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 7 см; устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см; въезды: установка бортовых камней; устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песка толщиной 15 см; устройство двухслойного основания из щебня толщиной 19 см; устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 6 см; пешеходная часть: установка бортовых камней; устройство слоя основания из щебня толщиной 12 см; устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см; покрытие велодорожки: устройство слоя основания из щебня толщиной 12 см; устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см; установка дорожных знаков и разметка; **улицы местного значения:** подготовка территории		

			строительства; земляные работы; дорожная одежда - основная проезжая часть: установка бортовых камней; подстилающий и выравнивающий слой из песка толщиной 15 см; устройство слоя основания из щебня толщиной 16 см; устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 6 см; устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см; въезды: установка бортовых камней; устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песка толщиной 15 см; устройство двухслойного основания из щебня толщиной 19 см; устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 6 см; пешеходная часть: установка бортовых камней; устройство слоя основания из щебня толщиной 10 см; устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см; установка дорожных знаков и разметка.	
15	Электроосвещение		-	

Заказчик Азаматов Бейбит Кайратулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Кабдышева Бакытгуль Нурмухановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Пронумеровано и прошнуровано

18 (восемнадцать) листов