Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 31 » мая 2021 года

1. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Эристайл Казахстан», государственная лицензия №13020995 от 30.12.2013года, юр. адрес: г. Туркестан, ул. Нышанова, д. 18Б.**

наименование организации, юридический адрес

в лице в **лице Мамирова О.М. - директор**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГКП на ПХВ «Центральная больница района Байдибек»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Главный врач Шардарбекова Г.А. удостоверяет, что:

1. **Капитальные ремонтные работы** на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Строй-проект-инвентаризация", ГСЛ № 17017450 от 10.10.2017 г. №33-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКП на ПХВ «Центральная больница района Байдибек»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная
способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	5 767,48	5 767,48
Число этажей	этаж	2-3	2-3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	27 227,62	27 227,62
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту	Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м^2	число квартир		площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Фундаменты – сборно-монолитные ленточные таврового сечения, стены наружные и внутренние - кирпичные, внутренние перегородки – из газобетонных блоков, кровля из металлочерепицы, окна – из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом

Наружная отделка: металлосайдинг с утеплением из минплиты. Внутренняя отделка помещений выполняется из несгораемых и трудносгораемых материалов. По кирпичным оштукатуренным поверхностям, и потолку предусматривается выравнивание сухими растворными смесями с последующим выполнением, в зависимости от назначения помещений, водоэмульсионной окраски за два раза, в технических помещениях - известковой побелки. В помещениях с влажным режимом работы, а также в помещениях, подвергающихся влажной текущей дезинфекции стены облицовываются керамической глазурованной плиткой на всю высоту. Во всех помещениях с сантехническими приборами предусмотрены «фартуки» из глазурованной плитки. Полы лестничных площадок и тамбуров у наружных входных дверей выполняются с покрытием из нескользящих керамических плиток. Покрытие пола в палатах, кабинеты врачей выполняются антистатическими и искробезопасными – гетерогенный линолеумом класс по износостойкости.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2019года

конец работ: апрель 2021года

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 19** ;
фактически, месяц**: 19 ;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Администрация Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного введения ГКП на ПХВ «Центральная больница района Байдибек» Главный врач Шардарбекова Г.А.

_____ дата 31 мая 2021 года.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключение выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО»** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно
гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эристайл Казахстан»
Директор Мамиров С.М.

_____ дата 31.05.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)