Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу "
БИН 041240004198, Павлодарская область,г. Аксу , ул.Пушкина 72/1 тел. 87183724277

Исполнитель: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340,Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина,41 тел.61-41-00

Договор № 106 от 08.07.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильных дорог микрорайонов 14,15 с устройством пешеходных тротуаров и велодорожек в городе Аксу Павлодарской области

АКТ № 2 от 07.11. 2022 года
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1
УЛИЦЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МКР 14,15

Раздел 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
3.1 ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

42	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8л/м2) НР = 108 %	т	2,800	1701,14	1701,14	4763	4763	0	2536	7883
					0	838,68	0	2348	0	584	
43	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,884	124077		357838	0	357838	0	386465

				0			0	0	0	28627	
44	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (толщ.8см) НР = 108 %	м2	3500	144,34	94,38	505188	330325	24307	252802	818629
					43,02	23,86	150556	83520	0	60639	
45	2101-0207-0103	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	51,45	10567		543672	0	543672	0	587166
					0		0	0	0	43494	
46	2101-0207-0104	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	546	9999		5459454	0	5459454	0	5896210
					0		0	0	0	436756	
47	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,098	124077		12160	0	12160	0	13133
					0		0	0	0	973	
48	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основанию (расход 0,8л/м2) НР = 108 %	т	2,800	1701,14	1701,14	4763	4763	0	2536	7883
					0	838,68	0	2348	0	584	
49	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,884	124077		357838	0	357838	0	386465
					0		0	0	0	28627	
50	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3500	138,03	96,04	483111	336124	4691	258737	801196
					40,66	27,79	142296	97275	0	59348	
51	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	332,15	15782		5241991	0	5241991	0	5661350

				0			0	0	0	419359	
52	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0378	124077		4690	0	4690	0	5065
					0		0	0	0	375	
53	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 7см НР = 108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	3500	0,78	0,12	2715	428	0	2470	5600
					0,65	0,00	2287	0	0	415	
54	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	247,8	15782		3910780	0	3910780	0	4223642
					0		0	0	0	312862	
55	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0294	124077		3648	0	3648	0	3940
					0		0	0	0	292	
56	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б (расход 0,3л/м2) НР = 108 %	т	1,05	1701,14	1701,14	1786	1786	0	951	2956
					0	838,68	0	881	0	219	
57	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,0815	124077		134189	0	134189	0	144924
					0		0	0	0	10735	
58	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3500	142,07	96,26	497238	336899	18043	259069	816812
					40,66	27,88	142296	97583	0	60505	

59	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	338,1	17966		6074305	0	6074305	0	6560249
					0		0	0	0	485944	
60	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0378	124077		4690	0	4690	0	5065
					0		0	0	0	375	
61	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5см НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	3500	0,26	0,04	914	151	1	823	1876
					0,22	0	762	0	0	139	
62	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	84,7	17966		1521720	0	1521720	0	1643458
					0		0	0	0	121738	
63	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0098	124077		1216	0	1216	0	1313
					0		0	0	0	97	
3.2 ВЪЕЗДЫ											
77	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8л/м2) НР = 108 %	т	0,2704	1701,14	1701,14	460	460	0	245	761
					0	838,68	0	227	0	56	
78	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,278512	124077		34557	0	34557	0	37322
					0		0	0	0	2765	

79 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	338	142,07	96,26	48019	32535	1742	25019	78881
				40,66	27,88	13742	9424	0	5843	
80 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	32,6508	17174		560745	0	560745	0	605605
				0		0	0	0	44860	
81 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0036504	124077		453	0	453	0	489
				0		0	0	0	36	
82 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 6см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	338	0,52	0,09	176	29	0	159	362
				0,44	0	147	0	0	27	
83 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	16,3592	17174		280953	0	280953	0	303429
				0		0	0	0	22476	
84 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0018928	124077		235	0	235	0	254
				0		0	0	0	19	

Итого по разделу 3 **29 008 383**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 452 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 048 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 293 606

- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 553 918
Накладные расходы, тенге	805 347
- в т.ч. зарплата, тенге	72 481
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 148 769
Итого по смете №2-1-1	**29 008 383**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	452 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 048 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	293 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 553 918
- перевозка грузов, тенге	0
- прочие затраты, тенге	0
Накладные расходы, тенге	805 347
- в т.ч. зарплата, тенге	72 481
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 148 769

Локальная смета № 2-1-2

УЛИЦЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МКР 14,15

Раздел 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

11 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	23	155,29	147,93	3572	3402	3	693	4606
				7,26	34,56	167	795	0	341	
12 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
		т	37,95	112		4250	0	0	0	4590
				0		0	0	0	340	
13 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание в насыпи) НР = 72 %									
		м3 грунта	23	53,14	53,14	1222	1222	0	252	1592
				0,00	15,21	0	350	0	118	

14	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23	73,55	73,55	1692	1692	0	442	2305
					0,00	26,69	0	614	0	171	
15	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 6 проходов НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	23	35,25	35,25	811	811	0	164	1053
					0,00	9,91	0	228	0	78	
16	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23	79,22	67,67	1822	1556	67	388	2387
					8,65	14,76	199	340	0	177	
17	1101-0203-0111	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1068	41,54	19,34	44363	20653	0	20061	69578
					22,20	3,89	23710	4152	0	5154	

Итого по разделу 2	**86 111**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 076
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 336
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 479
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70
- перевозка грузов, тенге	4 250
Накладные расходы, тенге	22 000
- в т.ч. зарплата, тенге	1 980
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 379

Раздел 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

3.1 ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

22 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15см . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	241,9	1144,85	1014,38	276940	245378	351	88284	394443
				129,02	208,9	31211	50533	0	29218	
23 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	266,09	2071		551072	0	551072	0	595158
				0		0	0	0	44086	
24 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1440	254,42	222,90	366368	320969	1253	156691	564904
				30,66	70,10	44146	100938	0	41845	
25 2101-0201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,6	4388		94781	0	94781	0	102363
				0		0	0	0	7582	
26 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	272,16	3890		1058702	0	1058702	0	1143398
				0		0	0	0	84696	
27 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 16см НР = 108 %	м2 основания	6480	11,41	11,41	73924	73924	0	25648	107538
				0	3,66	0	23748	0	7966	

28	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	81,648	3890		317611	0	317611	0	343020
					0		0	0	0	25409	
29	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8л/м2) НР = 108 %	т	5,184	1701,14	1701,14	8819	8819	0	4696	14596
					0	838,68	0	4348	0	1081	
30	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,33952	124077		662512	0	662512	0	715513
					0		0	0	0	53001	
31	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6480	138,03	96,04	894445	622310	8684	479033	1483356
					40,66	27,79	263451	180098	0	109878	
32	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	614,952	15419		9481945	0	9481945	0	10240501
					0		0	0	0	758556	
33	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,069984	124077		8683	0	8683	0	9378
					0		0	0	0	695	
34	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	6480	0,52	0,08	3351	529	0	3049	6912
					0,44	0,00	2823	0	0	512	

35 2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	305,856	15419		4715994	0	4715994	0	5093274
				0		0	0	0	377280	
36 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,036288	124077		4503	0	4503	0	4863
				0		0	0	0	360	
37 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б (расход 0,3л/м2) НР = 108 %	т	1,08	1701,14	1701,14	1837	1837	0	978	3040
				0	838,68	0	906	0	225	
38 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,1124	124077		138023	0	138023	0	149065
				0		0	0	0	11042	
39 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3600	142,07	96,26	511445	346524	18559	266472	840150
				40,66	27,88	146362	100371	0	62233	
40 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	347,76	17174		5972430	0	5972430	0	6450224
				0		0	0	0	477794	
41 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,03888	124077		4824	0	4824	0	5210
				0		0	0	0	386	
3.2 ВЪЕЗДЫ										
55 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8л/м2) НР = 108 %	т	2,60088	1701,14	1701,14	4424	4424	0	2354	7321

				0	838,68	0	2181	0	542	
56	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,6268888	124077	325936	0	325936	0	352011
					0	0	0	0	26075	
57	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3251,1	142,07	96,26	461877	312940	16760	240646	758725
					40,66	27,88	132177	90644	0	56202	
58	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	314,05626	17174	5393602	0	5393602	0	5825090
					0	0	0	0	431488	
59	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,03511188	124077	4357	0	4357	0	4706
					0	0	0	0	349	
60	1127-0602-0401	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины к нормам 1127-0602-0301 до 6см	м2 покрытия	3251,1	0,52	0,09	1697	281	0	1529	3484
					0,44	0,00	1416	0	0	258	
61	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	157,35324	17174	2702385	0	2702385	0	2918576
					0	0	0	0	216191	
62	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01820616	124077	2259	0	2259	0	2440
					0	0	0	0	181	
		Итого по разделу 3				**38 139 259**				
		в том числе								

	- зарплата рабочих-строителей, тенге	621 586
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 937 935
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	553 767
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 485 226
	Накладные расходы, тенге	1 269 380
	- в т.ч. зарплата, тенге	114 244
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 825 131
	Итого по смете №02-01-02	**38 225 370**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	**645 662**
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 967 271**
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**560 246**
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	**31 485 296**
	- перевозка грузов, тенге	**4 250**
	- прочие затраты, тенге	**0**
	Накладные расходы, тенге	**1 291 380**
	- в т.ч. зарплата, тенге	116 224
	Сметная прибыль (8 %), тенге	**2 831 510**
	Итого по смете	**67 233 753**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 097 748**
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**3 015 534**
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**853 852**
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	**56 039 214**
	- перевозка грузов, тенге	**4 250**
	- прочие затраты, тенге	**0**
	Накладные расходы, тенге	**2 096 727**
	- в т.ч. зарплата, тенге	**188 705**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	**4 980 279**
	ИТОГО	
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35в	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	699 231
	Итого	67 932 984
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	1 222 794
	Итого	69 155 778
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1383116
	Итого по сметному расчету:	70538894

	- в текущих ценах на 2020 год к=1,049901		74058855,35
	с коэффициентом снижения к=	0,999209930685860	74000343,72
Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		8880041,25
	Всего по акту :		82 880 384,97

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу "
БИН 041240004198

Исполнитель:
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340

Руководитель _____ Азаматов Б.К.

Директор _____ Моисеев Ю.И.

Заведующий сектором ПТ и АД _____ Касенов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
Эксперт _____ Акипов Р.М.
аттестат №KZ36VJE00034760
аттестат №KZ84VJE00030501
аттестат №KZ87VJE00030932

Авторский надзор
ТОО "ES-ПРОЕКТ " Гослицензия ГСЛ №000257-1
Директор _____ Кабдышева Б.Н.