Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу "
БИН 041240004198, Павлодарская область,г. Аксу , ул.Пушкина 72/1 тел. 87183724277

Исполнитель: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340,Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина,41 тел.61-41-00

Договор № 106 от 08.07.2022 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильных дорог микрорайонов 14,15 с устройством пешеходных тротуаров и велодорожек в городе Аксу Павлодарской области

АКТ № 3 от 18.11. 2022 года
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-2
УЛИЦЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МКР 14,15

Раздел 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС) НР = 72 %									
			м3 грунта	5253	53,14	53,14	279161	279161	0	57513	363608
					0	15,21	0	79879	0	26934	

2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, примен коэффициент к времени эксплуатации машин -0,85 НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;									
		м3 грунта	5253	37,99	37,99	199537	199537	0	41108	259897
				0	10,87	0	57095	0	19252	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	5253	161,78	154,93	849831	813845	392	177253	1109251
				6,78	40,09	35594	210591	0	82167	
5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
		т	6303,6	112		706003	0	0	0	762483
				0		0	0	0	56480	
6 9500-0000-0000СЦИ РК 8.03-04-2-017 часть II, глава 4,таб,160 1-0	Закрепление оси трассы км I категория сложности (9257 х 1,1)									
		км	1,556	10182,7		15844	0	0	0	15844
				0		0	0	0	0	

Итого по разделу 1 **2 511 083**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 35 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 292 543
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 347 565

- материалы, изделия и конструкции, тенге	392
- перевозка грузов, тенге	706 003
- прочие затраты, тенге	15 844
Накладные расходы, тенге	275 874
- в т.ч. зарплата, тенге	24 829
Сметная прибыль (8 %), тенге	184 833

Раздел 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

7 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР = 72 %	м3 грунта	2427	53,14	53,14	128979	128979	0	26572	167995
				0	15,21	0	36906	0	12444	
8 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 25м в штабель НР = 72 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	м3 грунта	2427	67,03	67,03	162689	162689	0	33517	211902
				0,00	19,18	0	46552	0	15696	
9 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка от устройства корыта в насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	920	53,14	53,14	48892	48892	0	10073	63682
				0	15,21	0	13990	0	4717	

10 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 25м.При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -0,85 НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; ктрр2=1,5; ктрм2=1,5; кэкс2=1,5; кмат2=1,5;									
		м3 грунта	920	56,98	56,98	52420	52420	0	10799	68277
				0	16,3	0	14999	0	5058	
11 1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	3913	155,29	147,93	607642	578850	388	117819	783498
				7,26	34,56	28404	135233	0	58037	
12 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
		т	6456,45	112		723122	0	0	0	780972
				0		0	0	0	57850	
13 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание в насыпи) НР = 72 %									
		м3 грунта	3913	53,14	53,14	207949	207949	0	42842	270854
				0,00	15,21	0	59503	0	20063	

14 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4833	73,55	73,55	355443	355443	0	92880	484189
				0,00	26,69	0	129000	0	35866	
15 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 6 проходов НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	4833	35,25	35,25	170364	170364	0	34467	221217
				0,00	9,91	0	47871	0	16386	
16 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4833	79,22	67,67	382886	327066	14016	81467	501501
				8,65	14,76	41804	71345	0	37148	
17 1101-0203-0111	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	5103	41,54	19,34	211970	98681	-1	95854	332450
				22,20	3,89	113290	19840	0	24626	

Итого по разделу 2	**3 886 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	183 498
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 131 333
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	575 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 403
- перевозка грузов, тенге	723 122
Накладные расходы, тенге	546 290
- в т.ч. зарплата, тенге	49 166
Сметная прибыль (8 %), тенге	287 891

Раздел 3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

3.1 ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

18 1108-0101-0202	Основание щебеночное М800 под бортовой камень . Устройство НР = 93 %	м3 основания	87,138	2448,78	1654,78	213382	144194	379	118473	358403
				789,65	672,28	68809	58581	0	26548	
19 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	100,2087	4006		401436	0	401436	0	433551
				0		0	0	0	32115	
20 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (78.30.15). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1742,76	1854,24	30,20	3231489	52633	1969708	1326631	4922770
				693,81	11,02	1209148	19214	0	364650	
21 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	74,93868	37608		2818294	0	2818294	0	3043758
				0		0	0	0	225464	
22 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15см . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	726,8	1144,85	1014,38	832079	737251	1053	265252	1185118
				129,02	208,9	93775	151829	0	87786	
23 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	799,48	2071		1655723	0	1655723	0	1788181
				0		0	0	0	132458	
24 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	4140	254,42	222,90	1053309	922787	3602	450485	1624098
				30,66	70,10	126920	290196	0	120304	

25 2101-0201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004									
		м3	62,1	4388		272495	0	272495	0	294295
				0		0	0	0	21800	
26 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004									
		м3	782,46	3890		3043769	0	3043769	0	3287271
				0		0	0	0	243502	
27 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 16см НР = 108 %									
		м2 основания	5580	11,41	11,41	63657	63657	0	22086	92602
				0	3,66	0	20450	0	6859	
28 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004									
		м3	70,308	3890		273498	0	273498	0	295378
				0		0	0	0	21880	
29 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8л/м2) НР = 108 %	т	3,2544	1701,14	1701,14	5536	5536	0	2947	9162
				0	838,68	0	2729	0	679	
30 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130									
		т	3,352032	124077		415910	0	415910	0	449183
				0		0	0	0	33273	

31 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4068	138,03	96,04	561513	390673	5451	300726	931218
				40,66	27,79	165389	113061	0	68979	
32 2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	386,0532	15419		5952554	0	5952554	0	6428758
				0		0	0	0	476204	
33 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0439344	124077		5451	0	5451	0	5887
				0		0	0	0	436	
34 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6см НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	4068	0,52	0,08	2104	332	1	1914	4339
				0,44	0,00	1772	0	0	321	
35 2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	192,0096	15419		2960596	0	2960596	0	3197444
				0		0	0	0	236848	
36 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0227808	124077		2827	0	2827	0	3053
				0		0	0	0	226	

37	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б (расход 0,3л/м2) НР = 108 %	т	2,0844	1701,14	1701,14	3546	3546	0	1888	5869
					0	838,68	0	1748	0	435	
38	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,146932	124077		266385	0	266385	0	287696
					0		0	0	0	21311	
39	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6948	142,07	96,26	987088	668792	35818	514291	1621489
					40,66	27,88	282478	193717	0	120110	
40	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	671,1768	17174		11526790	0	11526790	0	12448933
					0		0	0	0	922143	
41	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0750384	124077		9311	0	9311	0	10056
					0		0	0	0	745	
3.2 ВЪЕЗДЫ											
42	1108-0101-0202	Основание щебеночное М800 под бортовой камень . Устройство НР = 93 %	м3 основания	23,212	2448,78	1654,78	56841	38411	101	31559	95472
					789,65	672,28	18329	15605	0	7072	
43	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,6938	4006		106935	0	106935	0	115490
					0		0	0	0	8555	

44 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные (78.30.15). Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	464,24	1854,24	30,20	860811	14020	524696	353390	1311337
				693,81	11,02	322095	5118	0	97136	
45 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19,96232	37608		750743	0	750743	0	810802
				0		0	0	0	60059	
46 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15см . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	240,03	1144,85	1014,38	274799	243481	348	87601	391392
				129,02	208,9	30970	50142	0	28992	
47 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	264,033	2071		546812	0	546812	0	590557
				0		0	0	0	43745	
48 1127-0403-0803	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	1201,16	178,65	153,36	214589	184211	697	94238	333533
				24,71	47,93	29681	57576	0	24706	
49 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	227,01924	3890		883105	0	883105	0	953753
				0		0	0	0	70648	
50 1127-0403-0802	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	1201,16	307,68	259,53	369577	311741	697	162939	575117
				47,57	78,03	57139	93730	0	42601	

51 2101-0201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,029	4388		131767	0	131767	0	142308
				0		0	0	0	10541	
52 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	227,01924	3890		883105	0	883105	0	953753
				0		0	0	0	70648	
53 1127-0403-0804	Вычитается позиция : Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 до 4см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=11; ктрм1=11; кэкс1=11; кмат1=11;	м2 покрытия	1201,16	-125,49	-125,49	-150731	-150731	0	-52296	-219269
				0,0	-40,31	0	-48422	0	-16242	
54 2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=-1,000;	м3	166,480776	-3890		-647610	0	-647610	0	-699419
				0		0	0	0	-51809	
55 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8л/м2) НР = 108 %	т	0,45496	1701,14	1701,14	774	774	0	412	1282
				0	838,68	0	382	0	95	
56 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5206272	124077		64598	0	64598	0	69766
				0		0	0	0	5168	

57 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	568,7	142,07	96,26	80794	54741	2932	42094	132719
				40,66	27,88	23121	15856	0	9831	
58 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	54,93642	17174		943478	0	943478	0	1018956
				0		0	0	0	75478	
59 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00614196	124077		762	0	762	0	823
				0		0	0	0	61	
60 1127-0602-0401	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины к нормам 1127-0602-0301 до 6см	м2 покрытия	568,7	0,52	0,09	297	49	0	268	610
				0,44	0,00	248	0	0	45	
61 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	27,52508	17174		472716	0	472716	0	510533
				0		0	0	0	37817	
62 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00318472	124077		395	0	395	0	427
				0		0	0	0	32	

Итого по разделу 3 **49 818 454**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 429 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 686 098

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 041 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 287 328
Накладные расходы, тенге	3 724 898
- в т.ч. зарплата, тенге	335 241
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 690 255
Итого по смете №02-01-02	**56 216 074**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 648 966**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**7 109 974**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**1 964 316**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**36 302 123**
- перевозка грузов, тенге	**1 429 125**
- прочие затраты, тенге	**15 844**
Накладные расходы, тенге	**4 547 062**
- в т.ч. зарплата, тенге	409 236
Сметная прибыль (8 %), тенге	**4 162 979**

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СМЕТА №2

ДОБАВИТЬ :

Локальная смета № 02-01-01

УЛИЦЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МКР 14,15

Раздел 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

132	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6	Люки. Демонтаж НР = 99 % ; СП-8%								
		шт.	10	920,02	108,86	9200	1089	0	8534	19153
				811,15	50,82	8112	508	0	1419	
133	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР = 99 % ; СП-8%								
		шт.	10	1663,95	181,44	16640	1814	1307	14222	33331
				1351,92	84,71	13519	847	0	2469	
134	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП-8%								
		комплект	8	32649		261192	0	261192	0	282087
				0		0	0	0	20895	

135 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % ; СП-8%	м3 сборных железобетонных конструкций	3,54	13001,8	7169,83	46078	25410	1577	32566	84936
				5386,84	2400,41	19091	8507	0	6292	
136 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦО-1)	шт.	44	2456		108064	0	108064	0	116709
				0		0	0	0	8645	
137 2104-0302-0109	Плиты перекрытий ж/б для колодцев ПП15-1 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	15965		127720	0	127720	0	137938
				0		0	0	0	10218	
138 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (обетонирование) НР = 91 % ; СП-8%	м3	0,05	22085,55	1303,54	1104	65	893	146	1350
				2910,24	275,6	146	14	0	100	
139 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (срубка горловины) НР = 84 % ; СП-8%	м3	0,07	16780,52	7915,08	1175	554	0	724	2051
				8865,44	3436,4	621	241	0	152	
140 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,045	92		96	0	0	0	104
				0		0	0	0	8	
141 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,045	202		211	0	0	0	228
				0		0	0	0	17	

Итого по смете 02-01-01	**677 887**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 489
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	500 753
- перевозка грузов, тенге	307
- прочие затраты, тенге	0
Накладные расходы, тенге	56 192
- в т.ч. зарплата, тенге	5 057
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 215

Локальная смета № 02-01-02

УЛИЦЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МКР 14,15

Раздел 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

110	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6	Люки. Демонтаж НР = 99 % ; СП-8%								
		шт.	62	920,02	108,86	57041	6749	2	52908	118745
				811,15	50,82	50291	3151	0	8796	
111	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР = 99 % ; СП-8%								
		шт.	62	1663,95	181,44	103165	11249	8097	88180	206653
				1351,92	84,71	83819	5252	0	15308	
112	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП-8%								
		комплект	48	32649		1567152	0	1567152	0	1692524
				0		0	0	0	125372	
113	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % ; СП-8%								
		м3 сборных железобетонных конструкций	6,90	13001,8	7169,83	89673	49450	3070	63377	165294
				5386,84	2400,41	37153	16556	0	12244	

114 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦО-1)									
		шт.	195	2456		478920	0	478920	0	517234
				0		0	0	0	38314	
115 2104-0302-0109	Плиты перекрытий ж/б для колодцев ПП15-1 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	9	15965		143685	0	143685	0	155180
				0		0	0	0	11495	
116 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (обетонирование) НР = 91 % ; СП-8%									
		м3	0,31	22085,55	1303,54	6847	404	5541	898	8365
				2910,24	275,6	902	85	0	620	
117 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (срубка горловины) НР = 84 % ; СП-8%									
		м3	0,434	16780,52	7915,08	7283	3435	0	4485	12709
				8865,44	3436,4	3848	1491	0	941	
118 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка									
		т	6,295	92		579	0	0	0	625
				0		0	0	0	46	
119 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
		т	6,295	202		1272	0	0	0	1374
				0		0	0	0	102	

Итого по смете №02-01-02	**2 878 703**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	176 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 287
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 535
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 206 467

	- перевозка грузов, тенге	1 851
	- прочие затраты, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	209 848
	- в т.ч. зарплата, тенге	18 886
	Сметная прибыль (8 %), тенге	213 238
	Итого добавить :	**3 556 590**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	217 502
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 219
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 652
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 707 220
	- перевозка грузов, тенге	2 158
	- прочие затраты, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	266 040
	- в т.ч. зарплата, тенге	23 944
	Сметная прибыль (8 %), тенге	263 453
	Итого по смете	**59 772 664**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 866 468**
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**7 210 193**
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**2 000 968**
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	**39 009 343**
	- перевозка грузов, тенге	**1 431 283**
	- прочие затраты, тенге	**15 844**
	Накладные расходы, тенге	**4 813 102**
	- в т.ч. зарплата, тенге	**433 179**
	Сметная прибыль (8 %), тенге	**4 426 432**
	ИТОГО	
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35в	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	621 471
	Итого	60 394 135
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	1 086 809
	Итого	61 480 944
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1229302

	Итого по сметному расчету:		62710246
	- в текущих ценах на 2020 год к=1,049901		65839549,99
	с коэффициентом снижения к=	0,999209930685860	65787532,18
Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		7894503,86
	Всего по акту :		73 682 036,04

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу "

БИН 041240004198

Руководитель _____ Азаматов Б.К.

Заведующий сектором ПТ и АД _____ Касенов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю :
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
Эксперт _____ Акипов Р.М.
аттестат №KZ36VJE00034760
аттестат №KZ84VJE00030501
аттестат №KZ87VJE00030932

Авторский надзор
ТОО "ES-ПРОЕКТ " Гослицензия ГСЛ №000257-1
Директор _____ Кабдышева Б.Н.

Исполнитель:
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340

Директор _____ Моисеев Ю.И.