Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу "
БИН 041240004198, Павлодарская область,г. Аксу , ул.Пушкина 72/1 тел. 87183724277

Исполнитель: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340,Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина,41 тел.61-41-00

Договор № 106 от 08.07.2022 г. Дополнительное соглашение №106-2 от 12.07.2023 г. Дополнительное соглашение №106-3 от 22.12.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильных дорог микрорайонов 14,15 с устройством пешеходных тротуаров и велодорожек в городе Аксу Павлодарской области

АКТ № 5 от 27.12. 2023 года
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) составлено в ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 02-01-00-01

(Локальный сметный расчет)

на УЛИЦЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МКР. №14,15

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**269795440**
	Раздел 1.	**ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА**				**4320604**
1	**6101-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Снятие ПРС)**	**$м^3$ грунта**	**2 828,6**	**155**	**438433**
2	**6101-0104-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**$м^3$ грунта**	**2 828,6**	**111**	**313975**

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	2 828,6	436	1233270
5	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/в кавальер/	т·км	16 971,6	93	1578359
6	СЦИ *РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30*	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	0,976	31 310	30559
7	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6*	Люки. Демонтаж	шт.	11	5 089	55979
8	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	11	9 768	107448
9	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	11	36 711	403821
10	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,64	48 895	31293
11	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	32	3 700	118400
12	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (обетонирование)	м^3	0,05	42 924	2146
13	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Фундаменты бетонные. Разборка (срубка горловины)	м^3	0,09	72 604	6534
14	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,41	254	104
15	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/строительный мусор/	т·км	4,1	69	283
	Раздел 2.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**14168091**
16	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(корыто)	м^3 грунта	7 553,8	155	1170839
17	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,5*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 25 м в штабель.	м^3 грунта	7 553,8	196	1480545
18	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(обратная надвижка от устройства корыта в насыпь)	м^3 грунта	7 553,8	155	1170839

1	2	3	4	5	6	7
19	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85 К=1,5*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 25 м .При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	$м^3$ грунта	7 553,8	166	1253931
20	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 640,0	325	532999
21	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	13 530,0	93	1258290
22	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(разравнивание в насыпи)	$м^3$ грунта	1 640,0	155	254200
23	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	8 773,0	271	2377483
24	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 6 проходов	$м^3$ уплотненного грунта	8 773,0	94	824662
25	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	8 773,0	221	1938833
26	6101-0109-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	11 410	167	1905470
	Раздел 3.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**				**251306746**
		ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				
27	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание щебеночное М800 под бортовой камень. Устройство	$м^3$ основания	176,384	9 495	1674766
29	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных (78.30.15), другие виды покрытия	м	3 531,68	5 224	18449496
30	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	151,86224	51 225	7779143
31	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15 см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2 424,8	3 367	8164302
32	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2 667,28	3 135	8361923

1	2	3	4	5	6	7
35	7101-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	18 410,9	534	9831421
36	7101-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см	$м^2$	18 410,9	724	13329492
37	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=7*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 (до 23 см)	$м^2$	-18 410,9	196	-3608536
38	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	276,1635	5 100	1408434
39	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	892,4335	-3 890	-3471566
40	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8л/$м^2$)	т	13,55	6 635	89904
41	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	13,9565	136 197	1900833
42	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из черного щебня, толщина 8 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	16 944,4	608	10302195
43	211-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	186,3884	17 328	3229738
44	211-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1 982,4948	17 095	33890749
45	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3553	200 405	71205
46	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8л/$м^2$)	т	13,55	6 635	89904
47	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	13,9565	136 197	1900833
48	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	17 439,0	485	8457915
49	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1 672,4001	22 379	37426642
50	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1883412	200 405	37745
51	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (толщ. до 7см)	$м^2$ покрытия	17 439,0	54	941706
52	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1 213,7544	22 379	27162610

1	2	3	4	5	6	7
53	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1464876	200 405	29357
54	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия (расход 0,3л/м^2)	т	5,23	6 635	34701
55	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	5,3869	136 197	733680
56	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	17 439,0	499	8702061
57	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1 702,0464	24 506	41710349
58	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1883412	200 405	37745
59	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 (толщ.5см)	м^2	17 439,0	18	313902
60	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	422,0238	24 506	10342115
61	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0488292	200 405	9786
		ВЪЕЗДЫ				
62	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание щебеночное М800 под бортовой камень. Устройство	м^3 основания	12,48	9 495	118498
64	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных (78.30.15), другие виды покрытия	м	249,6	5 224	1303910
65	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	10,7328	51 225	549788

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 02-01-00-02

(Локальный сметный расчет)

на УЛИЦЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МКР. №14,15

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**175787837**
	Раздел 1.	**ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА**				**8676935**
1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Снятие ПРС)	м^3 грунта	6 838,0	155	1059890

1	2	3	4	5	6	7
2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	$м^3$ грунта	6 838,0	111	759018
3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	6 838,0	436	2981368
4	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	41 028,0	93	3815604
5	СЦИ *РК 8.03-04-2022, часть II,глава 4,таб.1601-0204-30*	Восстановление и закрепление оси трассы I категория сложности (18884+12426)	км	1,95	31 310	61055
	Раздел 2.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**22770154**
6	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(корыто)	$м^3$ грунта	3 114,5	155	482747
7	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85 К=1,5*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 25 м в штабель. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	$м^3$ грунта	3 114,5	166	517007
8	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(обратная надвижка от устройства корыта в насыпь)	$м^3$ грунта	3 114,5	155	482748
9	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85 К=1,5*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 25 м .При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	$м^3$ грунта	3 114,5	166	517007
10	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	8 622	325	2802150

1	2	3	4	5	6	7
11	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	71 131,5	93	6615230
12	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(разравнивание в насыпи)	$м^3$ грунта	8 622	155	1336410
13	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	11 736,5	271	3180591
14	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 6 проходов	$м^3$ уплотненного грунта	11 736,5	94	1103231
15	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	11 736,5	221	2593767
16	6101-0109-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	18 798	167	3139266
	Раздел 3.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**				**144340748**
		ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				
17	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание щебеночное М800 под бортовой камень. Устройство	$м^3$ основания	83,5326	9 495	793142
18	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных (78.30.15), другие виды покрытия	м	1 670,56	5 224	8727005
19	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	71,83408	51 225	3679701
20	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.15 см. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2 074,34	3 367	6984303
21	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2 281,774	3 135	7153361
22	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	12 669	735	9311715
23	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203	$м^2$	12 669	28	354732
24	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм (расклинцовка)	$м^3$	190,035	5 100	969179
25	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию (расход 0,8л/$м^2$)	т	10,722	6 635	71140
26	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	11,04366	136 197	1504113

1	2	3	4	5	6	7
27	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**13 464,56**	**485**	**6530312**
28	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**1 291,251304**	**21 962**	**28358461**
29	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,1454172**	**200 405**	**29142**
30	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (толщ. до 6см)**	**м^2 покрытия**	**13 464,56**	**36**	**484724**
31	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**624,755584**	**21 962**	**13720882**
32	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0754015**	**200 405**	**15111**
33	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия (расход 0,3л/м^2)**	**т**	**4,038**	**6 635**	**26792**
34	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**4,15914**	**136 197**	**566462**
35	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**13 464,56**	**499**	**6718815**
36	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**1 314,141056**	**24 006**	**31547270**
37	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,1454172**	**200 405**	**29142**
		ВЪЕЗДЫ				
38	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание щебеночное М800 под бортовой камень. Устройство**	**м^3 основания**	**106,09**	**9 495**	**1007325**
39	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных (78.30.15), другие виды покрытия**	**м**	**2 121,8**	**5 224**	**11084283**
40	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**91,2374**	**51 225**	**4673636**
		ИТОГО ПО СМЕТАМ :				**445583277**
	НДЦС РК 8.04-09-2022 табл1 п.2.38	Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				36537829
		ИТОГО :				**482121106**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				24106055
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты -5%				24106055
		ИТОГО в сметных ценах :				**530333216**
		в том числе на 2023г 26% к=1				530333216
		в том числе на 2024г 74% к=1,075				0

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО в прогнозных ценах :				**530333216,00**
		Итого с коэффициентом снижения согласно конкурса	**к=**	0,99920993068586		**529914216,00**
		НДС 12%				**63589705,92**
		ВСЕГО ПО АКТУ :				**593 503 921,92**

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу "

БИН 041240004198

Руководитель _____Азаматов Б.К.

Заведующий сектором ПТ и АД _____Кыдырбаев Б.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю :
Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт" БИН 020340001190
Эксперт _____Акипов Р.М.
аттестат №KZ36VJE00034760
аттестат №KZ84VJE00030501
аттестат №KZ87VJE00030932

Авторский надзор
ТОО "ES-ПРОЕКТ " Гослицензия ГСЛ №000257-1
Директор _____Кабдышева Б.Н.

Исполнитель:
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340

Директор _____Моисеев Ю.И.