Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«5» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», г. Павлодар, ул. Камзина 41.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Моисеева Юрия Ивановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция автомобильных дорог микрорайонов 14,15 с устройством пешеходных тротуаров и велодорожек в г.Аксу Павлодарской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" руководитель Азаматов Бейбит Кайратулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ES-ПРОЕКТ» Проектно-сметная документация ГСЛ № 000257-1**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу";
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Магистральные дороги:					
№ 1А					
проезжая часть	м2			17022,48	
въезды	м2			490,18	
тротуары	м2			8965,45	
велодорожка	м2			5074,85	
протяженность	м			1759,7	
№ 2А					
проезжая часть	м2			3563,74	
въезды	м2			334,31	
тротуары	м2			1035,34	
велодорожка	м2			730,59	
протяженность	м			244,91	
№ 10А					
проезжая часть	м2			7354,62	
въезды	м2			1986,50	
тротуары	м2			996,88	
протяженность	м			963,9	
№ 13А					
проезжая часть	м2			4930,11	
въезды	м2			323,67	
тротуары	м2			2183,82	
протяженность	м			511,34	
Улицы местного значения					
№ 3А					
проезжая часть	м2			3026,98	
въезды	м2			1083,70	
тротуары	м2			1300,16	
протяженность	м			496,89	
№ 4А					
проезжая часть	м2			3034,53	
въезды	м2			941,10	
тротуары	м2			1251,45	
протяженность	м			497,44	
№ 5А					
проезжая часть	м2			3038,18	
въезды	м2			994,54	
тротуары	м2			832,14	
протяженность	м			496,72	
№ 6А					
проезжая часть	м2			4554,78	
въезды	м2			3812,33	
тротуары	м2			1587,95	
протяженность	м			496,24	

№ 7А					
проезжая часть	м2			2998,49	
въезды	м2			1648,29	
тротуары	м2			755,21	
протяженность	м			491,52	
№ 8А					
проезжая часть	м2			5057,88	
въезды	м2			2351,19	
тротуары	м2			1351,34	
протяженность	м			767,97	
№ 9А					
проезжая часть	м2			2966,26	
въезды	м2			1951,61	
тротуары	м2			1765,93	
протяженность	м			485,68	
№ 11А					
проезжая часть	м2			3016,23	
въезды	м2			1387,25	
тротуары	м2			1038,06	
протяженность	м			494,07	
№ 14А					
проезжая часть	м2			1570,91	
въезды	м2			297,81	
тротуары	м2			384,83	
протяженность	м			252,13	
№ 15А					
проезжая часть	м2			1574,44	
въезды	м2			553,07	
тротуары	м2			614,42	
протяженность	м			256,98	
№ 16А					
проезжая часть	м2			1582,42	
въезды	м2			702,53	
тротуары	м2			572,65	
протяженность	м			257,76	
№ 17А					
проезжая часть	м2			1582,99	
въезды	м2			485,68	
тротуары	м2			618,77	
протяженность	м			258,63	
№ 18А					
проезжая часть	м2			887,11	
въезды	м2			61,15	
тротуары	м2			390,39	
протяженность	м			140,05	

№ 19А проезжая часть въезды тротуары протяженность	 м2 м2 м2 м			 15733,91 446,52 4387,18 1742,21	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Магистральные дороги: подготовка территории строительства; земляные работы; дорожная одежда - основная проезжая часть: установка бортовых камней; подстилающий и выравнивающий слой из песка толщиной 15 см; устройство двухслойного основания из щебня толщиной 23 см; устройство основания из черного щебня толщиной 8 см; устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 7 см; устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см; въезды: установка бортовых камней; устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песка толщиной 15 см; устройство двухслойного основания из щебня толщиной 19 см; устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 6 см; пешеходная часть: установка бортовых камней; устройство слоя основания из щебня толщиной 12 см; устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см; покрытие велодорожки: устройство слоя основания из щебня толщиной 12 см; устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см; установка дорожных знаков и разметка;

улицы местного значения: подготовка территории строительства; земляные работы; дорожная одежда - основная проезжая часть: установка бортовых камней; подстилающий и выравнивающий слой из песка толщиной 15 см; устройство слоя основания из щебня толщиной 16 см; устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 6 см; устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см; въезды: установка бортовых камней; устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песка толщиной 15 см; устройство двухслойного основания из щебня толщиной 19 см; устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 6 см; пешеходная часть: установка бортовых камней; устройство слоя основания из щебня толщиной 10 см; устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см; установка дорожных знаков и разметка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:-

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14 сентября 2022 год;
месяц, год
окончание работ 15 ноября 2024 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10
фактически, месяц: 10

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено ___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция автомобильных дорог микрорайонов 14,15 с устройством пешеходных тротуаров и велодорожек в г.Аксу Павлодарской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ» Моисеев Ю.И._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.