Форма с изменениями,
внесенными приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

# Декларация о соответствии

«29» июля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСТ-Билдинг КОМПАНИ»,
г. Астана, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, 78.
*наименование организации, юридический адрес*

*в лице* директора Алпыспаевой Гульмиры Булатовны
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

*по объекту*: «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли - сад №16 города Аксу» ГУ «Отдел образования города Аксу» акимата города Аксу, по адресу: Павлодарской область, г. Аксу, ул. Строителей, 20»
*наименование, местонахождения объекта*

*заказчиком которого является* Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли- сад №16 города Аксу» отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, Руководитель Перницкая Ольга Владимировна
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Астана-Жаңа Құрылыс НС»
*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП «Сембина А.К.», рабочий проект б/н
*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли- сад №16 города Аксу» отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области от 07.09.2021 г.
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Этажность | Эт. | 2 | | 2 | |
| Мощность объекта | | | | | |
| Площадь застройки | м2 | 1260,7 | | 1260,7 | |
| Строительный объем | м3 | 8321,0 | | 8321,0 | |
| Общая площадь | м2 | 1980,7 | | 1980,7 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Здание КГКП «Ясли-сад №16 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 20 – представляет собой отдельностоящее двухэтажное здание сложной формы в плане с размерами в крайних осях 30,6х67,7 м. Высота первого и второго этажей (от пола до потолка) – 3,0 м.*

*Основные проектные решения: Демонтаж деревянных оконных блоков, демонтаж бетонных подоконных досок, демонтаж декоративных защитных экранов (ДВП, деревянные бруски) на отопительные приборы (регистры) под окнами, демонтаж наружных металлических и деревянных дверных блоков, демонтаж внутренних деревянных дверных блоков (помещения пищеблока), демонтаж старых ограждений (перил) крылец, разборка покрытий из керамических плиток, разборка облицовки стен из керамических плиток, очистка стен и потолков от старой краски, демонтаж поребриков. Установка оконных блоков из ПВХ профиля с откосами, установка подоконных досок из ПВХ, установка оконных отливов из оцинкованной стали, монтаж декоративных защитных экранов на регистры отопления, установка наружных металлических дверных блоков, штукатурка и покраска дверных откосов, установка дверных блоков из ПВХ профиля, выравнивание стен и потолков штукатурными гипсовыми смесями, покраска стен и потолков водоэмульсионными составами и эмалевой краской, устройство покрытий керамическими плитками, устройство линолеума, облицовка стен керамическими плитками, ремонт штукатурки внутренних стен, ремонт штукатурки участков стен фасадов, устройство утепление фасадов минплитой с декоративно-отделочным слоем и окраской фасадов, облицовка цоколя бетонными плитками, устройство бетонной отмостки, устройство металлических ограждений (перил) крылец и*

*эвакуационных лестниц, устройство покрытий крылец керамогранитными плитками.*

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2024 г.;

*месяц, год*

окончание работ: июль 2024 г.;

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 69,5% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
*Не предусмотрено проектом, ранее построенные имеются*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
*Не предусмотрено проектом, ранее построенные имеются*

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли - сад №16 города Аксу» ГУ «Отдел образования города Аксу» акимата города Аксу, по адресу: Павлодарской область, г. Аксу, ул. Строителей, 20»

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

*Директор Алпыспаева Гульмира Булатовна* 29.07.2024г.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*