Форма не приложена 44
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 178

Заказчик : **Ибрагимова Галия Ермаганбетова**
Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Наименование строительства и его адрес: **Асханага қосымша құрылыс Кызылорда облысы а.о Ж.Махамбетова Бажиев кошесы 61 уй**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Асханага қосымша құрылыс Кызылорда облысы а.о Ж.Махамбетова Бажиев кошесы 61 уй	1146470	1023634							122836	1146470
Итого по стройку										
В том числе за Июль	1146470	1023634							122836	1146470
										0
Итого	1146470	1023634							122836	1146470

М.П.

Заказчик **Ибрагимова Галия Ермаганбетова**
Ибрагимова Галия Ермаганбетова
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Директор **Нысанбаев Д.У.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:KZ32VJE00070431; KZ59VJE00070430; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021г.05.11.2021г.30.12.2021г.

Эксперт **Сисенбеков К.Э**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт по техническому надзору
Сисенбеков Қарылғап Әбдірашитұлы
KZ86VJE00070429
KZ32VJE00070431
KZ59VJE00070430

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Ремпроект"
Эксперт **Сарсенбаев К**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Ибрагимова Галия Ермаганбетова**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Асханаға қосымша құрылыс Қызылорда облысы а.о Ж.Махамбетова Бажиев кошесы 61 уй**

(наименование, адрес)

Объект : **Асханаға қосымша құрылыс Қызылорда облысы а.о Ж.Махамбетова Бажиев кошесы 61 уй**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	61	49636,00 15421,00	2306,00 645,00	3027796,00 940681,00	140666,00 39345,00	1946449,00		3027796,00
2	2	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	75,069252	23267,00 15114,00	5936,00 1043,00	1746636,00 1134597,00	445611,00 78297,00	166428,00		1746636,00
3	3	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	75,069252	34499,00		2589814,00		2589814,00		2589814,00
4	4	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м²	322	3362,00 2776,00	104,00 46,00	1082564,00 893872,00	33488,00 14812,00	155204,00		1082564,00
5	5	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	5	7072,00 3868,00	449,00 145,00	35360,00 19340,00	2245,00 725,00	13775,00		35360,00
6	6	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	5	31080,00		155400,00		155400,00		155400,00
7	7	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2	9255,00 7752,00	126,00 38,00	18510,00 15504,00	252,00 76,00	2754,00		18510,00
8	8	223-207-0401 *СпрСЦ 05.2023*	Блок дверной стальной входной модель DELUX Заф 1, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой	комплект	1	84556,00		84556,00		84556,00		84556,00
9	9	1110-0107-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м² в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м²	6,3	22783,00 21462,00	343,00 106,00	143533,00 135211,00	2161,00 668,00	6161,00		143533,00
10	10	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	6,3	47536,00		299477,00		299477,00		299477,00
11	11	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	269	1820,00 1177,00	71,00 24,00	489580,00 316613,00	19099,00 6456,00	153868,00		489580,00
12	12	1117-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	269	2563,00 2411,00	50,00 14,00	689447,00 648559,00	13450,00 3766,00	27438,00		689447,00
13	13	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	269	2527,00		679763,00		679763,00		679763,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					11042436,00	656972,00	6281087,00	0,00	11042436,00
								4104377,00	144145,00	0,00	0,00	
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**3%**		**331273**				
			Итого с пониж Коэфф-0,09									**11373709**
			НДС									**1023634**
			Итого с НДС			**0,12**		**122836**				
												1146470

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Нур Каз-Даму»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нысанбаев Д.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:KZ32VJE00070431; KZ59VJE00070430; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021г,05.11.2021г,30.12.2021г.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "Ремпроект"

Принял (Заказчик)
Ибрагимова Галия Ермаганбетова
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ибрагимова Г.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт Сисенбеков К.Ә
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Сарсенбаев К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №