Форма 2-В

Акт выполненных работ №1 за июль 2017года

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района", Костанайская область, Алтынсаринский район, Убаганский с.о., с.Убаганское,Ленина,4, тел.(871445)34129**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", Костанайская область,Костанай Г.А, г.Костанай, Чехова,125, тел.(87142)566021**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания Новоалексеевской средней школы по адресу Алтынсаринский район, Новоалексеевский сельский округ, село Новоалексеевка"**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **39 от 15.06.2017года**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фасад				
1	1	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	845,600	2335,86	1975201
			Накладные расходы			*188,99*	*159813*
			Сметная прибыль			*173,03*	*146311*
2	2	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	-845,600	1611,82	-1975201
			Накладные расходы			*-188,99*	*-159813*
			Сметная прибыль			*-173,03*	*-146311*
3	3	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	845,600	457,71	387038
			Накладные расходы			*128,56*	*108714*
			Сметная прибыль			*33,90*	*28670*
4	4	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75(ISOBOX ВЕНТ П 88)	м3	88,788	14338,48	1273085
			Накладные расходы			*461,34*	*40962*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1062,11*	*94303*
5	5	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2(Однослойная мембрана Изоспан А)	м2	930,160	90,79	84445
			Накладные расходы			*2,92*	*2717*
			Сметная прибыль			*6,72*	*6255*
6	6	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	845,600	2257,94	1909317
			Накладные расходы			*674,26*	*570150*
			Сметная прибыль			*167,26*	*141431*
7	7	21-060902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1245,353	285,20	355178
			Накладные расходы			*9,18*	*11428*
			Сметная прибыль			*21,13*	*26309*
8	8	21-130211-0420 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х21 мм	шт.	4202,213	3,42	14387
			Накладные расходы			*0,11*	*463*
			Сметная прибыль			*0,25*	*1066*
9	9	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	943,913	910,45	859386
			Накладные расходы			*199,59*	*188399*
			Сметная прибыль			*67,44*	*63658*
10	10	ПРАЙС	Сайдинг СК-14х226	м2	1038,304	2247,75	2333849
			Накладные расходы			*72,32*	*75092*
			Сметная прибыль			*166,50*	*172878*
11	11	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	845,600	790,41	668375
			Накладные расходы			*219,40*	*185525*
			Сметная прибыль			*58,55*	*49509*
			ИТОГО:				7885061
			В том числе :				
			Накладные расходы				1183448
			Сметная прибыль				584079
			Итого с временными		2,32 %	182933	8067994
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	177496	8245490

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,86624228				**7142592**
			Итого с НДС		**12 %**	**857111**	**7999703**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"

Директор_____ П.П.Борзенков

Руководитель_____ К.Ж.Садыков

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис КНК"

Эксперт технического надзора_____ Кундыбаев К.У.